Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 17 » **августа** **2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АлиханОйлЗ», г.Актобе, 41 разъезд, уч. 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне Батыс-2, г. Актобе»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ИП Кожаев Адилбек Изимович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Сапа Энерго IV»;**
ТОО«АймарСтройСервис»;
ТОО «Optimum Energy» ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» РП № А-АСР-02-2018**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области №04-0069/19 от 20.05.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основной объект					

строительства					
Площадь застройки	**$м^2$**	**1151,55**		**1151,55**	
Общая площадь	**$м^2$**	**2569,6**		**2569,6**	
Строительный объем	**$м^3$**	**11973,0**		**11973,0**	
Этажность	**-**	**2**		**2**	
Котельная					
Площадь застройки	**$м^2$**	**71,3**		**71,3**	
Общая площадь	**$м^2$**	**55,4**		**55,4**	
Строительный объем	**$м^3$**	**281,6**		**281,6**	
Этажность		**1**		**1**	

Жилое здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основной объект строительства **:**

Расчетная вместимость детского сада 6 групп по 25 мест, итого 150 мест.

Здание детского сада двухэтажное с подвалом в плане прямоугольной конфигурации с размерами в осях 24,52 х 48,2м. Высота помещения от пола до потолка 1-2 этажей 3,0м, подвала 2,9м. Фундаменты под стены подвала - ленточные, монолитные железобетонные плиты. Стены подвала из сборных бетонных блоков. Наружные стены здания трехслойные толщиной 600 мм - из силикатного кирпича толщиной 380мм на растворе с утеплением минплитой толщиной 100мм и облицовкой силикатным кирпичом толщиной 120мм на растворе под расшивку швов. Стены тамбуров толщиной 380 мм из силикатного кирпича. Внутренние стены толщиной 380 мм из силикатного кирпича. Перегородки из силикатного кирпича толщиной 120мм; в помещениях с влажным режимом работ - из керамического кирпича. Перемычки - сборные железобетонные. Перекрытие - многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм. Прогоны-сборные железобетонные. Лестничные марши из сборных железобетонных ступеней. Наружная пожарная лестница – металлическая. Окна - из двухкамерного ПВХ

стеклопакета с тройным остеклением. Двери внутренние -деревянные, наружные - металлические утепленные. На первом этаже в групповых помещениях устраиваются теплые полы. Внутренняя отделка помещений - согласно "Ведомости отделки". Кровля вальмовая чердачная из металлочерепицы по деревянным обрешеткам и стропилам.

Котельная :

Здание котельной одноэтажное с наружными стенами из газоблоков с облицовкой лицевым кирпичом. Фундаменты из сборных бетонных блоков. Предусмотрено устройство фундаментов под оборудования, санузла и котельного зала. Окна - из металлопластика. Двери - деревянные, наружные - утепленные. Покрытие из сборных ж/бетонных многопустотных плит. Полы- бетонные, армированные. Перегородки из красного кирпича. Перемычки - сборные железобетонные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __**июль 2019 г.**__;
месяц, год
окончание работ __**август 2019 г.**__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __7__;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне Батыс-2, г. Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № _9__

г. Актобе **«_25 » _апреля _2019_ г.**

ТОО «Алихан ойл 3», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Кожаева З. И., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и **ТОО «АймарСтройСервис»,** в лице Директора Кайер А.М., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субодрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором (далее – Работы), по объекту: **«Строительство детского сада на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе »** , расположенном по адресу: г. Актобе мкр. Батыс-2 (далее – Объект), а Подрядчик - принять и оплатить выполненные Работы, согласно условиям настоящего Договора.

1.2. Субподрядчик выполняет Работы на основании проектной документации (Далее – Проектная документация), предоставленной Подрядчиком, прошедшей экспертизу и согласованной с заинтересованными организациями и ведомствами Республики Казахстан.

1.3. Работы выполняются Субподрядчиком в соответствии со Сметной документацией (Далее – Сметная документация), утверждённой в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая стоимость Работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет **87 404 938** (восемьдесят семь миллионов четыреста четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) тенге. В стоимость Работ входит НДС, а также все другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан. В случае изменения налога на добавленную стоимость, стоимость Работ корректируется с учетом действующей ставки налога.

2.2. Стоимость Работ по настоящему Договору, согласно утвержденных Проектной документации и Сметной документации, является окончательной и не подлежит изменению в сторону увеличения или уменьшения в течение всего действия настоящего Договора.

2.3. В стоимость Работ по настоящему Договору входит стоимость материалов, используемых Субподрядчиком для выполнения Работ, все расходы и затраты, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.

2.4. Расчеты за фактически выполненные работы с Субподрядчиком Подрядчик осуществляет в порядке, предусмотренном настоящим Договором на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма 2), акта выполненных работ (формы Р-1), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), которые должны быть предоставлены Подрядчику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента окончания каждого этапа работ, предусмотренного настоящим Договором, но не позднее 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным .

2.7. Оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком путём перечисления денег на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ

3.1. Субподрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в течение 5 (пять) рабочих дней с даты заключения договора субподряда .

3.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме и сдать их Заказчику в течение **3 (трёх) месяцев** с даты подписания настоящего Договора.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ.

4.1. В целях контроля качества и оперативного разрешения всех вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Подрядчик имеет право назначить своих представителей, которые от имени Подрядчика, осуществляют проверку качества Работ, принимают выполненные Работы .

4.2. В случае возникновения обоснованных замечаний в отношении качества производимых Работ, Субподрядчик обязуется устранить эти замечания за свой счёт.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Работы Подрядчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта вместе с исполнительной документацией.

5.1.2. Производить Работы в полном соответствии с утвержденными Проектной документацией, Сметной документацией и строительными нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан.

5.1.3. Выполнить Работы по настоящему Договору из своих материалов и оборудования и своими средствами. Все используемые материалы должны быть качественными и сертифицированы в Республике Казахстан.

5.1.4.В течение 5 (пять) рабочих дней своими силами и без увеличения стоимости устранять за свой счет все дефекты и недоделки, выявленные в процессе выполнения Работ и/или в результате приемки выполненных Работ.

5.1.5.Обеспечить выполнение на площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, окружающей среды во время проведения Работ.

5.1.6.Приостановить поставку материалов, произвести их замену, если качество материалов не будет соответствовать ранее согласованным показателям или требованиям и стандартам.

5.1.7.Устранять за свой счет все дефекты и недоделки, выявленные в процессе выполнения Работ Подрядчиком или в результате приемки выполненных Работ, в сроки, оговоренные в настоящем Договоре.

5.1.8.Обеспечить своевременность и правильность оформления исполнительной и технической документации (журналов работ, актов скрытых работ, исполнительных схем, накопительных ведомостей и др.).

5.1.9.Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую уборку Объекта от отходов строительства и обеспечить их погрузку и вывоз за пределы Объекта за свой счет.

5.2. Подрядчик вправе:

- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком работ и соблюдением сроков их выполнения;
- не принимать от Субподрядчика работы, выполненные с нарушением требований;
- осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.

5.3. Подрядчик обязуется:

5.3.1. До начала производства строительно-монтажных работ передать Субподрядчику утвержденную проектную и сметную документацию ;

5.3.2. Обеспечить строительство объекта с сопровождением технического и авторского надзоров.

5.3.3. Своевременно принять объем выполненных работ по количеству, качеству и в сроки, установленные Договором, согласно актам выполненных работ и оплатить Работы, в порядке, размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

5.3.4. При установлении дефектов и не качественности в выполненных Работах оповестить об этом Субподрядчика.

5.3.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

6.2.1. Задержки Субподрядчиком начала Работ более чем на 5 (пять) календарных дней.

6.2.2. Нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, влекущих увеличение сроков окончания работ более чем на 10 (десять)календарных дней.

6.2.3. Несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству Работ.

6.2.4. Нарушение Субподрядчиком условий настоящего Договора.

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление о прекращении работ и расторжении настоящего Договора и по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Договор считается расторгнутым.

6.4. Подрядчик оплачивает Субподрядчику объем фактически выполненных, документально подтвержденных и принятых Подрядчиком Работ на дату расторжения настоящего Договора.

6.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Подрядчика по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.2. настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить Субподрядчику стоимость документально подтверждённых фактически понесенных расходов по закупу строительных материалов для строительства Объекта (при условии, что купленные строительные материалы соответствуют требованиям Проектной документации и Сметной документации), а Субподрядчик передает купленные для выполнения Работ строительные материалы в собственность Подрядчика.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

7.1. Субподрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Договором, и обязательными для Сторон строительными нормами и правилами (СНиП), Госстандартом и другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

7.2. Субподрядчик гарантирует выполнение Работ квалифицированными и опытными специалистами и рабочими.

7.3. Гарантийный срок на выполненные Работы, включая строительные и другие материалы, используемые при выполнении Работ, начинает истекать с момента (даты) подписания Акта сдачи-приемки Объекта и составляет 24 месяца ;

7.4. В течение гарантийного срока Субподрядчик обязуется устранить все недостатки выполненных Работ (дефекты, недоделки, некачественные материалы) за счет собственных средств и своими силами в назначенный Подрядчиком срок;

7.5. Подрядчик гарантирует своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

8.1. Субподрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, а также за безопасное и безаварийное проведение Работ. Причиненный по вине Субподрядчика ущерб рабочим на Объекте, а также Подрядчику и/или третьим лицам, в ходе выполнения Работ возмещается Субподрядчиком в полном объеме.

8.2. Субподрядчик осуществляет природоохранные мероприятия, обеспечивает чистоту на строительной площадке и прилегающей к ней территории, обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия.

8.3. Специалисты Субподрядчика обязаны выполнять действующие на месте выполнения Работ по Договору инструкции по технике безопасности при выполнении Работ, установленных законодательством Республики Казахстан.

8.4. Перед началом выполнения Работ все специалисты Субподрядчика, задействованные в производстве Работ по настоящему договору, обязаны пройти все инструктажи по технике безопасности.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан и настоящим Договором.

9.2. Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность Объекта, результаты Работ и за любые действия, повлекшие за собой утрату, порчу Объекта и результатов Работ до момента подписания Акта сдачи-приемки Объекта.

9.3. Если в процессе выполнения Работ Субподрядчик допустил отступления от условий Договора, ухудшив тем самым качество Работ, то по требованию Подрядчика он обязан за свой счет исправить все выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней.

9.4. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Подрядчик вправе отказаться от настоящего Договора .

10. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный уполномоченным органом или организацией.

11.4. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

11.5. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

11.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.6. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора или в связи с ним разрешаются путем переговоров между Сторонами.

11.7. В случае недостижения согласия, все споры и разногласия между Сторонами разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, в судебных органах Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.

12.2. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

12.3. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон .

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Подрядчик:

ТОО "Алихан ойл 3"
Актюбинская область, Мартукский район,
с.Мартук, ул.Маметовой 64.
БИН/ИИН 041140007085
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ558560000000103181
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87132987210

Директор

_____**Кожаев З.И.**

М.П.

Субподрядчик:

ТОО " АймарСтройСервис "
Г.Актобе
Проспект санкибай батыра 82
БИН/ИИН 061040011107
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ 88826DOKZTD2003296
АО "АТФБанк"
Тел.: 87132740062

Директор

_____ **Кайер А.М.**

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Субподрядчик: ТОО "АймарСтройСервис"

Нименование объекта :Строительство детского сада на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _май_2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	62 497 800		55 801 607						6 696 193	62 497 800
Акт №1	62 497 800	55 801 607	55 801 607	55 801 607					6 696 193	62 497 800
Итого	62 497 800	55 801 607	55 801 607	55 801 607					6 696 193	62 497 800

Итого к оплате: 62 497 800 (шестьдесят два миллиона четыреста девяносто семь тысяч восемьсот)тенге , в том числе НДС 6 696 193 тенге

Место печати (при наличии)

Подрядчик :ТОО"АлиханОйл3" БИН 041140007070

Кожаев А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :ТОО"АймарСтройСервис" БИН 061040011107

Директор Кайер А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Субподрядчик : ТОО"АймарСтройСервис" БИН 061040011107 г. Актобе, проспект Санкибай батыра 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор субподряда **№ 9 от 25.04. 2019г.**

Акт выполненных работ № 1

за **май 2019** (месяц, год) на **02-2-1 Главный корпус.Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы									
1	9	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1360	2161,2	142,44	2939233	193714	2396781	388807	3594284
						256,43	47,71	348738	64887		266243	
2	10	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	206	25604,19	1966,19	5274464	405035	4049219	819327	6581294
						3981,6	389,07	820210	80149		487503	
3	11	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,40742	18899,05	971,45	102195	5253	1557	88292	205726
						17639,6	303,11	95385	1639		15239	
4	13	Е11-070507-0104	Блоки наружных стен массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	75,595	4152,31	1498,81	313894	113303	60125	194316	548866
						1858,14	320,24	140466	24208		40657	
5	14	Е11-070507-0105	Блоки наружных стен массой до 2,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	275,946	5687,54	2160,26	1569455	596116	232705	1024182	2801128
						2683,98	461,39	740634	127318		207491	
6	18	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Монолитные заделки из бетона класса В15. Устройство	м3	26,1	22615,86	1319,48	590274	34439	477449	78083	721825
						3003,3	284,26	78386	7419		53469	
7	19	Е11-060301-0410	Армирование	т	5,40742	14213,92	1352,96	76861	7316	170	65886	154166
						12829,6	559,84	69375	3027		11420	
8	20	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,40742	18899,05	971,45	102195	5253	1557	88292	205726
						17639,6	303,11	95385	1639		15239	
9	22	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.под перегородки из бетона класса В15. Устройство	м3	26,1	22615,86	1319,48	590274	34439	477449	78083	721825
						3003,3	284,26	78386	7419		53469	
10	23	Е11-060301-0410	Армирование	т	0,057681	14213,92	1352,96	820	78	2	703	1644
						12829,6	559,84	740	32		122	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	24	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,057681	18899,05	971,45	1090	56	17	942	2194
						17639,6	303,11	1017	17		163	
12	26	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	635	567,69	100,07	360486	63547	162077	138218	538600
						212,38	24,21	134863	15374		39896	
13	27	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	м2 поверхности	635	1947,68	44,1	1236780	28004	1075397	129201	1475259
						210,05	8,74	133379	5547		109278	
14	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности, бетону	м2 поверхности	1200	853,43	19,95	1024120	23937	687526	293557	1423092
						260,55	2,5	312658	2995		105414	
15	29	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	169,2	30929	2078,65	5233186	351708	3547445	1309384	7065976
						7884,36	436,8	1334034	73907		523406	
16	31	Е11-080201-0701	Стены наружные.Армирование кладки	т металлических изделий	0,373932	287013,29	2181,89	107323	816	83182	21927	139590
						62378,4	673,92	23325	252		10340	
17	32	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	113,8	26274,54	2375,6	2990043	270343	2225243	512677	3782937
						4344,96	499,2	494456	56809		280218	
18	33	Е11-080201-0701	Стены внутренние. Армирование кладки	т металлических изделий	0,251498	371040,29	2181,89	93316	549	77079	14748	116708
						62378,4	673,92	15688	169		8645	
19	34	Е11-080401-0304 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	121,5	4116,62	246,99	500170	30009	325418	140562	691990
						1191,3	52,67	144743	6399		51259	
20	35	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	131,6	30929	2078,65	4070256	273550	2759124	1018410	5495759
						7884,36	436,8	1037582	57483		407093	
21	37	Е11-080201-0701	Стены наружные.Армирование кладки	т металлических изделий	0,290836	287013,29	2181,89	83474	635	64697	17054	108570
						62378,4	673,92	18142	196		8042	
22	38	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	105,8	26274,54	2375,6	2779847	251338	2068811	476636	3517002
						4344,96	499,2	459697	52815		260519	
23	39	Е11-080201-0701	Стены внутренние. Армирование кладки	т металлических изделий	0,251498	371040,29	2181,89	93316	549	77079	14748	116708
						62378,4	673,92	15688	169		8645	
24	40	Е11-080401-0304 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	263	4116,62	246,99	1082672	64958	704402	304262	1497888
						1191,3	52,67	313312	13851		110955	
25	41	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	131,6	30929	2078,65	4070256	273550	2759124	1018410	5495759
						7884,36	436,8	1037582	57483		407093	
26	43	Е11-080201-0701	Стены наружные.Армирование кладки	т металлических изделий	0,290836	287013,29	2181,89	83474	635	64697	17054	108570
						62378,4	673,92	18142	196		8042	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	44	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка		105,8	26274,54	2375,6	2779847	251338	2068811	476636	3517002
				м3 кладки		4344,96	499,2	459697	52815		260519	
28	45	Е11-080201-0701	Стены внутренние. Армирование кладки		0,251498	371040,29	2181,89	93316	549	77079	14748	116708
				т металлических изделий		62378,4	673,92	15688	169		8645	
29	46	Е11-080401-0304 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м		232	4116,62	246,99	955057	57301	621374	268398	1321331
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1191,3	52,67	276382	12218		97876	
30	47	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены венткоробов из керамического кирпича М-100. Кладка		2,5	29344,2	2138,04	73361	5345	53259	14768	95178
				м3 кладки		5902,4	449,28	14756	1123		7050	
31	48	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены вентканалов из керамического кирпича М-150. Кладка		11,6	31906,2	2138,04	370112	24801	276843	68522	473725
				м3 кладки		5902,4	449,28	68468	5212		35091	
32	49	Е11-080201-0701	Стены внутренние. Армирование кладки		0,26448	371040,29	2181,89	98133	577	81058	15509	122733
				т металлических изделий		62378,4	673,92	16498	178		9091	
33	50	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		72	401,51	5,79	28908	417	0	21804	54769
				м2 поверхности		395,72	2,75	28491	198		4057	
34	54	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		11	4139,19	212,95	45531	2342	4355	38683	90951
				зонт		3530,35	58,03	38834	638		6737	
			ИТОГО:									52 905 483
			В том числе :									
			Временные здания и сооружения			1,3 %		687 771				
			Итого с временными									53 593 254
			Зимние удорожания			2,079 %		1 114 204				
			Итого с зимними удорожаниями									54 707 458
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 094 149				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55 801 607
			НДС			12 %		6 696 193				
			Итого с НДС									62 497 800

Сдал :Субподрядчик ТОО " АймарСтройСервис"

БИН 061040011107 г. Актобе, проспект Санкибай батыра 82
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кайер А.М.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Субподрядчик: ТОО "АймарСтройСервис"

Нименование объекта :Строительство детского сада на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июнь _2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	25.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	87 404 938		78 040 123						9 364 815	87 404 938
Акт №1	24 907 138	22 238 516	22 238 516	22 238 516					2 668 622	24 907 138
Итого	24 907 138	22 238 516	22 238 516	22 238 516					2 668 622	24 907 138

Итого к оплате: 24 907 138 (двадцать четыре миллиона девятьсот семь тысяч сто тридцать восемь)тенге , в том числе НДС 2 268 622 тенге

Место печати (при наличии)

Подрядчик :ТОО"АлиханОйл3" БИН 041140007070

Кожаев А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :ТОО"АймарСтройСервис" БИН 061040011107

Директор Кайер А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Субподрядчик : ТОО"АймарСтройСервис" БИН 061040011107 г. Актобе, проспект Санкибай батыра 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор субподряда **№ 9 от 25.04. 2019г.**

Акт выполненных работ № 2

за **июнь 2019** (месяц, год) на **02-2-1 Главный корпус.Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы									
1	57	Е11-150203-0401 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1282,02	84,39	30768	2025	7271	18486	53194
						894,66	68,13	21472	1635		3940	
2	58	Е11-080101-0401	Стены вентканалов. Боковая изоляция глиняно-песчаная 15мм	м3 изолирующего слоя	0,108	9453,84	1597,32	1021	173	194	681	1838
						6056,82	723,84	654	78		136	
3	59	Е11-090403-0203	Панели навесные из многослойных панелей в алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	31,4	6917,69	453,63	217215	14244	157	144586	390746
						6459,06	214,35	202814	6731		28944	
4	60	Е11-090402-0109 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	18	863,4	5,18	15541	93	170	10542	28170
						848,78	0	15278	0		2087	
5	64	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. 1 духне. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	51,07	1388,45	13,91	70908	710	23951	41859	121788
						905,56	5,15	46247	263		9021	
6	66	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	51,07	301,47	0,73	15396	37	3745	9306	26678
						227,41	0,35	11614	18		1976	
7	67	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	51,07	147,41	0,3	7528	16	1412	4886	13407
						119,45	0,15	6100	7		993	
8	68	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	533	443,45	249,42	236357	132943	17746	134840	400893
						160,73	53,66	85668	28603		29696	
9	70	Е11-070503-0103	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39	2727,98	1288,78	106391	50262	1922	78592	199782
						1389,92	317,87	54207	12397		14799	
			Раздел: 2. Перекрытие									
10	74	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		108	6251,45	1283,84	675156	138655	183434	451641	1216941

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	353067	29679		90144	
11	76	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,3436	29231,62	10009,55	10044	3439	1343	4289	15480
				т конструкций		15312,6	2778,21	5261	955		1147	
12	78	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		104	6251,45	1283,84	650150	133520	176640	434913	1171869
				шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	339991	28580		86805	
13	80	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,3436	29231,62	10009,55	10044	3439	1343	4289	15480
				т конструкций		15312,6	2778,21	5261	955		1147	
14	82	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		108	6251,45	1283,84	675156	138655	183434	451641	1216941
				шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	353067	29679		90144	
15	84	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		1,4	31030,61	2602,3	43443	3643	27559	11811	59674
				м3		8743,65	526,89	12241	738		4420	
16	85	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		0,4	10777,6	1687,28	4311	675	2689	1028	5766
				м3 утеплителя		2368,54	424,32	947	170		427	
17	86	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные КП-1(2шт)КП-2(2шт). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0822	18754,28	1330,1	1542	109	24	1308	3078
				т		17136,18	356,6	1409	29		228	
18	88	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С-1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,093	18899,05	971,45	1758	90	27	1518	3538
				т		17639,6	303,11	1640	28		262	
19	90	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (Изготовление). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,1127	332023,3	127389,6	37419	14357	1125	16599	58340
				т конструкций		194649	18810,3	21937	2120		4321	
20	91	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции люков с обрамлением. Монтаж		0,1127	92260,78	4552,69	10398	513	216	6810	18585
				т конструкций		85794,5	1784,71	9669	201		1377	
21	97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,8175	93,64	2,31	264	7	140	82	373
				м2		41,8	0,25	118	1		28	
22	98	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(цветная) за 2 раза		2,82	144,74	3,28	408	9	261	96	545
				м2		48,86	0,5	138	1		40	
			Раздел: 3. Кровля ##									
23	99	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка тумб из кирпича М100 на растворе М50/тумбы 24шт/		0,658125	29344,2	2138,04	19312	1407	14021	3888	25056
				м3 кладки		5902,4	449,28	3885	296		1856	
24	100	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/ тумб/		3,375	2000,48	44,1	6752	149	5894	687	8033
				м2		210,05	8,74	709	29		595	
25	101	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероид		980	331,93	12,36	325292	12115	239316	70556	427517
				м2 изолируемой поверхности		75,37	2,89	73861	2831		31668	
26	102	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		980	869,05	51,69	851673	50652	315641	456855	1413210

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 утепляемого покрытия		495,29	11,43	485381	11200		104682	
27	104	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	980	567,69	100,07	556341	98072	250134	213312	831225
						212,38	24,21	208134	23727		61572	
28	105	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	11,44	91307,83	1376,31	1044562	15745	778015	231302	1377932
						21923,2	542,01	250801	6201		102069	
29	106	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	9,71	92698,3	1004,3	900100	9752	669907	202323	1190618
						22702,5	449,28	220441	4363		88194	
30	107	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев/обрешетка/. Установка	м3 древесины в конструкции	12,6	92698,3	1004,3	1167999	12654	869293	262541	1544983
						22702,5	449,28	286052	5661		114443	
31	108	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	33,75	8779,61	55,77	296312	1882	266393	25958	348052
						830,7	23,89	28036	806		25782	
32	109	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1248,6	305,56	2,59	381523	3229	338970	36637	451613
						31,49	1,11	39323	1385		33453	
33	110	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	48,2	85,48	4,92	4120	237	2186	1611	6190
						35,21	1,93	1697	93		459	
34	111	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/пленка по металлочерепицу/	м2 изолируемой поверхности	1248,6	331,93	12,36	414449	15436	304908	89894	544691
						75,37	2,89	94105	3606		40347	
35	113	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1248,6	2783,71	97,73	3475738	122030	1079821	2121714	6045248
						1821,15	25,89	2273888	32323		447796	
36	115	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые .Устройство	м планки	156,8	865,8	11,25	135757	1764	85434	45073	195297
						309,69	2,76	48559	433		14466	
37	117	Е11-120101-2003	Планки ендовы из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	47,4	865,8	11,25	41039	533	25826	13625	59038
						309,69	2,76	14679	131		4373	
38	119	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка/доски карниза /	м2 развернутой поверхности карниза	105,6	1407,52	36,15	148634	3817	0	131765	302831
						1371,37	15,05	144817	1589		22432	
39	121	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (подшивка карниза из профлиста крашенного-цвет белый п.9) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	123,2	1055,98	13,72	130097	1690	3267	115510	265255
						1015,74	3,37	125139	415		19649	
40	123	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	16901,23	823,51	135210	6588	77793	48146	198025
						6353,6	333,41	50829	2667		14669	
41	124	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	12,4	1969,85	97,73	24426	1212	3669	18277	46119
						1576,2	25,89	19545	321		3416	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	129	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные стальные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	8	2072,37	105,38	16579	843	2577	13145	32102
						1644,86	31,83	13159	255		2378	
43	131	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила,мауэрлаты. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,45	91307,83	1376,31	41089	619	30604	9098	54202
						21923,2	542,01	9865	244		4015	
44	132	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,21	92698,3	1004,3	19467	211	14488	4376	25750
						22702,5	449,28	4768	94		1907	
45	133	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев/обрешетка/. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,78	92698,3	1004,3	72305	783	53813	16253	95642
						22702,5	449,28	17708	350		7085	
46	136	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/пленка по металлочерепицу/**	м2 изолируемой поверхности	25,86	331,93	12,36	8584	320	6315	1862	11281
						75,37	2,89	1949	75		836	
47	138	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	25,86	2783,71	97,73	71987	2527	22364	43943	125204
						1821,15	25,89	47095	669		9274	
48	140	Е11-120101-2003	**Планки кровель коньковые . Устройство**	м планки	19,8	865,8	11,25	17143	223	10788	5692	24661
						309,69	2,76	6132	55		1827	
49	141	С121-100102-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	19,8	1481		29324		29324		31670
											2346	
50	142	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Карнизы. Сборка/доски карниза /**	м2 развернутой поверхности карниза	13,8	1407,52	36,15	19424	499	0	17219	39575
						1371,37	15,05	18925	208		2931	
51	144	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (подшивка карниза из профлиста крашенного-цвет белый п.9) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	13,8	1055,98	13,72	14573	189	366	12939	29712
						1015,74	3,37	14017	47		2201	
			Раздел. 4. Лестничная клетка (=2шт)									
52	146	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,10608	29231,62	10009,55	32333	11071	4324	13807	49830
						15312,6	2778,21	16937	3073		3691	
53	147	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,10608	38465,39	8520,5	42546	9424	958	24030	71901
						29078,4	2407	32163	2662		5326	
54	150	Е11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	52,8	1321,1	51,7	69754	2730	1618	78519	160135
						1238,76	21,5	65407	1135		11862	
55	152	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,24592	70583,86	25518,66	17358	6276	2490	7262	26590
						34940,1	7857,77	8592	1932		1970	
56	154	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,25	93,64	2,31	585	14	310	181	828
						41,8	0,25	261	2		61	
57	155	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(цветная)за 2 раза**		6,25	144,74	3,28	905	20	579	213	1207

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		48,86	0,5	305	3		89	
			ИТОГО:									**21 084 329**
			В том числе :									
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**274 096**				
			Итого с временными									**21 358 425**
			Зимние удорожания			**2,079 %**		**444 042**				
			Итого с зимними удорожаниями									**21 802 467**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**436 049**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22 238 516**
			НДС			**12 %**		**2 668 622**				
			Итого с НДС									**24 907 138**

Сдал :Субподрядчик ТОО " АймарСтройСервис"

БИН 061040011107 г. Актобе, проспект Санкибай батыра 82
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кайер А.М.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)