Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт "Дом культуры" на 320 мест по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, с. Зеленый Бор, мкр. №2, корпус №5"
Договор: № 78/9 от 08.07.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	604 452,00	539 690,00						64 763,00	**604 452,00**
Итоге к оплате									**604 452,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор _____ **Садыкова М. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Объект: "Капитальный ремонт "Дом культуры" на 320 мест по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, с. Зеленый Бор, мкр. №2, корпус №5"

Договор: № 78/9 от 08.07.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
		Лист АС-19-20										
1	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами /участки подоконной части стен АС-19/**	$м^3$	0,38		96303,30	2019,94	36595	768	15759	14712	55412
		НР - 72%; СП - 8%				52809,31	963,13	20068	366		4105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Усиление стен /АС-19-20/										
2	1146-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	$м^3$	0,28		148232,43	9625,39	41505	2695	18840	17704	63946
		НР - 84%; СП - 8%				71320,56	3951,05	19970	1106		4737	
3	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,048		578162,00	--	27752	--	27752	--	29972
		СП - 8%				--	--	--	--		2220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					105852	3463	62351	32416	149330
								40038	1472	--	11062	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					105852				
		Материалы	тенге					34600				
		Всего заработная плата	тенге						41510			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					27752				
		Накладные расходы	тенге					32416				
		Сметная прибыль	тенге					11062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					149330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	тенге						41510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					149330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	тенге						41510			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фасад									
4	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /травертин/**	м² поверхности облицовки	4,28	12502,92	87,73	53512	375	21903	22579	82179
		НР - 72%; СП - 8%			7297,67	29,46	31234	126		6087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м²	8,38	1578,66	7,68	13229	64	3193	7200	22063
		НР - 72%; СП - 8%			1189,99	3,35	9972	28		1634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1115-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") /обрамление панно/**	м² поверхности облицовки	2,58	6116,67	49,85	15781	129	1305	10381	28255
		НР - 72%; СП - 8%			5561,02	27,50	14347	71		2093	
7	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /вент шахта/**	м²	1,68	1578,66	7,68	2652	13	640	1443	4423
		НР - 72%; СП - 8%			1189,99	3,35	1999	6		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				85174	581	27041	41603	136920
							57552	231	--	10142	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				85174				
	Материалы		тенге				27041				
	Всего заработная плата		тенге					57783			
		Накладные расходы	тенге				41603				
		Сметная прибыль	тенге				10142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				136919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					57783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				136919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					57783			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
8	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	2,48	3323,73	255,16	8243	632	3966	3566	12753
		НР - 90%; СП - 8%			1469,57	127,95	3645	317		945	
9	223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	2,48	34956,00	--	86691	--	86691	--	93626
		СП - 8%			--	--	--	--		6935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	1,138	4309,94	7,45	4905	8	4514	349	5674
		НР - 90%; СП - 8%			336,83	3,59	383	4		420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				99839	640	95171	3915	112053
							4028	321	--	8300	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				99839				
	Материалы		тенге				8479				
	Всего заработная плата		тенге					4349			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				86691				
		Накладные расходы	тенге				3915				
		Сметная прибыль	тенге				8300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				112054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				112054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4349			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
11	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	12,7	1115,86	34,79	14171	442	7353	6242	22046
		НР - 94%; СП - 8%			502,02	20,83	6376	265		1633	
12	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	12,7	1053,24	59,59	13376	757	5524	6763	21751
		НР - 94%; СП - 8%			558,69	7,85	7095	100		1611	
		Тип 4									
13	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	12,7	4027,83	30,64	51153	389	43210	7286	63115
		НР - 94%; СП - 8%			594,83	15,53	7554	197		4675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	7,78	305,00	3,14	2373	24	1366	933	3570
		НР - 94%; СП - 8%			126,30	1,28	983	10		264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				81073	1612	57453	21224	110482
							22008	572	--	8183	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				81073				
	Материалы		тенге				57454				
	Всего заработная плата		тенге					22580			
		Накладные расходы	тенге				21224				
		Сметная прибыль	тенге				8183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				110480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					22580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				110480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					22580			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
15	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м³ древесины в конструкции**	**0,38**	**180976,60**	**2027,37**	**68771**	**771**	**57146**	**10069**	**85147**
		НР - 90%; СП - 8%			**28562,69**	**878,00**	**10854**	**334**		**6307**	
16	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	**0,197**	**221998,76**	**1191,33**	**43734**	**234**	**36199**	**6651**	**54416**
		НР - 90%; СП - 8%			**37058,58**	**453,31**	**7301**	**89**		**4031**	
17	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	**6,28**	**8435,13**	**34,83**	**52973**	**219**	**41834**	**10085**	**68103**
		НР - 92%; СП - 8%			**1738,88**	**6,65**	**10920**	**42**		**5045**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**	**6,28**	**414,03**	**4,18**	**2600**	**27**	**2245**	**305**	**3138**
		НР - 90%; СП - 8%			**52,19**	**1,84**	**328**	**12**		**232**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**168078**	**1251**	**137424**	**27110**	**210804**
							29403	**477**	**--**	**15615**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**168078**				
		Материалы	тенге				**137426**				
		Всего заработная плата	тенге					**29880**			
		Накладные расходы	тенге				**27110**				
		Сметная прибыль	тенге				**15615**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**210803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**29880**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**210803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	тенге					**29880**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**719586**
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								**539690**
		НДС-12%	**Тенге**								**64763**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**604452**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор_____Садыкова М. А.