Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«16» мая 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО „ИС Система" ул. Коммунальная 12

наименование организации, юридический адрес

в лице Маликова Гульзона Умирзаковна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
„Реконструкция тепловой сети по ул. Гоголя М1 от ТК 6 до ТК 12" г. Караганда ул. Гоголя
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого
является ТОО „Теплотрасса Караганда"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО „Сантехэнергопроект" № 10-13 Том-I Альбом 1; Альбом 2; Том II.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ „Отдел строительства г. Караганды"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная 820х9-1-ППУ-ПЭ	м	1684,03	1684,03	1684,03	1684,03
Труба стальная 630х8-1-ППУ-ПЭ	м	859,436	859,436	859,436	859,436
Труба стальная 325х7-1-ППУ-ПЭ	м	25	25	25	25
Труба стальная 273х7-1-ППУ-ПЭ	м	45	45	45	45

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Существующая магистраль выполнена по трехтрубной тупиковой схеме. Способ прокладки трубопроводов - канальная прокладка трубопроводов в ж/б канале (лоток) в подземном исполнении.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2015;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Теплоснабжение ТОО "Теплотранзит Караганда"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект „Реконструкция тепловой сети по ул. Гоголя М1 от ТК-6 до ТК12" готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса), общей протяженностью 2871,0 п.м.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Достоверность верить
общей протяженностью 2871,0 п.м.
Балкишев С.Т.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Маликова Гульзина Умирзаковна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.