к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Наименование строительства Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г.Сарань, Карагандинской области"

и его адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		68	17.09.2021				
		3	11.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за июнь 2022г.,без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г.Сарань, Карагандинской области	92 044 120,18	73 298 704,09							8 795 844,49	82 094 548,58
Удержание резерва 5%	4 602 206,01	3 664 935,20							439 792,22	4 104 727,43
ИТОГО к оплате:										77 989 821,15

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364

И.о. руководитель _____ **Токтасынов М.А.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС Сапа"

Эксперт _____ **Писарев В.В.**

Аттестат № KZ77VJE00054586 от 15.05.2020 г., № KZ75VJE00064613 от 16.04 2021 г.
№ KZ50VJE00042850 от 04.12.2018 г., ИИН 880430350591

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
БИН/ИИН 040440003154

Директор _____ **Шадиев К. Ш.**

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард-ОК», Гослицензия I СЛ №18008759 от 28.04.2018г.

Инженер по наружным сетям _____ **Савичев В.Ю.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"

Карагандинская область, г.Сарань,ЖАМБЫЛА, 67

БИН 130840021364, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ53070103KSN3010000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87213773919

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай Строй"

г. Алматы, м-н Коктем 2, дом 22, офис 804, БИН 040440003154, ИИК – KZ158562203107611117 , БИК KCJBKZKX , КБЕ 17 , АО Банк ЦентрКредит

Дополнительное соглашение №3 от 11.04.2022 года к Договору №68 от 17 сентября 2021 года

Наименование стройки - "Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г Сарань, Карагандинской области"

Наименование объекта - Канализация хоз-бытовая К1 (1310)

Акт № 2

Приемки выполненных работ за июнь 2022 года

на Канализация хоз-бытовая К1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ п/п по исполнит	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1 исп	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**7589,7878**		**336,71**	**336,71**	**2555557**	**2555558**	**--**	**347442**	**3135239**
							--	**63,58**	**--**	**482559**		**232240**	
			НР - 72%; СП - 8%										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 исп	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6306,8203	296,31	296,31	1868774	1868774	--	254064	2292665
			НР - 72%; СП - 8%			--	55,95	--	352867		169827	
	3 исп	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	429,792	4386,72	--	1885377	--	--	1357472	3502276
			НР - 72%; СП - 8%			4386,72	--	1885377	--		259428	
3	4 исп	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6143,9502	1452,88	1452,88	8926422	8926422	--	4061171	14026600
			НР - 72%; СП - 8%			--	918,06	--	5640515		1039007	
4	5 исп	Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	5293,764	1625,25	39,35	8603690	208310	2499133	4316916	13954255
			НР - 72%; СП - 8%			1113,81	18,79	5896247	99470		1033649	
5	6 исп	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	159,6751	3123,06	180,98	498675	28898	278569	197750	752139
			НР - 99%; СП - 8%			1197,48	53,48	191208	8539		55714	
6	7 исп	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2233,1041	992,41	--	2216155	--	--	1595631	4116729

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	2216155	--		304943	
7	8 исп	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м3	1123,3553	44,82	44,82	50349	50349	--	14543	70083
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,98	--	20198		5191	
8	9 исп	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1123,3553	41,50	41,50	46619	46620	--	13459	64884
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,64	--	18693		4806	
					ДОРАБОТКА							
9	10 исп	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	492,89063	4553,24	--	2244249	--	--	1615860	4168917
			НР - 72%; СП - 8%			4553,24	--	2244249	--		308809	
10	11 исп	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7721,9869	36,71	36,71	283474	283474	--	81896	394600
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	113745		29230	
	12 исп	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7721,9869	177,70	80,93	1372197	624941	--	761030	2303885
			НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	747257	309729		170658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**30551538**	**14593346**	**2777702**	**14617234**	**48782272**
								13180493	**7046315**	--	**3613502**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30551538**				
		Материалы		Тенге				**2777702**				
		Всего заработная плата		Тенге					**20226808**			
			Накладные расходы	Тенге				**14617234**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3613501**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**48782273**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16812**
			Сметная заработная плата	Тенге					**20226808**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**48782273**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16812**
			Сметная заработная плата	Тенге					**20226808**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
13	14 исп	Е11-231401-0106 1123-1401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка	м трубопровода	1260,42	259,46	44,58	327029	56190	34977	256738	630468
			НР - 99%; СП - 8%			187,13	18,62	235862	23469		46701	
16	16 исп	С1241-204-0213 241-204-0213 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	1285,6284	12698,00	--	16324909	--	16324909	--	17630902
			СП - 8%			--	--	--	--		1305993	
	24 исп	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	3638804,58	1731185,42	36388	17312	2366	22339	63425
			НР - 99%; СП - 8%			1670972,00	585490,48	16710	5855		4698	
	25 исп	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная/футляр/ электросварная прямошовная диаметром 630х7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	41697,00	--	416970	--	416970	--	450328
			СП - 8%			--	--	--	--		33358	
	26 исп	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	Концы футляра диаметром 800 мм./600мм/ Заделка битумом и прядью	футляр	2	24479,01	2394,48	48958	4789	27630	16487	70681
			НР - 99%; СП - 8%			8269,65	57,30	16539	115		5236	
	27 исп	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	7660311,07	1370394,66	76603	13703	56265	10246	93797
			НР - 99%; СП - 8%			663520,00	371445,23	6635	3714		6948	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	28 исп	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	2169,41	16,00	21694	160	6254	15185	39829
			НР - 99%, СП - 8%			1528,00	5,81	15280	58		2950	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17252551	92154	16869371	320995	18979430
								291026	33211	--	1405884	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				510672				
		Материалы		Тенге				127491				
		Всего заработная плата		Тенге					324237			
			Накладные расходы	Тенге				320995				
			Сметная прибыль	Тенге				66533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				898200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
			Сметная заработная плата	Тенге					324237			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				16741879				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16741879				
			Сметная прибыль	Тенге				1339351				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18081230				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18979430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
			Сметная заработная плата	Тенге					324237			
				РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ Д-1500мм-48шт								
17	29 исп	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	36,27	48822,28	8168,32	1770784	296265	905813	688418	2655939
			НР - 99%, СП - 8%			15679,80	3492,30	568706	126666		196736	
18	30 исп	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	21	26638,00	--	559398	--	559398	--	604150
			СП - 8%			--	--	--	--		44752	
20	31 исп	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	21	21477,00	--	451017	--	451017	--	487098
			СП - 8%			--	--	--	--		36081	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	33 исп	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**									
				шт.	28	16344.00	--	457632	--	457632	--	494243
			СП - 8%			--	--	--	--		36611	
22	34 исп	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**									
				шт.	38	21043.00	--	799634	--	799634	--	863605
			СП - 8%			--	--	--	--		63971	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4038465	296265	3173494	688418	5105035
								568706	126666	--	378151	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4038465				
		Материалы		Тенге				905813				
		Всего заработная плата		Тенге					695372			
		Местные материалы		Тенге				2267681				
			Накладные расходы	Тенге				688418				
			Сметная прибыль	Тенге				378151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5105034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
			Сметная заработная плата	Тенге					695372			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5105034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
			Сметная заработная плата	Тенге					695372			
					РАЗДЕЛ 4. ГНБ							
	40 исп	Е11-221401-0503 1122-1401-0503 РСНБ РК 2015	**Футляр стальной диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**									
				м футляра	44	25667,12	21013,63	1129353	924600	2230	433949	1688366
			НР - 99%; СП - 8%			4602,80	5359,29	202523	235809		125064	
	41 исп	С1241-102-0260 241-102-0260 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 630х7,0 мм ГОСТ 10705-80**									
				м	44	41697,00	--	1834668	--	1834668	--	1981441
			СП - 8%			--	--	--	--		146773	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7							
	42 исп	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	**Концы футляра диаметром 800 мм./600мм/ Заделка битумом и прядью**	фут.ляр	6	24479,01 8269,65	2394,48 57,30	146874 49618	14367 344	82889	49462 15707	212043
			НР - 99%; СП - 8%									
	43 исп	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,044	7660311,07 663520,00	1370394,66 371445,23	337054 29195	60298 16344	247561	45083 30571	412708
			НР - 99%; СП - 8%									
36	44 исп	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы ПЭ диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	44	2169,41 1528,00	16,00 5,81	95454 67232	704 256	27518	66813 12981	175248
			НР - 99%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3543403**	**999969**	**2194866**	**595307**	**4469806**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**348568**	**252753**	--	**331096**	
		Материалы		Тенге				**1708735**				
		Всего заработная плата		Тенге				**360198**				
			Накладные расходы	Тенге					**601321**			
			Сметная прибыль	Тенге				**595307**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**184323**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2488365**				**360**
			Сметная заработная плата	Тенге					**601321**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1834668**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1834668**				
			Сметная прибыль	Тенге				**146773**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1981441**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4469806**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**360**
			Сметная заработная плата	Тенге					**601321**			
			ИТОГО ПОАКТУ:	**Тенге**								**77336543**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14388793**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**15981734**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7458945**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**25015432**		
			- Накладные расходы	Тенге							**16221954**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							5728632	
		Итого по АКТУ							**77 336 543**		
		Временные здания и сооружения 1,3							1 005 375,06		
		Итого с временными							78 341 918,06		
		Зимние удорожания 1,92%							1 504 164,83		
		Итого с зимними удорожаниями							79 846 082,89		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							1 596 921,66		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							81 443 004,54		
		Скидка 10%							-8 144 300,45		
		Итого со скидкой							73 298 704,09		
		НДС12%							8 795 844,49		
		Итого по АКТУ							**82 094 548,58**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
И.о. руководителя

_____ Токтасынов М.А.
(подпись М.П.)

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Писарев В.В.
Аттестат № KZ77VJE00054586 от 15.05.2020 г., № KZ75VJE00064613 от 16.04.2021 г.
№ KZ50VJE00042850 от 04.12.2018 г., ИИН 880430350591

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай
БИН/ИИН 040440003154
Директор

_____ Палиев К.Ш.
(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард-ОК», Гослицензия ГСЛ №18008759 от 28.04.2018г.

Инженер по наружным сетям _____ Савичев В.Ю.