Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"20"июня2017года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шаңырак-XXI»,Южно-Казахстанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, ул. Кунаева 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Куралов Нурболат Нурдаулетулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**Строительство школы им.М.Отемисулы на 300 мест в селе Махамбет с/о Шарапхана Казыгуртского района,ЮКО, расположенного по адресу: Южно-Казахстанский область, Казыгуртский район, с/о Шарапхана, село Махамбет**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района» в лице руководителяКалымбетов Т.А. по адресу: Южно-Казахстанская область, Казыгуртский район, с. Казыгурт, улицаКунаева б/н**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО «Диана-А»; АО «Алматытелефонстрой»; ТОО «Жылу Тепло Сервис»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПУС-Шымкент» №05-2014**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность, вместимость	мест	300	300	300	300

Площадь участка	га	1,6	1,6	1,6	1,6
Площадь застройки	мг	3124,8	3124,8	3124,8	3124,8
Общая площадь	м2	5725,1	5725,1	5725,1	5725,1
Строительный объем	м3	30540,4	30540,4	30540,4	30540,4
Общая сметнаястоимость строительства в ценах 2001 года	млн. тенге	345,501	345,501	345,501	345,501
в т.ч. СМР	млн. тенге	301,069	301,069	301,069	301,069
Общая сметнаястоимость строительства в ценах 2001 года	млн. тенге	982,791	982,791	982,791	982,791
в т.ч. СМР	млн. тенге	789,940	789,940	789,940	789,940

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Вместимость школы 300 мест. Здание школы — состоит из семи блоков прямоугольный формы в плане каждый, разделённых антисейсическими швами. Поэтажная связь блоков предусмотрены по лестницам.

Блок 1А — двуртажный учебный блок предшкольных классов с подвалом, техподпольем и чердачным пространством, прямоугольной формы в плане с пристроенной лестничной клетой с размерами в осях 24,0х10,2м. Высота этажа-3,3м. Высота подвала-2,60м. Высота техподполья1,70м. Внутренная отделка помещений-улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, известковой побелкой, панель из акриловой глянцевой краски и керамической плитки, согласно назначению помещений. Полы керамическая плита. керемагранит, бетонные, поликомерческий линолеум, стяжка из цементно-песчаногр раствора, согласно назначению помещений.

Блок 1Б — двдэтажный ууебньтй блок предшкольных классов с подвалом, техподпольем и чердачным пространством, прямоугольной формы в плане с пристроенной лестничной клетой с размерами в осях 24,0х10,5м. Высота этажа 3,3 м. Высота подвала 2,6 м. Высота техподполья 1,7м. Внутренная отделка помещений-улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, панель из масляной краски и керамической плитки, согласно назначению помещений. Полы керамическаяя плита, керемагранит, ,

поликомерческий линолеум, стяжка из цементно-песчаного раствора, согласно назначению помещений.

Блок 2А — двухэтажный учебный блок предшкольных классов с подвалом, техподпольем и чердачным пространством, прямоугольной формы в плане с пристроенной лестничной клетой с размерами в осях 30,9х17,7м. Высота этажа-3,3м. Высота подвала-2,60м. Высота техподполья1,70м. Внутренная отделка помещений-улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, известковой побелки, панель из акриловой глянцевой краски и керамической плитки, согласно назначению помещений, Полы керамическаяя плита, керемагранит, , поликомерческий линолеум, стяжка из цементно-песчаного раствора, согласно назначению помещений.

Блок 2Б — двухэтажный учебный блок предшкольных классов с подвалом, техподпольем и чердачным пространством, прямоугольной формы в плане с пристроенной лестничной клетой с размерами в осях | Высота этажа-3,3м. Высота подвала-2,60м. Высота техподполья1,70м. Внутренная отделка помещений-улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, известковой побелки, панель из акриловой глянцевой краски и керамической плитки, согласно назначению помещений, Полы керамическаяя плита, керемагранит, , поликомерческий линолеум, стяжка из цементно-песчаного раствора, согласно назначению помещений.

Блок 3-спортивный зал. с чердачным пространством, разновысокий, состоит из двух отсеков, разделённых антисейсмическими швом, прямоугольный формы в плане с общими размерами а осях 25,2х19,5. Спортивный зал —одноэтажный прямоугольный формы в плане размерами в осях | Высота спортивного зала-7,0м.

Блок 4А — двухэтажный общешкольный блок, с подвалом и чердачным пространством, прямоугольный формы в плане с размерами в осях 28,2х21,6м. На первом этаже размещены помещение медицинского пункта столовая на 104 места с кухонным блоком, на втором этажеактовый зал с библиотекой и административными кабинетами. Высота помещений 1-го этажа3,0м. Высота помещений 2-го этажа-3,6м. Высота подвала -2,30м.

Блок 4Б двухэтажный коммуникационный коридор, с подвалом и чердачным просщранством, прямоугольный формы в плане с размерами в осях 26,10х3,6м. На первом этаже размещены помещение медицинского пункта столовая на 104 места с кухонным блоком, на втором этаже-актовый зал с библиотекой и административными кабинетами. Высота помещений 2-го этажа-3,0м. Высота подвала -2,3 Ом.

Пожарный резервуар на 300 м^3 . Резервуары — сборно-монолитные емкости, обсыпанные грунтом, размером в плане м, высота до плит перекрытия 3,64.

Уборная на 12 очков — сооружения прямоугольной формы с размерами в осях 6,0х7,5м.Высота помещений до низа балка покрытия-3,0м.

Уборная на 2 очка-одноэтажное здание с размерами в осях 1,0х4,85м. Высота помещения2,25м. Полы бетонные. Выгреб емкостью на 50 м^3 -сооружение прямоугольной формы с размерами в осях 4,4х4,9м, высотой 3,3м до плит перекрытия.

Модульная котельная – сооружения прямоугольной формы с размерами в осях 2,4х12,0м.

Внутренние сети водоснабжения

Для обеспечения хозяйственно-питьевых и бытовых нужд зданий водой пресумотрена сеть хоз-питьевого водопровода.

Стояки и магистральные трубопроводы монтируются из стальных водогазопроводных оцинковых труб диаметром 15,20,25,32,40,50мм по ГОСТ3267-75*, разводящие трубы в санузлах из полипропиленовых труб диаметром 20,25мм.

Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения открытая, с отбором горячей воды из тепловых сетей в тепловом пункте, расположенном в подвале школы в блоке 4А.

Стояки и магистральные трубопроводы монтируются из стальныхводогазопроводных оцинковых труб диаметром по ГОСТ3267-75*,разводящиетрубы в санузлах из полипропиленовых труб диаметром 20мтрубы в санузлах из полипропиленовых труб диаметром 20мм.

Внутренние сети канализация

Предусмотрены три системы внутренней канализации: хоз-бытовая: производственная; дождевая. Внущрення сеть хоз-бытовой канализации проектируется для отвода стоков от санитарных приборов, производственная канализация- от приборов и технологического оборудования столовой. Магистральные трубопроводы хоз-бытовой канализации прокладывается под потолком подвала и монтируется из уугунных канализационных щруб Ду-50, 100мм по ГОСТ 6942-98.

Наружные сети водоснабжения

Источником водоснабжения поселка Махамбет является действующая системаводоснабжения, состоящая из скважин, водонапорной башни и тупиковой водопроводной сети диаметром 100,50мм.

Внутриплощадочные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб условным диаметром 80,40, 25мм по ГОСТ 18599-2011. На

сети предусмотрено необходимое количество арматуры, установленной в колодцах.

Наружные сети канализация

Хоз-бытовые стояки от корпусов школы поступают в наружную сеть хоз-бытовой канализации и далее в выгреб объемом 50м^3 согласно тех.условий на канализацию за №19 от 10.07.2015 года. Вывоз стояков будет осуществляться 2 раза в неделю автомашинами ЖКХ Казгуртского района.

Электроснабжения школы осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТПГ-400/10-0,4кВ, мощностью 400кВА и предусмотрен автономный источник питания дизельная электростанция типа TL400PE5S, мощностью 400кВа/3 50кВт.

Модульная котельная принята модульная котельная МК «Шарт КВА»-1600

с двумя котлами КВА-800, работающая на газе (один рабочий, другой резервный).

Система связи и сигнализации предусмотрены следующие виды связи и сигнализации: охранно-пожарная сигнализация. телефонизация, компьютерная сеть (КС), телевидение, радиофикация, часофикация и охранное видеонаблюдение.

Отопление система отопления школы предусмотрены двумр.убные горизонтальные с поэтажной разводкой и попутным движением теплоносителя. Подключение систем отопления блоков выполнены через рапределительные коллекторы, размещаемые в подвалах каждого блока. Магистральные трубопроводы, проложенные в подвале, технических подпольях, вертикальные стояки и горизонтальные участки, открыто проложенные трубопроводы, приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 отечественных производителей.

Вентиляция во всех помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. От оборудования, выделяющего вредности, предусмотрена местная вытяжная вентиляция. В приточных установках наружный воздух очищается в фильтрах. подогревается в зимнее время и подается в помещения на компенсацию вытяжных систем.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **06.2016 год.**

месяц, год

окончание работ **06.2017 год.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 6 месяцев**

фактически, месяц:**6месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта,

что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство школы им.М.Отемисулы на 300 мест в селе Махамбет с/о Шарапхана Казыгуртского района,ЮКО, расположенного по адресу: Южно-Казахстанский область, Казыгуртский район, с/о Шарапхана, село Махамбет*готовым к приемке в эксплуатацию***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «Шаңырақ-XXI»**

Директор Куралов Нурболат Нурдаулетулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМесто печати (при наличии)