Приложение 2
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Декларация о соответствии

«31» 07 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Риголит», г. Алматы, Медеуский район, ул. Бегалина 141/уг.Коккинаки 16; ГСЛ №19011408 от 23.05.2019г***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Сарсекова С.К. – директор ТОО «Риголит»***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Благоустройство памятника Самен батыра в с.Самен Жоламанского сельского округа Кербулакского района Алматинской области***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ** ***«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района», 041100, Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, Б. Момышулы, 10, тел: 8(728) 404 – 00 – 17, в лице руководителя Шагилбаев Е.М.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ***ТОО «Жетісу Саулет құрылысы» ГСЛ №18001712; №180055 2018-11-23***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ** ***«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически

Площадь участка	метр в квадрате (далее - м²)	17100	
Площадь застройки	м2	582,39	
Площадь покрытия	метр в кубе (далее - м³)	2549,7	
Площадь озеленения	М2	13967,91	
Отмостка	м²		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Гостевой дом и дом смотрителя с помещениями для размещения демонстрационных материалов (существующие здания). За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 790,90 и 791,10 соответственно.

Одноэтажное жилое здание, без подвала, с размерами в осях 10,55х14,1м. В существующих зданиях предусмотреть монтаж кирпичных перегородок, наружную и внутреннюю отделку. Существующие наружные стены из крупнопанельных панелей толщиной 300мм и внутренние жб толщиной 160 мм. Существующие плиты перекрытия – сборные жб беспустотные толщиной 160мм. Внутренняя отделка. Стены – во всех помещениях предусмотреть затирку швов, устройство левкаса с последующей окраской водоэмульсией. Потолок – затирка швов, устройство левкаса с последующей окраской водоэмульсией. Окна и двери – оконные блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, стеклопакеты с двойным остеклением, цвет профиля – белый. Двери наружные – металлические утепленные с порогом. Внутренние двери – деревянные, глухие, с порогом и остеклением по мере функциональной необходимости. Полы: керамическая плитка и линолеум. Наружная отделка: Стены – декоративная фасадная штукатурка по сетке, толщ. -10мм (меж.панельный затирка швов). Цоколь – декоративная фасадная штукатурка, цементная трехслойная, под расшивку. Крыша здания вальмовая, с покрытием из металлочерепицы по деревянной обрешетке. Проектом предусмотрены следующие строительно-монтажные и ремонтно-восстановительные работы: монтаж кирпичных перегородок толщиной 120 мм и 250 мм, с соответствующими им фундаментов. Устройство входных крылец Кв-1-3шт Кв-2 - 1 шт, пандуса Пн-1-1шт. усиление вновь возводимых дверных проемов 1,0х2,0h в наружных стеновых панелях – 4 шт. Усиление существующих, поврежденных жб плит перекрытий. Устройство жб сейсмообвязки. Устройство крыши, Устройство слуховых окон – 4 шт. Устройство козырьков над проектируемыми входными крыльцами и пандусом.

Крытый навес-1 и навес-2 (проектируемые) – металлический каркас, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 18*6 и 5,4*2,5м соответственно. За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 793,28 (навес-1) и 792,8 (навес-2). Металлические конструкции представлены стойками квадратного сечения 4*100*100мм, связанные вертикальными, горизонтальными связями из спаренных уголков 70*70*5мм и металлическими балками из прямоугольной трубы сечением 4*120*80 мм. Стойки вмонтированы в фундамент с помощью закладных деталей. Фундаменты под стойку запроектированы монолитными столбчатыми с размерами 500*500мм высотой 650мм от уровня земли из бетона класса В12,5 толщиной 80мм. Соприкасающиеся с грунтом боковые части фундамента обмазать горячим битумом за 2 раза. Крыша – односкатная с покрытием из профнастила по металлическим прогонам из прямоугольной трубы сечением 60х40х4мм, опирающихся на металлические стойки. Крепление профнастила осуществляется самонарезными болтами в каждой волне. Между собой листы крепятся комбинированными заклепками через 500 мм.

Крытый навес-3 (проектируемый) – металлический каркас, квадратной формы в плане с размером 3*3м, предназначенный для складирования золы. За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абс.отм.790,45. Метал. конструкции представлены металлическими стойками квадратного сечения 80*80*5мм с вертикальными связями сечением 60*40*4мм, балками 60*40*5мм и кровельными прогонами -40*28*1,8мм. Стойки вмонтированы в фундамент с помощью закладных деталей. Все заводские соединения элементов конструкций – сварные, монтажные – на болтах класса точности В и монтажной сварке. Фундаменты под стойки запроектированы монолитными столбчатыми с размерами 400*400 высотой 600мм от уровня земли из бетона класс В12,5. Под фундаменты уложить бетонную подготовку из бетона класса В3,5. После

устройства фундаментов предусмотреть пол, армированный сеткой из бетона класса В12,5 толщиной 100мм. Покрытие кровли – профнастил по металлическим прогонам.

Углярка и сарай (проектируемое) – одноэтажные нежилое здание, без подвала, с размерами в осях 5,0*3,0 м. Наружные стены и внутренняя перегородка, толщиной 250мм, выполнены из обыкновенного кирпича. За отм.0,00 принята отметка чистого пола, что соотв. Абсолютной отметке 790,50 по генплану. При отделке здания применить оштукатуривание и известковую окраску, двери – металлические, окна – металлопластик. Полы – бетонные. Конструктивные решения – одноэтажное здание с несущими стенами комплексной конструкции с монолитными жб включениями. Фундаменты под наружные и внутренние стены запроектированы ленточными, монолитными шириной – 30 см, высотой 80см из бетона класса В12,5. Под фундаменты предусмотреть бетонную подготовку из бетона класса В7,5 высотой – 10см. Соприкасающиеся с грунтом части фундамента обмазать горячим битумом за 2 раза. Гидроизоляционный горизонтальный слой выполняется из цементного раствора толщиной 30мм. В местах обрамления проемов, а также в углах стен запроектированы монолитные жб сердечники. Армирование – вертикальные стержни из арматуры ф12 А3, бетон класса В15. Перемычки над проемами запроектированы монолитными жб, высотой 200 и толщиной 250 мм. Кладку наружных и внутренних стен выполнить из обыкновенного кирпича толщиной 250мм марки 75. По верху кирпичной кладки выполнить монолитную жб обвязку толщиной 200мм из бетона класса В12,5 с непрерывным армированием арматурой ф10 А3. Крыша односкатная по деревянным конструкциям. Покрытие профнастил.

Надворный туалет на 2 очка (проектируемый) представляет собой деревянный каркас, с выгребом из бетона кл. В12,5 размером 3*2,53. Внутренние стенки выгреба, а также наружные стенки, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом БН-IV за 2 раза. Покрытие профнастил по дерев.обрешетке.

Выгреб (проектируемый) – представляет собой емкость из жб сборных колец по серии 3.900.1-14.1. Днище выгреба жб плита из бетона кл.В15 толщиной 120мм. Установка сборных элементов производится на цементно песчаном растворе, с добавкой азотнокислого кальция (нитрата кальция). С внутренней стороны стены и днище выгреба оштукатурить водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция. Отверстия для труб в стеновых кольцах и плите перекрытия выполняются по месту методом их рассверловки с последующей вырезкой арматуры.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____;
месяц, год
окончание работ _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ГКП на ПХВ «Күреңбел Су құбыры» – Кузембаев Н.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

АО «ТАТЭК» Жумахметов Е.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ» Кербулакского района Мадыгалиев А.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Благоустройство памятника Самен батыра в с.Самен Жоламанского сельского округа Кербулакского района Алматинской области»***
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сарсеков С.К. – директор ТОО «Риголит»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя *подпись, дата М.П.*