Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«07» 12 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : ***ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ»***

юр. Адрес : Алматинская обл,г. Талгар, ул. Қарасай Батыр, дом 3

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Генерального директора Ахметова Кайрата Нурсаиновича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Реконструкция котельной №5 с переводом котлов на газообразное и жидкое топливо в г. Талдыкорган, Алматинской области» Алматинская область, г.Талдыкорган. микрораон Восточный. Котельная №5.***

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,города Талдыкорган» в лице руководителя Алиулы Нурым***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ***ТОО «Азияэнергоавтоматика», гос.лицензия №15008563 от 04.05.2015г. в лице директора Быкаева К.Ж,***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Талдыкорган Архитектура»***

ГСЛ № 00954 от 03.03.2006 г., рабочий проект 05-17/5-СД

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а ***руководителем ГУ «ОЖКХ г. Талдыкорган», приказом № 116 от 28.02.2019 г. ТОО «RCH Company» 014018374, 05.12.2014г. Рабочий проект ГУ «ОЖКХ г.Талдыкорган», №76-н от 17.05.2021г***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Котел паровой ДСЕ-2,5-14 ГМ	шт			1	1
Котел паровой КВ-Р-1,74-115	шт	1	1	1	1
Отопительные водогрейные котлы КВ-Р-6,98-115	шт	3	3	3	3
Установленная тепловая мощность котельной	МВт	21	21	21	21
Площадь участка, в том числе:	га	0,8026	0,8026	0,8026	0,8026
Площадь застройки	м2	777	777	777	777
Площадь покрытий	м2	1323	1323	1323	1323
Площадь озеленения	м2	1822	1822	1822	1822
Площадь, не подлежащая благоустройству	м2	4025	4025	4025	4025

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения строительства новых зданий и сооружений объекта характеризуется следующими данными: Реконструкция котельной предусматривает перевод существующих угольных котлов на жидкое и газообразное топливо, а также монтаж одного парового котла.

Новые здания и сооружения:

Мазутонасосная. Одноэтажное здание без подвала прямоугольной формы с размерами в осях –24,0 х 9,0 м. Высота основных помещений от уровня чистого пола до низа выступающей конструкции металлических балок – 5,1 м. Высота служебного помещения от уровня чистого пола до низа подвесного потолка – 3,3 м.

В здании размещены следующие помещения: помещение насосной, операторная, электротехническое помещение, помещение щита КИПиА, венткамера приточная, воздухозаборная шахта, коридор, тамбур, санитарный узел.

Конструктивная схема здания – рамно-связевый каркас с жестким сопряжением металлическими балками в поперечном направлении. Пространственная неизменяемость здания обеспечивается постановкой вертикальных связей и распорок по колоннам, и горизонтальных связей по конструкциям покрытия.

Узел управления. Здание одноэтажное, без подвала, квадратной формы в плане с размерами в осях «1-2», «А-Б» – 3,38х3,38 м. Высота помещения от пола до потолка – переменная от 3,0 м до 3,34 м. Основными несущими конструкциями здания является стальной каркас. Фундаменты – монолитные железобетонные столбчатые, с размерами подошвы 1000х1000х400 (h) мм, и подколонника 600х600х1200 (h) мм. Отметка низа подошвы фундаментов (минус) 2,6 м. Монолитные железобетонные фундаменты армируются плоскими сетками по подошве и пространственными арматурными каркасами при армировании подколонников из стержневой арматуры класса AIII(A-400) и AI(A240) по ГОСТ 5781-82*.

Резервуары запаса мазута емкостью 200 м3, 2 шт. Фундаменты под резервуары емкостью 200 м3 монолитные железобетонные ленточные по контуру стен резервуара, диаметром по внутреннему контуру 6,63 м. Сечение фундаментной ленты 600х300(h)мм. Армирование фундаментов принято пространственными вязаными каркасами из стержневой арматуры класса AIII(A-400).

Резервуар емкостью 50 м3 заводского изготовления, подземной установки. Под резервуар устраивается железобетонный поддон размерами в плане 3,4х9,3 м, толщиной днища и стен 150 мм, высотой стенок 150 мм, выполненный из бетона класса В15 F50 W4. Армирование выполнено сеткой из стержневой арматуры класса АШ(А-400) по ГОСТ 5781-82*.

Дымовая труба. Дымовая труба диаметром 1400мм высотой 36 метров.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____

(месяц, год)

окончание работ _____

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____
фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 80,26 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ТАТЭК» ТКРЭС _____

ГГКП «Жетысуводоканал»г.Талдыкорган _____

ЖТПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____

КГП на ПХВ «Талдыкорган теплосервис» _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
(место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
(место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция котельной №5 с переводом котлов на газообразное и жидкое топливо в г. Талдыкорган, Алматинской области»***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор _____ ***Ахметов К.Н.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,дата)
(место печати (при наличии)

М.П