Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"
Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Наименование стройки: "Реконструкция кровли шатрового типа на учебный корпус №3, расположенный по адресу: г. Кокшетау, улица Жамбыла Жабаева, 144"
Договор: № 603/1 от 17.11.2023 года

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	501 220,00	447 518,00						53 702,00	**501 220,00**
Итоге к оплате									**501 220,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____**Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____**Байысбаев Е. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: "Реконструкция кровли шатрового типа на учебный корпус №3, расположенный по адресу: г. Кокшетау, улица Жамбыла Жабаева, 144"

Договор: № 603/1 от 17.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Кровля											
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	14	548,45	19,34	7678	271	5658	1670	10096
		НР - 92%; СП - 8%			124,91	4,79	1749	67		748	
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	14	1436,08	80,58	20105	1128	7483	10819	33398
		НР - 92%; СП - 8%			821,03	18,95	11494	265		2474	
3	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	14	144,25	19,34	2020	271	--	1670	3986
		НР - 92%; СП - 8%			124,91	4,79	1749	67		295	
4	261-105-0703 РСНБ РК 2022	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	16,94	120,00	--	2033	--	2033	--	2196
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,163	205171,91	1191,33	33443	194	27208	5503	42062
		НР - 90%; СП - 8%			37058,58	453,31	6041	74		3116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	16,3	1171,88	31,36	19102	511	1347	16050	37964
		НР - 92%; СП - 8%			1057,94	12,33	17244	201		2812	
7	224-103-0122 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,745	4553,00	--	85346	--	85346	--	92174
		СП - 8%			--	--	--	--		6828	
8	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,3	5856,53	22,67	7613	29	5395	2021	10405
		НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	2189	7		771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				177340	2404	134470	37733	232281
							40466	681	--	17207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177340				
	Материалы		Тенге				47091				
	Всего заработная плата		Тенге					41147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87379				
		Накладные расходы	Тенге				37733				
		Сметная прибыль	Тенге				17207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				232280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					41147			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				232280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					41147			
		РАЗДЕЛ 2. Водосток									
9	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	11,2	978,08	0,15	10954	2	3047	5692	17977
		НР - 72%; СП - 8%			705,82	--	7905	--		1332	
10	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	11,2	3310,00	--	37072	--	37072	--	40038
		СП - 8%			--	--	--	--		2966	
11	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическоеоцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3330,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
12	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	3680,00	--	3680	--	3680	--	3974
		СП - 8%			--	--	--	--		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1426,00	--	8556	--	8556	--	9240
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
14	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	14,3	2557,00	--	36565	--	36565	--	39490
		СП - 8%			--	--	--	--		2925	
15	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	1717,00	--	13736	--	13736	--	14835
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				117223	2	109316	5692	132747
							7905	--	--	9833	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				117223				
		Материалы	Тенге				3048				
		Всего заработная плата	Тенге					7905			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				106269				
		Накладные расходы	Тенге				5692				
		Сметная прибыль	Тенге				9833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				132748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7905			
		РАЗДЕЛ 3. Световой фонарь									
16	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,102	94405,35	30136,55	9629	3074	905	4388	15138
		НР - 69%; СП - 8%			55396,88	6947,68	5650	709		1121	
17	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,23	45164,35	14151,22	10388	3254	1297	4758	16358
		НР - 69%; СП - 8%			25377,74	4605,61	5837	1059		1212	
18	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,23	550014,00	--	126503	--	126503	--	136623
		СП - 8%			--	--	--	--		10120	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,4	116,48	3,13	2143	57	879	838	3219
		НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	1207	7		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,41	1687,29	3,17	4066	7	--	3737	8428
		НР - 92%; СП - 8%			1684,12	1,45	4059	3		624	
21	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	2,5	2551,92	4,51	6380	11	1914	4010	11221
		НР - 90%; СП - 8%			1782,19	--	4455	--		831	
22	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,5	26924,00	--	67310	--	67310	--	72695
		СП - 8%			--	--	--	--		5385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				226419	6403	198808	17731	263682
							21208	1778	--	19531	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				206402				
	Материалы		Тенге				2792				
	Всего заработная плата		Тенге					9731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193813				
		Накладные расходы	Тенге				8585				
		Сметная прибыль	Тенге				17198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				232185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9731			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20017				
	Материалы		Тенге				2201				
	Всего заработная плата		Тенге					13255			
		Накладные расходы	Тенге				9146				
		Сметная прибыль	Тенге				2333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				263681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22986			
		РАЗДЕЛ 4. Металлическая лестница									
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,042	111077,90	37345,26	4665	1568	665	2056	7258
		НР - 69%; СП - 8%			57906,35	13024,39	2432	547		538	
24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0,042	1004968,00	--	42209	--	42209	--	45586
		СП - 8%			--	--	--	--		3377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,8	116,48	3,13	210	6	86	82	315
		НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	118	1		23	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,8	193,06	4,52	348	8	202	96	480
		НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	138	1		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				47432	1582	43162	2234	53639
							2688	549	--	3973	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42767				
	Материалы		Тенге				287				
	Всего заработная плата		Тенге					258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42209				
		Накладные расходы	Тенге				178				
		Сметная прибыль	Тенге				3435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46380				
		Сметная заработная плата	Тенге					258			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4665				
	Материалы		Тенге				665				
	Всего заработная плата		Тенге					2979			
		Накладные расходы	Тенге				2056				
		Сметная прибыль	Тенге				538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3237			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**682348,00**
		Временные здания - 0,9%	**Тенге**								**6141,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**688489,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**447518,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**53702,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**501220,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____ Досмуратов К. Т.

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ Байысбаев Е. К.