Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Черноярская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области, БИН 980940001499. Павлодарская область, Павлодарский район, с.Новочерноярка, ул.Мира, 1/1. Тел.: 87184559410.87779343177

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230. Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Короленко, 21, 56. Тел.: 87779375780

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Черноярская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области (Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Черноярская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Черноярская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района" Павлодарской области (Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Черноярская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области)

(наименование)

Договор подряда (контракт):доп.соглашение №22/2 от 25.10.2021г. к договору № 22 от 16.03.2021г.

Акт приемки выполненных работ №11

на 27.10.2021 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						строительных		строительных	листов	инвентарь			
1	1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	230,7	178,53	–	41187	–	–	29655	76509	
						178,53	–	41187	–	–	5667		
2	2	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	230,7	844,37	4,94	194794	1140	62648	105107	323893	
						567,87	1,64	131006	378	–	23992		
3	3	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, за 2 раза НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	461,4	332,99	3,03	153642	1398	60439	73965	245816	
						198,97	1,41	91805	651	–	18209		
4	4	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	482	178,53	–	86051	–	–	61957	159849	
						178,53	–	86051	–	–	11841		

5	5 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	461,42	638,27	4,94	294511	2279	125303	134148	462952
					361,77	1,64	166928	757	–	34293	
6	6 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, за 2 раза НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	922,84	446,6	3,34	412140	3082	133636	221482	684312
					298,45	1,55	275422	1430	–	50690	
7	7 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	186,3	612,59	1,48	114126	276	37847	60906	189035
					407,96	0,69	76003	129	–	14003	

8	8 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %									
			м2	12	3017,81	15,82	36214	190	6314	21460	62288
					2475,82	8,03	29710	96	–	4614	
9	9 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=93 %	м2 горизонтальной проекции	134	863,42	5,58	115698	748	–	107226	240758
					857,84	2,58	114951	346	–	17834	

Всего	**2 445 412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 013 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 113
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 787
- материалы, изделия и конструкции, тенге	426 187
- накладные расходы, тенге	815 906
в т.ч. зарплата, тенге	73 432
- сметная прибыль (8 %), тенге	181 143
Всего	**2 445 412**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 344
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**49 495**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**2 524 251**
Договорной коэффициент К=0,91022761902	

Итого с учетом договорного коэффициента	**2 297 642,98**
НДС (12 %)	275 717,16
Итого	**2 573 360,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230

Руководитель _____ Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ". БИН 070340002940

Эксперт _____ Табаев А.Т.

Принял (Заказчик)

КГУ "Черноярская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области. БИН 980940001499

Руководитель _____ Айдаболова М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "СК НУРТАС-ГХ". БИН 091040005514

Директор _____ Есимханов Т.Ш.