Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**
Карагандинская область, г.Караганда, Пичугина, 4/4 БИН/ИИН 060240000285

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Щедрина, 63"**

(наименование)

Договор № 265 от 27.02.2024г.

Акт выполненных работ № 1

за май 2024 (месяц, год) на ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 14.07.2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
			1.1.Дверные блоки										
1	1	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=0,8	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	87,12		1003,62	156,74	87435	13655	--	57617	156657
			НР - 72%; СП - 8%				846,88	71,66	73780	6243		11604	
2	п.№ 9 корректсметы	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей	м2	0,73		1003,62	156,74	733	114	--	483	1313
			НР - 72%; СП - 8%				846,88	71,66	618	52		97	
			1.2.Отделка стен и потолков										
3	3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	460,75		817,55	58,20	376686	26816	--	261089	688794
			НР - 72%; СП - 8%				759,35	27,68	349871	12754		51022	
			1.3.Полы										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	94,38	871,04	34,00	82209	3209	--	58052	151482
			НР - 72%; СП - 8%			837,04	17,25	79000	1628		11221	
5	5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	204,53	117,31	3,07	23993	628	--	17053	44330
			НР - 72%; СП - 8%			114,24	1,56	23366	319		3284	
6	6	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	203,4	143,23	--	29133	--	--	20976	54118
			НР - 72%; СП - 8%			143,23	--	29133	--		4009	
7	7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	244,3	37,81	--	9237	--	--	6651	17159
			НР - 72%; СП - 8%			37,81	--	9237	--		1271	
			1.4.Строительные конструкции									
8	8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,6537	24258,73	32,93	15858	22	125	11312	29344
			НР - 72%; СП - 8%			24033,24	--	15711	--		2174	
9	9	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	1,4	12511,65	3501,75	17516	4903	--	10742	30519
			НР - 72%; СП - 8%			9009,90	1646,80	12614	2306		2261	
10	10	1108-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,8	Перегородки из стеклянных блоков. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,1	1251,93	121,02	21408	2069	--	14340	38608
			НР - 72%; СП - 8%			1130,91	33,80	19339	578		2860	
11	п.№ 10 корректсметы	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные вентшахты. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	0,3	91969,07	48385,05	27591	14515	605	13894	44804
			НР - 72%; СП - 8%			41570,60	22754,48	12471	6826		3319	
12	12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	33,8	117,00	--	3955	--		--	4271
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
13	13	412-101-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т-км	135,2	71,00	--	9599	--		--	10367
			СП - 8%			--	--	--	--		768	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				705353	65931	730	472209	1271766
								625140	30706	--	94206	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				689495				
		Материалы		Тенге				604				
		Всего заработная плата		Тенге					640135			
		Транспортные расходы		Тенге				13554				
			Накладные расходы	Тенге				460897				
			Сметная прибыль	Тенге				92032				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1242424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
			Сметная заработная плата	Тенге					640135			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15858				
		Материалы		Тенге				126				
		Всего заработная плата		Тенге					15711			
			Накладные расходы	Тенге				11312				
			Сметная прибыль	Тенге				2174				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					15711			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1271768				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596
			Сметная заработная плата	Тенге					655846			
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
14	14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	628,59	245,46	1257	491	398	347	1732
			НР - 72%, СП - 8%			184,01	57,14	368	114		128	
15	15	222-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,025	101964,00	--	2549	--	2549	--	2753
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
16	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,5	5172,75	270,87	142251	7449	75776	43868	201009
			НР - 72%, СП - 8%			2146,40	69,17	59026	1902		14890	
17	17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0112	408331,00	--	4573	--	4573	--	4939
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
18	18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ММ1/**	т	0,00935	1154464,75	1422,75	10794	14	8344	1758	13556
			НР - 72%, СП - 8%			260568,00	607,47	2436	6		1004	
19	19	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	1,3	39122,69	18,24	50859	24	29933	15049	71181
			НР - 72%, СП - 8%			16078,37	--	20902	--		5273	
20	20	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	42	1338,64	32,93	56223	1384	18091	27328	90236
			НР - 72%, СП - 8%			874,95	28,75	36748	1208		6684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**268506**	**9362**	**139664**	**88350**	**385406**
								119480	**3230**	**--**	**28549**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				268506				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				132545				
		Всего заработная плата		Тенге					122710			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7122				
			Накладные расходы	Тенге				88350				
			Сметная прибыль	Тенге				28549				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					122710			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				385405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					122710			
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
			3.1.Двери									
21	21	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	79,92	1813,87	40,21	144964	3214	32837	79352	242261
			НР - 72%; СП - 8%			1362,78	16,24	108913	1298		17945	
22	22	223-205-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09**	м2	33,66	78780,00	--	2651735	--	2651735	--	2863874
			СП - 8%			--	--	--	--		212139	
23	23	223-205-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09 /22-07прим/**	м2	1,54	78780,00	--	121321	--	121321	--	131027
			СП - 8%			--	--	--	--		9706	
24	24	223-205-0108 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-13**	м2	5,72	54560,00	--	312083	--	312083	--	337050
			СП - 8%			--	--	--	--		24967	
25	25	223-205-0109 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 22-15**	м2	39	47295,00	--	1844505	--	1844505	--	1992065
			СП - 8%			--	--	--	--		147560	
26	26	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	4,05	1813,87	40,21	7346	163	1664	4021	12277
			НР - 72%; СП - 8%			1362,78	16,24	5519	66		909	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	223-205-0112 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	м2	4,05	43359,00	--	175604	--	175604	--	189652
			СП - 8%			--	--	--	--		14048	
28	п.№ 11 корректсметы	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	0,73	1751,00	195,92	1278	143	362	603	2032
			НР - 72%, СП - 8%			1058,60	89,58	773	65		151	
29	п.№ 12 корректсметы	223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 95х73, однопольный	м2	0,73	37827,00	--	27614	--	27614	--	29823
			СП - 8%			--	--	--	--		2209	
			3.2. Витражи									
30	30	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,44	68955,40	18,87	1133627	310	1118874	10465	1235618
			НР - 72%, СП - 8%			878,53	5,54	14443	91		91527	
31	31	1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	9,45	821,21	32,95	7760	312	--	5434	14251
			НР - 72%, СП - 8%			788,26	10,45	7449	99		1056	
32	32	223-205-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	9,45	49544,00	--	468191	--	468191	--	505646
			СП - 8%			--	--	--	--		37455	
33	33	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1237,70	22,19	136147	2441	14357	86506	240466
			НР - 72%, СП - 8%			1084,99	7,26	119349	799		17812	
34	п.№ 13 корректсметы	1115-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стекла. Оклейка тонированной пленкой	м2 оклеиваемой поверхности	40	1001,64	0,55	40066	22	1977	27416	72880
			НР - 72%, СП - 8%			951,68	0,26	38067	10		5399	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	п.№ 14 корректсметы	ТКП	Пленка тонированная Matt Whait	м2	45,6	982,45	--	44800	--	44800	--	48384
			СП - 8%			--	--	--	--		3584	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7117041	6605	6815924	213797	7917305
								294513	2428	--	586467	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1543602				
		Материалы		Тенге				1170071				
		Всего заработная плата		Тенге					296941			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72414				
			Накладные расходы	Тенге				213797				
			Сметная прибыль	Тенге				140592				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1897991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
			Сметная заработная плата	Тенге					296941			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5573439				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5573439				
			Сметная прибыль	Тенге				445875				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6019314				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7917305				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
			Сметная заработная плата	Тенге					296941			
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
			4.1 Помещения 3, 5-7, 9, 11, 13-15, 23, 24, 28, 29, 30.1 на отм. +6,600									
36	36	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная полимерная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /прим/ НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	94,38	2072,03	43,90	195558	4144	152862	28148	241601
			НР - 72%; СП - 8%			408,48	5,74	38552	542		17896	
37	37	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная полимерная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	94,38	866,47	22,78	81777	2150	66618	9584	98670
			НР - 72%; СП - 8%			137,84	3,20	13009	302		7309	
38	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	94,38	900,19	31,35	84960	2959	47024	26217	120070
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	34977	1436		8894	
39	п.№ 15 корректсметы	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	94,38	536,73	21,22	50657	2002	46926	1929	56792
			НР - 72%; СП - 8%			18,32	10,06	1729	949		4207	
40	40	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство /прим/	м2 покрытия	94,38	1804,89	147,01	170346	13875	48871	81841	272362
			НР - 72%; СП - 8%			1140,07	64,29	107600	6068		20175	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	100,3068	2276,00	--	228298	--	228298	--	246562
			СП - 8%			--	--	--	--		18264	
			4.2 Помещения 4, 8, 10, 12, 26, 31 на отм. +6,600									
42	42	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	164,69	1804,89	147,01	297247	24211	85278	142809	475263
			НР - 72%; СП - 8%			1140,07	64,29	187758	10588		35205	
43	43	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	167,9838	3092,00	--	519406	--	519406	--	560958
			СП - 8%			--	--	--	--		41552	
			4.3 Помещения 16-22, 27,30,32,35-37 на отм. +6,600									
44	44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	204,53	900,19	31,35	184116	6412	101905	56815	260203
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	75799	3111		19274	
45	п.№ 16 корре кт.сме ты	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,307	536,73	21,22	79601	3147	73737	3030	89242
			НР - 72%; СП - 8%			18,32	10,06	2717	1492		6611	
46	п.№ 17 корре кт.сме ты	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	204,53	407,28	16,50	83301	3374	72	58161	152779
			НР - 72%; СП - 8%			390,43	4,52	79855	924		11317	
47	47	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	204,53	3046,48	46,44	623097	9498	556568	43799	720247
			НР - 72%; СП - 8%			278,84	18,58	57031	3800		53352	
			4.4 Помещения 34, 34.1 на отм. +6,600									
48	48	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная полимерная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /прим/ НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	19,49	2072,03	43,90	40384	856	31567	5813	49893
			НР - 72%; СП - 8%			408,48	5,74	7961	112		3696	
49	49	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная полимерная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	19,49	866,47	22,78	16888	444	13757	1979	20376
			НР - 72%; СП - 8%			137,84	3,20	2687	62		1509	
50	50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,49	900,19	31,35	17545	611	9711	5414	24796
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	7223	296		1837	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство /прим/	м2 покрытия	19,49	1804,89	147,01	35177	2865	10092	16901	56245
			НР - 72%; СП - 8%			1140,07	64,29	22220	1253		4166	
52	52	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 матовая с антискользящим покрытием толщиной от 7,5 мм до 13 мм /прим/	м2	19,8798	2556,00	--	50813	--	50813	--	54878
			СП - 8%			--	--	--	--		4065	
			4.5 Помещения 33, 38 на отм. +6,600									
53	53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	67,86	900,19	31,35	61087	2127	33811	18850	86331
			НР - 72%; СП - 8%			370,60	15,21	25149	1032		6395	
54	54	СТ290-000-0001 КП	Токопроводящее основание из медной ленты	бухта	0,9	8036,00	--	7232	--	7232	--	7811
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
55	55	СТ290-000-0002 КП	Токопроводящая клеевая прослойка 1 мм	кг	6,75	2679,00	--	18083	--	18083	--	19530
			СП - 8%			--	--	--	--		1447	
56	56	СТ290-000-0003 КП	Шнур сварочный	м	13,5	223,00	--	3010	--	3010	--	3251
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
57	57	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	36,86	451,68	46,44	16649	1712	4659	7893	26506
			НР - 72%; СП - 8%			278,84	18,58	10278	685		1963	
58	58	СТ290-000-0004 КП	Антистатический коммерческий линолеум 6 мм /iQ TORO SC/ К=1,040;	м2	38,3344	12232,00	--	468906	--	468906	--	506419
			СП - 8%			--	--	--	--		37513	
59	п.№ 18 корректсметы	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31	1804,89	147,01	55952	4557	16053	26881	89460
			НР - 72%; СП - 8%			1140,07	64,29	35342	1993		6627	
60	п.№ 19 корректсметы	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	31,62	3092,00	--	97769	--	97769	--	105591
			СП - 8%			--	--	--	--		7822	
			4.6 Лестничные клетки									
61	61	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	97,89	1804,89	147,01	176681	14390	50690	84884	282491
			НР - 72%; СП - 8%			1140,07	64,29	111601	6293		20925	
62	62	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	99,8478	3092,00	--	308729	--	308729	--	333427

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		24698	
			4.7 Плинтуса									
63	63	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	203,4	1536,83	13,92	312591	2831	249318	44227	385363
			НР - 72%; СП - 8%			297,16	4,84	60442	984		28545	
64	64	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	244,3	287,76	2,43	70300	593	47156	16401	93636
			НР - 72%; СП - 8%			92,31	0,93	22551	227		6936	
			Внутренняя отделка									
65	65	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	648,84	1576,78	32,21	1023078	20899	104120	658581	1816191
			НР - 72%; СП - 8%			1384,10	25,64	898059	16636		134533	
66	66	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	648,84	392,58	0,86	254722	558	52251	145569	432314
			НР - 72%; СП - 8%			311,19	0,41	201913	266		32023	
67	67	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	648,84	202,65	0,36	131487	233	20374	79908	228307
			НР - 72%; СП - 8%			170,89	0,17	110880	110		16912	
68	68	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	755,26	1279,72	78,70	966521	59439	261033	499816	1583644
			НР - 72%; СП - 8%			855,40	63,73	646049	48133		117307	
69	69	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1260,46	1244,79	29,16	1569008	36755	175065	997831	2772186
			НР - 72%; СП - 8%			1076,74	22,76	1357188	28688		205347	
70	70	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1260,46	342,10	0,86	431203	1084	101504	236975	721632
			НР - 72%; СП - 8%			260,71	0,41	328615	517		53454	
71	71	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1260,46	168,70	0,36	212640	454	39578	124422	364027
			НР - 72%; СП - 8%			136,94	0,17	172607	214		26965	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	72	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	506,38	5259,49	17,04	2663301	8629	1660577	718439	3652279
			НР - 72%; СП - 8%			1963,14	7,38	994095	3737		270539	
73	73	1141-0103-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя	м2	22	2189,18	--	48162	--	40477	5533	57991
			НР - 72%; СП - 8%			349,31	--	7685	--		4296	
74	74	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	134,31	2119,68	15,34	284694	2061	143088	101044	416597
			НР - 72%; СП - 8%			1038,98	5,91	139545	794		30859	
75	п.№ 20 корректсметы	ТКП	HPL панель Greenlam, толщина 6 мм, размером 1300х3050 мм, 9276 бежевый	м2	141,0255	18750,00	--	2644228	--	2644228	--	2855766
			СП - 8%			--	--	--	--		211538	
76	п.№ 21 корректсметы	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	10	2221,72	15,77	22217	158	15328	4892	29277
			НР - 72%; СП - 8%			673,13	6,26	6731	63		2169	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14607429	233027	8606554	4254596	20370985
								5767848	141307	--	1508963	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14607429				
		Материалы		Тенге				4260074				
		Всего заработная плата		Тенге					5909155			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4346474				
			Накладные расходы	Тенге				4254596				
			Сметная прибыль	Тенге				1508963				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20370988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4330
			Сметная заработная плата	Тенге					5909155			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20370988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4330
			Сметная заработная плата	Тенге					5909155			
			РАЗДЕЛ 5. Ограждение ОГ1									
77		1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,6537	79206,49	26485,32	51777	17314	8279	23094	80861
			НР - 72%; СП - 8%			40055,40	9011,29	26184	5891		5990	
78		222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,6537	645236,00	--	421791	--	421791	--	455534
			СП - 8%			--	--	--	--		33743	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				473568	17314	430070	23094	536395
								26184	5891	--	39733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				421791				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				421791				
		Сметная прибыль	Тенге				33743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				455534				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51777				
	Материалы		Тенге				8280				
	Всего заработная плата		Тенге					32075			
		Накладные расходы	Тенге				23094				
		Сметная прибыль	Тенге				5990				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					32075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				536395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					32075			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30481841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6833165				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					332239			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183562			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15992940		
		- Перевозка грузов	Тенге				13554				
		- Накладные расходы	Тенге							5052046	
		- Сметная прибыль	Тенге							2257918	

Итого по АКТУ		30 481 841,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		609 636,82
Итого		31 091 477,82
Итого с переходным коэффициентом на 2022г.100 % (Иинф = 1,050)		32 647 650,43
Итого с корректирующим коэффициентом на ценовую скидку к=0,98	0,98000001	31 994 697,72
НДС 12%		3 839 363,73
Итого по АКТУ		**35 834 061,45**

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Руководитель _____ **Мусабеков А.Т.**

Авторский надзор ТОО "КазахЭлектроПром"

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**

Подрядчик: ТОО "KazStroyBazis"

Директор _____ **Алпысбайұлы Жарас**

Технический надзор ТОО «KBG City»

Эксперт _____ **Асылбаев Е.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis" Карагандинская область, г.Караганда, Пичугина, 4/4 БИН/ИИН 060240000285**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Щедрина, 63"**

(наименование)

Договор № 265 от 27.02.2024г.

Акт выполненных работ № 2

за май 2024 (месяц, год) на ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Система В1										
1	1	**1116-0701-0102**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %**	**кран**	**1**	4550,14	–	4550	–	4121	310	5249

					429,6	–	430	–	–	389	
2	2 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	1	1035,19	0,12	1035	–	33	721	1896
					1002,4	–	1002	–	–	140	
3	3 244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3016		3016		3016	–	3257
					–		–		–	241	
4	4 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	25	2300,25	91,55	57506	2289	6855	35079	99992
					1934,52	14,32	48363	358	–	7407	
5	5 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	953		23825		23825	–	25731
					–		–		–	1906	

6	6 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	82,3	1638	17,79	134807	1464	275	95819	249076
					1616,87	0,17	133068	14	–	18450	
7	7 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	82,368	227		18698		18698	–	20194
					–		–		–	1496	
8	8 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	103	10		1030		1030	–	1112
					–		–		–	82	
9	9 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	22	42		924		924	–	998
					–		–		–	74	
10	10 241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	31	31		961		961	–	1038

				–		–		–	77	
11	11 241-211-0407	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x1/2"**	**шт.**	**57**	148		8436		8436	–	9111
					–		–		–	675	
12	12 1116-1001-0101	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=72 %**	**врезка**	**17**	7028,46	119,11	119484	2025	4715	81351	216902
					6632,02	14,32	112744	243	–	16067	
13	13 1146-0302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 /100x100 мм/ НР=72 %**	**отверстие**	**11**	316,88	132,45	3486	1457	–	1954	5875
					184,43	62,29	2029	685	–	435	

Итого по разделу 1	**640 431**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	297 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 300
- материалы, изделия и конструкции, тенге	72 889
- накладные расходы, тенге	215 234

		в т.ч. зарплата, тенге					19 371				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					47 439				
		Раздел 2 Система Т3									
14	**14**	**1116-0601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %**	**шт.**	**16**	2300,25	91,55	36804	1465	4387	22450	63994
						1934,52	14,32	30952	229	–	4740	
15	**15**	**242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**16**	953		15248		15248	–	16468
						–		–		–	1220	
16	**16**	**1116-0501-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %**	**м трубопровода**	**74,5**	1638	17,79	122031	1325	249	86738	225471
						1616,87	0,17	120457	13	–	16702	

17	17 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	73,755	227	16742	16742	–	18081
					–	–	–	1339	
18	18 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	115	10	1150	1150	–	1242
					–	–	–	92	
19	19 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	16	42	672	672	–	726
					–	–	–	54	
20	20 241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	28	31	868	868	–	937
					–	–	–	69	
21	21 241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	48	150	7200	7200	–	7776
					–	–	–	576	

22	22 1116-1001-0101	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=72 %**	**врезка**	**16**	7028,46	119,11	112455	1906	4437	76566	204143
					6632,02	14,32	106112	229	–	15122	
23	23 1146-0302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 /100х100 мм/ НР=72 %**	**отверстие**	**8**	316,88	132,45	2535	1060	–	1421	4272
					184,43	62,29	1475	498	–	316	

Итого по разделу 2	**543 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	258 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 756
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	969
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 953
- накладные расходы, тенге	187 175
в т.ч. зарплата, тенге	16 846
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 230

Раздел 3 Система К1

24	24 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	45,6	871,83	1,44	39755	66	90	28527	73745
					868,41	0,48	39599	22	–	5463	
25	25 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	45,5088	270		12287		12287	–	13270
					–		–		–	983	
26	26 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	17,5	840,62	3,5	14711	61	77	10507	27235
					832,72	1,13	14573	20	–	2017	
27	27 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	17,465	1094		19107		19107	–	20636
					–		–		–	1529	

28	28 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой							
			шт.	23	82	1886	1886	–	2037
					–	–	–	151	
29	29 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой							
			шт.	4	281	1124	1124	–	1214
					–	–	–	90	
30	30 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой							
			шт.	23	130	2990	2990	–	3229
					–	–	–	239	

31	31 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	431	5172	5172	–	5586
					–	–	–	414	
32	32 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	320	1920	1920	–	2074
					–	–	–	154	
33	33 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	514	514	514	–	555
					–	–	–	41	

34	34 241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	144	144	144	–	156
					–	–	–	12	
35	35 241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	725	725	725	–	783
					–	–	–	58	
36	36 241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100x50 мм	шт.	4	264	1056	1056	–	1140
					–	–	–	84	
37	37 241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	365	2920	2920	–	3154
					–	–	–	234	
38	38 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	16	45	720	720	–	778

					–		–		–	58	
39	39 241-216-0203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**6**	145		870		870	–	940
					–		–		–	70	
40	40 1146-0302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 /150х150 мм/ НР=72 %**	**отверстие**	**10**	316,88	132,45	3169	1325	–	1776	5341
					184,43	62,29	1844	623	–	396	

Итого по разделу 3 **161 873**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 56 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 665
- материалы, изделия и конструкции, тенге 51 602
- накладные расходы, тенге 40 810
  в т.ч. зарплата, тенге 3 673
- сметная прибыль (8 %), тенге 11 993

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

41	41 1117-0101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %**	**комплект**	**29**	3110,18	99,13	90195	2875	6341	59288	161442
					2792,4	47,07	80980	1365	–	11959	

42	42 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	22	8000	176000	176000	–	190080
					–	–	–	14080	
43	43 244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм /хирургический прим/	комплект	7	10803	75621	75621	–	81671
					–	–	–	6050	
44	44 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	29	785	22765	22765	–	24586
					–	–	–	1821	

45	45 244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	22	10780		237160		237160	–	256133
					–		–		–	18973	
46	46 244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	7	3016		21112		21112	–	22801
					–		–		–	1689	
47	47 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	8	3860,96	196,69	30888	1574	4273	18573	53418
					3130,2	94,19	25042	754	–	3957	
48	48 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	8	8879		71032		71032	–	76715
					–		–		–	5683	
49	49 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	8	8876		71008		71008	–	76689

					–		–		–	5681	
50	50 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1372		10976		10976	–	11854
					–		–		–	878	
51	51 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	8	767,36	–	6139	–	3176	2133	8934
					370,36	–	2963	–	–	662	
52	52 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР=72 %	комплект	1	2719,06	245,66	2719	246	254	1680	4751
					2219,6	114,35	2220	114	–	352	
53	53 244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	1	9952		9952		9952	–	10748
					–		–		–	796	
54	54 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1344		1344		1344	–	1452
					–		–		–	108	
55	55 1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	2	6465,82	160,33	12932	321	9	9184	23885
					6300,8	76,56	12602	153	–	1769	

56	56	290-000-0001 (пл)КП	**Душевая кабина в комплекте с сифоном выпуском и смесителем**	**комплект**	**2**	133088		266176		266176	–	287470
						–		–		–	21294	
			Итого по разделу 4					**1 292 629**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					123 807				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 016				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 386				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					977 199				
			- накладные расходы, тенге					90 858				
			в т.ч. зарплата, тенге					8 177				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					95 752				
			Раздел 5 Демонтажные работы									
57	57	1215-0101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %**	**прибор**	**28**	620,71	6,14	17380	172	–	12452	32219
						614,57	3,11	17208	87	–	2387	
58	58	1215-0101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %**	**прибор**	**6**	771,65	6,85	4630	41	–	3319	8585
						764,8	3,47	4589	21	–	636	
59	59	1117-0101-0109	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**комплект**	**3**	986,1	98,26	2958	295	–	2017	5373
						887,84	45,74	2664	137	–	398	

60	60 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	3	692,52	2,83	2078	8	–	1493	3857
					689,69	1,44	2069	4	–	286	
61	61 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	156,8	647,42	0,67	101515	105	–	73023	188501
					646,75	0,07	101410	11	–	13963	
62	62 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	45,6	347,94	0,58	15866	26	–	11411	29459
					347,36	0,2	15840	9	–	2182	
63	63 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	17,5	334,49	1,4	5854	25	–	4203	10862
					333,09	0,44	5829	8	–	805	

64	64 414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**0,85**	891	757	–	–	818
					–	–	–	61	
65	65 412-101-0104	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**т·км**	**3,4**	71	241	–	–	260
					–	–	–	19	
		Итого по разделу 5				**279 934**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				149 609			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				672			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				277			
		- перевозка грузов, тенге				998			
		- накладные расходы, тенге				107 918			
		в т.ч. зарплата, тенге				9 713			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				20 737			
		Итого по АКТУ				**2 917 977**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				886 064			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 131			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 597			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 152 643			
		- перевозка грузов, тенге				998			
		- накладные расходы, тенге				641 995			
		в т.ч. зарплата, тенге				57 780			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				216 151			
		Итого по АКТУ				2 917 977,00			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				58 359,54			
		Итого				2 976 336,54			
		Итого с переходным коэффициентом на 2022г.100 % (Иинф ≈ 1,050)				3 125 306,41			

Итого с коректирующим коэфициентом на ценовую скидку к=0,98	0,980000009	3 062 800,31
НДС 12%		367 536,04
Итого по АКТУ		**3 430 336,35**

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Руководитель _____ Мусабеков А.Т.

Авторский надзор ТОО "КазахЭлектроПром"

Директор _____ Рамазанов А.Ж.

Подрядчик: ТОО "KazStroyBazis"

Директор_____ Алпысбайұлы Жарас

Технический надзор ТОО «KBG City»

Эксперт _____ Асылбаев Е.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Щедрина, 63"**

(наименование)

Договор № 265 от 27.02.2024г.

Акт выполненных работ № 3

за май 2024 (месяц, год) на ЛС 2-1-2 Электросиловое оборудование

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1121-0502-0107	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж /ЩС, ЩВ/ НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**шкаф**	**2**	939,32	23,62	1879	47	–	1332	3468
					915,7	9,46	1831	19	–	257	
2	2 1121-0502-0108	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж /ЭЩР-0-6/ НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**шкаф**	**2**	1102,65	23,62	2205	47	–	1567	4074
					1079,03	9,46	2158	19	–	302	
3	3 1217-0101-0701	**Розетки и ответвительные коробки. Демонтаж НР=72 %**	**шт.**	**392**	58,58	–	22963	–	–	16533	42656
					58,58	–	22963	–	–	3160	
4	4 1217-0101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %**	**м**	**1378**	25,48	–	35111	–	–	25280	65222
					25,48	–	35111	–	–	4831	

Итого по разделу 1	**115 420**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38
- накладные расходы, тенге	44 712
в т.ч. зарплата, тенге	4 024
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 550

Раздел 2 Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В

5	5	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩС/ НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
						2289,26	23,65	2289	24	–	402	
6	6	247-201-0312	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-Пк-45 IP41/прим/	шт.	1	13823		13823		13823	–	14929
						–		–		–	1106	
7	7	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	20	1499,95	–	29999	–	259	21413	55525
						1487	–	29740	–	–	4113	
8	8	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
						–		–		–	689	
9	9	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	7	4828		33796		33796	–	36500
						–		–		–	2704	
10	10	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218	–	9955
						–		–		–	737	

11	11	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	–	49777
						–		–		–	3687	
12	12	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩВ/ НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
						2289,26	23,65	2289	24	–	402	
13	13	247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
						–		–		–	295	
14	14	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	6	1499,95	–	9000	–	78	6424	16658
						1487	–	8922	–	–	1234	
15	15	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	8610		17220		17220	–	18598
						–		–		–	1378	
16	16	247-204-0651	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	1	2454		2454		2454	–	2650
						–		–		–	196	

17	17	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	655		655		655	–	707
						–		–		–	52	
18	18	247-204-0607	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	1	820		820		820	–	886
						–		–		–	66	
19	19	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	–	6454
						–		–		–	478	
20	20	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	5379,2	22,49	5379	22	2537	2030	8002
						2820	–	2820	–	–	593	
21	21	247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	8378		8378		8378	–	9048
						–		–		–	670	
22	22	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	2	3774,31	59,07	7549	118	2035	3918	12384
						2697,57	23,65	5395	47	–	917	

23	23	247-201-0829	**Щит операционный розеточный ЭЩР-0-6 с шестью розетками, тремя автоматическими выключателями и светодиодной индикацией наличия питания по каждой из фаз /прим/**	**шт.**	**2**	61187		122374		122374	–	132164
						–		–		–	9790	

Итого по разделу 2	**398 389**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 455
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95
- материалы, изделия и конструкции, тенге	280 051
- накладные расходы, тенге	37 115
в т.ч. зарплата, тенге	3 340
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 509

Раздел 3 Электроустановочные изделия

24	24	1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**94**	207,17	0,22	19474	21	106	13936	36083
						205,82	0,1	19347	9	–	2673	
25	25	247-214-0115	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**94**	411		38634		38634	–	41725

					–		–		–	3091	
26	26 1121-0202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %**	**шт.**	**4**	194,71	0,19	779	1	39	532	1416
					184,85	0,09	739	–	–	105	
27	27 247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**4**	358		1432		1432	–	1547
					–		–		–	115	
28	28 247-202-0604	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	**шт.**	**294**	49		14406		14406	–	15558
					–		–		–	1152	

Итого по разделу 3	**96 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 617
- накладные расходы, тенге	14 468
в т.ч. зарплата, тенге	1 302
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 136

Раздел 4 Кабельные изделия

29	29	1308-0206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	м	**11**	104,58	1,72	1150	19	217	665	1960
						83,16	0,7	915	8	–	145	
30	30	1121-0202-0101	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %**	м	**1367**	204,24	2,16	279196	2953	20423	184249	500521
						187,14	0,06	255820	82	–	37076	
31	31	243-106-0906	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 К=1.030:**	км	**0,03193**	4872137		155567		155567	–	168012
						–		–		–	12445	
32	32	243-106-0902	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1.030:**	км	**0,04738**	789943		37427		37427	–	40421
						–		–		–	2994	
33	33	243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1.030:**	км	**1,34003**	468325		627570		627570	–	677776

					–		–		–	50206	
		Итого по разделу 4					**1 388 690**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					256 735				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 972				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					90				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					841 204				
		- накладные расходы, тенге					184 914				
		в т.ч. зарплата, тенге					16 642				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					102 866				
	Раздел 5 Изделия для прокладки кабеля										
34	34 1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %**	м	11	841,16	50,77	9253	558	4273	3244	13497
					401,94	7,65	4421	84	–	1000	
35	35 243-904-0104	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	м	11	188		2068		2068	–	2233
					–		–		–	165	
		Итого по разделу 5					**15 730**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 421				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					558				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 341				
		- накладные расходы, тенге					3 244				
		в т.ч. зарплата, тенге					292				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 165				
		Итого по смете					**2 014 558**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					394 760				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 904				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					316				

- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 182 213
- накладные расходы, тенге		284 453
в т.ч. зарплата, тенге		25 600
- сметная прибыль (8 %), тенге		149 226

Итого по АКТУ		2 014 558,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		40 291,16
Итого		2 054 849,16
Итого с переходным коэффициентом на 2022г.100 % (Иинф ≈ 1,050)		2 157 697,28
Итого с коректирующим коэфициентом на ценовую скидку к=0,98	0,9800001	2 114 543,11
НДС 12%		253 745,17
Итого по АКТУ		**2 368 288,28**

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "KazStroyBazis"

Руководитель _____ Мусабеков А.Т.

Директор_____ Алпысбайұлы Жарас

Авторский надзор ТОО "КазахЭлектроПром"

Технический надзор ТОО «KBG City»

Директор_____ Рамазанов А.Ж.

Эксперт_____ Асылбаев Е.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**
Карагандинская область, г.Караганда, Пичугина, 4/4 БИН/ИИН 060240000285

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова"**

(наименование, адрес)

Объект: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Щедрина, 63"**

(наименование)

Договор № 265 от 27.02.2024г.

Акт выполненных работ № 4

за май 2024 (месяц, год) на ЛС 2-1-5 Электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 14.07.2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Электросчетчики. Демонтаж**	шт.	2		309,78	1,65	620	4	--	445	1150
			НР - 72%, СП - 8%				308,13	0,84	616	2		85	
2	2	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	132		64,10	0,71	8461	94	--	6059	15681
			НР - 72%, СП - 8%				63,39	0,36	8367	48		1162	
3	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и ответвительные коробки. Демонтаж**	шт.	188		58,58	--	11013	--	--	7929	20458
			НР - 72%, СП - 8%				58,58	--	11013	--		1515	
4	4	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	959		25,48	--	24435	--	--	17593	45391
			НР - 72%, СП - 8%				25,48	--	24435	--		3362	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					44529	98	--	32026	82680
									44431	50	--	6124	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					44529				
		Всего заработная плата		Тенге						44481			
			Накладные расходы	Тенге					32026				
			Сметная прибыль	Тенге					6124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					82679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					44481			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					44481			
			РАЗДЕЛ 2.Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В									
5	5	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене/ЩО/**	шкаф	1	3366,00	59,07	3366	59	1018	1665	5434
			НР - 72%, СП - 8%			2289,26	23,64	2289	24		403	
6	5	247-201-0902 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41**	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
7	5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6	1499,95	--	9000	--	78	6424	16658
			НР - 72%, СП - 8%			1487,00	--	8922	--		1234	
8	5	247-204-0657 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
9	5	247-204-0612 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 13А 4,5 кА "В"**	шт.	5	820,00	--	4100	--	4100	--	4428
			СП - 8%			--	--	--	--		328	
10	10	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене/ЩАО/**	шкаф	1	3366,00	59,07	3366	59	1018	1665	5434
			НР - 72%, СП - 8%			2289,26	23,64	2289	24		403	
11	11	247-201-0135 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41**	шт.	1	1661,00	--	1661	--	1661	--	1794
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
12	12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	4	1499,95	--	6000	--	52	4283	11105
			НР - 72%, СП - 8%			1487,00	--	5948	--		823	
13	13	247-204-0655 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
14	14	247-204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"**	шт.	3	820,00	--	2460	--	2460	--	2657
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				36652	118	17086	14037	54745
								19448	48	--	4057	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				29920				
			Материалы	Тенге				130				
			Всего заработная плата	Тенге					14870			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14920				
			Накладные расходы	Тенге				10707				
			Сметная прибыль	Тенге				3251				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43878				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					14870			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6732				
		Материалы		Тенге				2036				
		Всего заработная плата		Тенге					4626			
			Накладные расходы	Тенге				3330				
			Сметная прибыль	Тенге				806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10868				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4626			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					19496			
			РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия									
15	26	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	1	194,73	0,21	195	--	10	133	354
			НР - 72%; СП - 8%			184,85	0,09	185	--		26	
16	27	247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
17	п. № 22 кор.см.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	62	207,17	0,22	12845	13	71	9192	23800
			НР - 72%; СП - 8%			205,82	0,10	12761	6		1763	
18	29	247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	41	345,00	--	14145	--	14145	--	15277
			СП - 8%			--	--	--	--		1132	
19	30	247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	5	368,00	--	1840	--	1840	--	1987
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
20	п. № 23 кор.см.	247-214-0119 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	16	550,00	--	8800	--	8800	--	9504
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
21	32	247-202-0604 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	141	49,00	--	6909	--	6909	--	7462
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				45130	13	32171	9325	58812
								12946	6	--	4357	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				32090				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32090				
			Сметная прибыль	Тенге				2568				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34658				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13040				
		Материалы		Тенге				80				
		Всего заработная плата		Тенге					12952			
			Накладные расходы	Тенге				9325				
			Сметная прибыль	Тенге				1789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12952			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				58812				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12952			
			РАЗДЕЛ 5. Кабельные изделия									
22	33	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	959	204,24	2,16	195866	2072	14327	129258	351134
			НР - 72%; СП - 8%			187,14	0,06	179467	58		26010	
23	34	243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,959	468325,00	--	449124	--	449124	--	485054
			СП - 8%			--	--	--	--		35930	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				644990	2072	463451	129258	836188
								179467	58	--	61940	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				449124				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				449124				
			Сметная прибыль	Тенге				35930				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				485054				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				195866				
		Материалы		Тенге				14327				
		Всего заработная плата		Тенге					179525			
			Накладные расходы	Тенге				129258				
			Сметная прибыль	Тенге				26010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				351134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					179525			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				836188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					179525			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1032425
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				256292				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2301			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						512707		
			- Накладные расходы	Тенге							184646	
			- Сметная прибыль	Тенге							76478	

Итого по АКТУ		1 032 425,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		20 648,50
Итого		1 053 073,50
Итого с переходным коэффициентом на 2022г.100 % (Иинф = 1,050)		1 105 781,32
Итого с коректирующим коэфициентом на ценовую скидку к=0,98	0,98	1 083 665,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС 12% 130039,88

Итого по АКТУ **1 213 705,59**

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова"

Руководитель _____ Мусабеков А.Т.

Авторский надзор ТОО "Казах ЭлектроПром"

Директор _____ Тамазанов А.Ж.

Подрядчик ТОО "KazStroyBazis"

Директор _____ Алпысбайулы Жарас

Технический надзор ТОО «KBG City»

Инженер _____ Асылбаев Е.С.

ФОРМА № 3КС

СПРАВКА № 1

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

от 10.06.2024 года

За июнь 2024г.

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Щедрина, 63**

ДОГОВОР: **№265 от 27.02.2024г.**

Нименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге				стоимость прочих затрат, не входящие в состав стр.монт.работ	Объем работ, засчитываемый в ыполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц включит.	В т. ч. строительно-монтажные работы	Из них экономия от сов. Пр. решений	Из гр. работ по мон. вып. обор.		Строительно-монтажные рааботы	Кап. рем. др. подряд. работы	Подлежит оплатев отчетный период
"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области	44 676 190,58	44 676 190,58	44 676 190,58					6 420 483,73	6 420 483,73
НДС 12%	5 361 142,87	5 361 142,87	5 361 142,87					770 458,05	770 458,05
ИТОГО по актам	50 037 333,45	50 037 333,45	50 037 333,45					7 190 941,78	7 190 941,78
5% на сдачу объекта	2 501 866,67	2 501 866,67	2 501 866,67					359 547,09	359 547,09
ИТОГО к оплате:	47 535 466,78	47 535 466,78	47 535 466,78					6 831 394,69	6 831 394,69

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 990240001445

Подрядчик: ТОО "KazStroyBazis" БИН/ИИН 060240000285

Руководитель _____ **Мусабеков А.Т.**

Директор _____ **Алпысбайулы Жарас**

Технический надзор ТОО «KBG City»

Эксперт _____ **Асылбаев Е.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**
Карагандинская область, г.Караганда, Пичугина, 4/4 БИН/ИИН 060240000285

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Щедрина, 63"**

(наименование)

Договор № 265 от 27.02.2024г.

Акт выполненных работ № 5

за июнь 2024 (месяц, год) на ЛС 2-1-3 Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 П1

1	1 1120-2501-0101	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72 %**	**камера**	**1**	62978,52	3375,49	62979	3375	3224	41291	112612
					56378,6	968,59	56379	969	–	8342	
	0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	42,105	42,105						
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775						
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	647579	2719,83					
				0,0042							
	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	568	79,52					
				0,14							
	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	483	140,07					
				0,29							
	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	439294	166,93					
				0,00038							
	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	320	48					
				0,15							
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	206112	70,08					

				0,00034							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	5145	1188,5					
				0,231	2045	472,4					
	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,2405	61	807,67					
				13,2405	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	173	305,17					
				1,764	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	3100	1074,15					
				0,3465	1432	496,19					
2	2 580-003-0001 (пл) (об)КП	**Приточная установка NVS039-R-FHCVS**	**шт**	**1**	1519867		1519867		–	–	1519867
					–		–		1519867	–	
3	3 1120-0101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,09**	7354,9	45,18	66856	411	51948	10555	83604
					1594,85	17,97	14497	163	–	6193	
	0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,281	11,64429						
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,09735						

217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00011	647579	647,48
			0,0009999		
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000084	2462597	188,07
			7,6356E-05		
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5571	50640,39
			9,09		
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	338	157,62
			0,466317		
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000039	206112	7,27
			3,5451E-05		
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	446	307,33
			0,689022		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	5145	201,34

				0,03913245	2045	79,99					
		3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	57	2,09				
				0,03722355	–	–					
		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	173	26,72				
				0,1546209	–	–					
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	3100	180,53				
				0,05822145	1432	83,36					
4	4	**1120-0101-0311**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,86**	6946,04	42,11	54596	331	44832	6886	66400
						1200,06	16,73	9432	132	–	4918	
		0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,9639	7,57625						
		0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,0784						
		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00008	647579	407,23					
					0,0006288							
		217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000011	2462597	212,93					

			0,00008646		
246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5571	43788,06
			7,86		
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	338	71,45
			0,211434		
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000033	206112	5,34
			2,5938E-05		
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	446	347,41
			0,778926		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	5145	161,37
			0,0313614	2045	64,14
3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	57	1,81
			0,0321867	–	–

	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	173	22,01					
				0,1270962	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	3100	145,8					
				0,0470421	1432	67,36					
5	5 246-103-0107	**Камера статического давления /прим/**	**м2**	**0,243**	5571		1354		1354	–	1462
					–		–		–	108	
6	6 246-201-0302	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25**	**шт.**	**1**	33400		33400		33400	–	36072
					–		–		–	2672	
7	7 246-302-0202	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400x400 мм /прим/400x200 мм/**	**шт.**	**1**	16669		16669		16669	–	18003
					–		–		–	1334	
8	8 1120-0301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /РН/ НР=72 %**	**решетка**	**1**	1710,31	57,75	1710	58	201	1056	2987
					1451,56	15,04	1452	15	–	221	
	0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,1235	1,1235						
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105						

	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0003	17467	5,24				
				0,0003						
	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	402525	173,09				
				0,00043						
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	206112	22,67				
				0,00011						
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	173	21,8				
				0,126	–	–				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	3100	32,55				
				0,0105	1432	15,04				
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	12	3,4				
				0,2835	–	–				
9	9 246-304-0757	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм**	**шт.**	**1**	12516		12516	12516	–	13517
					–		–	–	1001	

10	10 1120-0301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х100 мм. Установка НР=72 %**	**решетка**	**1**	2224,54	57,75	2225	58	715	1056	3543
					1451,56	15,04	1452	15	–	262	
	0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,1235	1,1235						
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105						
	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	402525	173,09					
				0,00043							
	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	743	59,44					
				0,08							
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	206112	2,06					
				0,00001							
	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РВ-1, размер 100х100 мм	м2	0,01	48064	480,64					
				0,01							
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	173	21,8					
				0,126	–	–					

	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	3100	32,55				
				0,0105	1432	15,04				
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	12	3,4				
				0,2835	–	–				
11	11 261-301-0219	**Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30**	537		16110		16110	–	17399
					–		–		–	1289
		Итого по разделу 1					**1 875 466**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 212			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 233			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 294			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					180 969			
		- оборудование, тенге					1 519 867			
		- накладные расходы, тенге					60 844			
		в т.ч. зарплата, тенге					5 476			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					26 340			
	Раздел 2 В1									
12	13 1120-1401-0101	**Вентиляторы канальный/радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %**	**вентилятор**	**1**	8467,55	182,65	8468	183	738	5460	15042
					7547,4	36,51	7547	37	–	1114
	0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	6,3	6,3					
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021					

		261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526783	737,5				
					0,0014						
		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	5145	54,02				
					0,0105	2045	21,47				
		3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	61	96,08				
					1,575	–	–				
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	3100	32,55				
					0,0105	1432	15,04				
13	**14**	**246-401-0105**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч /ВК-250/прим/**	**комплект**	**1**	42218		42218		42218	–	45595
						–		–		–	3377	
14	**15**	**1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,28**	6911,73	56,96	29582	244	20722	6274	38724
						2013,17	22,9	8616	98	–	2868	

0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,617	6,92076	
0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,05842	
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00015	647579	415,76
			0,000642		
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	2462597	93,82
			3,8092E-05		
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4669	19983,32
			4,28		
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	338	72,46
			0,214428		
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000045	206112	3,98
			0,00001926		
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446	152,71

				0,3424							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	5145	120,23					
				0,0233688	2045	47,81					
	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	57	0,98					
				0,0175266	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	173	13,91					
				0,0804426	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	3100	108,67					
				0,0350532	1432	50,2					
15	16 1120-0101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72 %**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,74**	6729,92	45,18	45360	305	32632	9032	58743
					1843,22	17,97	12423	121	–	4351	
	0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,4805	9,97857						
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,07219						
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00015	647579	654,72					

			0,001011		
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	2462597	147,74
			5,9986E-05		
246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	4669	31469,06
			6,74		
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	338	114,11
			0,337674		
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000041	206112	5,73
			2,7634E-05		
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446	240,48
			0,5392		
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	5145	149,29
			0,0290157	2045	59,31

		3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	57	1,55				
					0,0276003	–	–				
		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	173	19,82				
					0,1146474	–	–				
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	3100	133,86				
					0,0431697	1432	61,81				
16	17	**1120-0301-0206**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка /прим/150х300 мм/ НР=72 %**	**решетка**	**4**	3459,71	57,75	13839	231	7802	4224	19508
						1451,56	15,04	5806	60	–	1445	
		0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,1235	4,494						
		0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042						
		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	402525	692,36					
					0,00172							
		217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	743	237,76					

				0,32							
		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	206112	8,24				
					0,00004						
		261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм /прим/150х300 мм/	м2	0,045	38129	6863,24				
					0,18						
		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	173	87,2				
					0,504	–	–				
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	3100	130,2				
					0,042	1432	60,16				
		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	12	13,6				
					1,134	–	–				
17	**18**	**1120-0301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х100 мм. Установка НР=72 %**	**решетка**	**2**	2224,54	57,75	4449	116	1430	2112	7086
						1451,56	15,04	2903	30	–	525	
		0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,1235	2,247						
		0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021						

214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	402525	346,18
			0,00086		
217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	743	118,88
			0,16		
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	206112	4,12
			0,00002		
261-302-0123	Решетки регулирующие марки РВ-1, размер 100x100 мм	м2	0,01	48064	961,28
			0,02		
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	173	43,6
			0,252	–	–
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	3100	65,1
			0,021	1432	30,08
3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	12	6,8
			0,567	–	–

18	19 1120-0701-0401	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %**	**зонт**	**1**	5953,93	51,14	5954	51	5214	507	6978
					688,92	15,04	689	15	–	517	
	0101-0102-013	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,5145	0,5145						
	0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105						
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00018	647579	116,56					
				0,00018							
	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	1	5087	5087					
				1							
	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	206112	10,31					
				0,00005							
	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	61	7,69					
				0,126	–	–					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	173	10,9					

				0,063	–	–					
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	3100	32,55				
					0,0105	1432	15,04				
19	20	246-302-0201	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250x250 мм**	**шт.**	**1**	8615		8615		8615	–	9304
						–		–		–	689	
20	21	261-301-0219	**Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**8,5**	537		4565		4565	–	4930
						–		–		–	365	
21	22	1312-0104-0101	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м трубопровода**	**3**	1276,7	98,38	3830	295	98	2565	6907
						1145,6	42,07	3437	126	–	512	
		0101-0102-014	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,8	2,4						
		0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0251	0,0753						
		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0081	30	0,72					

			0,0243		
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0054	244	3,96
			0,0162		
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0047	5867	82,71
			0,0141		
261-107-0389	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,0000002	495223	0,3
			0,0000006		
261-107-0738	Припой	кг	0,0021	1661	10,47
			0,0063		
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5518	165,54
			0,03	2045	61,35
3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0389	57	6,66
			0,1167	–	–
3204-0108-0401	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,0051	1957	29,94
			0,0153	1432	21,9

		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	3100	93				
					0,03	1432	42,96				
22	23	241-101-0114	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм /прим/медная труба 15,88х0,7 мм/**	**м**	**3**	1210		3630		3630	–	3920
						–		–		–	290	
23	24	1126-0101-1701	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %**	**м трубопровода**	**3**	461,57	77,5	1385	233	211	755	2311
						313,76	35,8	941	107	–	171	
		0101-0102-014	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,211	0,633						
		0101-0102-010	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,075						
		261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	4580	196,47					
					0,0429							
		261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	2409	14,46					
					0,006							
		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	3100	232,5					

				0,075	1432	107,4			
24	25	234-303-0304	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 18 мм К=1,100;**						
			м	**3,3**	301	993	993	–	1072
					–	–	–	79	
			Итого по разделу 2			**220 120**			
			в том числе						
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			42 362			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 658			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			594			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			128 868			
			- накладные расходы, тенге			30 929			
			в т.ч. зарплата, тенге			2 784			
			- сметная прибыль (8 %), тенге			16 303			
			Итого по Акту			**2 095 586**			
			в том числе						
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			125 574			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 891			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 888			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			309 837			
			- оборудование, тенге			1 519 867			
			- накладные расходы, тенге			91 773			
			в т.ч. зарплата, тенге			8 260			
			- сметная прибыль (8 %), тенге			42 643			
			Итого по АКТУ			2 095 586,00			
			Оборудование			1 519 867,00			
			Итого без оборудования			575 719,00			
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)			11 514,38			

Итого		587 233,38
Итого с оборудованием		2 107 100,38
Итого с переходным коэффициентом на 2022г.100 % (Иинф ≈ 1,050)		2 212 563,75
Итого с корректирующим коэфициентом на ценовую скидку к=0,98	0,980000009	2 168 312,49
НДС 12%		260 197,50
Итого по АКТУ		**2 428 509,99**

Заказчик: КГП на ПХВ

Руководитель _____ Мусабеков А.Т.

Авторский надзор ТОО "КазахЭлектроПром"

Директор _____ Рамазанов А.Ж.

Подрядчик: ТОО "KazStroyBazis"

Директор _____ Алпысбайұлы Жарас

Технический надзор ТОО «KBG City»

Эксперт _____ Асылбаев Е.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**
Карагандинская область, г.Караганда, Пичугина, 4/4 БИН/ИИН 060240000285

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Щедрина, 63"**

(наименование)

Договор № 265 от 27.02.2024г.

Акт выполненных работ № 6

за май 2024 (месяц, год) на ЛС 2-1-5 Электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 14.07.2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование светотехническое										
1	15	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	106		798,24	8,83	84613	936	4152	57524	153508
			НР - 72%; СП - 8%				750,24	3,48	79525	369		11371	
2	16	247-103-0301 РСНБ РК 2015	Светильник настенно-потолочный светодиодный, типа OPTIMA.PRS ECO LED 595, мощность 42 Вт, IP20, 5000 мл /прим/	шт.	57		29542,00	--	1683894	--	1683894	--	1818606
			СП - 8%				--	--	--	--		134712	
3	17	247-103-1004 РСНБ РК 2015	Светильник настенно-потолочный светодиодный, типа OWP OPTIMA LED 595(50), мощность 54 Вт, IP54, 4000K mat 5700 мл/прим/	шт.	1		64476,00	--	64476	--	64476	--	69634
			СП - 8%				--	--	--	--		5158	
4	18	247-102-0187 РСНБ РК 2015	Светильник для дежурного освещения больничных палат встраиваемый ДС-19, IP40, 2x15Вт/прим/	шт.	12		5055,00	--	60660	--	60660	--	65513
			СП - 8%				--	--	--	--		4853	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	19	247-102-1310 РСНБ РК 2015	Светильник настенно-потолочный светодиодный пылевлагозащищенный CD LED 27 4000K, IP65, мощность 22 Вт, 2500 лм /прим/	шт.	10	21119,00	--	211190	--	211190	--	228085
			СП - 8%			--	--	--	--		16895	
6	20	247-103-0310 РСНБ РК 2015	Светильник медицинский прикроватный светодиодный BH LED PS 4000K up/down, с выключателем и штепсельной розеткой, мощность 28 Вт, IP20, 2600 лм/прим/	шт.	26	58334,00	--	1516684	--	1516684	--	1638019
			СП - 8%			--	--	--	--		121335	
7	21	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	741,88	17,21	5193	121	45	3654	9555
			НР - 72%; СП - 8%			718,12	6,95	5027	49		708	
8	22	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Светильник "Не входить" НББ 05-25, IP20, мощность 1х25 Вт /прим/	шт.	3	1961,00	--	5883	--	5883	--	6354
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
9	23	247-102-0189 РСНБ РК 2015	Светильник аварийный эвакуационный на светодиодах с аккумулятором LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 370х30х200 (батарея на 1,5 часа) MEGALIGHT (20)/прим/	шт.	4	4970,00	--	19880	--	19880	--	21470
			СП - 8%			--	--	--	--		1590	
10	24	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами /бактерицидный облучатель/прим/ НР=72 %	шт.	3	2071,61	821,57	6215	2465	404	3608	10609
			НР - 72%; СП - 8%			1115,25	555,24	3346	1666		786	
11	25	247-101-0121 РСНБ РК 2015	Бактерицидный облучатель ОБН 150 2х30, IP20, мощность 2х30 Вт /прим/	шт.	3	9182,00	--	27546	--	27546	--	29750
			СП - 8%			--	--	--	--		2204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3686234	3522	3594814	64786	4051103
								87898	2084	--	300083	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3320762				
		Материалы		Тенге				404				
		Всего заработная плата		Тенге					5012			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3314547				
			Накладные расходы	Тенге				3608				
			Сметная прибыль	Тенге				265951				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3590321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5012			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				365472				
		Материалы		Тенге				4198				
		Всего заработная плата		Тенге					84970			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				275666				
			Накладные расходы	Тенге				61178				
			Сметная прибыль	Тенге				34132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				460782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					84970			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4051103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					89982			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4051109**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87898				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3522			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2084			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3594815		
			- Накладные расходы	Тенге							64786	
			- Сметная прибыль	Тенге							300083	

Итого по АКТУ		4 051 108,99
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		81 022,18
Итого		4 132 131,17
Итого с переходным коэффициентом на 2022г.100 % (Иинф ≈ 1,050)		4 338 950,20
Итого с корректирующим коэффициентом на ценовую скидку к=0,98	0,98000001	4 252 171,24
НДС 12%		510 260,55
Итого по АКТУ		**4 762 431,79**

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова"

Руководитель _____ Мусабеков А.Т.

Авторский надзор ТОО "КазахЭлектроПром"

Директор _____ Рамазанов А.Ж.

Подрядчик: ТОО "KazStroyBazis"

Директор _____ Алмысбайұлы Жарас

Технический надзор ТОО «KBG City»

Эксперт _____ Асылбаев Е.С.

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Поставщик : Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"

Наименование строительства **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.**

и его адрес: **РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Щедрина, 63**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		265	27.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за июль 2024г.,без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	61 318 599,53	10 072 559,00							1 208 707,08	11 281 266,08
ИТОГО к оплате:	61 318 599,53	10 072 559,00							1 208 707,08	11 281 266,08

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 990240004445

И.О. Руководителя _____ **Таштемиров К.К.**

Подрядчик: ТОО "KazStroyBazis" БИН/ИИН 060240000285

Директор _____ **Алпысбайулы Жарас**

Технический надзор ТОО «KBG City»

Эксперт _____ **Асылбаев Е.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Щедрина, 63 БИН 990240004445**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"**
Карагандинская область, г.Караганда, Пичугина, 4/4 БИН/ИИН 060240000285

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **"Капитальный ремонт кожно-венерологического отделения и операционного блока здания КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Щедрина, 63"**

(наименование)

Договор № 265 от 27.02.2024г.

Акт выполненных работ № 7

за июль 2024 (месяц, год) на ЛС 2-1-3 Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 П1										
1	12	**290-003-0002 (пл)КП**	**Ламинарный потолок Тион B Lam-2 H290-RP с колонной рециркуляции RP**	**шт**	**1**	8885446		8885446		8885446	–	9596282
						–		–		–	710836	
			Итого по разделу 1					**9 596 282**				
			в том числе									

- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 885 446
- сметная прибыль (8 %), тенге		710 836
Итого по АКТУ		**9 596 282,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		191 925,64
Итого		9 788 207,64
Итого с переходным коэффициентом на 2022г.100 % (Иинф ≈ 1,050)		10 278 121,33
Итого с корректирующим коэфициентом на ценовую скидку к=0,98	0,980000009	10 072 559,00
НДС 12%		1 208 707,08
Итого по АКТУ		**11 281 266,08**

Заказчик: КГП на ПХВ "Павлодарская областная больница имени Г. Султанова" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

И.О. Руководителя_____Таштемиров К.К.

Подрядчик: ТОО "KazStroyBazis"

Директор_____Аннысбайұлы Жарас

Авторский надзор ТОО "КазахЭлектроПром"

Директор_____Рамазанов А.Ж.

Технический надзор ТОО «KBG City»

Эксперт_____Асылбаев Е.С.