Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«17» октября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай Строй», БИН 040440003154, г.Алматы, мкн. Коктем 2, дом. 22, офис 804**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора – К.Ш.Шадиева**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайонов №8-13«Самал» г.Балхаш (1 очередь. III очередь строительства)». Сети канализации, дренажа и связи», г.Балхаш**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Балхаш», БИН 131040023017, Карагандинская область, г.Балхаш,ул. Шокана Уалиханова, 5, Руководитель – С.К.Мусин**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Құрылысшы», БИН 001240005961, ИИК KZ388560000006970769, АО «БанЦентрКредит», БИК KCJBKZKX, Алматинская область, Илийский район, пос. М.Туймебаева, уч. 177**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «G.T.P» (Gas. Trans. Projekt.)». Проект №1-8/8**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Балхаш», 28.05.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
					Скачать

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически				
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						Скачать

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Напорная канализация из труб труб ПЭ 100 SDR 17	м	140			
диаметром 75 мм	м	114			
диаметром 110 мм	м	26			
Сети водоотведения	м	10375			

из полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб для наружных сетей канализаций с раструбом SN10					
диаметром 160 мм	м	6560			
диаметром 200 мм	м	2424			
диаметром 315	м	1391			
Сети водоотведения К2 из полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб для наружных сетей канализаций с раструбом SN10	м	7973			
диаметром 200 мм	м	6596			
диаметром 315 мм	м	1377			
Канализационные сети	м	1998		2010,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Бытовая канализация

Сброс бытовых стоков выполнен в существующие сети водоотведения, с врезкой в существующий коллектор диаметром 1000 мм, в существующем колодце.

Отвод сточных вод от потребителей запроектирован с помощью проектируемых модульных канализационных насосных станций (КНС).

Часть стоков принято отводить самотеком к проектируемой КНС-1, с последующим перекачиванием в проектируемую КНС-2 с последующим сбросом в существующие сети с установкой колодца-гасителя.

КНС-1 производительностью 2,1 л/с, напором 10,0 м. **КНС-2** производительностью 24,6 л/с, напором 10,0 м.

Напорная канализация принята из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17. Сети водоотведения выполнены из полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб для наружных сетей канализаций с раструбом SN10. Колодцы сборные железобетонные диаметром 1000мм. и 1500мм.

Дренажная канализация

Сброс дренажной канализации запроектирован самотеком в существующие сети водоотведения, с врезкой в существующий коллектор диаметром 300 мм, в существующем колодце.

Сети водоотведения приняты из полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб для наружных сетей канализаций с раструбом SN10 по ГОСТ Р 54475-2011 (с перфорацией).

Проектом предусмотрен геотекстиль Тайпар 27, нетканый, иглопробивной, термоскрепленный Typar SF 27.
Фильтрующая обсыпка дренажных труб предусмотрена в 2 слоя:
- 1 слой (внутренний) - отмытый гравий толщиной 200 мм,
- 2 слой (наружный) - отмытый песок толщиной 200 мм.
Прокладка сетей дренажной канализации, пересекающих проектируемую автомобильную дорогу принята открытым способом.
Колодцы сборные железобетонные диаметром 1500мм.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **17.05.2021г.**;
месяц, год
окончание работ **17.10.2022г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4,7 месяцев**;
фактически **15 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Балхаш Су» акимата города Балхаш

наименование организации

Руководитель Тян Н.И. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам микрорайонов №8-13«Самал» г.Балхаш (1 очередь. III очередь строительства)». Сети канализации, дренажа и связи»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к **приемке в эксплуатацию**,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ. и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Колсай Строй»

Директор К.Ш.Шадиев _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата, подпись

Место печати (при наличии)