Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"
Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Наименование стройки: "Реконструкция кровли шатрового типа на учебный корпус №3, расположенный по адресу: г. Кокшетау, улица Жамбыла Жабаева, 144"
Договор: № 603/4 от 17.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	499 288,00	445 792,00						53 495,00	**499 288,00**
Итоге к оплате									**499 288,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____ **Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____ **Есимкулов А. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Объект: "Реконструкция кровли шатрового типа на учебный корпус №3, расположенный по адресу: г. Кокшетау, улица Жамбыла Жабаева, 144"

Договор: № 603/4 от 17.11.2023 года

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	14,05	548,45	19,34	7706	271	5680	1676	10133
		НР - 92%; СП - 8%			124,91	4,79	1755	67		751	
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	14,05	1436,08	80,58	20177	1132	7510	10858	33517
		НР - 92%; СП - 8%			821,03	18,95	11535	266		2483	
3	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	14,05	144,25	19,34	2027	271	--	1676	4000
		НР - 92%; СП - 8%			124,91	4,79	1755	67		296	
4	261-105-0703 РСНБ РК 2022	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	17,017	120,00	--	2042	--	2042	--	2205
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,1617	205171,91	1191,33	33176	192	26992	5459	41726
		НР - 90%; СП - 8%			37058,58	453,31	5992	73		3091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	16,17	1171,88	31,36	18949	507	1335	15922	37660
		НР - 92%; СП - 8%			1057,94	12,33	17107	199		2790	
7	224-103-0122 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,5955	4553,00	--	84665	--	84665	--	91438
		СП - 8%			--	--	--	--		6773	
8	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	1,304	5856,53	22,67	7637	29	5412	2027	10437
		НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	2196	7		773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				176379	2402	133636	37618	231116
							40340	679	--	17120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176379				
	Материалы		Тенге				46925				
	Всего заработная плата		Тенге					41019			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86707				
		Накладные расходы	Тенге				37618				
		Сметная прибыль	Тенге				17120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					41019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				231117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					41019			
		РАЗДЕЛ 2. Водосток									
9	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	11,07	978,08	0,15	10827	2	3012	5626	17769
		НР - 72%; СП - 8%			705,82	--	7813	--		1316	
10	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	11,07	3310,00	--	36642	--	36642	--	39573
		СП - 8%			--	--	--	--		2931	
11	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическоеоцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3330,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
12	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3680,00	--	7360	--	7360	--	7949
		СП - 8%			--	--	--	--		589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	224-106-0108 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**6**	**1426,00**	**--**	**8556**	**--**	**8556**	**--**	**9240**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**684**	
14	224-106-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**14,26**	**2557,00**	**--**	**36463**	**--**	**36463**	**--**	**39380**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2917**	
15	224-106-0107 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**8**	**1717,00**	**--**	**13736**	**--**	**13736**	**--**	**14835**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1099**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**120244**	**2**	**112429**	**5626**	**135939**
							7813	**--**	**--**	**10069**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**120244**				
		Материалы	Тенге				**3012**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7813**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**109417**				
		Накладные расходы	Тенге				**5626**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10069**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**135939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7813**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**135939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7813**			
		РАЗДЕЛ 3. Световой фонарь									
16	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фахверк. Монтаж**	**т конструкций**	**0,101**	**94405,35**	**30136,55**	**9535**	**3044**	**896**	**4345**	**14990**
		НР - 69%; СП - 8%			**55396,88**	**6947,68**	**5595**	**702**		**1110**	
17	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,223**	**45164,35**	**14151,22**	**10072**	**3156**	**1257**	**4614**	**15860**
		НР - 69%; СП - 8%			**25377,74**	**4605,61**	**5659**	**1027**		**1175**	
18	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**0,223**	**550014,00**	**--**	**122653**	**--**	**122653**	**--**	**132465**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9812**	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,21**	**116,48**	**3,13**	**2121**	**57**	**869**	**829**	**3186**
		НР - 69%; СП - 8%			**65,60**	**0,39**	**1195**	**7**		**236**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,423**	**1687,29**	**3,17**	**4088**	**8**	**--**	**3757**	**8473**
		НР - 92%; СП - 8%			**1684,12**	**1,45**	**4081**	**4**		**628**	
21	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**2,53**	**2551,92**	**4,51**	**6456**	**11**	**1936**	**4058**	**11355**
		НР - 90%; СП - 8%			**1782,19**	**--**	**4509**	**--**		**841**	
22	223-102-0306 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**2,53**	**26924,00**	**--**	**68118**	**--**	**68118**	**--**	**73567**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5449**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**223043**	**6276**	**195729**	**17603**	**259896**
							21039	**1740**	**--**	**19251**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**203436**				
	Материалы		Тенге				**2806**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9796**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**190771**				
		Накладные расходы	Тенге				**8644**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16966**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**229046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9796**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**19607**				
	Материалы		Тенге				**2153**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12983**			
		Накладные расходы	Тенге				**8959**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2285**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**30851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12983**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**259897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22779**			
		РАЗДЕЛ 4. Металлическая лестница									
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0413**	**111077,90**	**37345,26**	**4588**	**1542**	**654**	**2021**	**7138**
		НР - 69%; СП - 8%			**57906,35**	**13024,39**	**2392**	**538**		**529**	
24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83**	**т**	**0,0413**	**1004968,00**	**--**	**41505**	**--**	**41505**	**--**	**44825**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3320**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,814	116,48	3,13	211	6	86	83	317
		НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	119	1		24	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,814	193,06	4,52	350	8	203	97	483
		НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	139	1		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				46654	1556	42448	2201	52763
							2650	540	--	3909	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42066				
	Материалы		Тенге				290				
	Всего заработная плата		Тенге					260			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41505				
		Накладные расходы	Тенге				180				
		Сметная прибыль	Тенге				3380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45626				
		Сметная заработная плата	Тенге					260			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4588				
	Материалы		Тенге				654				
	Всего заработная плата		Тенге					2930			
		Накладные расходы	Тенге				2021				
		Сметная прибыль	Тенге				529				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3190			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								679717,00
		Временнын здания - 0,9%	**Тенге**								6117,00
		ИТОГО:	**Тенге**								685834,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								445792,00
		НДС-12%	**Тенге**								53495,00
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								499288,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор _____ **Досматов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**