Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **«Тұрлыбеков Талгат Арапбаевич»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BarlauMontazhAstana"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство гостиницы, ресторан, СТО и автостоянки по адресу: Туркестанский область, Байдибекский район, Богенский с/о, 070 квартал, участок 1004»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство гостиницы, ресторан, СТО и автостоянки по адресу: Туркестанский область, Байдибекский район, Богенский с/о, 070 квартал, участок 1004»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	E11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	2088	4310,58 / 3892,43	418,15 / 204,6	9000481 / 8127383	873097 / 427205	0	6843671 / 1267532	17111684
17	17	E11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2150	3947,15 / 2810,15	234,55 / 181,85	8486372 / 6041822	504283 / 390978	1940268	5146240 / 1090609	14723221
18	18	E11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2150	2628,05 / 1330,75	26,05 / 8,68	5650308 / 2861112	56007 / 18651	2733188	2303811 / 636329	8590448
19	19	E11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2150	1744,93 / 1380,6	13,3 / 6,55	3751589 / 2968290	28594 / 14082	754704	2385898 / 490999	6628486
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									47053840
			Раздел: 4. Полы									
20	20	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство**	м2 стяжки	2088	2061,2 / 1015,5	84,05 / 41,7	4303786 / 2120364	175497 / 87070	2007925	2074988 / 510302	6889076
21	21	E11-110101-1102 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	2088	2135,43 / 100,4	114,15 / 55,15	4458767 / 209635	238345 / 115153	4010787	305301 / 381125	5145193
22	22	E11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	2088	1254,23 / 1190,88	62,23 / 31,1	2618822 / 2486547	129926 / 64937	2349	2398395 / 401377	5418594
23	23	С1233-101-0106	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	м2	2088	5321,6		11111501		11111501		12000421
24	24	E11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	1250	899,3 / 251,1	6,43 / 3,15	1124125 / 313875	8032 / 3938	802219	888920 / 298744 / 113830	1536699
			Итого по разделу: 4. Полы									30989983
			Раздел: 5. Окна									
25	25	E11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	212,16	7035,6 / 3492,35	504,45 / 245,4	1492673 / 740937	107024 / 52064	644712	713701 / 176510	2382884

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	212,16	22203		4710588		4710588		5087435
			Итого по разделу: 5. Окна								376847	
												7470319
			Раздел: 6. Двери									
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,88	4826,58	224,53	129738	6036	34241	82967	229721
						3328,2	101,33	89462	2724		17016	
28	28	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	212,16	7622		1617084		1617084		1746451
29	29	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	4114,3	311,18	24192	1830	5689	129367	
						2835,68	146,18	16674	860		15780	43170
30	30	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,88	57156		336077		336077	3198	
			Итого по разделу: 6. Двери								26886	362963
												2382305
			ИТОГО:									
			НДС			12 %		10547574				87896447
			Итого с НДС									98444021

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BarlauMontazhAstana" Торебеков М.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Турлыбеков Т.А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Уразалинов Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Калабаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)