Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140013789	030140000622			№43	13.08.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области	22 857 142,86	22 857 142,86	20 408 163,27				2 448 979,59	22 857 142,86
Аванс 30%	6 857 142,86	6 857 142,86	6 122 448,98				734 693,88	6 857 142,86
ИТОГО К ОПЛАТЕ	16 000 000,00	16 000 000,00	14 285 714,29				1 714 285,71	16 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель_____**Ұзақов Т.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт_____**Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Подрядчик:
ТОО "JANA KZ QURYLYS"
БИН 030140000622

Директор_____**Гилажева Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительств", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Астана, 35, тел.: 87243323218**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02 -01 Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43 от 13.08.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Наружный газо провод низкого давления 0,003 МПа работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		2910,82437	229,35	229,35	667597,56	667597,61		127057,47	858227,44	
				м³ грунта		0	60,63	0	176483,31		63572,41		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами /доработка грунта вручную после раз работки их механизированным способом/		145,542479	3540,62	0	515310,61	0		371024,18	957241,62	
				м³		3540,62	0	515310,61	0		70906,83		
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы		45,881413	1539,99	0	70656,92	0		50872,84	131252,01	
				м³		1539,99	0	70656,92	0		9722,25		
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении 2 группы грунтов до 5 м		2221,301932	57,38	57,38	127458,28	127458,29		30565,13	170662,61	
				м³		0	19,11	0	42449,06		12639,2		
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками		2221,301932	276,82	126,7	614900,81	281438,96		339614,85	1030884,03	
				м³		150,12	62,23	333461,84	138231,61		76368,37		
6	6	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	/Подсыпка трубы 0,1м, 0,2м/ Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 групп ы грунтов до 5 м		401,766239	57,38	57,38	23053,33	23053,33		5528,31	30867,69	
				м³		0	19,11	0	7677,74		2286,05		
7	7	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,722	1703250,44	1223968,66	1229747,04	883705,64		576499,33	1950745,91	
				см трубопровода		479281,78	327259,39	346041,4	236281,53		144499,54		
8	8	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерам и 225х13,4 мм		728,7335	10215		7444012,59		7444012,59		8039533,34	
				м							595520,75		
9	14	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укла дка в траншею		0,8	632709,14	276113,4	506167,31	220890,71		358669,75	934024,01	
				см трубопровода		356595,74	96270,13	285276,61	77016,11		69186,95		
10	15	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размера мн 63х3,8 мм		808	829		669832,03		669832,03		723418,59	
				м							53586,56		
11	172	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие лентой защитно-сигна льной		1522	9,23	0,96	14048,08	1461,15		9573,37	25508,73	
				м		8,27	0,47	12586,92	715,35		1887,28		
12	173	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегаю щая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 25 0х0,2		1522	17		25874		25874		27943,91	
				м							2069,91		
13	208	1339-0201-0515 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм /225мм/, толщин а стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия од ним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,		60	4300,63	65,85	258037,86	3950,71	11280,71	148112,14	438642,14	
				ст ык		4046,77	0	242806,43	0		32492,14		
14	212	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщ ина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия о дним преобразователем сварных соединений перлитног о класса с двух сторон,		66	1202,54	23,32	79367,67	1539,12	6889,11	43272,89	132452,15	
				с тык		1074,84	0	70939,44	0		9811,59		
			ИТОГО по акту					12246064,09	2211095,52	8157888,44	2060790,26	15451403,99	
								1877080,17	678854,71	0	1144549,83		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО									**15 451 403,99**	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									**15 451 403,99**	
			Временные здания и сооружения 1,3%:									**200 868,25**	
			Итого:									**15 652 272,24**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,67%									**104 870,22**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска									**1 628 230,11**	
			Итого									**17 385 372,57**	
			Непредвиденные работы и затраты -2%									**315 142,85**	
			Итого сметная стоимость									**17 700 515,42**	
			В текущих ценах на 2024 год-85%, к=1,163									**17 497 844,52**	
			В текущих ценах на 2025 год-15%, к=1,253									**3 326 811,87**	
			Поправочний коэфициент к=0,98									**20 408 163,27**	
			НДС 12%									**2 448 979,59**	
			ИТОГО:									**22 857 142,86**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт_____Аширбеков Д.К.
ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ұзақов Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор_____Атагулов Т.