Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : «Тұрлыбеков Талгат Арапбаевич»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BarlauMontazhAstana"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство гостиницы, ресторан, СТО и автостоянки по адресу: Туркестанский область, Байдибекский район, Богенский с/о, 070 квартал, участок 1004»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство гостиницы, ресторан, СТО и автостоянки по адресу: Туркестанский область, Байдибекский район, Богенский с/о, 070 квартал, участок 1004»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Стены и перегородки									
31	31	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	432	13802,58	311,48	5962712	134557	3287563	2395685	9027069
						5881	81,97	2540592	35413		668672	
32	32	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	6099,85	2415,8	60998	24158	0	41018	110177
						3684,05	1199,1	36840	11991		8161	
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									9137246
			Раздел: 8. Кровля									
33	33	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1296	187,88	5,88	243486	7614	57640	163558	439608
						137,53	2,7	178232	3499		32564	
34	34	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1296	8296,13	268,43	10751778	347879	2985304	6922103	19087791
						5724,23	81,35	7418596	105430		1413910	-
35	35	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	1296	7451		9656496		9656496	772520	10429016
36	36	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1296	451,25	33,18	584820	42995	234900	293191	948252
						236,83	9,07	306925	11761		70241	
			Итого по разделу: 8. Кровля									30904667
			Раздел: 9. Фасад									
37	37	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1440	2115,7	118,93	3046608	171252	783288	2023364	5475570
						1452,83	58,05	2092068	83592		405598	
38	38	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1440	5991,28	99,98	8627436	143964	2405952	4917514	14628546
						4220,5	48,17	6077520	69372		1083596	
39	39	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1440	578,1	4,18	832464	6012	353484	380621	1310132
						328,45	1,95	472968	2808		97047	
			Итого по разделу: 9. Фасад									21414248
			Раздел: 10. Система отопления									
40	40	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	142,08	3167,67	45,35	450063	6443	158845	281367	789944
						2004,33	16,43	284775	2334		58514	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	888	4182		3713616		3713616	297089	4010705
42	42	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	74	796,06 522,21	0 0	58908 38644	0 0	20265	37871 7742	104521
43	43	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	148	5812,53 5299,35	282,48 39,23	860254 784304	41806 5805	34144	774307 130765	1765326
44	44	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1164	2946,43 2913,25	5,48 0,85	3429639 3391023	6373 989	32243	3324172 540305	7294116
45	45	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	598	2877,68 2828,9	10,73 1,32	1720850 1691682	6413 792	22754	1658625 270358	3649833
46	46	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1175	4326,78 4223,35	61,25 1,15	5083961 4962436	71968 1351	49556	4864512 795878	10744351
47	47	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2937	1888,45 859,3	200,88 98,05	5546378 2523764	589970 287973	2432644	2136920 614664	8297962
			Итого по разделу: 10. Система отопления									36656758
			ИТОГО:									98112919
			НДС			12 %		11773550				
			Итого с НДС									109886469

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BarlauMontazhAstana" Торебеков М.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Турлыбеков Т.А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Уразалинов Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Калабаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)