Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : «Тұрлыбеков Талгат Арапбаевич»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BarlauMontazhAstana"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство гостиницы, ресторан, СТО и автостоянки по адресу: Туркестанский область, Байдибекский район, Богенский с/о, 070 квартал, участок 1004»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство гостиницы, ресторан, СТО и автостоянки по адресу: Туркестанский область, Байдибекский район, Богенский с/о, 070 квартал, участок 1004»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 11. Вентиляция									
48	48	E11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	40	31484,8 28469,12	1171,93 382,41	1259392 1138765	46877 15296	73750	1130980 191230	2581602
49	49	C1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, п 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	40	58000		2320000		2320000		2505600
50	50	E11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	540	6052,23 5518,01	149,89 62,71	3268201 2979727	80939 33864	207535	2953319 497722	6719242
51	51	E11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	890	5555,48 5052,21	119,18 49,24	4944378 4496464	106066 43828	341849	4449486 751509	10145373
52	52	E11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	1430	5671,83 2443,5	345,5 168,68	8110710 3494205	494065 241205	4122440	2838912 875970	11825592
53	53	E11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	50	7633,25 3977,19	169,18 41,19	381662 198859	8459 2059	174344	196900 46285	624847
54	54	C1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	50	3485		174250		174250		188190
55	55	E11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	30	4921,36 3977,19	96,42 41,19	147641 119316	2893 1236	25432	118140 21262	287043
56	56	C1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	30	2696		80880		80880		87350
			Итого по разделу: 11. Вентиляция								6470	34964839
			Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									
57	57	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	198	2382,08 2378,35	3,73 1,35	471651 470913	737 267	0	461757 74673	1008081
58	58	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	150	2289,68 2280,6	9,08 3,08	343451 342090	1361 461	0	335700 54332	733483
59	59	E11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		850	7281,68	58,45	6189424	49682	5016148	1121385	7895674

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		1321,88	24,32	1123594	20676		584865	
60	60	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка		240	4510,45	54,1	1082508	12984	6588	1041789	2294241
				м трубопровода		4428,9	0,47	1062936	114		169944	
61	61	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка		351	4175,08	44,9	1465451	15760	9565	1411419	3107020
				м трубопровода		4102,93	0,28	1440127	97		230150	
62	62	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		591	1888,45	200,88	1116074	118718	489511	430003	1669763
				м трубопровода		859,3	98,05	507846	57948		123686	
63	63	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		82	5812,53	282,48	476627	23162	18917	429008	978086
				шт.		5299,35	39,23	434547	3216		72451	
64	64	С1242-207-0302	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20		82	4217		345794		345794		373458
				шт.							27664	
65	65	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка		16	65724,3	402,83	1051589	6446	922780	123101	1268665
				комплект		7647,75	203,1	122364	3250		93975	
66	66	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм		16	8879		142064		142064		153429
				комплект							11365	
67	67	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		16	1372		21952		21952		23708
				шт.							1756	
68	68	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка		12	4055,23	157,43	48663	1889	8647	38280	93898
				комплект		3177,23	77,9	38127	935		6955	
69	69	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм		12	10521		126252		126252		136352
				шт.							10100	
			Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение									19735858
			Раздел: 13. Электрооборудование									
70	70	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	14872,63	312,2	14873	313	4636	7239	23881
				шкаф		9924,38	129,55	9924	130		1769	
71	71	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31		1	7068		7068		7068		7633
				шт.							565	
72	72	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		12	2920,61	30,71	35047	369	16139	13349	52268
				шт.		1545	0	18540	0		3872	
73	73	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		12	1691		20292		20292		21915
				шт.							1623	
74	74	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	13037,78	312,2	13038	313	3936	6422	21017
				шкаф		8790,08	129,55	8790	130		1557	
75	75	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31		1	7068		7068		7068		7633
				шт.							565	
76	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		15	2920,61	30,71	43809	461	20174	16686	65335
				шт.		1545	0	23175	0		4840	
77	77	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		15	1691		25365		25365		27394
				шт.							2029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	80	1599,5 1417,73	10,65 4,75	127960 113418	852 380	13690	81935 16792	226687
79	79	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	80	16437		1314960		1314960	105197	1420157
80	80	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	200	649,08 563,93	0,55 0,28	129815 112785	110 55	16920	81245 16885	227945
81	81	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	50	345		17250		17250	1380	18630
82	82	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	150	358		53700		53700	4296	57996
83	83	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	15700	644,7 512,63	5,58 0,17	10121790 8048212	87527 2747	1986050	5796691 1273478	17191959
84	84	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	7,5	222611		1669582		1669582	133567	1803149
85	85	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	8,2	346715		2843063		2843063	227445	3070508
			Итого по разделу: 13. Электрооборудование									24244108
			Раздел: 14. Автоматическая пожарная сигнализация									
86	86	Ц13-110601-0101 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты,масса до 50 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	9956,1 6950	411,03 136,71	9956 6950	411 137	2595	5315 1222	16493
87	87	Цена ТОО Интант	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки,с источником питания "РИП-12 RS",автоматом защиты по 220В.Место для установки одной или двух батарей	шт.	1	79855		79855		79855		79855
			Отпускная цена			79855		79855				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		958				
			Сметная стоимость оборудования					*80813*				
88	88	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	5058,46 4998,91	6,88 1,41	5058 4999	6 1	53	3050 649	8757
89	89	С Цена ТОО Интант	Пульт контроля и управления-С2000М	шт.	1	41128,44		41128		41128	3290	44418
90	90	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	8516,66 8450	1,53 0	17033 16900	3 0	130	10309 2187	29529
91	91	СПрайс ТОО АЛКОН	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт.	2	31252,8		62506		62506	5000	67506
92	92	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	8516,66 8450	1,53 0	17033 16900	3 0	130	10309 2187	29529
93	93	СПрайс ТОО АЛКОН	Контроллер двухпроводной линии связи.С2000-КДЛ	шт.	2	14208,6		28417		28417	2273	30690
94	94	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	6	8516,66 8450	1,53 0	51100 50700	9 0	391	30927 6562	88589

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	90	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	8516,66 8450	1,53 0	17033 16900	3 0	130	10309 2187	29529
91	91	СПрайс ТОО АЛКОН	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт.	2	31252,8		62506		62506	5000	67506
92	92	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	8516,66 8450	1,53 0	17033 16900	3 0	130	10309 2187	29529
93	93	СПрайс ТОО АЛКОН	Контроллер двухпроводной линии связи.С2000-КДЛ	шт.	2	14208,6		28417		28417	2273	30690
94	94	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	6	8516,66 8450	1,53 0	51100 50700	9 0	391	30927 6562	88589
95	95	СПрайс ТОО АЛКОН	Блок сигнально-пусковой.Блок релейный- 4 исполнитель ных реле с переключающими контактами 30 В 2 А.С2000-СП1	шт.	4	46960,8		187843		187843	15027	202870
96	96	СПрайс ТОО АЛКОН	Блок сигнально-пусковой.Блок релейный - 4 исполнитель ных реле с переключающими контактами 250 В 10 А.С2000-СП1 исп.01	шт.	1	46960,8		46961		46961	3757	50718
97	97	Прайс ТОО АЛКОН	Блок сигнально-пусковой адресный,релейный блок на двареле.С2000-СП2	шт.	1	494988		494988		494988		494988
			Отпускная цена			494988		494988				
			Сметная стоимость оборудования					*494988*				
			Итого по разделу: 14. Автоматическая пожарная сигнализация									1144900
			Раздел: 15. Покрытия									
98	98	У87-010501-0101 0	Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м	м2 площади среза	13753,33333	402,5 7,5	395 125	5535717 103150	5432567 1719167	0	1306567 550133	7392417
99	99	Е11-010102-0424 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2063	859,1 0	859,1 171,55	1772323 0	1772324 353908	0	254814 162171	2189308
100	100	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2063	45,95 7,48	38,48 16,85	94795 15421	79374 34762	0	36131 10474	141400
101	101	С3412-101-0101	Перевозка плодородный грунт самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3300,8	142		468714			37497	506211
102	102	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	2063	5245,2 4779	449,83 196,5	10820848 9859077	927988 405379	33782	9032722 1588286	21441856
103	103	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	2063	8541		17620083		17620083	1409607	19029690
104	104	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	520	4683,83 2249,3	84,28 35,75	2435589 1169636	43823 18590	1222130	1283284 297510	4016383
105	105	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	8,32	35732		297290		297290	23783	321073
106	106	Е11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	200	28,65 0	28,65 11,72	5730 0	5730 2345	0	2064 623	8417
107	107	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	200	257,5 257,5	0 0	51500 51500	0 0	0	45320 7746	104566
108	108	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,2	1449510,63 2314,28	12196,35 5216,93	289902 463	2439 1043	287000	1325 23298	314525
			Итого по разделу: 15. Покрытия									55465844

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									**135555549**
			НДС			**12 %**		**16266666**				
			Итого с НДС									**151822215**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BarlauMontazhAstana" Торебеков М.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Турлыбеков Т.А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Уразалинов Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Калабаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Qazak-saulet-1