форма 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ

за май месяц 2020 года

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел образования Жетысайского района"

Инженер: ТОО "ИНСТАТ"

Авторский надзор: ТОО «Проектно-изыскательский Институт «Азимут»

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

договор №84 от 15.05.2020г.

Наименование стройки- "Капитальный ремонт зданий школы Кызылтан в с.Сулубулак с/о Дилдабекова Мактааральского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ								
		с начало строительство по отчетный месяц			с начало года по отчетный месяц			за август месяц		
		Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	5039233,04	604708	5643941	5039233,04	604708	5643941	5039233	604708	5643941
2	в том числе оборудование									
3	**всего к оплате подрядчику**	**5039233,04**	**604708**	**5643941**	**5039233,04**	**604708**	**5643941**	**5039233**	**604708**	**5643941**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Жетысайского района"
Мирзалиев Т.А.

Инженер:
Директор
ТОО "ИНСТАТ"
Анибек Е.Н.

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору
ТОО «Проектно-изыскательский Институт «Азимут»
Төлен Б.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"
БаймбетовМ.М

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ИНСТАТ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Проектно-изыскательский Институт «Азимут»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий школы "Кызылтан" в с.Сулубулак с/о Дилдабекова Мактааральского района, ЮКО

А К Т №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за май 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР - СМЕТА 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с поверхностей внутренних стен	м2	1270	179,82	--	228373	--	--	191834	453824
					179,82	--	228373	--		33617	
2	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие известковой побелки с потолка	м2	425,59	175,72	--	74786	--	--	53846	138923
					175,72	--	74786	--		10291	
3	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	332,96	281,42	16,65	93701	5544	--	65415	171845
					264,77	8,10	88157	2697		12729	
4	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	104,7	1557,74	510,24	163096	53422	--	96541	280407
					1047,50	233,15	109674	24411		20771	
5	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	58,5	1554,01	149,85	90909	8766	--	72583	176572
					1404,16	72,91	82143	4265		13079	
6	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	30,24	923,71	149,85	27933	4531	--	21509	53398
					773,86	72,91	23402	2205		3955	
7	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	350	142,75	18,59	49962	6506	--	32594	89160
					124,16	5,18	43456	1813		6604	
8	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	350	204,27	11,72	71495	4102	--	49346	130509
					192,55	3,27	67394	1143		9667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	350	66,03	10,91	23110	3819	--	14656	40788
					55,12	3,04	19292	1064		3021	
10	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	350	228,11	1,56	79837	545	--	57091	147882
					226,55	--	79293	--		10954	
11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	260	29,71	--	7724	--	--	5561	14348
					29,71	--	7724	--		1063	
12	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	98	112,53	--	11028	--	--	7940	20485
					112,53	--	11028	--		1517	
13	Е12-090101-0601 1209-0101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	7	80,81	--	566	--	--	407	1051
					80,81	--	566	--		78	
		Вывоз мусора									
14	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	54,4061	71,00	--	3863	--		--	4172
					--	--	--	--		309	
15	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	54,4061	120,00	--	6529	--		--	7051
					--	--	--	--		522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				932912	87234	--	669323	1730415
							835287	37598	--	128177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				932912				
	Всего заработная плата		Тенге					872885			
	Транспортные расходы		Тенге				10392				
		Накладные расходы	Тенге				669324				
		Сметная прибыль	Тенге				128179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1730415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					872885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1730415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					872885			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,678	1383,50	86,95	1419026	89183	378434	733188	2324391
					927,59	65,23	951409	66909		172177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1419026	89183	378434	733188	2324391
							951409	66909	--	172177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1419026				
	Материалы		Тенге				378434				
	Всего заработная плата		Тенге					1018317			
		Накладные расходы	Тенге				733188				
		Сметная прибыль	Тенге				172177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2324391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								930
		Сметная заработная плата	Тенге					1018317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2324391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								930
		Сметная заработная плата	Тенге					1018317			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4054806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1786695				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176417			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104506			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						378434		
		- Перевозка грузов	Тенге				10392				
		- Накладные расходы	Тенге							1402511	
		- Сметная прибыль	Тенге							300354	
		ЭОМ - СМЕТА 2-1-3									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Щиты. Демонтаж**	шт.	1	243,64	1,36	244	1	--	175	452
					242,28	0,66	242	1		33	
2	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	95	150,75	1,55	14321	147	--	10257	26545
					149,20	0,75	14174	72		1966	
3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	76	46,02	--	3497	--	--	2518	6497
					46,02	--	3497	--		481	
4	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	1190	76,16	0,19	90627	230	--	65166	168256
					75,96	0,09	90396	112		12463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108689	379	--	78116	201750
							108310	184	--	14943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108689				
	Всего заработная плата		Тенге					108495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				78116				
		Сметная прибыль	Тенге				14944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					108495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				201750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					108495			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Кабели									
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1190	349,91	174,74	416395	207935	54367	137370	598066
					129,49	48,65	154093	57897		44301	
6	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,005	933907,00	--	4670	--	4670	--	5043
					--	--	--	--		374	
7	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,035	633907,00	--	22187	--	22187	--	23962
					--	--	--	--		1775	
8	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,38	256010,00	--	97284	--	97284	--	105067
					--	--	--	--		7783	
9	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,77	162985,00	--	125498	--	125498	--	135538
					--	--	--	--		10040	
10	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3**	шт.	90	39,00	--	3510	--	3510	--	3791
					--	--	--	--		281	
11	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	76	31,00	--	2356	--	2356	--	2544
					--	--	--	--		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				671899	207935	309872	137370	874011
							154093	57897	--	64742	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				671899				
	Материалы		Тенге				54367				
	Всего заработная плата		Тенге					211990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				255505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				137370				
		Сметная прибыль	Тенге				64742				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				874011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					211990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				874011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					211990			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1075761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				262403				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					208314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58082			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						309872		
		- Накладные расходы	Тенге							215486	
		- Сметная прибыль	Тенге							79685	
	Итого										5 130 568
	Оборудование										
	СМР										5 130 568
	Временные здания и сооружения 1,2%										61 567
	Всего:										5 192 135
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										36 345
	Всего:										5 228 480
	Непредвиденные работы и затраты-2%										104 570
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием										5 333 049
	в том числе на 2019 год - К=1,0498961 100%										5 599 148
	Итого с понижающим коэф.=0,90000000713										5 039 233
	НДС 12%										604 708
	Всего с НДС										5 643 941

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Жетысайского района" _____ **Мирзалиев Т.А.**

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО «Проектно-изыскательский Институт «Азимут» _____ **Төлен Б.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ИНСТАТ" _____ **Қазыбеков Қ.Ж.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**