форма 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ

за август месяц 2020 года

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел образования Жетысайского района"

Инженер: ТОО "ИНСТАТ"

Авторский надзор: ТОО «Проектно-изыскательский Институт «Азимут»

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

договор №84 от 15.05.2020г.

Наименование стройки- "Капитальный ремонт зданий школы Кызылтан в с.Сулубулак с/о Дилдабекова Мактааральского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ								
		с начало строительство по отчетный месяц			с начало года по отчетный месяц			за август месяц		
		Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	35032020	5156345	39235863	35032020	5156345	39235863	29992787	3599134	33591922
2	в том числе оборудование									
3	**всего к оплате подрядчику**	**35032020**	**5156345**	**39235863**	**35032020**	**5156345**	**39235863**	**29992787**	**3599134**	**33591922**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел образования Жетысайского района"
Мирзалиев Т.А.

Инженер:
Директор
ТОО "ИНСТАТ"
Анибек Е.Н.

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору
ТОО «Проектно-изыскательский Институт «Азимут»
Төлен Б.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Строй-Центр Turkistan"
БаймбетовМ.М

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ИНСТАТ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Проектно-изыскательский Институт «Азимут»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий школы "Кызылтан" в с.Сулубулак с/о Дилдабекова Мактааральского района, ЮКО

АКТ №2
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
		Отделка									
1	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**93,02**	**1383,50**	**86,95**	**128693**	**8088**	**34321**	**66494**	**210802**
					927,59	**65,23**	**86284**	**6068**		**15615**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**128693**	**8088**	**34321**	**66494**	**210802**
							86284	**6068**	**--**	**15615**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**128693**				
	Материалы		Тенге				**34321**				
	Всего заработная плата		Тенге					**92352**			
		Накладные расходы	Тенге				**66494**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**210802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92352**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**210802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92352**			
		РАЗДЕЛ 2. Фасад									
		Стены									
2	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем Аспол с лесов**	**м2**	**375**	**5224,31**	**252,78**	**1959118**	**94793**	**664658**	**918294**	**3107605**
					3199,11	**201,98**	**1199667**	**75741**		**230193**	
3	**С121-110103-0105 2111-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**26,25**	**24796,00**	**--**	**650895**	**--**	**650895**	**--**	**702967**
					--	**--**	**--**	**--**		**52072**	
4	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**375**	**2089,14**	**38,96**	**783427**	**14611**	**246594**	**380665**	**1257220**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1392,59	17,28	522222	6479		93127	
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,69375	254401,00	--	176491	--	176491	--	190610
					--	--	--	--		14119	
		Цоколь									
6	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,25	1181,59	34,66	32198	945	9693	16077	52138
					791,18	28,26	21560	770		3862	
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя /отмостка/	10,8	19726,64	10,20	213048	110	173663	33227	265976
					3636,58	--	39275	--		19702	
		Откосы									
8	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	27,84	541,42	0,97	15073	27	3510	8306	25250
					414,37	--	11536	--		1870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3830250	110485	1925504	1356569	5601766
							1794260	82990	--	414945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3830250				
	Материалы		Тенге				1098118				
	Всего заработная плата		Тенге					1877251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				827386				
		Накладные расходы	Тенге				1356569				
		Сметная прибыль	Тенге				414946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5601765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1602
		Сметная заработная плата	Тенге					1877251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5601765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1602
		Сметная заработная плата	Тенге					1877251			
		РАЗДЕЛ 3. Полы деревянные									
9	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,6368	8960,94	1864,76	238691	49671	106974	86855	351590
					3080,16	774,13	82046	20620		26044	
10	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из досок. Устройство	м2 пола	332,96	62,01	8,09	20646	2695	4954	12034	35294
					39,04	3,69	12997	1227		2614	
11	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	332,96	1665,76	22,59	554633	7523	385879	138859	748971
					484,24	8,73	161231	2906		55479	
12	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	332,96	4969,96	54,57	1654797	18171	1419848	190276	1992679
					651,06	24,43	216778	8135		147606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ТОЛЬ	м2 изолируемой поверхности	665,92	227,21	32,92	151306	21923	--	109535	281708
					194,29	4,36	129383	2905		20867	
14	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	665,92	228,00	--	151830	--	151830	--	163976
					--	--	--	--		12146	
15	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	332,96	788,80	3,93	262637	1307	76255	133681	428024
					555,85	1,78	185075	594		31706	
16	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3									
	Изм. и доп. вып. 8		м плинтусов	359,5968	364,57	0,94	131099	338	88119	36204	180687
					118,58	0,42	42642	152		13384	
		Полы керамогранитные									
17	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта гравием	м2	118,54	256,14	35,12	30363	4163	17752	8389	41852
					71,27	12,39	8448	1468		3100	
18	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,4832	19726,64	10,20	187072	97	152489	29175	233547
					3636,58	--	34486	--		17300	
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,54	695,68	32,66	82465	3872	38847	35125	126998
					335,30	14,95	39746	1773		9407	
20	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	118,54	3232,18	83,71	383142	9923	231753	123299	546957
					1193,40	36,09	141466	4278		40515	
21	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	118,54	565,11	1,88	66988	223	31119	30241	105008
					300,71	0,84	35646	100		7778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3915669	119905	2705819	933673	5237291
							1089944	44158	--	387946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3915669				
	Материалы		Тенге				2553990				
	Всего заработная плата		Тенге					1134102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151830				
		Накладные расходы	Тенге				933675				
		Сметная прибыль	Тенге				387948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5237291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1153
		Сметная заработная плата	Тенге					1134102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5237291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1153
		Сметная заработная плата	Тенге					1134102			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Окна									
22	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	58,5	3390,49	198,30	198344	11601	113498	63451	282738
					1252,06	86,99	73245	5089		20944	
23	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	58,5	18230,00	--	1066455	--	1066455	--	1151771
					--	--	--	--		85316	
24	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	48	1047,24	5,66	50267	272	38977	9025	64036
					229,55	2,58	11018	124		4743	
25	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	48	1452,00	--	69696	--	69696	--	75272
					--	--	--	--		5576	
26	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	60	113,00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1391542	11873	1295406	72476	1581139
							84264	5213	--	117121	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1391542				
	Материалы		Тенге				152475				
	Всего заработная плата		Тенге					89476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1142931				
		Накладные расходы	Тенге				72476				
		Сметная прибыль	Тенге				117121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1581139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					89476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1581139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					89476			
		РАЗДЕЛ 5. Двери деревянные									
27	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,46	1653,07	88,64	43740	2346	12340	24313	73498
					1098,04	36,35	29054	962		5444	
28	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	26,46	4089,00	--	108195	--	108195	--	116851
					--	--	--	--		8656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	14	3504,00	--	49056	--	49056	--	52980
					--	--	--	--		3924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				200991	2346	169591	24313	243329
							29054	962	--	18024	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151935				
	Материалы		Тенге				12341				
	Всего заработная плата		Тенге					30016			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108195				
		Накладные расходы	Тенге				24313				
		Сметная прибыль	Тенге				14100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30016			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49056				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49056				
		Сметная прибыль	Тенге				3924				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				243329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30016			
		РАЗДЕЛ 6. Обвязочный пояс									
30	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,037	32676,03	5752,46	66561	11718	35208	17788	91097
					9639,30	1022,82	19635	2083		6748	
31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,321167	19638,88	1565,55	6307	503	93	4783	11978
					17782,34	402,00	5711	129		887	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249872	192860,00	--	48190	--	48190	--	52046
					--	--	--	--		3855	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071295	200098,00	--	14266	--	14266	--	15407
					--	--	--	--		1141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				135325	12221	97757	22571	170528
							25346	2213	--	12631	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135325				
	Материалы		Тенге				35302				
	Всего заработная плата		Тенге					27559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62456				
		Накладные расходы	Тенге				22571				
		Сметная прибыль	Тенге				12632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					27559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				170527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					27559			
		РАЗДЕЛ 7. Решетка РП-1 -10шт.									
34	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,10963	57214,97	3211,95	6272	352	386	3471	10523
					50481,78	508,63	5534	56		780	
35	С121-050106-2401 2105-01 06-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,094	274740,00	--	25826	--	25826	--	27892
					--	--	--	--		2066	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00688	200098,00	--	1377	--	1377	--	1487
					--	--	--	--		110	
37	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	8,75	1197,00	--	10474	--	10474	--	11312
					--	--	--	--		838	
38	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,17927	875,62	1,18	2784	4	423	1698	4841
					741,41	0,54	2357	2		359	
		Ходовой настил									
39	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	23,52	44,20	5,63	1040	133	48	737	1919
					36,52	2,17	859	51		142	
40	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,1176	21822,00	--	2566	--	2566	--	2772
					--	--	--	--		205	
41	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,07056	21822,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
42	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,18816	8310,54	46,95	1564	9	1157	326	2040
					2116,60	19,30	398	4		151	
43	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетонный бортик В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,08	13655,00	--	1092	--	1092	--	1180
					--	--	--	--		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				54534	497	44889	6232	65629
							9149	112	--	4861	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48262				
	Материалы		Тенге				1628				
	Всего заработная плата		Тенге					3671			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41782				
	Местные материалы		Тенге				1092				
		Накладные расходы	Тенге				2761				
		Сметная прибыль	Тенге				4082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3671			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6272				
	Материалы		Тенге				386				
	Всего заработная плата		Тенге					5590			
		Накладные расходы	Тенге				3471				
		Сметная прибыль	Тенге				780				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				65628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9261			
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
		Устройство крыши									
44	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, мауэрлата, коньковый брус, опорный брус	м3	2,099	105354,84 22746,43	1589,89 611,15	221140 47745	3337 1283	170058	39712 20868	281720
45	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов из брусьев, диагональной ноги, стоек, лежня, связь жесткости, затяжек, раскосов, подкосов, накладок	м3	5,2	83857,63 17869,62	1481,13 597,08	436060 92922	7702 3105	335436	77782 41107	554949
46	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /антисептированная рейка/	м3 древесины в конструкции	0,055	93841,70 23546,25	1190,48 506,70	5161 1295	65 28	3801	1072 499	6731
47	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,354	10122,89 862,02	64,94 26,94	74444 6339	478 198	67627	5295 6379	86118
48	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	370	2314,65 1889,81	118,39 29,19	856421 699228	43804 10802	113389	587905 115546	1559872
49	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная ТАК. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	370	336,88 78,13	15,15 3,26	124646 28910	5605 1205	90131	24935 11966	161548
50	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	409,22	2544,00 --	-- --	1041056 --	-- --	1041056	-- 83284	1124340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,92	68543,00 --	-- --	405775 --	-- --	405775	-- 32462	438237
52	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	370	351,87 32,65	3,01 1,25	130192 12080	1115 463	116997	10160 11228	151580
53	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам /кобылка/. Устройство карнизов	м2	10,2	1588,67 1549,12	28,39 12,67	16204 15801	290 129	113	12903 2329	31437
54	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 кобылки	м3	0,51	68543,00 --	-- --	34957 --	-- --	34957	-- 2797	37753
55	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,51	10122,89 862,02	64,94 26,94	5163 440	33 14	4690	367 442	5972
56	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 примен.	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	31,605	1125,34 741,56	17,00 7,60	35566 23437	537 240	11592	19178 4380	59124
57	С121-100105-0302 2110-0105-0302 РСНБ РК 2015	Перфорированный софитный сайдинг ГОСТ Р 52146-2003	м2	30,1	1291,00 --	-- --	38859 --	-- --	38859	-- 3109	41968
58	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	24	1588,67 1549,12	28,39 12,67	38128 37179	681 304	268	30361 5479	73968
59	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 карнизный щит	м3	2,4	68543,00 --	-- --	164503 --	-- --	164503	-- 13160	177663
		Комплектующие элементы									
60	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	101,8	1158,91 321,37	13,19 3,12	117977 32715	1343 317	83919	27351 11626	156954
61	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	101,8	1067,00 --	-- --	108621 --	-- --	108621	-- 8690	117310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,5	2737,51	16,81	34219	210	20847	10938	48769
					1052,97	3,80	13162	48		3613	
		Крепежные изделия									
63	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые /скрутка, анкер Анк-2/. Установка	т стальных элементов	0,031722	240489,26	3347,76	7629	106	--	8040	16922
					237141,50	1506,03	7523	48		1253	
64	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т /скрутка/	0,003402	199188,00	--	678	--	678	--	732
					--	--	--	--		54	
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02592	200098,00	--	5187	--	5187	--	5601
					--	--	--	--		415	
66	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007722	404706,00	--	313	--	313	--	338
					--	--	--	--		25	
		Слуховое окно									
67	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7969,89	949,43	7970	949	435	5640	14698
					6586,46	375,93	6586	376		1089	
68	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,214	58366,00	--	12490	--	12490	--	13490
					--	--	--	--		999	
69	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,098	57539,00	--	5639	--	5639	--	6090
					--	--	--	--		451	
70	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,312	10122,89	64,94	3158	20	2869	225	3654
					862,02	26,94	269	8		271	
71	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	12,48	840,58	2,75	10490	34	2554	5701	17487
					633,21	1,24	7902	16		1295	
72	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,2	1235,35	22,02	247	4	175	50	321
					342,32	6,33	68	1		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,2	9792,00	--	1958	--	1958	--	2115
					--	--	--	--		157	
74	С121-070203-0303 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород /ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ,ДРЕВЕСИНА ЖАЛЮЗЕЙ,ДРЕВЕСИНА ПЕЕРЕПЛЕТА,ДРЕВВЕСИНА РАСКЛАДКИ/, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,121	61158,00	--	7400	--	7400	--	7992
					--	--	--	--		592	
75	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,121	8310,54	46,95	1006	6	744	209	1312
					2116,60	19,30	256	2		97	
76	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
77	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
78	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
					--	--	--	--		340	
79	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей /ЭЛИТ/	м2	5,81	4692,58	118,39	27264	688	17073	8009	38095
					1635,62	29,19	9503	170		2822	
80	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство /ФАРТУК/	м планки	4,65	1158,91	13,19	5389	61	3834	1249	7169
					321,37	3,12	1494	14		531	
81	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,65	1152,00	--	5357	--	5357	--	5785
					--	--	--	--		429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3997474	67069	2885554	877082	5264519
							1044856	18770	--	389964	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3991265				
	Материалы		Тенге				1046549				
	Всего заработная плата		Тенге					1063626			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1832791				
		Накладные расходы	Тенге				877082				
		Сметная прибыль	Тенге				389468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5257814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1085
		Сметная заработная плата	Тенге					1063626			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6209				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6209				
		Сметная прибыль	Тенге				497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5264520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1085
		Сметная заработная плата	Тенге					1063626			
РАЗДЕЛ 9. Ограждение (развертка стен) на 3 п.м											
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	49,35	18439,77	1329,62	910003	65617	784013	59760	1047343
					1223,37	255,18	60373	12593		77581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				910003	65617	784013	59760	1047343
							60373	12593	--	77581	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				910003				
	Материалы		Тенге				784013				
	Всего заработная плата		Тенге					72966			
		Накладные расходы	Тенге				59760				
		Сметная прибыль	Тенге				77581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1047343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					72966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1047343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					72966			
РАЗДЕЛ 10. Электрооборудование и электроосвещение											
		Трубы									
83	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	5	387,14	18,93	1936	95	462	906	3069
					275,77	3,76	1379	19		227	
84	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	5	44,00	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--		18	
85	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1031	498,13	41,70	513574	42995	95795	250395	825086
					363,52	11,28	374784	11627		61118	
86	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	1031	69,00	--	71139	--	71139	--	76830
					--	--	--	--		5691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				586869	43089	167616	251301	905223
							376163	11646	--	67054	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				515510				
	Материалы		Тенге				96258				
	Всего заработная плата		Тенге					387809			
		Накладные расходы	Тенге				251300				
		Сметная прибыль	Тенге				61345				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				828155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					387809			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				71359				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5709				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				77068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				905223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					387809			
РАЗДЕЛ 11. Наружный газопровод. Подземный газопровод среднего давления											
		Газопровод									
87	**С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**72,72**	**692,00**	**--**	**50322**	**--**	**50322**	**--**	**54348**
					--	**--**	**--**	**--**		**4026**	
		Фасонные части									
88	**СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArT PlAsT"**	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗН**	**шт.**	**1**	**4107,14**	**--**	**4107**	**--**	**4107**	**--**	**4436**
					--	**--**	**--**	**--**		**329**	
89	**СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArT PlAsT"**	**Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗН**	**шт.**	**2**	**3214,29**	**--**	**6429**	**--**	**6429**	**--**	**6943**
					--	**--**	**--**	**--**		**514**	
90	**СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "ArT PlAsT"**	**Патрубок ПЭ PP-R переходной 110x32**	**шт.**	**1**	**6696,43**	**--**	**6696**	**--**	**6696**	**--**	**7232**
					--	**--**	**--**	**--**		**536**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**67554**	**--**	**67554**	**--**	**72959**
							--	**--**	**--**	**5405**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				67554				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67554				
		Сметная прибыль	Тенге				5404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				72959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				72959				
РАЗДЕЛ 12. Надземный газопровод среднего давления											
		Газопровод									
91	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,02**	**1131,00**	**--**	**5678**	**--**	**5678**	**--**	**6132**
					--	**--**	**--**	**--**		**454**	
92	**С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**	**530,00**	**--**	**1060**	**--**	**1060**	**--**	**1145**
					--	**--**	**--**	**--**		**85**	
93	**С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015 прим.**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**1080,00**	**--**	**4320**	**--**	**4320**	**--**	**4666**
					--	**--**	**--**	**--**		**346**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26303,00	--	26303	--	26303	--	28407
					--	--	--	--		2104	
		Установка ГРПШ -1 шт									
95	ПРАЙС-ЛИСТ от ТОО "Завод Газового Оборудования"	Газорегуляторный пунк ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000	шт	1	205357,14	--	205357	--		--	205357
					--	--	--	--	205357	--	
		Рама под ГРПШ-07-2У1									
96	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	8	199188,00	--	1593504	--	1593504	--	1720984
					--	--	--	--		127480	
97	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,098	109661,00	--	10747	--	10747	--	11607
					--	--	--	--		860	
98	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость опорных конструкций	т	0,12584	491547,00	--	61856	--	61856	--	66805
					--	--	--	--		4949	
99	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000274	404706,00	--	111	--	111	--	120
					--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1908936	--	1703579	--	2045223
							--	--	205357	136287	
	Стоимость оборудования		Тенге				205357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				205357				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1604362				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1604362				
		Сметная прибыль	Тенге				128349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1732711				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61856				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61856				
		Сметная прибыль	Тенге				4949				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66805				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37361				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37361				
		Сметная прибыль	Тенге				2989				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2045222				
		РАЗДЕЛ 13. Внутренний газопровод									
		Трубопроводы									
100	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1131,00	--	5655	--	5655	--	6107
					--	--	--	--		452	

надо отмечать в смете

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С123-01 0201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	1763,00	--	15867	--	15867	--	17136
					--	--	--	--		1269	
		Футляр									
102	С123-01 0201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	4647,00	--	2324	--	2324	--	2509
					--	--	--	--		186	
103	С123-01 0201-0260 2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	30245,00	--	30245	--	30245	--	32665
					--	--	--	--		2420	
104	С123-01 0201-0144 2301-0201-0144 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1032,00	--	1032	--	1032	--	1115
					--	--	--	--		83	
		Стальные фитинги									
105	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	26303,00	--	78909	--	78909	--	85222
					--	--	--	--		6313	
106	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	948,00	--	3792	--	3792	--	4095
					--	--	--	--		303	
107	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	299,00	--	299	--	299	--	323
					--	--	--	--		24	
108	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	454,00	--	1816	--	1816	--	1961
					--	--	--	--		145	
109	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	884,00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
110	С123-020103-2708 2302-0103-2708 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1711,00	--	1711	--	1711	--	1848
					--	--	--	--		137	
111	СПрайс СТПРАЙС лист от ТОО"PROM-KZ"	Клапан запорный газовый с электромагнитным приводом КЗГЭМ-50	шт.	1	44642,86	--	44643	--	44643	--	48214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3571	
112	СПрайс СТПРАЙС лист от ТОО"PROM-KZ"	Счетчик газа СГ-16 G100-G4000	шт.	1	44642,86	--	44643	--	44643	--	48214
					--	--	--	--		3571	
113	СПрайс СТПРАЙС лист от ТОО "ArT PlAsT"	Сигнализаторы загазованности УКЗ-РУ-СН(2) Ду 50	шт.	1	25892,86	--	25893	--	25893	--	27964
					--	--	--	--		2071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				259480	--	259481	--	280237
							--	--	--	20757	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25893				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25893				
		Сметная прибыль	Тенге				2071				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27964				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89286				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89286				
		Сметная прибыль	Тенге				7143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96429				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				144302				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144302				
		Сметная прибыль	Тенге				11544				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				155846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				280238				
		РАЗДЕЛ 14. Тепломеханический часть. Котельная									
		Котлы									
114	Прайс-лист ТОО "Казкотлосервис"	Котел водогрейный на газообразном топливе КСК-КВа-500Гн в комплекте /автоматизированная горелка, пульт управления, предохранительный клапан/	шт	2	2729962,50	--	5459925	--		--	5459925
					--	--	--	--	5459925	--	
115	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Казкотлосервис"	Подпиточный насос СР-158 G 5,4 М3/ЧАСТ	шт	2	470222,99	--	940446	--		--	940446
					--	--	--	--	940446	--	
116	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Казкотлосервис"	Насос изходной воды СР-130 М3/ЧАС	шт	2	94196,65	--	188393	--		--	188393
					--	--	--	--	188393	--	
117	Прайс-лист ТОО "Казкотлосервис"	Автоматическая водоподготовительная установка АВПУ-2 в комплекте	шт	1	963010,71	--	963011	--		--	963011
					--	--	--	--	963011	--	
118	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	14087,00	--	28174	--	28174	--	30428
					--	--	--	--		2254	
119	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	14087,00	--	211305	--	211305	--	228209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		16904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**7791254**	**--**	**239479**	**--**	**7810412**
							--	**--**	**7551775**	**19158**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**7551775**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**7551775**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**239479**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**239479**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19158**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**258637**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**7810412**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30536400**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4599694**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**441189**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**184725**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12380563**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**7757132**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3670471**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1687349**	
	Итого										**30536400**
	Оборудование										
	СМР										30536400
	Временные здания и оружения 1,2%										366437
	Всего:										30902837
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										216320
	Всего:										31119157
	Непредвиденные работы и затраты-2%										622383
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с оборудованием										31741540
	в том числе на 2019 год - К=1,0498961 100%										33325319
	Итого с понижающим коэф.=0,90000000713										29992787
	НДС 12%										3599134
	Всего с НДС										33591922

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Жетысайского района" _____ **Мирзалиев Т.А.**

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО «Проектно-изыскательский Институт «Азимут» _____ **Төлен Б.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ИНСТАТ" _____ **Қазыбеков Қ.Ж.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**