Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140013789	030140000622			№43	13.08.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области	1 000 588 089,89	1 000 588 089,89	492 729 591,84				59 127 551,02	551 857 142,86
Аванс 30%	300 176 426,97	300 176 426,97	147 818 877,55				17 738 265,31	165 557 142,86
ИТОГО К ОПЛАТЕ	700 411 662,92	700 411 662,92	344 910 714,29				41 389 285,71	386 300 000,00

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель_____ **Утаков Т.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт_____ **Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Подрядчик:
ТОО "JANA KZ QURYLYS"
БИН 030140000622

Директор_____ **Гилажева Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительств", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Астана, 35, тел.: 87243323218**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02 -01 Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43 от 13.08.2024г.**

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружный газо провод высокого давления 0,6 МПа работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		17263,78366	229,35	229,35	3959448,69	3959448,69		753564,04	5090053,67	
				м^3 грунта		0,00	60,63	0,00	1046703,08		377040,94		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами /доработка грунта вручную после раз работки их механизированным способом/		863,199393	3540,62	0,00	3056260,83	0,00		2200511,16	5677314,31	
				м^3		3540,62	0,00	3056260,83	0,00		420542,32		
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		330,831163	1539,99	0,00	509476,72	0,00		366822,37	946402,14	
				м^3		1539,99	0,00	509476,72	0,00		70103,05		
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении 2 группы грунтов до 5 м		13822,87004	57,38	57,38	793156,38	793155,97		190202,80	1062011,32	
				м^3		0,00	19,11	0,00	264154,86		78652,14		
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		13822,87004	276,82	126,70	3826446,89	1751357,94		2113378,54	6415055,55	
				м^3		150,12	62,23	2075089,36	860197,37		475230,12		
6	6	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	/Подсыпка трубы 0,1м, 0,2м/ Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 групп ы грунтов до 5 м		3110,08246	57,38	57,38	178456,48	178456,48		42794,88	238947,83	
				м^3		0,00	19,11	0,00	59433,63		17696,47		
7	7	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладк а в траншею		8,34	1703250,44	1223968,66	14205108,47	10207898,64		6659287,85	22533547,96	
				км трубопровода		479281,78	327259,39	3997210,24	2729343,21		1669151,64		
8	8	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ Р К ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм		8423,164708	16235,00		136750079,16		136750079,16		147690085,67	
				м							10940006,51		
9	35	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединен ии		4	4303,88	540,33	17215,33	2161,33		14956,00	34745,33	
				шт.		3763,55	13,28	15054,00	53,33		2574,00		
10	36	241-208-0315 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		2	17058,00		34116,00		34116,00		36845,50	
				шт.							2729,50		
11	37	241-208-1012 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45°до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм		2	18800,00		37600,00		37600,00		40608,00	
				шт.							3008,00		
12	40	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие лентой защитно-сигнальной		8340	9,23	0,96	76978,18	8006,16		52458,54	139778,16	
				м		8,27	0,47	68971,62	3919,62		10341,44		
13	41	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2		8340	17,00		141780,00		141780,00		153122,56	
				м							11342,56		
14	59	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм /225мм/, толщ ина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		704	4313,80	79,02	3036915,04	55629,89	132358,95	1737845,04	5156743,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		4046,77	0,00	2848926,20	0,00		381983,54		
			ИТОГО по акту					166623038,17	16956115,10	137095934,11	14131821,22	195215261,64	
								12570988,97	4963805,10	0,00	14460402,23		
			ИТОГО									**195 215 261,64**	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									**195 215 261,64**	
			Временные здания и сооружения 1,3%:									**2 537 798,40**	
			Итого:									**197 753 060,04**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее									**1 324 945,50**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска									**20 571 293,47**	
			Итого									**219 649 299,01**	
			Непредвиденные работы и затраты -2%									**3 981 560,11**	
			Итого сметная стоимость									**223 630 859,12**	
			В текущих ценах на 2024 год-85%, к=1,163									**221 070 285,79**	
			В текущих ценах на 2025 год-15%, к=1,253									**42 031 419,97**	
			Поправочнй коэфициент к=0,98									**257 839 671,64**	
			НДС 12%									**30 940 760,60**	
			ИТОГО:									**288 780 432,24**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт **Апирбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",
БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ұзақов Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор **Атагулов Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительств", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Астана, 35, тел.: 87243323218**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02 -01 Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43 от 13.08.2024г.**

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Наружный газопровод низкого давления 0,003 МПа работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		23110,64499	229,35	229,35	5300426,34	5300426,73		1008779,54	6813942,43	
				м³ грунта		0,00	60,63	0,00	1401198,60		504736,55		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами /доработка грунта вручную после раз работки их механизированным способом/		1155,542261	3540,62	0,00	4091335,99	0,00		2945766,22	7600070,77	
				м³		3540,62	0,00	4091335,99	0,00		562968,56		
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы		364,27792	1539,99	0,00	560984,39	0,00		403907,61	1042082,32	
				м³		1539,99	0,00	560984,39	0,00		77190,32		
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованобульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении 2 группы грунтов до 5 м		17636,14491	57,38	57,38	1011961,82	1011961,82		242673,49	1354984,93	
				м³		0,00	19,11	0,00	337026,55		100349,62		
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками		17636,14491	276,82	126,70	4882037,71	2234499,67		2696390,21	8184758,65	
				м³		150,12	62,23	2647538,05	1097497,26		606330,73		
6	6	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	/Подсыпка трубы 0,1м, 0,2м/ Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 групп ы грунтов до 5 м		3189,844438	57,38	57,38	183033,14	183033,14		43892,35	245075,72	
				м³		0,00	19,11	0,00	60957,79		18150,23		
7	9	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		1,436	799203,73	378677,17	1147656,34	543780,44		760494,88	2060803,34	
				км трубопровода		420526,56	114415,38	603876,34	164300,45		152652,12		
8	10	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерам и 160х9,5 мм		1450,36	5158,00		7480957,02		7480957,02		8079433,55	
				м							598476,53		
9	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		3,282	667416,07	296869,32	2190459,39	974324,95		1521831,59	4009274,36	
				км трубопровода		370546,75	97827,29	1216134,45	321069,14		296983,38		
10	12	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерам и 110х6,6 мм		1667,51	2466,00		4112079,64		4112079,64		4441045,96	
				м							328966,32		
11	13	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерам и 90х5,4 мм		1647,31	1660,00		2734534,74		2734534,74		2953297,48	
				м							218762,74		
12	14	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укла дка в траншею		7,406	632709,14	276113,40	4685843,91	2044895,71		3320385,22	8646727,30	
				км трубопровода		356595,74	96270,13	2640948,19	712976,63		640498,17		
13	15	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размера ми 63х3,8 мм		7480,06	829,00		6200969,97		6200969,97		6697047,57	
				м							496077,60		
14	16	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,692	625029,08	271641,16	432520,14	187975,72		307748,62	799490,29	
				км трубопровода		353387,92	95827,56	244544,42	66312,76		59221,53		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	17	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерам и 32х2,0 мм		698,92	239,00		167041,78		167041,78		180405,11	
				м							13363,33		
16	18	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0,052	1703250,44	1223968,66	88569,00	63646,24		41520,59	140496,62	
				км трубопровода		479281,78	327259,39	24922,76	17017,35		10407,03		
17	19	241-201-0713 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размера ми 225х12,8 мм		52,52	10247,00		538172,59		538172,59		581226,48	
				м							43053,89		
18	20	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной		4,239	1019,09	0,15	4320,00	0,60	2982,00	1243,80	6009,00	
				м стыка		315,45	0,07	1337,10	0,30		445,20		
19	21	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,025	799203,73	378677,17	19980,16	9466,67		13239,68	35877,38	
				км трубопровода		420526,56	114415,38	10513,10	2860,32		2657,54		
20	22	241-201-0710 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерам и 160х9,1 мм		25,25	5208,00		131501,98		131501,98		142022,22	
				м							10520,24		
21	23	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной		3,0144	1019,09	0,15	3072,00	0,43	2120,57	884,57	4273,28	
				м стыка		315,45	0,07	951,00	0,00		316,71		
22	24	1122-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею		0,015	781655,89	370987,87	11725,00	5565,00		7778,57	21063,93	
				км трубопровода		410668,02	113137,97	6160,00	1697,14		1560,36		
23	25	241-201-0709 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерам и 140х8,0 мм		15,15	4020,00		60902,86		60902,86		65775,00	
				м							4872,14		
24	26	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной		2,6376	1019,09	0,15	2688,00	0,38	1855,50	774,00	3739,12	
				м стыка		315,45	0,07	832,12	0,00		277,12		
25	27	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,024	667416,07	296869,32	16018,00	7125,33		11128,67	29318,67	
				км трубопровода		370546,75	97827,29	8893,33	2348,00		2172,00		
26	28	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		24,24	2466,00		59776,00		59776,00		64558,00	
				м							4782,00		
27	29	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной		4,1448	1019,09	0,15	4224,00	0,00	2916,00	1216,00	5875,33	
				м стыка		315,45	0,07	1307,33	0,00		435,33		
28	32	1122-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею		0,0189	781655,89	370987,87	14773,00	7011,00		9801,00	26540,00	
				км трубопровода		410668,02	113137,97	7762,00	2138,00		1966,00		
29	33	241-201-0709 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размер ами 140х8,0 мм		19,089	4020,00		76738,00		76738,00		82877,00	
				м							6139,00		
30	34	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0234	667416,07	296869,32	15618,00	6947,00		10850,00	28585,00	
				км трубопровода		370546,75	97827,29	8671,00	2289,00		2117,00		
31	35	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размер ами 110х6,3 мм		12,726	2477,00		31522,00		31522,00		34044,00	
				м							2522,00		
32	36	241-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размер ами 90х5,2 мм		10,908	1676,00		18282,00		18282,00		19745,00	
				м							1463,00		
33	39	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		2	4303,88	540,33	8607,67	1080,67		7478,00	17372,67	
				шт.		3763,55	13,28	7527,00	26,67		1287,00		
34	40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 225 1 МПа		1	1127143,35		1127143,33		1127143,33		1217314,66	
				шт							90171,33		
35	41	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		2	4303,88	540,33	8607,67	1080,67		7478,00	17372,67	
				шт.		3763,55	13,28	7527,00	26,67		1287,00		
36	42	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		2	15063,00		30126,00		30126,00		32536,00	
				шт.							2410,00		
37	49	1122-0501-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею		0,0015	815173,87	387632,93	1222,67	581,34		807,00	2192,00	
				км трубопровода		427540,94	115842,51	641,33	173,67		162,33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	50	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК Г ОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм		1,515	10318,00		15631,67		15631,67		16882,34	
				м							1250,67		
39	53	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерныедиаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		5	3395,99	405,10	16980,00	2025,46		14834,09	34359,09	
				шт.		2990,89	5,93	14954,55	29,55		2545,00		
40	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 160 1 МПа		5	338353,49		1691767,27		1691767,27		1827108,63	
				шт							135341,36		
41	55	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерныедиаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		10	2079,45	276,21	20794,55	2762,27		17868,64	41756,37	
				шт.		1803,24	1,66	18032,27	16,82		3093,18		
42	56	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		10	3737,00		37370,00		37370,00		40359,55	
				шт.							2989,55		
43	63	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /защитная оболочка/		0,0165	667416,07	296869,32	11012,00	4898,00		7651,00	20156,00	
				км трубопровода		370546,75	97827,29	6114,00	1614,00		1493,00		
44	64	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		16,665	3880,00		64660,00		64660,00		69833,00	
				м							5173,00		
45	67	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерныедиаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		6	2079,45	276,21	12476,80	1657,20		10721,20	25054,00	
				шт.		1803,24	1,66	10819,60	10,00		1856,00		
46	68	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 110 1 МПа		6	166282,59		997695,60		997695,60		1077511,20	
				шт							79815,60		
47	69	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерныедиаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		12	2079,45	276,21	24953,20	3314,80		21442,40	50107,20	
				шт.		1803,24	1,66	21638,80	20,00		3711,60		
48	70	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		12	3737,00		44844,00		44844,00		48431,60	
				шт.							3587,60		
49	77	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из п олимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /защитная оболочка/		0,0225	667416,07	296869,32	15017,00	6679,00		10433,00	27486,00	
				км трубопровода		370546,75	97827,29	8337,00	2201,00		2036,00		
50	78	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для пода чи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		22,725	3880,00		88173,00		88173,00		95227,00	
				м							7054,00		
51	81	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соедине нии		5	2079,45	276,21	10397,31	1381,15		8934,23	20878,08	
				шт.		1803,24	1,66	9016,15	8,46		1546,54		
52	82	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 90 1 МПа		5	156898,49		784492,31		784492,31		847251,54	
				шт							62759,23		
53	83	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		10	2079,45	276,21	20794,62	2761,92		17868,46	41756,16	
				шт.		1803,24	1,66	18032,31	16,54		3093,08		
54	84	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		10	2674,00		26740,00		26740,00		28879,23	
				шт.							2139,23		
55	91	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из п олимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /защитная оболочка/		0,0195	667416,07	296869,32	13015,00	5789,00		9042,00	23822,00	
				км трубопровода		370546,75	97827,29	7226,00	1908,00		1765,00		
56	92	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для пода чи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		19,695	3880,00		76417,00		76417,00		82530,00	
				м							6113,00		
57	95	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		8	1895,28	168,49	15162,13	1347,73		13680,00	31149,33	
				шт.		1726,79	0,47	13814,40	3,73		2307,20		
58	96	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 63 1 МПа		8	106469,97		851760,00		851760,00		919900,80	
				шт							68140,80		
59	97	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерныедиаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединен ии		8	1895,28	168,49	15162,13	1347,73		13680,00	31149,33	
				шт.		1726,79	0,47	13814,40	3,73		2307,20		
60	98	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		16	1314,00		21024,00		21024,00		22706,13	
				шт.							1682,13		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /защитная оболочка/		0,0225	667416,07	296869,32	15017,00	6679,00		10433,00	27486,00	
61	105	РСНБ РК 2022		км трубопровода		370546,75	97827,29	8337,00	2201,00		2036,00		
		241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		22,725	3880,00		88173,00		88173,00		95227,00	
62	106	РСНБ РК 2022		м							7054,00		
		1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		425	3423,28	146,32	1454894,00	62186,00	383928,00	1028615,00	2682188,00	
63	109	РСНБ РК 2022		задвижк а или клапан		2373,60	71,12	1008780,00	30226,00		198679,00		
		242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32		425	35086,00		14911550,00		14911550,00		16104474,00	
64	110	РСНБ РК 2022		шт.							1192924,00		
		1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном с оединении		18	3395,99	405,10	61128,00	7291,85		53403,23	123693,69	
65	115	РСНБ РК 2022		шт.		2990,89	5,93	53836,15	106,62		9162,46		
		241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90°ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		6	7600,00		45600,00		45600,00		49248,00	
66	116	РСНБ РК 2022		шт.							3648,00		
		241-209-1109	Тройник полиэтиленовый сварной пере ходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 м м		5	15404,00		77020,00		77020,00		83181,82	
67	117	РСНБ РК 2022		шт.							6161,82		
		241-209-1112	Тройник полиэтиленовый сварной пере ходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм		5	12837,00		64185,00		64185,00		69320,00	
68	118	РСНБ РК 2022		шт.							5135,00		
		241-209-1111	Тройник полиэтиленовый сварной перех одной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм		2	15404,00		30808,00		30808,00		33272,80	
69	119	РСНБ РК 2022		шт.							2464,80		
		1122-0801-0206	Фасонные части пол имерные диаметром 110 мм. Установка на сварном сое динении		9	2079,45	276,21	18714,90	2486,10		16081,80	37580,40	
70	120	РСНБ РК 2022		шт.		1803,24	1,66	16229,10	15,00		2783,70		
		241-209-0404	Тройник полиэтиленовый литой переход ной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм		3	2734,00		8202,00		8202,00		8858,14	
71	121	РСНБ РК 2022		шт.							656,14		
		241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварно й переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 11 0x63x110 мм		2	13440,00		26880,00		26880,00		29030,40	
72	122	РСНБ РК 2022		шт.							2150,40		
		241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° П Э 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		3	3992,00		11976,00		11976,00		12934,12	
73	123	РСНБ РК 2022		шт.							958,12		
		241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварн ой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 9 0x63x90 мм		4	13437,00		53748,00		53748,00		58048,00	
74	124	РСНБ РК 2022		шт.							4300,00		
		241-209-1005	Тройник полиэтиленовый сварной 90° П Э 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		2	1577,00		3154,00		3154,00		3406,40	
75	125	РСНБ РК 2022		шт.							252,40		
		1122-0801-0205	Фасонные части полимерны е диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соедине нии		7	1895,28	168,49	13267,15	1179,23		11970,00	27255,84	
76	126	РСНБ РК 2022		шт.		1726,79	0,47	12087,38	3,23		2018,69		
		241-209-0903	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		7	1173,00		8211,00		8211,00		8867,92	
77	127	РСНБ РК 2022		шт.							656,92		
		1122-0801-0209	Фасонные части полимер ные диаметром 160 мм. Установка на сварном соедине нии		9	3395,99	405,10	30564,00	3645,90		26701,65	61847,10	
78	130	РСНБ РК 2022		шт.		2990,89	5,93	26918,10	53,55		4581,45		
		241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм		3	14083,00		42249,00		42249,00		45629,00	
79	131	РСНБ РК 2022		шт.							3380,00		
		241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм		6	7103,00		42618,00		42618,00		46027,29	
80	132	РСНБ РК 2022		шт.							3409,29		
		1122-0801-0206	Фасонные части по лимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном со единении		20	2079,45	276,21	41588,98	5524,08		35737,14	83512,24	
81	133	РСНБ РК 2022		шт.		1803,24	1,66	36064,90	33,06		6186,12		
		241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм		5	4142,00		20710,00		20710,00		22366,67	
82	134	РСНБ РК 2022		шт.							1656,67		
		241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм		3	2486,00		7458,00		7458,00		8054,50	
83	135	РСНБ РК 2022											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							596,50		
84	136	241-208-1505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		3	2031,00		6093,00		6093,00		6580,29	
				шт.							487,29		
85	137	241-208-1205 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм		9	1828,00		16452,00		16452,00		17768,25	
				шт.							1316,25		
86	138	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиме рные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соед инении		30	1895,28	168,49	56858,64	5054,75		51299,49	116810,84	
				шт.		1726,79	0,47	51803,90	14,24		8652,71		
87	139	241-208-1003 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45°до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		6	352,00		2112,00		2112,00		2281,09	
				шт.							169,09		
88	140	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		24	665,00		15960,00		15960,00		17237,00	
				шт.							1277,00		
89	143	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соедин ении		15	3395,99	405,10	50940,00	6076,56		44502,93	103078,45	
				шт.		2990,89	5,93	44863,45	88,97		7635,52		
90	144	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм		7	4991,00		34937,00		34937,00		37732,00	
				шт.							2795,00		
91	145	241-210-0314 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63 мм		8	4991,00		39928,00		39928,00		43122,13	
				шт.							3194,13		
92	146	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соед инении		21	2079,45	276,21	43668,51	5800,36		37523,83	87687,68	
				шт.		1803,24	1,66	37868,15	34,87		6495,34		
93	147	241-210-0308 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм		8	4020,00		32160,00		32160,00		34732,95	
				шт.							2572,95		
94	148	241-210-0306 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм		2	2082,00		4164,00		4164,00		4497,00	
				шт.							333,00		
95	149	241-210-0401 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		11	2569,00		28259,00		28259,00		30519,92	
				шт.							2260,92		
96	152	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединени и		22	3395,99	405,10	74711,57	8912,15		65270,55	151180,98	
				шт.		2990,89	5,93	65799,41	130,27		11198,86		
97	153	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32 мм		22	11731,00		258082,00		258082,00		278728,35	
				шт.							20646,35		
98	154	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соеди нении		61	2079,45	276,21	126846,36	16848,94		108997,76	254711,60	
				шт.		1803,24	1,66	109997,79	101,30		18867,48		
99	155	241-208-0625 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 110х3"		25	8117,00		202925,00		202925,00		219158,85	
				шт.							16233,85		
100	156	241-208-0623 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90х3"		36	5771,00		207756,00		207756,00		224376,48	
				шт.							16620,48		
101	157	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соедин ении		93	1895,28	168,49	176261,06	15669,99		159028,98	362112,88	
				шт.		1726,79	0,47	160591,58	43,95		26822,84		
102	158	241-208-0617 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"		93	1716,00		159588,00		159588,00		172355,06	
				шт.							12767,06		
103	161	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерн ые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединен ии		121	3395,99	405,10	410914,69	49017,19		358988,72	831495,89	
				шт.		2990,89	5,93	361897,51	717,73		61592,48		
104	162	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварна я ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		121	6537,00		790977,00		790977,00		854255,21	
				шт.							63278,21		
105	163	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части поли мерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соед инении		277	2079,45	276,21	576007,69	76510,23		494957,56	1156641,50	
				шт.		1803,24	1,66	499497,45	459,92		85676,25		
106	164	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварна я ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		139	3737,00		519443,00		519443,00		560998,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							41555,55		
107	165	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварна я ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		138	2674,00		369012,00		369012,00		398532,89	
				шт.							29520,89		
108	166	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимер ные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соеди нении		625	1895,28	168,49	1184550,00	105306,64		1068743,88	2433556,64	
				шт.		1726,79	0,47	1079243,88	293,88		180262,76		
109	167	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварн ая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		625	1314,00		821250,00		821250,00		886950,00	
				шт.							65700,00		
110	168	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерн ые диаметром 50 мм. Установка на сварном соединени и		59	1824,30	134,76	107633,64	7950,94		98713,62	222854,85	
				шт.		1689,54	0,47	99682,98	27,85		16507,59		
111	169	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварна я ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		59	1085,00		64015,00		64015,00		69136,14	
				шт.							5121,14		
112	170	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерны е диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соедине нии		33	1895,28	168,49	62544,14	5560,25		56429,49	128491,34	
				шт.		1726,79	0,47	56983,89	15,74		9517,71		
113	171	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросвар ная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		33	2787,00		91971,00		91971,00		99328,48	
				шт.							7357,48		
114	172	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие лентой защитно-сигна льной		13049	9,23	0,96	120442,41	12527,33		82078,13	218701,27	
				м		8,27	0,47	107915,09	6133,14		16180,73		
115	173	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегаю щая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 25 0х0,2		13049	17,00		221833,00		221833,00		239579,59	
				м							17746,59		
116	180	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка		8,236628	1854506,25	774479,47	15274877,00	6379099,00	1596753,00	9396895,00	26645514,00	
				т фасонных частей		886166,78	266223,99	7299026,00	2192788,00		1973742,00		
117	181	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной е диницы до 0,1 т		8,236628	1089090,00		8970429,00		8970429,00		9688063,00	
				т							717634,00		
118	182	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 32-50 мм		425	2126,00		903550,00		903550,00		975834,00	
				шт.							72284,00		
119	183	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	/Патрубок/Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,10625	632709,14	276113,40	67225,00	29337,00		47636,00	124050,00	
				км трубопровода		356595,74	96270,13	37888,00	10229,00		9189,00		
120	184	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		107,3125	1285,00		137897,00		137897,00		148929,00	
				м							11032,00		
121	185	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,24073	625029,08	271641,16	150463,38	65392,53		107058,31	278123,32	
				км трубопровода		353387,92	95827,56	85071,28	23068,77		20601,63		
122	186	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		243,1373	350,00		85098,11		85098,11		91905,84	
				м							6807,73		
123	187	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соедине нии		1212	1824,30	134,76	2211051,60	163329,12		2027809,32	4577966,40	
				шт.		1689,54	0,47	2047722,48	569,64		339105,48		
124	188	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм		181	2208,00		399648,00		399648,00		431619,84	
				шт.							31971,84		
125	189	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 м м		425	2103,00		893775,00		893775,00		965277,00	
				шт.							71502,00		
126	190	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		606	1085,00		657510,00		657510,00		710110,80	
				шт.							52600,80		
127	191	241-225-0101 *РСНБ РК 2022*	Штуцер Д=15мм		425	624,00		265200,00		265200,00		286416,00	
				шт.							21216,00		
128	192	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное. Устройство		42,5	13049,84	1637,70	554618,00	69602,00	424654,00	84774,00	690543,00	
				м3основания		1420,29	724,54	60362,00	30793,00		51151,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	193	261-107-0497 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщин а 0,5 мм		17	701,00		11917,00		11917,00		12870,00	
				$м^2$							953,00		
130	194	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		425	1957,00		831725,00		831725,00		898263,00	
				шт.							66538,00		
131	195	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		238,862198	142,06	3,31	33933,00	791,00	14881,00	12676,00	50338,00	
				$м^2$		76,45	0,46	18261,00	110,00		3729,00		
132	196	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		238,862198	249,82	4,90	59673,00	1170,00	37157,00	14879,00	80516,00	
				$м^2$		89,36	0,91	21345,00	217,00		5964,00		
133	197	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка		312	8533,92	1250,34	2662583,00	390106,00	291692,00	2298189,00	5357633,00	
				шт.		6348,67	471,69	1980785,00	147167,00		396861,00		
134	198	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, с о световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		312	2793,00		871416,00		871416,00		941129,00	
				шт.							69713,00		
135	199	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1070 5-80		577,2	1711,00		987589,00		987589,00		1066596,00	
				м							79007,00		
136	200	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		15,6	31455,00		490698,00		490698,00		529954,00	
				$м^3$							39256,00		
137	201	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотел ый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,312	71731,00		22380,00		22380,00		24170,00	
				1000 шт.							1790,00		
138	202	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		62	8533,92	1250,34	529103,00	77521,00	57964,00	456691,00	1064657,00	
				шт.		6348,67	471,69	393618,00	29245,00		78863,00		
139	203	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со свето возвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго льный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19 , 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		62	9451,00		585962,00		585962,00		632839,00	
				шт.							46877,00		
140	204	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1070 5-80		114,7	1711,00		196252,00		196252,00		211952,00	
				м							15700,00		
141	205	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,1	31455,00		97511,00		97511,00		105312,00	
				$м^3$							7801,00		
142	206	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотел ый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,062	71731,00		4447,00		4447,00		4803,00	
				1000 шт.							356,00		
143	207	1125-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газонефтепрод уктов. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)		50	199008,21	95456,45	9950411,00	4772823,00	120488,00	6237968,00	17483450,00	
				пересечение		101142,00	35956,20	5057100,00	1797810,00		1295071,00		
144	209	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм /160мм/, толщи на стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия о дним преобразователем сварных соединений перлитног о класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		121	2418,15	48,10	292596,28	5820,19	18536,07	163625,95	492719,40	
				с тык		2216,86	0,00	268240,03	0,00		36497,17		
145	210	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщ ина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия о дним преобразователем сварных соединений перлитног о класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		139	2055,65	39,64	285735,33	5509,77	18770,45	159487,12	480839,93	
				с тык		1880,97	0,00	261454,72	0,00		35617,48		
146	211	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщи на стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия од ним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		138	1495,13	27,98	206327,92	3861,13	17056,80	113100,50	344983,15	
				ст ык		1343,55	0,00	185409,99	0,00		25554,73		
147	212	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщ ина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия о дним преобразователем сварных соединений перлитног о класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		626	1202,54	23,32	752790,30	14598,32	65342,14	410436,77	1256288,49	
				с тык		1074,84	0,00	672849,84	0,00		93061,42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	213	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия од ним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**		58	907,63	17,49	52642,59	1014,46	4872,54	28520,82	87656,43	
				ст ык		806,13	0,00	46755,59	0,00		6493,02		
			ИТОГО по акту					125784818,09	25001569,78	66274754,94	38881448,18	177839573,47	
								34508493,02	8468445,86	0,00	13173307,20		
			ИТОГО									**177 839 573,47**	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									**177 839 573,47**	
			Временные здания и сооружения 1,3%:									**2 311 914,46**	
			Итого:									**180 151 487,93**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее									**1 207 014,97**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска									**18 740 287,13**	
			Итого									**200 098 790,03**	
			Непредвиденные работы и затраты -2%									**3 627 170,06**	
			Итого сметная стоимость									**203 725 960,09**	
			В текущих ценах на 2024 год-85%, к=1,163									**201 393 297,84**	
			В текущих ценах на 2025 год-15%, к=1,253									**38 290 294,20**	
			Поправочнй коэфициент к=0,98									**234 889 920,20**	
			НДС 12%									**28 186 790,42**	
			ИТОГО:									**263 076 710,62**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "JANA KZ OURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт **Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ұзаков Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор **Атагулов Т.**