Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
060140013789	030140000622			№43	13.08.2024			
				Доп. согл. №1	29.10.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области	1 306 299 873,02	1 306 299 873,02	272 956 949,22				32 754 833,91	305 711 783,13
Аванс 30%	391 889 961,91	391 889 961,91	81 887 084,77				9 826 450,17	91 713 534,94
ИТОГО К ОПЛАТЕ	914 409 911,11	914 409 911,11	191 069 864,45				22 928 383,73	213 998 248,19

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель_____ **Узаков Т.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт_____**Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Подрядчик:
ТОО "JANA KZ QURYLYS"

БИН 030140000622

Директор_____ **Гилажева Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительств", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Астана, 35, тел.: 87243323218
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области
(наименование, адрес)

Объект : 02 -01 Наружный газопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 13.08.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 29.10.2024г,

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружный газо провод высокого давления 0,6 МПа работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	10312,73025	229,35 0,00	229,35 60,63	2365224,63 0,00	2365224,63 625260,76		450150,61 225229,97	3040605,21	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами /доработка грунта вручную после раз работки их механизированным способом/	м³	515,642611	3540,62 3540,62	0,00 0,00	1825694,42 1825694,42	0,00 0,00		1314501,99 251216,04	3391412,45	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	197,626001	1539,99 1539,99	0,00 0,00	304342,09 304342,09	0,00 0,00		219125,79 41876,90	565344,78	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	8257,25882	57,38 0,00	57,38 19,11	473801,57 0,00	473801,32 157796,10		113619,95 46983,81	634405,33	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	8257,25882	276,82 150,12	126,70 62,23	2285774,39 1239579,76	1046194,88 513849,32		1262452,27 283884,47	3832111,13	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	/Подсыпка трубы 0,1м, 0,2м/ Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 групп ы грунтов до 5 м	м³	1857,845422	57,38 0,00	57,38 19,11	106603,14 0,00	106603,14 35503,40		25564,04 10571,20	142738,38	
7	7	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладк а в траншею	км трубопровода	4,982	1703250,44 479281,78	1223968,66 327259,39	8485593,57 2387781,95	6097811,87 1630406,22		3978006,24 997087,95	13460687,76	
8	8	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ Р К ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	5027,651692	16235,00		81623925,29		81623925,29		88153839,42	
9	17	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4303,88 3763,55	540,33 13,28	8608,00 7527,00	1081,00 27,00		7478,00 1287,00	17373,00	
10	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 225 1 МПа	шт	1	1127143,35		1127143,00		1127143,00		1217314,00	
11	19	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4303,88 3763,55	540,33 13,28	8608,00 7527,00	1081,00 27,00		90171,00 7478,00 1287,00	17373,00	
12	20	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		2	15063,00		30126,00		30126,00		32536,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	21	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	шт.	0,0015	1308495,70 873452,16	354703,96 166134,82	1963,00 1310,00	532,00 249,00	121,00	2410,00 1544,00 281,00	3788,00	
14	22	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	км трубопровода	1,5	1294,00		1941,00		1941,00	155,00	2096,00	
15	23	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной. Устройство	м	1	10452,55 6291,26	3602,29 1391,96	10453,00 6291,00	3602,00 1392,00	559,00	7606,00 1445,00	19504,00	
16	24	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	шт.	0,03152	1114943,00		35143,00		35143,00	2811,00	37954,00	
17	25	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	т	0,08	32765,00		2621,00		2621,00	210,00	2831,00	
18	26	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,04	34767,94 2242,40	1813,55 429,79	1391,00 90,00	72,00 17,00	1228,00	97,00 119,00	1607,00	
19	27	1122-0501-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	$м^3$	0,0015	815173,87 427540,94	387632,93 115842,51	1223,00 641,00	582,00 174,00		807,00 162,00	2192,00	
20	28	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК Г ОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	км трубопровода	1,515	10318,00		15632,00		15632,00	1251,00	16883,00	
21	29	1122-0801-0210 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерньедиаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	м	1	3742,35 3306,75	435,60 8,30	3742,00 3307,00	435,00 8,00		3282,00 562,00	7586,00	
22	30	241-213-0313 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	22624,00		22624,00		22624,00	1810,00	24434,00	
23	35	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединен ии	шт.	2	4303,88 3763,55	540,33 13,28	8607,67 7527,00	1080,67 26,67		7478,00 1287,00	17372,67	
24	36	241-208-0315 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	17058,00		34116,00		34116,00	2729,50	36845,50	
25	38	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединени и	шт.	32	4303,88 3763,55	540,33 13,28	137724,00 120434,00	17291,00 425,00		119650,00 20590,00	277964,00	
26	39	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	32	15063,00		482016,00		482016,00	38561,00	520577,00	
27	40	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	4995	9,23 8,27	0,96 0,47	46103,84 41308,54	4795,05 2347,54		31418,51 6193,70	83716,05	
28	41	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	4995	17,00		84915,00		84915,00	6793,30	91708,30	
29	42	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0045	1308495,70 873452,16	354703,96 166134,82	5888,00 3931,00	1597,00 748,00	362,00	4631,00 842,00	11361,00	
30	43	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 25х2,5 мм	м	4,5	585,00		2633,00		2633,00	211,00	2844,00	
31	44	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,33	13049,84 1420,29	1637,70 724,54	4306,00 469,00	540,00 239,00	3297,00	658,00 397,00	5361,00	
32	45	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	11521,54 6291,26	3602,29 1391,96	34565,00 18874,00	10807,00 4176,00	4884,00	22819,00 4591,00	61975,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	46	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	**Ковер стальной**	т	0,1185	1114943,00		132121,00		132121,00	10570,00	142691,00	
34	47	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,24	32765,00		7864,00		7864,00	629,00	8493,00	
35	48	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушки железобетонная**	шт.	3	1513,00		4539,00		4539,00	363,00	4902,00	
36	49	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненню й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ п оверхности	1,5	4070,53	29,11	6106,00	44,00	5320,00	697,00	7347,00	
37	50	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	**Знаки дорожньена металлических стойках. Установка**	шт.	105	495,01	4,74	743,00	7,00		544,00		
38	51	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треуго льный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19 , 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	шт.	105	8533,92	1250,34	896062,00	131285,00	98166,00	773429,00	1803050,00	
39	52	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1070 5-80**	м	194,25	6348,67	471,69	666610,00	49527,00		133559,00		
40	53	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ28013-98 марки М150**	$м^3$	5,25	9451,00		992355,00		992355,00	79388,00	1071743,00	
41	54	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,105	31455,00		165139,00		165139,00	26589,00	178350,00	
42	55	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	**Щитки. Установка**	шт.	6	71731,00		7532,00		7532,00	13211,00	8135,00	
43	56	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, с о световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	1715,74	0,00	10294,00	0,00	2081,00	603,00	8871,00	
44	57	1125-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы газонефтепродуктов. Пересечение с действующими коммуникациями (т рубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)**	пересечение	6	1368,93	0,00	8214,00	0,00		1533,00	20698,00	
45	59	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 299 мм /225мм/, толщ ина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитно го класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	421	2793,00		16758,00		16758,00	1341,00	18099,00	
46	60	1125-0210-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испы тание на прочность и герметичность воздухом от пер едвижных компрессорных установок давлением до 8 МП а (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,780865	199008,21	95456,45	1194049,00	572739,00	14459,00	748556,00	2098013,00	
			ИТОГО по акту			101142,00	35956,20	606852,00	215737,00		155408,00		
			ИТОГО			4313,80	79,02	1816109,70	33267,31	79152,15	1039251,08	3083791,28	
			В том числе оборудование			4046,77	0,00	1703690,24	0,00		228430,50		
			Итого без оборудования			2395625,31	1953407,43	4266285,26	3478754,88	68507,23	1365838,87	6082694,05	
			Временные здания и сооружения 1,3%:			403749,36	439055,59	719023,07	781898,71		450569,92		
			Итого:					109430627,57	14349221,75	85399641,67	11515010,35	130621297,49	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее					9681767,07	4019841,72	0,00	9675659,39		
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска									130 621 297,49	
												130 621 297,49	
												1 698 076,87	
												132 319 374,35	
												886 539,81	
												13 764 543,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									**146 970 458,09**	
			Непредвиденные работы и затраты -2%									**2 664 118,28**	
			Итого сметная стоимость									**149 634 576,37**	
			В текущих ценах на 2024 год-85%, к=1,163									**147 921 260,47**	
			В текущих ценах на 2025 год-15%, к=1,253									**28 123 818,63**	
			Поправочний коэфициент к=0,98									**172 524 177,52**	
			НДС 12%									**20 702 901,30**	
			ИТОГО:									**193 227 078,82**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт _____ **Аширбеков Д.К.**

ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Узаков Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор _____ **Атагулов Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительств", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Астана, 36, тел.: 87243323218**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02 -01 Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43 от 13.08.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 29.10.2024г.**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Наружный газопровод низкого давления 0,003 МПа** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	1703250,44 479281,78	1223968,66 327259,39	20439,00 5751,41	14687,59 3927,08		9581,68 2401,62	32422,30	
2	19	241-201-0713 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размера ми 225х12,8 мм	м	12,12	10247,00		124193,68		124193,68		134129,19	
3	20	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,413	1019,09 315,45	0,15 0,07	1440,00 445,70	0,20 0,10	994,00	9935,51 414,60 148,40	2003,00	
4	37	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматически м испытанием	км трубопровода	0,03	1308495,70 873452,16	354703,96 166134,82	39255,00 26204,00	10641,00 4984,00	2410,00	30876,00 5610,00	75741,00	
5	38	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705- 80	м	30	585,00		17550,00		17550,00		18954,00	
6	43	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0015	1308495,70 873452,16	354703,96 166134,82	1962,67 1310,33	532,33 249,33	120,67	1404,00 1543,67 280,67	3787,01	
7	44	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1,5	1294,00		1941,00		1941,00		2096,33	
8	45	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	10452,55 6291,26	3602,29 1391,96	10452,67 6291,33	3602,33 1392,00	559,00	155,33 7606,33 1444,67	19503,67	
9	46	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,03152	1114943,00		35143,00		35143,00		37954,33	
10	47	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07	32765,00		2293,67		2293,67	2811,33	2477,00	
11	48	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,033	34767,94 2242,40	1813,55 429,79	1147,33 74,00	60,00 14,33	1013,33	183,33 80,33 98,33	1325,99	
12	51	1122-0801-0210 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерныедиаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3742,35 3306,75	435,60 8,30	3742,33 3306,67	435,66 8,33		3282,00 562,00	7586,33	
13	52	241-213-0313 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	22624,00		22624,00		22624,00		24434,00	
14	57	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,0165	1308495,70 873452,16	354703,96 166134,82	21590,00 14412,00	5852,00 2741,00	1326,00	1810,00 16982,00 3086,00	41658,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	58	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	16,5	1294,00		21351,00		21351,00	1708,00	23059,00	
16	59	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной. Устройство	шт.	11	10452,55	3602,29	114978,00	39626,00	6149,00	83670,00	214540,00	
						6291,26	1391,96	69204,00	15312,00		15892,00		
17	60	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,4345	1114943,00		484443,00		484443,00	38755,00	523198,00	
18	61	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,88	32765,00		28833,00		28833,00	2307,00	31140,00	
						2242,40	429,79	987,00	189,00		1309,00		
19	62	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,44	34767,94	1813,55	15298,00	798,00	13513,00	1070,00	17677,00	
20	65	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерныедиаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	2079,45	276,21	22874,00	3038,00		19655,00	45931,00	
						1803,24	1,66	19836,00	18,00		3402,00		
21	66	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	11	8113,00		89243,00		89243,00	7139,00	96382,00	
22	71	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0225	1308495,70	354703,96	29441,00	7981,00	1808,00	23157,00	56806,00	
						873452,16	166134,82	19653,00	3738,00		4208,00		
23	72	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	22,5	1294,00		29115,00		29115,00	2329,00	31444,00	
24	73	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной. Устройство	шт.	15	10452,55	3602,29	156788,00	54034,00	8385,00	114096,00	292555,00	
						6291,26	1391,96	94369,00	20879,00		21671,00		
25	74	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,5925	1114943,00		660604,00		660604,00	52848,00	713452,00	
26	75	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2	32765,00		39318,00		39318,00	3145,00	42463,00	
27	76	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,6	34767,94	1813,55	20861,00	1088,00	18427,00	1459,00	24106,00	
						2242,40	429,79	1345,00	258,00		1786,00		
28	79	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	2079,45	276,21	31192,00	4143,00		26803,00	62635,00	
						1803,24	1,66	27049,00	25,00		4640,00		
29	80	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	15	8113,00		121695,00		121695,00	9736,00	131431,00	
30	85	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0195	1308495,70	354703,96	25516,00	6917,00	1567,00	20069,00	49232,00	
						873452,16	166134,82	17032,00	3240,00		3647,00		
31	86	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	19,5	1294,00		25233,00		25233,00	2019,00	27252,00	
32	87	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной. Устройство	шт.	13	10452,55	3602,29	135883,00	46829,00	7267,00	98883,00	253547,00	
						6291,26	1391,96	81786,00	18095,00		18781,00		
33	88	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,5135	1114943,00		572523,00		572523,00	45802,00	618325,00	
34	89	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,04	32765,00		34076,00		34076,00	2726,00	36802,00	
35	90	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,52	34767,94	1813,55	18079,00	943,00	15970,00	1264,00	20891,00	
						2242,40	429,79	1166,00	223,00		1548,00		
36	93	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	2079,45	276,21	27033,00	3591,00		23229,00	54283,00	
						1803,24	1,66	23442,00	22,00		4021,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	94	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	13	8113,00		105469,00		105469,00	8438,00	113907,00	
38	99	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0225	1308495,70 873452,16	354703,96 166134,82	29441,00 19653,00	7981,00 3738,00	1808,00	23157,00 4208,00	56806,00	
39	100	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 32 62-75 размерами 32х3,2 мм	м	22,5	1294,00		29115,00		29115,00	2329,00	31444,00	
40	101	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной. Устройство	шт.	15	10452,55 6291,26	3602,29 1391,96	156788,00 94369,00	54034,00 20879,00	8385,00	114096,00 21671,00	292555,00	
41	102	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,5925	1114943,00		660604,00		660604,00	52848,00	713452,00	
42	103	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2	32765,00		39318,00		39318,00	3145,00	42463,00	
43	104	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер. Устройство	$м^2$	0,6	34767,94 2242,40	1813,55 429,79	20861,00 1345,00	1088,00 258,00	18427,00	1459,00 1786,00	24106,00	
44	107	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерныедиаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	2079,45 1803,24	276,21 1,66	31192,00 27049,00	4143,00 25,00		26803,00 4640,00	62635,00	
45	108	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	15	8113,00		121695,00		121695,00	9736,00	131431,00	
46	111	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	425	1854,00		787950,00		787950,00	63036,00	850986,00	
47	174	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,2	13049,84 1420,29	1637,70 724,54	28710,00 3125,00	3603,00 1594,00	21982,00	4388,00 2648,00	35746,00	
48	175	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	20	11521,54 6291,26	3602,29 1391,96	230431,00 125825,00	72046,00 27839,00	32560,00	152128,00 30605,00	413164,00	
49	176	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,79	1114943,00		880805,00		880805,00	70464,00	951269,00	
50	177	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 747 3-2010 без добавок	$м^3$	1,6	32765,00		52424,00		52424,00	4194,00	56618,00	
51	178	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки железобетонная	шт.	20	1513,00		30260,00		30260,00	2421,00	32681,00	
52	179	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ по оверхности	10	4070,53 495,01	29,11 4,74	40705,00 4950,00	291,00 47,00	35404,00	4648,00 3628,00	48981,00	
53	214	1125-0210-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,001	2135532,11 363625,20	1745196,75 392494,73	2137668,00 363989,00	1746942,00 392887,00	26737,00	688757,00 226114,00	3052539,00	
54	215	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,296	1894559,14 323501,04	1533299,31 345226,81	6244467,00 1066259,00	5053755,00 1137868,00	124453,00	2005756,00 660018,00	8910241,00	
55	216	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	25,88	1391881,92 243252,72	1113196,50 251398,03	36021904,00 6295380,00	28809525,00 6506181,00	916998,00	11649421,00 3813706,00	51485031,00	
			ИТОГО по акту					50657958,35 8415608,44	35958207,11 8166631,17	6284142,35 0,00	15154334,61 5264985,19	71077278,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО									**71 077 278,15**	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									**71 077 278,15**	
			Временные здания и сооружения 1,3%:									**924 004,62**	
			Итого:									**72 001 282,77**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее									**482 408,59**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска									**7 489 944,87**	
			Итого									**79 973 636,23**	
			Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 449 673,83**	
			Итого сметная стоимость									**81 423 310,06**	
			В текущих ценах на 2024 год-85%, к=1,163									**80 491 013,16**	
			В текущих ценах на 2025 год-15%, к=1,253									**15 303 511,13**	
			Поправочнй коэфициент к=0,98									**93 878 633,80**	
			НДС 12%									**11 265 436,06**	
			ИТОГО:									**105 144 069,85**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гиляжева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт **Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",
БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ұзаков Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор **Атагулов Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительств", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Астана, 35, тел.: 87243323218**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02 -01 Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43 от 13.08.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 29.10.2024г.**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Установка ГРПШ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устан овка для редуцирования давления газа. Устройство	у становка	1	32927,45 24344,32	1550,53 547,89	32927,00 24344,00	1551,00 548,00	7033,00	24394,00 4586,00	61907,00	
2	2	513-302-0243 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2 ВУ1	шт.	1	662754,00		662754,00		662754,00		662754,00	
3	3	ПРАЙС *ЛИСТ П.4*	Электронный корректор газа miniELCOR без GSM передачи данных	шт	1	539486,36		539486,00		539486,00		539486,00	
4	4	1124-0106-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Уст ановка	комплект	2	34390,50 18381,88	15513,35 4860,10	68781,00 36764,00	31027,00 9720,00	991,00	46019,00 9184,00	123984,00	
5	5	242-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для вод ы, пара, нефтепродуктов, Т до + 425ºС, PN 16, марк и 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	273313,00		546626,00		546626,00		590356,00	
6	6	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	5822,92 4052,51	303,59 23,71	11646,00 8105,00	607,00 47,00	2934,00	43730,00 8071,00 1577,00	21294,00	
7	7	241-116-0613 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	17896,00		35792,00		35792,00		38655,00	
8	8	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Монтаж узла выхода(патрубок, фу тляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,185271	1209766,67 418569,98	661956,69 218295,45	224134,00 77549,00	122641,00 40444,00	23944,00	116813,00 27276,00	368223,00	
9	9	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной е диницы до 0,1 т	т	0,185271	1089090,00		201776,00		201776,00		217918,00	
10	10	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	/Патрубок/ Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 м м. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0006	2033055,12 583172,59	1449882,53 380035,97	1220,00 350,00	870,00 228,00		16142,00 572,00 143,00	1935,00	
11	11	241-201-0421 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм	м	0,606	23206,00		14063,00		14063,00		15188,00	
12	12	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0026	1703250,44 479281,78	1223968,66 327259,39	4428,00 1246,00	3182,00 851,00		1125,00 2076,00 520,00	7024,00	
13	13	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	2,626	15075,00		39587,00		39587,00		42754,00	
14	14	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	4303,88 3763,55	540,33 13,28	34431,00 30108,00	4322,00 106,00		3167,00 29912,00 5148,00	69491,00	
15	15	241-208-1412 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм		2	19701,00		39402,00		39402,00		42554,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3152,00		
16	16	241-210-0634 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160мм		2	28187,00		56374,00		56374,00		60884,00	
				шт.							4510,00		
17	17	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		4	15063,00		60252,00		60252,00		65072,00	
				шт.							4820,00		
18	18	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное. Устройство		0,2	13049,84	1637,70	2610,00	328,00	1998,00	399,00	3250,00	
				$м^3$ основания		1420,29	724,54	284,00	145,00		241,00		
19	19	261-107-0497 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм		0,08	701,00		56,00		56,00		60,00	
				$м^2$							4,00		
20	20	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,372845	142,06	3,31	763,00	17,00	335,00	285,00	1132,00	
				$м^2$		76,45	0,46	411,00	2,00		84,00		
21	21	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,372845	249,82	4,90	1342,00	26,00	836,00	335,00	1811,00	
				$м^2$		89,36	0,91	480,00	5,00		134,00		
22	22	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм		2,5	15423,00		38558,00		38558,00		41643,00	
				м							3085,00		
23	23	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0475	1854506,25	774479,47	88089,00	36788,00	9208,00	54191,00	153662,00	
				т		886166,78	266223,99	42093,00	12646,00		11382,00		
24	24	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм		2	14815,00		29630,00		29630,00		32000,00	
				шт.							2370,00		
25	25	241-114-0213 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной изуглеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм		2	6284,00		12568,00		12568,00		13573,00	
				шт.							1005,00		
26	26	241-114-0142 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм		2	4137,00		8274,00		8274,00		8936,00	
				шт.							662,00		
27	27	241-114-0127 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм		2	1519,00		3038,00		3038,00		3281,00	
				шт.							243,00		
28	28	241-114-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм		2	986,00		1972,00		1972,00		2130,00	
				шт.							158,00		
29	29	241-114-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм		1	827,00		827,00		827,00		893,00	
				шт.							66,00		
30	30	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,72	142,06	3,31	244,00	6,00	107,00	91,00	362,00	
				$м^2$		76,45	0,46	131,00	1,00		27,00		
31	31	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/		3,44	124,91	2,45	430,00	9,00	268,00	107,00	580,00	
				$м^2$		44,68	0,46	154,00	2,00		43,00		
			ИТОГО по акту					2762080,00	201374,00	1136449,00	283265,00	3192792,00	
								222019,00	64745,00	1202240,00	147447,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1202240,00			
			ИТОГО									3 192 792,00	
			В том числе оборудование									1 202 240,00	
			Итого без оборудования									1 990 552,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения 1,3%:									25 877,18	
			Итого:									2 016 429,18	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее									13 510,08	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									336 448,39	
			Итого									3 568 627,65	
			Непредвиденные работы и затраты -2%									40 598,79	
			Итого сметная стоимость									3 609 226,43	
			В текущих ценах на 2024 год-85%, к=1,163									3 567 900,79	
			В текущих ценах на 2025 год-15%, к=1,253									678 354,11	
			Поправочний коэфициент к=0,98									4 161 329,80	
			НДС 12%									499 359,58	
			ИТОГО:									4 660 689,37	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гилажева Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт Аширбеков Д.К.
ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ұзаков Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор Атагулов Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительств", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Астана, 35, тел.: 87243323218
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области
(наименование, адрес)

Объект : 02 -01 Наружный газопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 13.08.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 29.10.2024г.

Акт выполненных работ №9

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Архитектурно- строительное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ										
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	6,305	272,54	272,54	1718,00	1718,00		529,00	2427,00	
						0,00	116,47	0,00	734,00		180,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами /доработка грунта вручную после р азработки их механизированным способом/	м³	0,195	3540,62	0,00	690,00	0,00		497,00	1282,00	
						3540,62	0,00	690,00	0,00		95,00		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами	м³	3,64	2950,52	0,00	10740,00	0,00		7733,00	19951,00	
						2950,52	0,00	10740,00	0,00		1478,00		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), п ри перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	0,91	57,38	57,38	52,00	52,00		13,00	70,00	
						0,00	19,11	0,00	17,00		5,00		
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	3,64	1539,99	0,00	5606,00	0,00		4036,00	10413,00	
						1539,99	0,00	5606,00	0,00		771,00		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	3,64	276,82	126,70	1008,00	462,00		557,00	1690,00	
						150,12	62,23	546,00	227,00		125,00		
7	7	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	5,74	12572,40	2835,15	72166,00	16274,00	47008,00	15294,00	94457,00	
						1547,75	1317,19	8884,00	7561,00		6997,00		
8	8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м² покрытия	28,4	7015,03	521,55	199227,00	14812,00	157771,00	29705,00	247247,00	
						938,16	174,54	26644,00	4957,00		18315,00		
9	9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м³ под оборуд ование	м³	1,1	47386,59	967,04	52125,00	1063,00	42382,00	8309,00	65269,00	
						7890,70	410,31	8680,00	451,00		4835,00		
10	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00326	405165,00		1321,00		1321,00		1427,00	
											106,00		
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диамет ром от 6 до 12 мм	т	0,0144	363218,00		5230,00		5230,00		5648,00	
											418,00		
12	12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,02032	1209494,45	2192,57	24577,00	44,00	21965,00	2355,00	29087,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1т	3,6	126344,88	1005,86	2567,00	20,00		2155,00		
						4070,53	29,11	14654,00	105,00	12767,00	1673,00	17633,00	
						495,01	4,74	1782,00	17,00		1306,00		
14	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	$м^2$	19,4	7015,03	521,55	136092,00	10118,00	107773,00	20291,00	168894,00	
						938,16	174,54	18200,00	3386,00		12511,00		
15	15	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборуд ование	$м^3$	0,48	47386,59	967,04	22746,00	464,00	18494,00	3626,00	28482,00	
						7890,70	410,31	3788,00	197,00		2110,00		
16	16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00136	405165,00		551,00		551,00		595,00	
											44,00		
17	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01016	1209494,45	2192,57	12288,00	22,00	10983,00	1177,00	14542,00	
						126344,88	1005,86	1284,00	10,00		1077,00		
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буто вой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	1,96	4070,53	29,11	7978,00	57,00	6951,00	911,00	9600,00	
						495,01	4,74	970,00	9,00		711,00		
19	19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Кон струкции опорные для крепления трубопроводов внутр и зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т ко нструкций	0,040507	183705,12	9999,95	7441,00	405,00	542,00	4502,00	12898,00	
						160327,30	751,85	6494,00	30,00		955,00		
20	20	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 108х3,0 мм	м	2,264	3293,00		7455,00		7455,00		8051,00	
											596,00		
21	21	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГО СТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02952	484006,00		14288,00		14288,00		15431,00	
											1143,00		
22	22	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705 - 80 размерами 219х4,0 мм	м	0,44	9950,00		4378,00		4378,00		4728,00	
											350,00		
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	1,174697	142,06	3,31	167,00	4,00	73,00	62,00	247,00	
						76,45	0,46	90,00	1,00		18,00		
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115 за 2 раза	$м^2$	1,174697	249,82	4,90	293,00	6,00	183,00	73,00	395,00	
						89,36	0,91	105,00	1,00		29,00		
25	25	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Кон струкции опорные для крепления трубопроводов внутр и зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т ко нструкций	0,010701	183705,12	9999,95	1966,00	107,00	143,00	1189,00	3407,00	
						160327,30	751,85	1716,00	8,00		252,00		
26	26	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705 -8 0 размерами 108х3,0 мм	м	0,628	3293,00		2068,00		2068,00		2233,00	
											165,00		
27	27	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГО СТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00738	484006,00		3572,00		3572,00		3858,00	
											286,00		
28	28	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 1070580 размерами 219х4,0 мм	м	0,11	9950,00		1095,00		1095,00		1183,00	
											88,00		
29	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	0,310327	142,06	3,31	44,00	1,00	19,00	16,00	65,00	
						76,45	0,46	24,00	0,00		5,00		
30	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115 за 2 раза	$м^2$	0,310327	249,82	4,90	78,00	1,00	48,00	19,00	105,00	
						89,36	0,91	28,00	0,00		8,00		
31	31	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Кон струкции опорные для крепления трубопроводов внутр и зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,023514	183705,12	9999,95	4320,00	235,00	315,00	2613,00	7488,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 108х3,0 мм	т конструкций	1,456	160327,30	751,85	3770,00	18,00	4795,00	555,00	5179,00	
33	33	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГО СТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	м	0,01476	3293,00		4795,00		7144,00	384,00	7716,00	
34	34	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 1070580 размерами 219х4,0 мм	т	0,22	9950,00		2189,00		2189,00	572,00	2364,00	
35	35	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м	0,681893	142,06	3,31	97,00	2,00	42,00	175,00	144,00	
36	36	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115 за 2 раза	$м^2$	0,681893	76,45	0,46	52,00	0,00		36,00	229,00	
			Итого по разделу 1: ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ	$м^2$	0,681893	249,82	4,90	170,00	4,00	106,00	11,00		
						89,36	0,91	61,00	1,00		42,00	794435,00	
								630329,00	45956,00	481651,00	17,00		
								102721,00	17645,00	0,00	105258,00		
											58848,00		
			Раздел 2: ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ /АС. Лист 5/										
37	37	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	$м^3$	0,4	13162,35	2835,15	5265,00	1134,00	3512,00	1066,00	6837,00	
38	38	1107-0111-0111 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка	м оград	17	1547,75	1317,19	619,00	527,00		506,00		
39	39	1107-0111-0208 *РСНБ РК 2022*	Калитки. Устройство с установкой ст олбов металлических	шт.	1	5418,31	1739,39	92111,00	29570,00	6176,00	80851,00	186799,00	
40	40	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,01	3315,64	714,83	56366,00	12152,00		13837,00		
41	41	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ст альные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 с варные массой до 0,1 т	т	0,278546	21544,11	183,37	21544,00	183,00	2031,00	22894,00	47993,00	
42	42	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-8 0 размерами 2,5 мм х 45 мм	$м^2$	24,56	19329,84	71,96	19330,00	72,00		3555,00		
43	43	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	/Столбы/ Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стал и БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	16,8	1054349,00		65858,00		65858,00		71127,00	
44	44	241-117-0414 *РСНБ РК 2022*	Заглушки плоская, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОС Т 17379-2001)	шт.	14	2712,00		293685,00		293685,00	5269,00	317180,00	
45	45	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Навес ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	1	912,00		26181,00		26181,00	23495,00	28275,00	
46	46	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	10,962464	1066,00		45562,00		45562,00	2094,00	49207,00	
47	47	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окра ска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	10,962464	142,06	3,31	1557,00	36,00	683,00	3645,00	13789,00	
48	48	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровне нной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м 2 поверхности	14,63	76,45	0,46	838,00	5,00		1021,00	12768,00	
			Итого по разделу 2: ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ /АС. Лист 5/			249,82	4,90	2739,00	54,00	1705,00	126,00	1575,00	
						89,36	0,91	980,00	10,00		582,00	1701,00	
						4070,53	29,11	59552,00	426,00	51884,00	171,00	2310,00	
						495,01	4,74	7242,00	69,00		683,00	3696,00	
								628397,00	31403,00	511620,00	274,00		
								85375,00	12835,00	0,00	6800,00	71660,00	
											5308,00		
											112876,00	800574,00	
											59301,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					1258126,00	77359,00	993271,00	218134,00	1595009,00	
								188096,00	30480,00	0,00	118149,00		
												1 595 009,00	
			ИТОГО									1 595 009,00	
			В том числе оборудование									20 735,12	
			Итого без оборудования									1 615 744,12	
			Временные здания и сооружения 1,3%:									10 825,49	
			Итого:									168 078,04	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее									1 794 647,64	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска									32 531,39	
			Итого									1 827 179,03	
			Непредвиденные работы и затраты -2%									1 806 257,83	
			Итого сметная стоимость									343 418,30	
			В текущих ценах на 2024 год-85%, к=1,163									2 106 682,61	
			В текущих ценах на 2025 год-15%, к=1,253									252 801,91	
			Поправочний коэфициент к=0,98									2 359 484,52	
			НДС 12%										
			ИТОГО:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Тиляжева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт _____ **Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства".
БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Узаков Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "A-Hyp invest жоба"

Директор _____ **Атагулов Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительств", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Астана, 35, тел.: 87243323218
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области
(наименование, адрес)

Объект : 02 -01 Наружный газопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 13.08.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 29.10.2024г.

Акт выполненных работ №10

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-05 МОЛНИЕЗАЩИТА ДЛЯ ГРПШ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	14,55	229,35 0,00	229,35 60,63	3337,00 0,00	3337,00 882,00		635,00 318,00	4290,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,45	2950,52 2950,52	0,00 0,00	1328,00 1328,00	0,00 0,00		956,00 183,00	2467,00	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	10,5	57,38 0,00	57,38 19,11	602,00 0,00	603,00 201,00		144,00 60,00	806,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	0,45	1539,99 1539,99	0,00 0,00	693,00 693,00	0,00 0,00		499,00 95,00	1287,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	10,5	276,82 150,12	126,70 62,23	2907,00 1576,00	1330,00 653,00		1605,00 361,00	4873,00	
6	6	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,3	47839,05 7676,38	1511,52 645,02	14352,00 2303,00	454,00 194,00	11595,00	2272,00 1330,00	17954,00	
7	7	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварн ые массой до 0,2 т. Установка	т	0,03816	265998,96 88774,70	172481,29 45431,60	10151,00 3388,00	6582,00 1734,00	181,00	4097,00 1140,00	15388,00	
8	8	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размер ами 50х3,5 мм	м	4	4068,00		16272,00		16272,00	1302,00	17574,00	
9	9	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размер ами 40х3,5 мм	м	2	2900,00		5800,00		5800,00	464,00	6264,00	
10	10	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размер ами 32х3,2 мм	м	2	2305,00		4610,00		4610,00	369,00	4979,00	
11	11	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размер ами 25х3,2 мм	м	2	1993,00		3986,00		3986,00	319,00	4305,00	
12	12	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	1,164	272,54 0,00	272,54 116,47	317,00 0,00	318,00 136,00		98,00 33,00	448,00	
13	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,036	2950,52 2950,52	0,00 0,00	106,00 106,00	0,00 0,00		76,00 15,00	197,00	
14	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при п еремещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	0,96	57,38 0,00	57,38 19,11	55,00 0,00	55,00 18,00		13,00 5,00	73,00	
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		0,24	1539,99	0,00	370,00	0,00		266,00	687,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		1539,99	0,00	370,00	0,00		51,00		
16	16	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		55	1044,13	35,68	57427,00	1963,00	38112,00	12986,00	76046,00	
				м		315,50	12,43	17353,00	684,00		5633,00		
17	17	1308-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола		20	599,32	77,56	11986,00	1551,00	3675,00	5250,00	18615,00	
				м		338,03	26,56	6761,00	531,00		1379,00		
18	18	1308-0208-0205 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12-16 мм. Монтаж в подливке пола		35	802,43	87,50	28085,00	3063,00	13192,00	9302,00	40378,00	
				м		338,03	31,08	11831,00	1088,00		2991,00		
			ИТОГО по акту					162384,00	19256,00	97423,00	38199,00	216631,00	
								45709,00	6121,00	0,00	16048,00		
												216 631,00	
			ИТОГО										
			В том числе оборудование									216 631,00	
			Итого без оборудования									2 816,20	
			Временные здания и сооружения 1,3%:									219 447,20	
			Итого:									1 470,30	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее									22 828,03	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска									243 745,53	
			Итого									4 418,35	
			Непредвиденные работы и затраты -2%									248 163,88	
			Итого сметная стоимость									245 322,40	
			В текущих ценах на 2024 год-85%, к=1,163									46 642,40	
			В текущих ценах на 2025 год-15%, к=1,253									286 125,51	
			Поправочный коэфициент к=0.98									34 335,06	
			НДС 12%									320 460,57	
			ИТОГО:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт _____ **Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",
БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ұзақов Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор _____ **Атагулов Т.**