Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140013789	030140000622			№43	13.08.2024		
				Доп. согл. №2	13.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области	1 416 076 649,19	1 416 076 649,19	98 014 978,72				11 761 797,45	109 776 776,17
Аванс 30%	424 822 994,76	424 822 994,76	29 404 493,62				3 528 539,23	32 933 032,85
ИТОГО К ОПЛАТЕ	991 253 654,43	991 253 654,43	68 610 485,10				8 233 258,21	76 843 743,32

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель_____**Ұзаков Т.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт_____**Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Подрядчик:
ТОО "JANA KZ QURYLYS"

БИН 030140000622

Директор_____**Гилажева Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительств", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Астана, 35, тел.: 87243323218

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области

(наименование, адрес)

Объект : 02 -01 Наружный газопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) №43 от 13.08.2024г., Дополнительное соглашение №2 от 13.12.2024г.

Акт выполненных работ №11

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружный газо провод высокого давления 0,6 МПа работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укла дка в траншею		0,01	2509095,72	1915927,82	25091,00	19159,00		12071,00	40135,00	
				км трубопровода		593167,90	626149,99	5932,00	6261,00		2973,00		
2	10	241-202-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм		10,1	31729,00		320463,00		320463,00		346100,00	
				м							25637,00		
3	11	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной		1,9782	1019,09	0,15	2016,00	0,00	1392,00	580,00	2804,00	
				м стыка		315,45	0,07	624,00	0,00		208,00		
4	12	1122-1401-1103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		40	33075,77	12240,99	1323031,00	489640,00	741456,00	199366,00	1644189,00	
				м		2298,38	2736,12	91935,00	109445,00		121792,00		
5	13	241-202-0223 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм		40,8	31729,00		1294543,00		1294543,00		1398106,00	
				м							103563,00		
6	14	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Стыки. Заделка монтажной пеной		3,9564	1019,09	0,15	4032,00	0,00	2783,00	1161,00	5608,00	
				м стыка		315,45	0,07	1248,00	0,00		415,00		
7	15	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею		0,015	2033055,12	1449882,53	30496,00	21749,00		14304,00	48384,00	
				км трубопровода		583172,59	380035,97	8748,00	5701,00		3584,00		
8	16	241-202-0222 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК Г ОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм		15,15	25052,00		379538,00		379538,00		409901,00	
				м							30363,00		
9	31	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		20	12528,94	2918,07	250579,00	58362,00	57344,00	155453,00	438515,00	
				задвижк а или клапан		6743,69	1107,49	134874,00	22150,00		32483,00		
10	32	242-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для во ды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, мар ки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200		20	273313,00		5466260,00		5466260,00		5903561,00	
				шт.							437301,00		
11	33	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		1	4303,88	540,33	4304,00	540,00		3739,00	8686,00	
				шт.		3763,55	13,28	3764,00	13,00		643,00		
12	34	241-209-0115 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм		1	30800,00		30800,00		30800,00		33264,00	
				шт.							2464,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	58	1124-0202-0205 *РСНБ РК 2022*	**Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка муфтой /тройником/ в дейс твующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**		1	53683,10	5745,80	53683,00	5746,00	19866,00	27791,00	87992,00	
				врезка		28071,36	0,00	28071,00	0,00		6518,00		
14	60	1125-0210-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испы тание на прочность и герметичность воздухом от пер едвижных компрессорных установок давлением до 8 МП а (80 кгс/см2)**		18,641135	2395625,31	1953407,43	44657174,74	36413731,12	717096,77	14296865,13	63670362,95	
				км трубопровода		403749,36	439055,59	7526345,93	8184494,29		4716323,08		
			ИТОГО по акту					53842010,74	37008927,12	9031541,77	14711330,13	74037603,64	
								7801541,93	8328064,29	0,00	5484267,06		
			ИТОГО									**74 037 603,64**	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									**74 037 603,64**	
			Временные здания и сооружения 1,3%:									**962 488,85**	
			Итого:									**75 000 092,49**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее									**502 500,62**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска									**7 801 896,53**	
			Итого									**83 304 489,64**	
			Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 510 051,86**	
			Итого сметная стоимость									**84 814 541,50**	
			В текущих ценах на 2024 год-85%, к=1,163									**83 843 415,00**	
			В текущих ценах на 2025 год-15%, к=1,253									**15 940 893,07**	
			Поправочнй коэфициент к=0,98									**97 788 621,91**	
			НДС 12%									**11 734 634,63**	
			ИТОГО:									**109 523 256,54**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083008 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт **Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ұзаков Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "A-Hyp invest жоба"

Директор **Атагулов Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительств", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, ул. Астана, 35, тел.: 87243323218**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводных линии поселка Шижага в городе Аральск Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **07 -01 Покрытие**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43 от 13.08.2024г., Дополнительное соглашение №2 от 13.12.2024г.**

Акт выполненных работ №12

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **07-01 Покрытие** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство		0,9	10664,00	1726,08	9598,00	1553,00	7817,00	661,00	11080,00	
				м^3 материала основания в плотном теле		252,87	426,70	228,00	384,00		821,00		
2	2	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.		9	2107,39	162,15	18967,00	1460,00	4698,00	11686,00	33105,00	
				м^2		1423,20	52,30	12809,00	471,00		2452,00		
3	3	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017		8,856	3428,00		30358,00		30358,00		32787,00	
				м^2							2429,00		
4	4	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрыт иях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цемент обетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэ ффициент к нюрме расхода бетона В15(М200) - 0,8		13	2597,88	49,46	33772,00	643,00	15450,00	19397,00	57423,00	
				м бортового камня		1359,93	21,61	17679,00	281,00		4254,00		
5	5	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,208	92305,00		19199,00		19199,00		20735,00	
				м^3							1536,00		
6	6	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство		1,32	10664,00	1726,08	14076,00	2278,00	11464,00	969,00	16249,00	
				м^3 материала основания в плотном теле		252,87	426,70	334,00	563,00		1204,00		
			ИТОГО по акту					125970,00	5934,00	88986,00	32713,00	171379,00	
								31050,00	1699,00	0,00	12696,00		
			ИТОГО									171 379,00	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									171 379,00	
			Временные здания и сооружения 1,3%:									2 227,93	
			Итого:									173 606,93	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее									1 163,17	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска									**18 059,49**	
			Итого									**192 829,58**	
			Непредвиденные работы и затраты -2%									**3 495,40**	
			Итого сметная стоимость									**196 324,98**	
			В текущих ценах на 2024 год-85%, к=1,163									**194 077,06**	
			В текущих ценах на 2025 год-15%, к=1,253									**36 899,28**	
			Поправочнй коэфициент к=0,98									**226 356,82**	
			НДС 12%									**27 162,82**	
			ИТОГО:									**253 519,63**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ґилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ50VJE00083003 от 29.09.2023 года
№ KZ77VJE00083007 от 29.09.2023 года

Эксперт **Аширбеков Д.К.**
ИИН 961009301277

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 060140013789

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ұзаков Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "А-Нур invest жоба"

Директор **Атагулов Т.**