Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществлениянфункций
заказчика(застройщика)

Генподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988*

Субподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Максима Горького, 104 БИН 240240031431*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"*

Договор субподряда № 06/25-05 от 06 мая 2024 г.

Справка №1 от 31.05.2024г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		№06/25-05	06.05.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Бирликского сельского ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики ,культуры и развития языков Баянаульского района"	**300 000,00**	**267 857,14**							**32 142,86**	**300 000,00**
в том числе за отчетный месяц	**300 000,00**	**267 857,14**							**32 142,86**	**300 000,00**
Итого к оплате:	**300 000,00**									**300 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «NamysStroy» БИН 170640026988
Директор_____ **Рахимжанов Т.К.**
подпись, М.П.

Субподрядчик:
ТОО "Standart build" БИН 240240031431
Руководитель_____ **Сериков Е.А.**
подпись, М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Максима Горького, 104 БИН 240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики ,культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики ,культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор субподряда №06/25-05 от 06 мая 2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 31 мая 2024г.

Общестроительные работы

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Внутренние отделочные работы													
3.1 Стены1-й этаж													
1	70	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	22,14	2 638,30	21,15	58 412	468	0	41 876	108 311	
						2 617,15	9,84	57 944	218	-	8 023		
2	73	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	987,67	23,59	9 877	236	0	7 002	18 229	
						964,08	8,44	9 641	84	-	1 350		
3.2 Стены 2-й этаж													
3	74	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	16	987,67	23,59	15 803	377	0	11 203	29 167	
						964,08	8,44	15 425	135	-	2 160		

4	75	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	16	348,85	1,11	5 582	18	0	4 012	10 361	
						347,74	0,54	5 564	9	-	768		
5	76	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	16	183,12	0,47	2 930	8	0	2 107	5 440	
						182,65	0,22	2 922	4	-	403		
	3.3 Потолок 1-й этаж												
6	78	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	8,84	1 939,72	41,66	17 147	368	0	12 305	31 808	
						1 898,06	35,16	16 779	311	-	2 356		
7	79	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	8,84	415,89	1,11	3 676	10	0	2 643	6 825	
						414,78	0,54	3 667	5	-	506		
8	80	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	8,84	228,25	0,47	2 018	4	0	1 451	3 746	
						227,78	0,22	2 014	2	-	278		
	3.4 Потолок 2-й этаж												
9	81	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	9,68	1 939,72	41,66	18 776	403	0	13 474	34 830	
						1 898,06	35,16	18 373	340	-	2 580		
10	82	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	9,68	415,89	1,11	4 026	11	0	2 895	7 474	
						414,78	0,54	4 015	5	-	554		
11	83	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	9,68	228,25	0,47	2 209	5	0	1 589	4 102	
						227,78	0,22	2 205	2	-	304		
Раздел 5 Полы 1-го этажа													
	5.1 Тип1												
12	118	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	6,6	1 714,06	194,19	11 313	1 282	0	7 630	20 458	
						1 519,87	85,72	10 031	566	-	1 515		
	5.2 Тип2												
13	120	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	11	529,20	34,86	5 821	383	0	4 076	10 689	
						494,34	20,29	5 438	223	-	792		
14	121	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	11	134,23	36,25	1 477	399	0	911	2 579	
						97,98	17,07	1 078	188	-	191		

15	122	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	11	48,29	23,85	531	262	0	300	898	
						24,44	13,42	269	148	-	66		
16	123	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,021	22 828,51	2 093,28	479	44	0	327	871	
						20 735,23	904,67	435	19	-	65		

Итого по разделам	**295 789**
Всего	**295 789**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**5 916**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**301 704**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**315 293**
Итого с понижающим коэффициентом	**267 857,14**
НДС	32 142,86
Итого по акту:	**300 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build" БИН 240240031431

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сериков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)