Форма по приложению 3-1

Заказчик : КГУ"Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : ТОО "Фирма Дедов и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : ТОО ПВП "Янима"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания (устройство вальмовой крыши) Москворецкой средней школы по адресу: СКО Тимирязевский район, с. Москворецкое, ул. Школьная, 16а.
(наименование, адрес)

Объект : № 2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №55/1 от 14.05.2020

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 года

№ 2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		1424,35	149,78	0,23	213337	323	0	153370	396044	
				м2 кровли		149,55	0	213014	0		29337		
2	3	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий пароизоляции из рубероида 1слой		1424,35	149,78	0,23	213337	323	0	153370	396044	
				м2 кровли		149,55	0	213014	0		29337		
3	4	Е11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (Демонтаж)		145	1015,78	658,53	147289	95486	0	59700	223547	
				шт. сборных конструкций		357,26	214,58	51802	31114		16559		
4	5	Е11-070202-0108	Плиты покрытия. Укладка (Демонтаж плоских плит покрытия ветшахт)		16	2798,04	1078,74	44769	17260	0	23417	73640	
				шт. сборных конструкций		1719,3	313,39	27509	5014		5455		
5	6	Е12-030101-0201	Разборка кирпичной кладки парапета		81,96	22359,54	4644,55	1832588	380667	0	1161494	3233608	
				м3 кладки		17714,99	1967,61	1451921	161265		239527		
6	7	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		0,021	43217,94	17582,53	908	369	106	393	1405	
				т конструкций		20599,92	5404,78	433	114		104		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									4324291	
			Раздел: 2. КРОВЛЯ										
7	8	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		2,75	40613,52	3253,93	111687	8948	74711	21607	143958	
				м3 кладки		10191,85	720,86	28028	1982		10664		
8	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет)		27,1	30886,12	2943,5	837014	79769	619293	111296	1024175	
				м3 кладки		5090,48	613,5	137952	16626		75865		
9	10	Е11-120101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой (по периметру)		243,85	365,51	15,16	89130	3696	64669	15574	113081	
				м2 изолируемой поверхности		85,16	3,55	20766	866		8376		
10	11	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30мм)		1424,353	652,7	124,28	929678	177021	410745	276691	1302879	
				м2 стяжки		240,05	29,75	341912	42381		96510		
11	12	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1424,353	277,96	27,6	395916	39309	337611	20755	450004	
				м2 стяжки		13,34	6,9	18995	9831		33334		
12	13	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		4,39	16217,64	1685,7	71195	7400	138	48008	128740	
				т		14500,58	688,02	63658	3020		9536		
13	14	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		4,39	336490		1477191		1477191		1595366	Россия
				т							118175		
14	17	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		168,5595	21327		3594868		3594868		3882458	Россия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	31	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	213,125	1961		417938		417938	33435	451373	Казахстан
16	33	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	1881,975	2676		5036165		5036165	402893	5439058	
17	34	С121-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный(карнизные свесы,слуховые окна) ГОСТ 10174-90	м	250,4	200		50080		50080	4006	54086	
18	36	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76,9	1560		119964		119964	9597	129561	Казахстан
19	37	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	108,9	1662		180992		180992	14479	195471	Казахстан
20	38	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	108,9	1251		136234		136234	10899	147133	Казахстан
21	49	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (ограждение кровли)	т	2,016495	544350		1097679		1097679	87814	1185493	
22	73	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,43986	240460		105769		105769	8461	114230	Казахстан
23	77	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,4832	14317		21235		21235	1699	22934	Казахстан
24	79	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	82,731	2334		193094		193094	15448	208542	Казахстан
25	88	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки. Монтаж	т конструкций	1,08882	47521,93 23635,26	10686,55 2441,84	51743 25735	11636 2659	14373	20443 5775	77961	
26	89	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,9786	320669		313807		313807	25105	338911	Казахстан
27	90	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,13188	257226		33923		33923	2714	36637	Казахстан
28	91	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02544	283860		7221		7221	578	7799	Казахстан
29	92	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,484042	92,8 47,26	2,87 0,31	3850 1960	119 13	1770	1421 422	5692	
30	93	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	82,968084	82,18 27,63	2,04 0,31	6818 2292	169 25	4357	1669 679	9166	
31	95	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0858	544350		46705		46705	3736	50442	Казахстан
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ									**17115149**	
			Раздел: 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
32	100	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	185,69274	92		17084			1367	18450	
33	101	С341-010202-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	185,69274	744		138155			11052	149208	
			Итого по разделу: 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									**167658**	
			ИТОГО:					**17937363**	**822497**	**14360638**	**2069208**	**21607096**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**17937363**	**822497**	**14360638**	**2069208**	**21607096**	
								2598991	**274910**		**1600527**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,32 %**		**501285**					
			Итого с временными									**22108382**	
			Зимние удорожания			**2,42 %**		**535023**					
			Итого с зимними удорожаниями									**22643405**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**452868**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23096273**	
			Итого с понижающим коэф К=0,900000004									**20786646**	
			НДС			**12 %**		**2494397**					
			Итого с НДС									**23281043**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ"Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области" _____ **Кузембаев А.Т.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО ПВП "Яшма" _____ **Шатилова И.А.**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Фирма Дедов и К" _____ **Адамбаев Б.С.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймаетов М.М.**