Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«15» июня 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Полное товарищество ЕРКЕН и К, Актюбинская область Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нуртаза Аслана Еркінұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт клуба п.Тамды Алгинского района, Актюбинской области» Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Тамдинский с.о. Есет батыр 57 сельский клуб**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГККП "Алгинский районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области", БИН 990240005844, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Жадигер,3. Руководитель Бакытов Бериккали Болатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация **ТОО "Ask Project 1" № А-28-21 «Капитальный ремонт клуба п.Тамды Алгинского района, Актюбинской области»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **ГККП "Алгинский районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области" 128 27.12.2021**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт	19	-	19	-
Общая протяженность кабельных линий	м	680	-	680	-
Щит с монтажной панелью, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт	1	-	1	-
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	1	-	1	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :

Данным проектом на капитальный ремонт выполнены следующие виды работ:

- внутренняя отделка стен и потолков выполнена согласно действующим строительным и санитарным нормам с учётом назначения помещений. «Капитальный ремонт Тамдинского сельского клуба Алгинского района Актюбинской области»
- произведена засыпка основания полов грунтом с последующим уплотнением пневматическими трамбовками.
- произведена замена дверных и оконных блоков, с последующим монтажом на новые согласно спецификации элементов заполнения проёмов.
- для отделки помещений использованы строительные материалы, имеющие до-кументы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии с СП от 26 октября2018 года № КР ДСМ-29.
- произведена облицовка фасада металлосайдингом.
- по периметру здания выполнены ремонтно-восстановительные работы существующей отмостки.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

- отопление - водяное, двухтрубная система, источник тепла в здании - авто-номная, газовый котел.

Теплоносителем служит вода с параметрами 90-60°С. Трубопроводы системы отопления выполнены из полипропиленовых труб. В качестве нагревательных приборов приняты - радиаторы чугунные марки "МС-140".

- после монтажа внутренней системы отопления произведено гидравлическое испытание системы.

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

- монтаж и испытание внутренних сетей холодного горячего водоснабжения, канализации и санитарно-технических приборов выполнено в соответствии с требованиями СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

- после монтажа водопровода произведена дезинфекция труб системы водоснабжения водным раствором с содержанием активного хлора в воде 75-100 мг/л, с выдержкой 6 часов и последующей промывкой, согласно п. 156 санитарных правил СП №209 от 16.03.2015 года.

- трубопроводы систем водоснабжения прикреплены к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций. Между трубопроводами и хомутом размещены резиновые прокладки.

- в местах прохода труб систем через строительные конструкции, выполнены гильзы.

- подводки к санитарно-техническим приборам выполнены из полипропиленовых труб PP-RC Ø 20мм (DN20) по ГОСТ 32415-2013.

- сети горячего водоснабжения выполнены из полипропиленовых труб PP-RC Ø 20мм (DN20) по ГОСТ 32415-2013.

Канализация.

- внутренняя сеть канализации выполнена из полиэтиленовых труб Ø50-110мм по ГОСТ 22689.2-89.

Вытяжные части канализационных стояков и объединяющие трубопроводы канализационных стояков, проложенных по холодному чердаку покрыты изоляцией ISOYER типа КИМ-АЛ-50/МУП/Е, толщиной 50мм. «Капитальный ремонт Тамдинского сельского клуба Алгинского района Актюбинской области».

Наружный водопровод и канализация

- согласно проекту выполнены следующие сети:

К 1 - канализация хозяйственно-бытовая,

Т3 - горячее водоснабжение.

Канализация

- по устройству хозяйственно-бытовой системы канализации для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов смонтированы четыре септика по 1,5м3. Внутренние сети канализации смонтированы из пластмассовых канализационных труб д=50;110мм по ГОСТ 22689.2-89. Прокладка трубопроводов и стояков скрытая. Трубопроводы проложены в футляре изолированы матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. На трубопроводах, где возможны засорения, устанавливлены прочистки.

Водоснабжение

- горячее водоснабжение выполнено от электрического накопительного водонагревателя. Ввод осуществлен от существующей сети водоснабжения операторной АЗС.

- внутренняя сеть холодного водопровода выполнена из полипропиленовых труб pprc тип pn10,

- внутренняя сеть горячего водопровода выполнена из полипропиленовых труб pprc тип pn20.

- прокладка трубопроводов холодной и горячей воды скрытая.

- на вводе водопровода в здание трубопроводы изолированы матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем и прокладываются в фу-тляре.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

- питание объекта производится от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ запитанной от РУ-0,4кВ ТПТМ-1504, запитанного от ВЛ-10кВ яч.№15 "Ц.У.Тамды" КРУН-10кВ ПС-35/10кВ "Тамды-1". «Капитальный ремонт Тамдинского сельского клуба Алгинского района Актюбинской области».

- распределение электроэнергии в здании осуществляется от ЩР. Групповые сети освещения и розеточной сети выполнены кабелем марки ВВГнг.

- произведена замена внутренних сетей электроснабжения, в том числе электропроводки, электроприборов (выключатели, розетки, светильники).

- аварийное освещение выполнено установкой светильников аварийного освещения с БАП типа Diora Light Griliato 38/4200. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора.

- кабели питания розеточных и осветительных линий, а также кабели питания прокложены в стенах и потолках в штрабах условным сечением 10х10мм.

- провода внутри распределительных коробок соединены при помощи клеммников.

- для защиты кабелей от механического воздействия при прокладке через стены использованы трубы Ø25 мм².

Защитные мероприятия:

1. Все металлические не токоведущие части электрооборудования, корпуса светильников и розеток которые в следствии повреждения изоляции могут оказаться под напряжением присоединены к заземляющей шине эл.щитов с помощью нулевого защитного проводника PE. Основное уравнивание электрических потенциалов (ОУП) выполнено путем заземления проводников тока через существующую главную заземляющую шину (ГЗШ) и контура заземления. Для розеточных групповых линий предусмотрена защита дифференциальными автоматическими выключателями с УЗО.

2. В качестве заземляющего устройства использовано заземляющее устройство, состоящее из горизонтального (стальная полоса 40х4мм в траншее глубиной 0,7м) заземлителя и вертикальных (сталь D=16мм, L=3м) заземлителей.

3. Молниезащита выполнена в соответствии СП РК 2.04-103-2013

ОТОПЛЕНИЕ

Источник теплоснабжения - существующая котельная. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Calidar S5 по ГОСТ 31311-2005 с теплоотдачей 180 Вт.

Весь трубопровод проложен в конструкции пола и стены. Регулирование системы осуществляется терморегуляторами RTR-N Ø20. Разводка системы выполнены с уклоном 0,003. Удаление воздуха из системы отопления через воздушные краны, установленные в верхних точках радиаторов. При пересечений дверных проемов, трубопроводы проложены в подпольных каналах. Трубопроводы для разводки системы отопления выполнены из полипропиленовых труб с диаметрами 25х3,5, 32х4,4, 40х5,5, 50х6,9, 63х8,6 . Стояки выполнены из полипропиленовых труб с диаметром 40х5,5, 50х6,9, 63х8,6. В местах прохода труб через перекрытия стены установлены гильзы из труб

большего диаметра или кровельной стали. Заделки зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнены негорючими материалами.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

В групповых щитах освещения ЩО и ЩАО установлены автоматические однофазные ВА47-29 и двухполюсные диф. автоматы АД. Освещение выполнено светодиодными светильниками. Светильники выбраны в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Выключатели установлены на высоте 1,0м. от пола. Групповые сети освещения, розеточные сети, сети силовых линий, выполнены кабелем ВВГнг(А) скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия в трубах ПВХ гофрированных. Групповые сети аварийного освещения выполнены аналогично кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS, кабели к ШУЗ1 проложены в стальной трубе диаметром 32х2,8мм. Открытие задвижки выполнены с помощью кнопочных постов, находящихся вщитах с пожарными кранами на первом и втором этаже. также, открытие и закрытие задвижки возможно выполнить непосредственно на передней ШУЗ1. Управление вентиляторами системы В1, В2 (см. раздел ОВ) выполнено пускателями типа ПМ12 в корпусе, устанавливаемые перед входом в помещения архивов. Включение и отключение аварийного освещения от ЩАО1. Розетки устанавливаются на высоте 0,3м от уровня пола .

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

В здании смонтированы существующие системы водопровода и канализации состоящие из:

- Хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода В1.
- Горячего водоснабжения Т3; Т4;
- Хозяйственно-бытовой канализации К1.

- существующая больница имеет два этажа и подвал. Водопроводная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода тупиковая из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. Магистральные водопроводные сети В1 проложены под потолком первого этажа. На каждом ответвлении к санитарным приборам по этажам хозяйственно питьевого водопровода установлены отключающая запорная арматура. Хозяйственно-бытовая канализация предусматрена для отвода бытовых сточных вод от санитарных приборов. Выпуски канализационных сточных вод выполнены в дворовую канализационную сеть с последующим отведением стоков в проектируемый септик 50 м3. Канализационные стояки, подводки к сантехприборам и магистральная сеть выполнены из полипропиленовых канализационных труб Д 50 мм. Водостоки. Отвод атмосферных осадков с кровли выполнен неорганизованный на отмостку.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«30» апреля 2023года**

окончание работ: **« 15 » июля 2023года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,1**;

фактически, месяц: **2,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __70___% и фактически применено ___70___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт клуба п.Тамды Алгинского района, Актюбинской области Республика Казахстан»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ПТ ПРКЕН иК **Нұртаза Аслана Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан