Форма КС-3

Заказчик: БИН 990440001234 ГУ "Отдел образования района Аккулы" управление образования Павлодарской области, Павлодарская область, район Аккулы, с. Акку Абылкаира Баймолдина 13
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП детского сада "Боланак" в с.Ямышево, Ямышевский с.о., Лебяжинского района
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230
Вид строительства: Капитальный ремонт
Договор: № 76 от 16.03.2021 г.

## Справка № 1 от 25 мая 2021 года
### о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из графы 3 | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего: | **12 700 161,9** | 12700161,90 | 0 | 0 | | 0 | | 0,00 | 1524019,43 | 14224181,33 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Акт № 1 от 25.05.2021 года | | **12 700 161,9** | | | | | | | 1524019,43 | 14224181,33 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 14224181,33 |
| Итого к оплате: Четырнадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи сто восемьдесят один тенге 33 тиын | | | | | | | | | | |

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы" управления образования Павлодарской области БИН 990440001234**

Руководитель _____ Еркенов Е.Е.

**Технический надзор : ТОО "Павлодар Технадзор" БИН 180540012036**
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Технический эксперт _____ Нургалиев Г.С.

**Авторский надзор: ИП "РемстройСервис" БИН 630309350631**
Директор _____ Самуратов Т.С.

**Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230**

Директор _____ Сулейменов А.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

14

Форма

Заказчик: БИН 990440001234 ГУ "Отдел образования района Аққулы" управление образования Павлодарской области, Павлодарская область, район Аққулы, с. Аққу Абылкаира Баймолдина 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 070340014230 ТОО "СтройКом-ПВ, Павлодарская обалсть г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП детского сада "Болашак" в с.Ямышево, Ямышевский с.о., Лебяжинского района

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГККП детского сада "Болашак" в с.Ямышево, Ямышевский с.о., Лебяжинского района

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 16.03.2021 г.

**Акт приемки выполненных работ №1**

за май месяц 2021г
на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**ЛС №2-1-1 Общестроительные работы**

## Раздел 1 Демонтажные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 1212-0104-0501 | Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 % | м2 | 209,6 | 161,45 | – | 33839 | – | – | 24364 | 62859 |
| | | | | | 161,45 | – | 33839 | – | – | 4656 | |
| 2 | 5 1212-0104-0501 | Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 % | м2 | 506,3 | 161,45 | – | 81740 | – | – | 58853 | 151840 |
| | | | | | 161,45 | – | 81740 | – | – | 11247 | |
| 3 | 6 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | м2 | 3,78 | 1392,59 | 33,33 | 5264 | 126 | – | 3581 | 9553 |
| | | | | | 1359,26 | 13,76 | 5138 | 52 | – | 708 | |
| 4 | 7 1146-0401-1103 | Заполнение дверных проемов. Разборка НР = 84 % | м2 | 3,78 | 1056,35 | 165,87 | 3993 | 627 | – | 3094 | 7654 |
| | | | | | 890,48 | 83,86 | 3366 | 317 | – | 567 | |
| 5 | 8 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка - на лестничной площадке НР = 72 % | м2 облицовки | 191,6 | 741,63 | 55,09 | 142096 | 10556 | – | 98162 | 259479 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 686,53 | 25,03 | 131540 | 4796 | – | 19221 | | |
| | **Раздел 3 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | |
| | **3.1 1-й этаж** | | | | | | | | | | | |
| 6 | 15 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 100,73 | 1421,9 | 76,13 | 143228 | 7669 | 42086 | 79618 | 240674 | |
| | | | | | 927,96 | 60,05 | 93473 | 6049 | – | 17828 | | |
| 7 | 16 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 1035,23 | 1100,55 | 7,25 | 1139318 | 7503 | 441963 | 553813 | 1828581 | |
| | | | | | 666,38 | 2,33 | 689852 | 2414 | – | 135450 | | |
| 8 | 17 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 370,1 | 459,29 | 2,9 | 169985 | 1075 | 56422 | 90406 | 281222 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 303,94 | 1,4 | 112488 | 519 | – | 20831 | | |
| 9 | 18 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 970,73 | 412,27 | 2,91 | 400200 | 2821 | 135244 | 210798 | 659878 | |
| | | | | | 270,04 | 1,4 | 262135 | 1362 | – | 48880 | | |
| | **3.2 2-й этаж** | | | | | | | | | | | |
| 10 | 20 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 99,6 | 1421,92 | 76,14 | 141623 | 7584 | 41614 | 78725 | 237976 | |
| | | | | | 927,96 | 60,05 | 92425 | 5981 | – | 17628 | | |
| 11 | 21 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 678,4 | 1100,54 | 7,25 | 746609 | 4917 | 289623 | 362921 | 1198292 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 666,38 | 2,33 | 452069 | 1582 | – | 88762 | |
| 12 | 22 1115-0405-0106 | | | | | | | | | | |
| | | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 335,2 | 459,3 | 2,91 | 153957 | 974 | 51102 | 81881 | 254705 |
| | | | | | 303,94 | 1,4 | 101881 | 470 | – | 18867 | |
| 13 | 23 1115-0405-0105 | | | | | | | | | | |
| | | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 678,4 | 412,27 | 2,91 | 279681 | 1971 | 94516 | 147318 | 461159 |
| | | | | | 270,04 | 1,4 | 183194 | 953 | – | 34160 | |

**Раздел 4 Двери**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % | м2 | 3,78 | 2584,13 | 50 | 9768 | 189 | 1613 | 5550 | 16543 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2107,41 | 20,63 | 7966 | 78 | – | 1225 | |
| 15 | 25 2109-0402-0502 | | | | | | | | | | |
| | | Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,78 | 44259 | | 167299 | | 167299 | – | 180683 |
| | | | | | – | | – | | – | 13384 | |
| 16 | 26 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % | м2 | 3,78 | 2846,83 | 47,62 | 10761 | 180 | 2018 | 5959 | 18058 |
| | | | | | 2265,34 | 19,31 | 8563 | 73 | – | 1338 | |
| 17 | 27 2109-0402-0503 | | | | | | | | | | |
| | | Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,78 | 21761 | | 82257 | | 82257 | – | 88838 |
| | | | | | – | | – | | – | 6581 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **5 957 994** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 259 669 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 46 192 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 24 646 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 405 757 |
| - накладные расходы, тенге | 1 805 043 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 162 454 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 441 333 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого | | | | | | | | | | 5 957 994 |

## ЛС №2-1-2 Электроосвещение

### Раздел 1 Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1217-0101-2601 | | | | | | | | | | |
| | | Щитки распределительные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | шт. | 3 | 625,33 | – | 1876 | – | – | 1351 | 3485 |
| | | | | | 625,33 | – | 1876 | – | – | 258 | |
| 2 | 2 1217-0101-0701 | | | | | | | | | | |
| | | Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 93 | 52,97 | – | 4926 | – | – | 3547 | 9151 |
| | | | | | 52,97 | – | 4926 | – | – | 678 | |
| 3 | 3 1217-0101-0703 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 235 | 57,97 | 0,64 | 13622 | 151 | – | 9754 | 25246 |
| | | | | | 57,32 | 0,32 | 13471 | 76 | – | 1870 | |
| 4 | 4 1217-0101-0401 | | | | | | | | | | |
| | | Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 % | м | 820 | 23,04 | – | 18891 | – | – | 13602 | 35092 |
| | | | | | 23,04 | – | 18891 | – | – | 2599 | |

### Раздел 2 Низковольтное электрооборудование

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 1308-0303-0602 | | | | | | | | | | |
| | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 6 | 4835,17 | 106,67 | 29011 | 640 | 13071 | 11152 | 43376 |
| | | | | | 2550 | 31,5 | 15300 | 189 | – | 3213 | |
| 6 | 6 2307-0204-0648 | | | | | | | | | | |
| | | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1885 | | 1885 | | 1885 | – | 2036 |
| | | | | | – | | – | | – | 151 | |
| 7 | 7 2307-0204-0647 | | | | | | | | | | |
| | | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1885 | | 1885 | | 1885 | – | 2036 |
| | | | | | – | | – | | – | 151 | |
| 8 | 8 2307-0204-0645 | | | | | | | | | | |
| | | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4 | 1509 | | 6036 | | 6036 | – | 6519 |
| | | | | | – | | – | | – | 483 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 1308-0303-0601 | | | | | | | | | | |
| | | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 15 | 2639,8 | 21,67 | 39597 | 325 | 20147 | 13770 | 57636 |
| | | | | | 1275 | – | 19125 | – | – | 4269 | |
| 10 | 10 2307-0204-0612 | | | | | | | | | | |
| | | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 479 | | 479 | | 479 | – | 517 |
| | | | | | – | | – | | – | 38 | |
| 11 | 11 2307-0204-0611 | | | | | | | | | | |
| | | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 504 | | 504 | | 504 | – | 544 |
| | | | | | – | | – | | – | 40 | |
| 12 | 12 2307-0204-0610 | | | | | | | | | | |
| | | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 8 | 479 | | 3832 | | 3832 | – | 4139 |
| | | | | | – | | – | | – | 307 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 2307-0204-1611 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5 | 3570 | | 17850 | | 17850 | – | 19278 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1428 | |
| | | **Раздел 3 Щитовое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1121-0501-0101 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 % | шкаф | 1 | 18428 | 644 | 18428 | 644 | 10194 | 5652 | 26006 |
| | | | | | | 7590 | 260 | 7590 | 260 | – | 1926 | |
| 15 | 15 | 5108-0401-0303(об) | Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 271734 | | 271734 | | – | – | 271734 |
| | | | | | | – | | – | | 271734 | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 2307-0501-0308 | | | | | | | | | |
| | | Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 1 | 21993 | | 21993 | 21993 | – | 23752 |
| | | | | | – | | – | – | 1759 | |
| 17 | 17 1121-0502-0101 | | | | | | | | | |
| | | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 % | шкаф | 3 | 4530,67 | 110,33 | 13592 | 331 | 4553 | 6362 | 21550 |
| | | | | | 2902,67 | 42,67 | 8708 | 128 | – | 1596 | |
| 18 | 18 2307-0201-0111 | | | | | | | | | |
| | | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 6442 | | 12884 | 12884 | – | 13915 |
| | | | | | – | | – | – | 1031 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 2307-0201-0109 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5200 | | 5200 | | 5200 | – | 5616 |
| | | | | | – | | – | | – | 416 | |
| 20 | 20 2900-0000-0000(пл) | Шины из латуни для присоединения нулевых проводников (шина "N") и заземления (шина "PE") | шт | 4 | 598 | | 2392 | | 2392 | – | 2583 |
| | | | | | – | | – | | – | 191 | |
| 21 | 21 2900-0000-0000(пл) | DIN-рейка перфорированная 35мм, L=300мм | шт | 4 | 121 | | 484 | | 484 | – | 523 |
| | | | | | – | | – | | – | 39 | |
| | **Раздел 4 Светотехническое электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 1121-0401-0401 | Указатели световые настенные. Установка НР = 72 % | шт. | 3 | 672 | 16 | 2016 | 48 | 20 | 1416 | 3707 |
| | | | | | 649,33 | 6,33 | 1948 | 19 | – | 275 | |
| 23 | 23 2308-0304-0601 | Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 3 | 632 | | 1896 | | 1896 | – | 2048 |
| | | | | | – | | – | | – | 152 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 1121-0401-0101 | | | | | | | | | | |
| | | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 % | шт. | 124 | 539,99 | 3,81 | 66959 | 473 | 8478 | 41906 | 117574 |
| | | | | | 467,81 | 1,57 | 58008 | 195 | – | 8709 | |
| 25 | 27 2900-0000-0000(пл) | Светильник светодиодный CD LED 18 4000K IP65 круглый | шт | 18 | 27232 | | 490176 | | 490176 | – | 529390 |
| | | | | | – | | – | | – | 39214 | |
| 26 | 28 1308-0306-0603 | Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 2 | 8034 | – | 16068 | – | 1536 | 10463 | 28653 |
| | | | | | 7266 | – | 14532 | – | – | 2122 | |
| | **Раздел 5 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 27 | 30 1121-0202-0201 | | | | | | | | | | |
| | | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 % | шт. | 97 | 220,18 | 0,19 | 21357 | 18 | 3275 | 13013 | 37120 |
| | | | | | 186,23 | 0,09 | 18064 | 9 | – | 2750 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 32 2307-0218-1504 | | | | | | | | |
| | | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 13 | 346 | 4498 | 4498 | – | 4858 |
| | | | | | – | – | – | 360 | |
| 29 | 33 2307-0218-1502 | | | | | | | | |
| | | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 16 | 330 | 5280 | 5280 | – | 5702 |
| | | | | | – | – | – | 422 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | 2307-0220-0511 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 62 | 454 | | 28148 | 28148 | – | 30400 |
| | | | | | | – | | – | – | 2252 | |
| | | | **Раздел 6 Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | |
| 31 | 36 | 1121-0201-0201 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 % | м | 9 | 74,22 | 0,78 | 668 | 7 | 96 | 408 | 1162 |
| | | | | | | 62,78 | 0,11 | 565 | 1 | – | 86 | |
| 32 | 37 | 1121-0202-0101 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 % | м | 780 | 221,23 | 2 | 172560 | 1560 | 39010 | 95065 | 289035 |
| | | | | | | 169,22 | 0,06 | 131990 | 45 | – | 21410 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 38 2306-0144-0910 | | | | | | | | |
| | | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,005 | 1646005 | 8230 | 8230 | – | 8888 |
| | | | | | – | – | – | 658 | |
| 34 | 39 2306-0144-0904 | | | | | | | | |
| | | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,002 | 1030507 | 2061 | 2061 | – | 2226 |
| | | | | | – | – | – | 165 | |
| 35 | 40 2306-0144-0505 | | | | | | | | |
| | | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,002 | 432234 | 864 | 864 | – | 933 |
| | | | | | – | – | – | 69 | |
| 36 | 41 2306-0144-0504 | | | | | | | | |
| | | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,28 | 276381 | 77387 | 77387 | – | 83578 |
| | | | | | – | – | – | 6191 | |
| 37 | 42 2306-0144-0503 | | | | | | | | |
| | | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,5 | 177803 | 88902 | 88902 | – | 96014 |
| | | | | | – | – | – | 7112 | |

## Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 43 2307-0202-0707 | | | | | | | | | | |
| | | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм | шт. | 202 | 116 | | 23432 | | 23432 | – | 25307 |
| | | | | | – | | – | | – | 1875 | |
| 39 | 44 1121-0102-0103 | | | | | | | | | | |
| | | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР = 72 % | м | 30 | 439,03 | 6,53 | 13171 | 196 | 990 | 8638 | 23554 |
| | | | | | 399,5 | 0,4 | 11985 | 12 | – | 1745 | |
| 40 | 45 2306-1710-0115 | | | | | | | | | | |
| | | Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм x 60 мм | м | 30 | 667 | | 20010 | | 20010 | – | 21611 |
| | | | | | – | | – | | – | 1601 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 886 494** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 326 979 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 393 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 934 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 927 678 |
| - оборудование, тенге | 271 734 |
| - накладные расходы, тенге | 236 099 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 21 249 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 119 611 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | | 1 886 494 | | | | |
| | | **ЛС №2-1-3 Нулевая смета** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3 Добавляемые работы. ЛС №2-1-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **3.1 Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 32 1207-0101-0207 | | | | | | | | | | |
| | | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 89,2 | 788,25 | 30,86 | 70312 | 2753 | – | 49645 | 129554 |
| | | | | | 757,39 | 15,61 | 67559 | 1392 | – | 9597 | |
| | | **3.2 Раздел 2 Фасад** | | | | | | | | | |
| | | **3.3 Раздел 3 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 2 | 36 1115-0108-1401 | | | | | | | | | | |
| | | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 % | м2 | 174,6 | 1425,57 | 140,22 | 248905 | 24483 | – | 188973 | 472908 |
| | | | | | 1285,35 | 67,55 | 224422 | 11794 | – | 35030 | |
| 3 | 37 2203-0301-0105 | | | | | | | | | | |
| | | Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте | м2 | 174,6 | 2973 | | 519086 | | 519086 | – | 560613 |
| | | | | | – | | – | | – | 41527 | |
| 4 | 38 1115-0203-0701 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 78,9 | 2072,74 | 20,81 | 163539 | 1642 | 10953 | 121170 | 307486 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1913,11 | 6,57 | 150944 | 518 | – | 22777 | |
| 5 | 39 1115-0405-0105 | | | | | | | | | | |
| | | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 78,9 | 412,27 | 2,9 | 32528 | 229 | 10993 | 17134 | 53635 |
| | | | | | 270,04 | 1,41 | 21306 | 111 | – | 3973 | |
| 6 | 40 1115-0206-0206 | | | | | | | | | | |
| | | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (1 этаж) НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 370,1 | 1215,26 | 7,25 | 449767 | 2682 | 160797 | 229721 | 733847 |
| | | | | | 773,54 | 2,33 | 286288 | 863 | – | 54359 | |
| 7 | 41 1115-0206-0206 | | | | | | | | | | |
| | | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (2 этаж) НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 335,2 | 1215,27 | 7,25 | 407357 | 2430 | 145636 | 208058 | 664648 |
| | | | | | 773,54 | 2,33 | 259291 | 781 | – | 49233 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42 1115-0403-0309 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 16,722 | 923,81 | 3,41 | 15448 | 57 | 4048 | 9097 | 26509 |
| | | | | | 678,33 | 1,67 | 11343 | 28 | – | 1964 | |
| 9 | 43 1115-0403-0310 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 64,5 | 542,47 | 1,29 | 34989 | 83 | 11112 | 19067 | 58380 |
| | | | | | 368,9 | 0,62 | 23794 | 40 | – | 4324 | |
| | **3.4 Полы** | | | | | | | | | | |
| 10 | 44 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 89,2 | 4739,24 | 130,09 | 422740 | 11604 | 319138 | 91353 | 555220 |
| | | | | | 1031,37 | 58,14 | 91998 | 5186 | – | 41127 | |
| 11 | 45 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % | м | 43,8 | 1506,42 | 12,85 | 65981 | 563 | 53641 | 11250 | 83409 |
| | | | | | 268,88 | 4,36 | 11777 | 191 | – | 6178 | |
| | **3.5 Проемы** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 46 | 1146-0201-0601 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 % | м3 | 0,36 | 38655,56 | 16,67 | 13916 | 6 | 8675 | 4397 | 19778 |
| | | | | | | 14541,67 | – | 5235 | – | – | 1465 | |

**Раздел 4 Добавляемые работы. ЛС №2-1-2 Электроосвещение**

**4.1 Раздел 4 Светотехническое электрооборудование**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 47 | 2900-0000-0000(пл) | Светильник SV LED TUB 2x18W с защитной решеткой | шт | 6 | 20804 | | 124824 | | 124824 | – | 134810 |
| | | | | | | – | | – | | – | 9986 | |
| 14 | 48 | 2900-0000-0000(пл) | Светильник BACKLIT LED PANEL 48W 6000K | шт | 96 | 18337 | | 1760352 | | 1760352 | – | 1901180 |
| | | | | | | – | | – | | – | 140828 | |
| 15 | 49 | 2900-0000-0000(пл) | LNC LED TUBE 1200 218 4000K SET линейный светодиодный светильник | шт | 4 | 16446 | | 65784 | | 65784 | – | 71047 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5263 | |
| 16 | 50 | 1308-0306-0603 | Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 3 | 8034,33 | – | 24103 | – | 2305 | 15695 | 42982 |
| | | | | | | 7266 | – | 21798 | – | – | 3184 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 51 | 2900-0000-0000(пл) | Прожектор светодиодный IEK СДО 06-100 100 Вт 6500К | шт | 1 | 6223 | | 6223 | | 6223 | – | 6721 |
| | | | | | | – | | – | | – | 498 | |
| 18 | 52 | 2900-0000-0000(пл) | Прожектор светодиодный IEK СДО 06-20 20 Вт 6500К | шт | 4 | 2009 | | 8036 | | 8036 | – | 8679 |
| | | | | | | – | | – | | – | 643 | |
| | | **4.2 Раздел 5 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 19 | 53 | 1121-0202-0201 | | | | | | | | | | |
| | | | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 220 | – | 220 | – | 34 | 134 | 382 |
| | | | | | | 186 | – | 186 | – | – | 28 | |
| 20 | 54 | 2307-0218-1502 | | | | | | | | | | |
| | | | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 5 | 330 | | 1650 | | 1650 | – | 1782 |
| | | | | | | – | | – | | – | 132 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 55 2307-0220-0511 | | | | | | | | |
| | | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 2 | 454 | 908 | 908 | – | 981 |
| | | | | | – | – | – | 73 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **5 834 551** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 175 941 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 46 532 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 20 904 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 214 195 |
| - накладные расходы, тенге | 965 694 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 86 913 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 432 189 |
| **Итого** | **5 834 551** |
| **Всего** | **13 679 039** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | 160 888 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **271 364** |
| **Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.** | **14 111 291** |

| | |
|---|---|
| **Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9** | **12 700 161,90** |
| НДС (12 %) | 1 524 019,43 |
| **Итого** | **14 224 181,33** |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

Директор Сулейменов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Павлодар Технадзор" БИН 180540012036

Технический эксперт Нургалиев Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области БИН 990440001234

Руководитель Еркенов Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ИП "РемстройСервис" БИН 630309350631

Директор Самуратов Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)