Заказчик: БИН 990440001234 ГУ "Отдел образования района Аккулы" управление образования Павлодарской области, Павлодарская область, район Аккулы, с. Акку Абылкаира Баймолдина 13
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП детского сада "Болашак" в с.Ямышево, Ямышевский с.о., Лебяжинского района
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230
Вид строительства: Капитальный ремонт
Договор: № 76 от 16.03.2021 г.

Справка № 2 от 08 июня 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	**18 168 779,66**	3522001,50	0	0		0		0,00	422640,18	3944641,68
в том числе										
Акт № 2 от 08.06.2021 года		**3 522 001,50**							422640,18	3944641,68
Итого к оплате:										3944641,68
Итого к оплате: Три миллиона девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот сорок одна тенге 68 тиын										

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы" управления образования Павлодарской области БИН 990440001234

Руководитель _____ Еркенов Е.Е.

Технический надзор: ТОО "Павлодар Технадзор" БИН 180540012036
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Технический директор _____ Нургалиев Г.С.

Авторский надзор: ИП "РемстройСервис" БИН 630309350631
Директор _____ Самуратов Т.С.

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

Директор _____ Сулейменов А.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

14

Форма

Заказчик: БИН 990440001234 ГУ "Отдел образования района Аққулы" управление образования Павлодарской области,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: БИН 070340014230 ТОО "СтройКом-ПВ, Павлодарская обалсть г. Павлодар ул. Бухар Жырау 21-56
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП детского сада "Болашак" в с.Ямышево, Ямышевский с.о., Лебяжинского района
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГККП детского сада "Болашак" в с.Ямышево, Ямышевский с.о., Лебяжинского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 76 от 16.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2

от 08.06.2021г
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛС №2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов НР = 72 %	м2	516,5	233,1	–	120396	–	–	86685	223647
					233,1	–	120396	–	–	16566	
2	2 1212-0104-0504	Цоколи. Очистка вручную от краски с земли НР = 72 %	м2	28,35	233,09	–	6608	–	–	4758	12275
					233,09	–	6608	–	–	909	
3	3 1146-0401-0801	Отмостка бетонная. Разборка НР = 84 %	м3	11,2	15721,52	6558,48	176081	73455	–	113740	313007
					9163,04	2926,7	102626	32779	–	23186	

Раздел 2 Фасад

4	9 1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	516,5	1518,82	77,24	784470	39897	308001	339366	1213743
					845,25	67,32	436572	34769	–	89907	
5	10 1211-0102-1501	Штукатурка цоколя. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	28,35	1518,8	77,25	43058	2190	16905	18627	66620
					845,26	67,3	23963	1908	–	4935	

6	11 1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	516,5	159,29	1,39	82272	717	42198	31753	123147
					76,2	0,65	39357	334	–	9122	
7	12 1115-0402-0403	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	28,35	159,26	1,38	4515	39	2316	1742	6758
					76,19	0,63	2160	18	–	501	
8	13 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство - отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,2	23657,59	7,23	264965	81	224138	38301	327527
					3638,04	–	40746	–	–	24261	

Раздел 5 Козырек

9	28 1109-0701-0127										
		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовления каркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	0,07366	171286,99	10779,26	12617	794	376	8034	22303
					155403,2	2660,87	11447	196	–	1652	
10	29 2105-0206-0802										
		Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07366	276447		20363		20363	–	21992
					–		–		–	1629	

11	30 1146-0301-0201										
		Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм - под анкера НР = 84 %	отверстие	4	1050,25	456,75	4201	1827	27	3007	7785
					586,75	308,25	2347	1233	–	577	
12	31 2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М14 ГОСТ 28778-90	шт.	4	91		364		364	–	393
					–		–		–	29	
13	32 1109-0601-0102										
		Каркас козырька. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07366	57317,4	2484,39	4222	183	318	2591	7358
					50515,88	461,58	3721	34	–	545	
14	33 1115-0504-0101										
		Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности козырька	6	5698,5	5,5	34191	33	30501	2932	40093
					609,5	1,33	3657	8	–	2970	

15	34 2113-0208-0102	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,018	6590	119	119	–	129
					–	–	–	10	
16	35 2113-0203-0201	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,04986	764	38	38	–	41
					–	–	–	3	

Итого	
в том числе	**2 386 818**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	793 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 216
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	645 664
- накладные расходы, тенге	651 536
в т.ч. зарплата, тенге	58 638
- сметная прибыль (8 %), тенге	176 802
Итого	**2 386 818**

ЛС №2-1-2 Электроосвещение

Раздел 8 Молниезащита и заземление

1	46	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	138	660,57	25,48	91158	3516	56493	23208	123515
						225,72	7,86	31149	1085	–	9149	
2	47	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3146,33	153,33	9439	460	6346	1991	12344
						877,67	44	2633	132	–	914	
3	48	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	194	357,01	14,27	69260	2768	25135	30260	107482
						213,18	3,46	41357	671	–	7962	

Итого	**243 341**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 139
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 744
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 888

- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 974
- накладные расходы, тенге	55 459
в т.ч. зарплата, тенге	4 991
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 025
Итого	**243 341**

ЛС №2-1-3 Нулевая смета

Раздел 3 Добавляемые работы. ЛС №2-1-1 Общестроительные работы

3.1 Раздел 1 Демонтажные работы

1	31	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов НР = 72 %	м2	74,1	233,1	–	17273	–	–	12437	32087
						233,1	–	17273	–	–	2377	

3.2 Раздел 2 Фасад

2	33	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	74,1	1518,81	77,25	112544	5724	44187	48687	174129
						845,25	67,31	62633	4988	–	12898	
3	34	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	74,1	159,28	1,39	11803	103	6054	4555	17667
						76,19	0,65	5646	48	–	1309	

4	35 1108-0701-0102									
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	716,1	763,83	1,88	546981	1349	201421	320720	937117
				480,67	0,91	344211	649	–	69416	

3.3 Раздел 3 Внутренняя отделка

3.4 Полы

3.5 Проемы

Итого	**1 160 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	429 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 685
- материалы, изделия и конструкции, тенге	251 662
- накладные расходы, тенге	386 399
в т.ч. зарплата, тенге	34 776
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 000
Итого	**1 160 951**
Всего	**3 791 110**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	45 493
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 732**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**3 913 335**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9	**3 522 001,50**

НДС (12 %)	422 640,18
Итого	**3 944 641,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Павлодар Технадзор" БИН 180540012036

Технический эксперт Нургалиев Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы"

Руководитель Еркенов Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ИП "РемстройСервис" БИН 630309350631

Директор Самуратов Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)