Форма 2В

Подрядчик - **ТОО "SHEBERBUILD"**
Субподрядчик - **ТОО "УЯСУ ЛТД"**
Наименование стройки - **«Строительство 9-ти этажных 48-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. «Туран» в. г. Шымкент (2- очередь) (повторное применение проекта на 3 дома), (жилые дома 32, 33, 34)» (без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда - № 026/SIT/2021 Д/С №1 от 07.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2021 года № 13

Конструктивная часть (Смета 2-1-1)

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены из газоблока (АР 40-56/2)									
1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	181,86	8008,39	487,55	1456406	88666	326408	988338	2640323
		НР - 93%; СП - 8%			5726,01	117,66	1041332	21397		195579	
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,57943	377718,63	2247,63	218862	1302	178834	36404	275687
		НР - 93%; СП - 8%			66834,00	721,98	38726	418		20421	
3	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	841,33	4057,78	411,19	3413932	345948	1255781	1794204	5624787
		НР - 93%; СП - 8%			2153,97	139,12	1812203	117048		416651	
4	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1622,87	2222,83	219,11	3607361	355593	1217320	2001410	6057472
		НР - 93%; СП - 8%			1253,61	72,47	2034448	117605		448702	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33318	229089,00	--	76328	--	76328	--	82434
		СП - 8%			--	--	--	--		6106	
6	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	536,0164	20177,00	--	10815203	--	10815203	--	11680419
		СП - 8%			--	--	--	--		865216	
7	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	4,43629	45563,64	9169,73	202134	40680	62066	75095	299407
		НР - 69%; СП - 8%			22403,50	2129,17	99388	9446		22178	
8	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	4,39103	317388,00	--	1393660	--	1393660	--	1505153
		СП - 8%			--	--	--	--		111493	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,04526**	**262867,00**	**--**	**11897**	**--**	**11897**	**--**	**12849**
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**28178531**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**5026098**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**832189**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**265914**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**15337497**		
		- Накладные расходы	тенге							**4895451**	
		- Сметная прибыль	тенге							**2087298**	

		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								**253 607**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%	Тенге								**139 317**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**571 429**
		ИТОГО по акту	**Тенге**								**29 142 884**
		НДС - 12 %	Тенге								**3 497 146**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**32 640 030**

Подрядчик

Генеральный директор
ТОО "SHEBERBUILD"

Суюндуков М.С.

Субподрядчик

Директор
ТОО "УЯСУ ЛТД"

Жунисов Д.

Талатула М.