Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Наименование стройки: "Реконструкция кровли шатрового типа на учебный корпус №3, расположенный по адресу: г. Кокшетау, улица Жамбыла Жабаева, 144"
Договор: № 603/2 от 17.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	497 780,00	444 447,00						53 334,00	**497 780,00**
Итоге к оплате									**497 780,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____ **Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____ **Колдасов К. О.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"

Объект: "Реконструкция кровли шатрового типа на учебный корпус №3, расположенный по адресу: г. Кокшетау, улица Жамбыла Жабаева, 144"

Договор: № 603/2 от 17.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,1	548,45 124,91	19,34 4,79	7733 1761	273 68	5699	1682 753	10169
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	14,1	1436,08 821,03	80,58 18,95	20249 11577	1136 267	7536	10896 2492	33637
3	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,1	144,25 124,91	19,34 4,79	2034 1761	273 68	--	1682 297	4014
4	261-105-0703 РСНБ РК 2022	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2** *СП - 8%*	м2	17,05	120,00 –	-- --	2046 –	– –	2046	– 164	2210
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,162	205171,91 37058,58	1191,33 453,31	33238 6003	193 73	27042	5469 3097	41804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	16,2	1171,88	31,36	18984	508	1337	15951	37730
		НР - 92%; СП - 8%			1057,94	12,33	17139	200		2795	
7	224-103-0122 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	18,63	4553,00	–	84822	–	84822	–	91608
		СП - 8%			–	–	–	–		6786	
8	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	1,31	5856,53	22,67	7672	29	5437	2036	10485
		НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	2206	7		777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				176778	2412	133919	37716	231657
							40447	683	--	17161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176778				
	Материалы		Тенге				47050				
	Всего заработная плата		Тенге					41130			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86868				
		Накладные расходы	Тенге				37716				
		Сметная прибыль	Тенге				17161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					41130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				231655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					41130			
		РАЗДЕЛ 2. Водосток									
9	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	11,1	978,08	0,15	10857	2	3020	5641	17818
		НР - 72%; СП - 8%			705,82	–	7835	–		1320	
10	224-106-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	11,1	3310,00	–	36741	–	36741	–	39680
		СП - 8%			–	–	–	–		2939	
11	224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическоеоцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2	3330,00	–	6660	–	6660	–	7193
		СП - 8%			–	–	–	–		533	
12	224-106-0104 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2	3680,00	–	7360	–	7360	–	7949
		СП - 8%			–	–	–	–		589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1426,00	--	8556	--	8556	--	9240
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
14	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	14,26	2557,00	--	36463	--	36463	--	39380
		СП - 8%			--	--	--	--		2917	
15	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	1717,00	--	13736	--	13736	--	14835
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**120373**	**2**	**112536**	**5641**	**136095**
							7835	--	--	**10081**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120373**				
	Материалы		Тенге				**3020**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7835**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**109516**				
		Накладные расходы	Тенге				**5641**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**136095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7835**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**136095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7835**			
		РАЗДЕЛ 3. Световой фонарь									
16	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,103	94405,35	30136,55	9724	3104	914	4431	15287
		НР - 69%; СП - 8%			55396,88	6947,68	5706	716		1132	
17	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22	45164,35	14151,22	9936	3113	1240	4551	15646
		НР - 69%; СП - 8%			25377,74	4605,61	5583	1013		1159	
18	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,22	550014,00	--	121003	--	121003	--	130683
		СП - 8%			--	--	--	--		9680	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,3	116,48	3,13	2132	57	875	833	3202
		НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	1200	7		237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,42	1687,29	3,17	4083	8	--	3753	8463
		НР - 92%; СП - 8%			1684,12	1,45	4076	4		627	
21	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	2,51	2551,92	4,51	6405	11	1921	4026	11265
		НР - 90%; СП - 8%			1782,19	--	4473	--		834	
22	223-102-0306 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	2,51	26924,00	--	67579	--	67579	--	72985
		СП - 8%			--	--	--	--		5406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				220862	6293	193532	17594	257531
							21038	1740	--	19075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				201202				
	Материалы		Тенге				2795				
	Всего заработная плата		Тенге					9760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188582				
		Накладные расходы	Тенге				8612				
		Сметная прибыль	Тенге				16784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9760			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19660				
	Материалы		Тенге				2154				
	Всего заработная плата		Тенге					13018			
		Накладные расходы	Тенге				8982				
		Сметная прибыль	Тенге				2291				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				257531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					22778			
		РАЗДЕЛ 4. Металлическая лестница									
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,041	111077,90	37345,26	4554	1531	649	2007	7085
		НР - 69%; СП - 8%			57906,35	13024,39	2374	534		525	
24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83**	т	0,041	1004968,00	--	41204	--	41204	--	44500
		СП - 8%			--	--	--	--		3296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,81	116,48	3,13	211	6	86	82	317
		НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,39	119	1		23	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,81	193,06	4,52	349	8	202	97	481
		НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	139	1		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**46318**	**1545**	**42141**	**2186**	**52383**
							2632	**536**	**--**	**3880**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41764				
	Материалы		Тенге				288				
	Всего заработная плата		Тенге					260			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41204				
		Накладные расходы	Тенге				179				
		Сметная прибыль	Тенге				3355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45298				
		Сметная заработная плата	Тенге					260			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4554				
	Материалы		Тенге				649				
	Всего заработная плата		Тенге					2908			
		Накладные расходы	Тенге				2007				
		Сметная прибыль	Тенге				525				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					3168			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**677665,00**
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								**6099,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**683764,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**444447,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**53334,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**497780,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____**Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____**Колдасов К. О.**