Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Наименование строительства: Строительство медицинского пункта в с. Шака, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		119	20.11.2023г.	086-015-431			
		119/1	20.12.2023г.				
		119/2	12.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. за текущий месяц НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования, из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				сначала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в с. Шака, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	126 418 699,46	2 028 065							2 028 065	18 928 602,46
Удержание аванса 30%	37 925 610	608 419							608 419	5 463 910,14
Удержание гарантийного взноса 5%	6 320 935	101 403							101 403	946 430
Итого к оплате	82 172 155	1 318 242							1502191, 46	12 518 262,32

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель управления _____ **А.Ажмурат**

Технический надзор: ТОО "Best Garant KAZ"
с объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ41VJE00027298

директор _____ **Макажанов Е. Е.**

Подрядчик: ТОО "РДМ Строй"
БИН 980240003549

директор _____ **Есимкулов А. А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в с. Шака, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Согласно договору №119 от 20.11.2023 г. Дополнительное соглашения №119/1 от 20.12.2023 г. Дополнительное соглашения №119/2 от 12.02.2024 г.

А К Т №4
приемки выполненных работ за 16.10.2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы по чертежам - АР				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3729213**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2909687
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1462293*
		машины и механизмы	тенге			68273
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27752*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			751253
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	608		
	Раздел 4.	**Отделка помещений**				**3358035**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2800836
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1407588*
		машины и механизмы	тенге			67317
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27456*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			489882
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	588		
		Потолок (лист 17)				
91	У6112-0301-0301	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	19,86	2339	46453
92	С1232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	54,59514	112	6115
93	У6112-0302-0106	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	138,87	1357	188447
94	С1236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0958203	250310	23985
95	У6111-0201-0105	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	$м^2$ изолируемой поверхности	7,61	7008	53331
96	С1234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	0,38811	56845	22062
97	У6112-0202-0110	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	$м^2$	7,61	7088	53940
98	С1212-402-0105	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	0,24352	29746	7244
99	С1214-402-0103	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	$м^2$	8,2188	1069	8786
100	У6112-0501-0401	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	м	88,9	1177	104635
101	С1232-402-0101	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм**	м	93,345	106	9895
		Стены (лист 17)				
105	У6111-0201-0105	**Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	$м^2$ изолируемой поверхности	36,35	7008	254741

1	2	3	4	5	6	7
106	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,85385	56845	105382
108	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	36,35	1395	50708
109	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	99,92615	112	11192
110	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	178,55	3727	665456
111	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,696105	30232	81509
112	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	138,99	8427	1171269
114	У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	291,76	1207	352154
115	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1838088	250310	46009
116	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	1,5	1320	1980
117	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,515	3534	5354
		Отбойная планка				
118	У6107-0102-0212	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	3,42	955	3266
119	С1233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	23,37	1510	35289
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
123	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	34,69	1250	43363
124	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0218547	250310	5470
	Раздел 5.	**Отделка фасада**				**371178**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			108851
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54705*
		машины и механизмы	тенге			956
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*296*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			261371
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
		Окраска фасадной краской декоративного карниза (лист 3, л.19 узел №3)				
134	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,384	3485	32703
135	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569	16018
136	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,384	711	6672
137	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	607	2221
		Декоративный карниз, надоконный элемент (л.3)				
138	У6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	61,3	569	34880
139	С1231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	39,1	3921	153311
140	С1231-304-103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	22,22	3360	74659
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (л.3 примеч.2)				
141	У6112-202-703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	9,47	4445	42094

1	2	3	4	5	6	7
142	С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	71	8620
		водопровод, канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1033749**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			192014
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*93496*
		машины и механизмы	тенге			4932
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1527*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			209583
		оборудование	тенге			627220
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
	Раздел 1.	**Водопровод**				**458487**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			113957
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55490*
		машины и механизмы	тенге			2606
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*746*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58454
		оборудование	тенге			283470
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
		Сантехническое оборудование				
1	**У6115-104-201**	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**4193**	**4193**
2	**С1244-104-0408**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**5**	**5424**	**27120**
3	**С1244-104-0404**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**1**	**3735**	**3735**
4	**С1244-104-508**	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**1**	**9943**	**9943**
5	**С1261-301-0370**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**0,6**	**524**	**314**
		Оборудование				
6	**У6115-0301-0101**	**Установка индивидуальных нагревателей водяных**	**комплект**	**1**	**46597**	**46597**
7	**513-106-0301**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л**	**комплект**	**1**	**222277**	**222277**
8	**У6115-301-201**	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**1**	**18967**	**18967**
9	**513-106-0103**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**комплект**	**1**	**61193**	**61193**
		Водомерный узел				
10	**У6114-501-101**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**64148**	**64148**
	Раздел 2.	**Канализация**				**575262**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			78057
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38006*
		машины и механизмы	тенге			2326
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*781*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			151129
		оборудование	тенге			343750
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
35	У6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12248	61240
36	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	5	9998	49990
37	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	1553	7765
38	У6115-102-101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9837	9837
39	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	52145	52145
40	С1244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807	14807
41	У6115-101-203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6854	6854
42	С1244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20248	20248
43	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1139	1139
44	У6115-103-201	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5934	5934
45	521-301-3003001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	1	343750	343750
46	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	1553	1553
		автоматическая пожарная сигнализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**445061**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			281966
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*141604*
		машины и механизмы	тенге			1396
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*204*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			161699
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
		Пожарная сигнализация				
1	У6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17279	17279
2	С1248-303-203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55708	55708
3	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	3046	51782
4	С1248-302-201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	16	2696	43136
5	С1248-302-101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2260	4520
6	С1248-302-501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277	4554
7	С1248-306-312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14770	14770
		Оповещение при пожаре				
8	У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3207	32070
9	С1248-304-117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1145	2290
10	С1248-304-213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196	3196
11	С1248-304-307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	7	1744	12208
		Кабели трубы				
12	У6119-101-101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	128	398	50944
13	С1243-802-102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,06489	98588	6397
14	С1243-305-101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,06695	67796	4539
15	У6119-301-205	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	899	134850

1	2	3	4	5	6	7
16	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	151,5	45	6818
		система связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1390586**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			315614
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*167310*
		машины и механизмы	тенге			16993
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4604*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			692523
		оборудование	тенге			365456
		нормативная трудоемкость	чел -ч	64		
	Раздел 1.	**Стстема вызова посетителей**				**294742**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			54412
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29916*
		машины и механизмы	тенге			2040
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*480*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			238290
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
1	**У6125-411-215**	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**3**	**10877**	**32631**
2	**СКП** *поз.55*	**Светозвуковое табло MP-740R2**	**шт**	**3**	**45178,57**	**135536**
3	**СКП** *поз.54*	**Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло**	**шт**	**3**	**23402,5**	**70208**
4	**У6125-1001-0101**	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5855**	**5855**
5	**С1248-306-0312**	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**14770**	**14770**
6	**СКП** *поз.58*	**Аккумулятор, 12В-5А**	**шт**	**1**	**12892,88**	**12893**
7	**У6125-0105-0507**	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная**	**м**	**60**	**307**	**18420**
8	**С1243-802-101**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2**	**км**	**0,0612**	**72362**	**4429**
	Раздел 2.	**Видеонаблюдение**				**489050**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			133877
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68659*
		машины и механизмы	тенге			371
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			301239
		оборудование	тенге			53563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
9	**У6125-1101-0701**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4696**	**4696**
10	**С1248-403-102**	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**49477**	**49477**
11	**С1248-404-0301**	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	**шт.**	**1**	**23783**	**23783**
12	**У6125-0801-0101**	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**3**	**16928**	**50784**
13	**С1248-402-225**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м**	**шт.**	**1**	**29886**	**29886**
14	**С1248-402-0102**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м**	**шт.**	**2**	**33917**	**67834**
15	**С1248-404-0202**	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	**шт.**	**1**	**109973**	**109973**

1	2	3	4	5	6	7
16	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548	6548
17	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563	53563
18	С1247-202-103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	870	870
19	С1261-404-0478	Коннектор RJ-45	шт.	6	62	372
		Кабели,материалы				
20	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	319	15950
21	С1243-304-102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0515	179638	9251
22	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	1161	58050
23	С1243-907-108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245	5047
24	С1243-907-101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96	2966
	Раздел 3.	**Структурированная кабельная система**				**437272**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			83009
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*45004*
		машины и механизмы	тенге			11714
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3427*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			84219
		оборудование	тенге			258330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
25	У6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	27980	27980
26	СКП *поз.56*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70388,21	70388
27	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204767	204767
28	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548	6548
29	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563	53563
30	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1241	3723
31	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	3	504	1512
32	У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	14600	43800
33	С1247-202-503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	3	75	225
34	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	7	62	434
		Кабели,материалы				
35	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	307	15350
36	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	179638	8982
	Раздел 4.	**Телефонизация**				**169522**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			44316
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23731*
		машины и механизмы	тенге			2868
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*667*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			68775
		оборудование	тенге			53563
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		

1	2	3	4	5	6	7
37	У6125-0202-0201	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16171	16171
38	С1248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29782	29782
39	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548	6548
40	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563	53563
41	С1243-304-301	Кабель питания	шт.	1	10918	10918
42	У6125-0203-0102	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	2	4150	8300
43	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	2	7221	14442
44	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1241	3723
45	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	3	457	1371
46	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	6	62	372
		Кабели,материалы				
47	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	307	15350
48	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	179638	8982
		Благоустройство				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7690825**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1779240
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*833404*
		машины и механизмы	тенге			1022597
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*200869*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4858713
		перевозки	тенге			30274
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	444		
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**238123**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			990
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*462*
		машины и механизмы	тенге			206857
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49923*
		перевозки	тенге			30274
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
1	У6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)	$м^3$	233,14	97	22615
2	У6101-0104-0113 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	233,14	71	16553
3	У6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(устройство насыпи из плодородного грунта)	$м^3$	233,14	56	13056
4	У6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	$м^3$	233,14	28	6528
5	У6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	$м^3$	214,78	120	25774
6	У6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	214,78	95	20404
7	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (устройство насыпи)	$м^3$	148,78	67	9968

1	2	3	4	5	6	7
8	У6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	148,78	30	4463
9	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	148,78	271	40319
10	У6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	148,78	19	2827
11	У6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	66	607	40062
12	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(отвоз лишнего грунта)	т·км	108,9	278	30274
13	У6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	66	80	5280
	Раздел 2.	**Покрытия**				**5842759**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1254613
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*617287*
		машины и механизмы	тенге			777698
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*140430*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3810450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	308		
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
14	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	109,8925	7580	832985
15	У7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(6см)	$м^2$	439,57	487	214071
16	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	42,154763	23395	986211
17	У7101-0602-0406 *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	439,57	37	16264
18	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	20,396048	23395	477166
19	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,659355	213052	140477
20	У7101-602-302	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более	$м^2$	439,57	501	220225
21	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	45,27571	25934	1174180
22	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,43957	213052	93651
23	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,48248	7580	11237
24	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	123,54	3844	474888
25	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,7947	32915	223648
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
27	У7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	121,07	857	103757
28	С1211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	24,69828	7636	188596
29	У7101-0403-0104 *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-121,07	140	-16950

1	2	3	4	5	6	7
30	С1211-201-0701	Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	7,62741	-7636	-58243
31	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	121,07	3976	481374
32	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	6,961525	6807	47387
33	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$		3533	
34	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,54624	7580	4140
35	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	45,52	3844	174979
36	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,45664	32915	47945
		Тактильная плитка				
38	У6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	0,36	4169	1501
39	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,3672	8906	3270
	Раздел 3.	**Озеленение**				**714963**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			436133
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*215655*
		машины и механизмы	тенге			35852
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10017*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			242977
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	105		
		Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5				
		Деревья				
40	У6113-0104-0101	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	9	1584	14256
41	У6113-0105-0101	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	9	5553	49977
42	С1254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	9	3419	30771
		Газон				
43	У6113-0112-0101	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	1165,69	175	203996
44	У6113-0112-201	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,116569	17009	1983
45	С1254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	46,6276	3241	151120
		Кустарники				
46	У6113-0108-0101	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	65	634	41210
47	У6113-0109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	65	2488	161720
48	С1254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	130	461	59930
	Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**894980**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			87504
		машины и механизмы	тенге			2190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*499*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			805286
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	19		
49	У86-010303-0204	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	46889	140667
50	У86-010302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	147837	443511
51	У86-010307-0404	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой 86-010307-0404	шт.	2	68196	136392

1	2	3	4	5	6	7
52	У86-010307-0107	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174410	174410
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14289434
		Оборудование:	Тенге			992676
		Итого без оборудование:	Тенге			13296758
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге			970663
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%	Тенге			14267421
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1027678
		Итогос оборудованием и Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			16287775
		Сметная прибыль 5%	Тенге			713371
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			325756
		Итого с непредвиденными работами и со сметной прибылью	Тенге			17326902
		в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1	Тенге			17326902
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,950000003470294	Тенге			16900538
		НДС 12%	Тенге			2028064
		Итого с текущих ценах с НДС 12%	Тенге			18928602,46

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области" _____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства _____ на учебе **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства _____ **А.А. Таласпаев**

Руководитль технического отдела ПГС _____ **Т. Ж. Досанов**

Расширение в сам.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский проектно-иследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ" авторский надзор _____ **Винерцев К. А.**

Технический надзор: ТОО "Best Garant KAZ" Директор _____ **Макажанов Е. Е.**

С объемами выполненных работ согласен

Технический надзор: ТОО "Best Garant KAZ" Аттестат № KZ41VJE00027298 эксперт _____ **Калымов А. Т.**

Генподрядчик: ТОО "РДМ Строй" БИИН 980240003549 директор _____ **Есимкулов А. А.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям