ЗАКАЗЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства: Строительство многофункционального ,многоквартирного жилого дома по адресу г.Актау, 17микрорайон,участок №54/2" новое строительство

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	65 768 593,53	58 721 958,51							7 046 635,02	65 768 593,53
За отчетный месяц		58 721 958,51							7 046 635,02	65 768 593,53
Всего к оплате с НДС		58 721 958,51							7 046 635,02	65 768 593,53

Заказчик ТОО "АС Құрылыс"
Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Подрядчик ТОО "АС Құрылыс"
Директор _____ Адилбеков Ж.З

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Design" _____ Иманбаев К.С

Технический надзор
ТОО " Мангыстау Инжиниринг" _____ Әбіш М.Қ.

Заказчик: **ТОО "АС Құрылыс "**

Подрядчик: **ТОО "АС Құрылыс "**

Стройка: "Строительство многофункционального,многоквартирного жилого дома по адресу: г.Актау,17микрорайон,участок №54/2" новое строительство

Объект: "Строительство многофункционального, многоквартирного жилого дома по адресу: г.Актау, 17микрорайон, участок №54/2" новое строительсво

Акт №
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за март 2017год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ									
		ТИП 1									
1	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150**	м2 стяжки	4682,15	756,52	28,71	3542140	134446	1672508	1698038	5659392
					370,60	15,21	1735186	71237		419214	
2	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки цементные. Устройство раствором М150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 80 мм**	м2 стяжки	4682,15	1175,81	58,35	5505332	273226	4974753	374783	6350524
					54,96	30,19	257353	141352		470409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Армирование	т	2,369719	16129,52 14708,80	1388,80 641,86	38222 34856	3291 1521	75	33103 5706	77031
4	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,369719	268787,00 --	-- --	636950 --	-- --	636950	-- 50956	687906
		ТИП2									
5	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	391,6	1612,35 725,50	80,81 13,12	631398 284107	31646 5136	315645	271889 72263	975549
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство раствором М150	м2 стяжки	391,6	756,52 370,60	28,71 15,21	296253 145125	11245 5958	139883	142018 35062	473333
7	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9,4	Стяжки цементные. Устройство раствором М 150. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 67 мм	м2 стяжки	391,6	921,05 43,06	45,71 23,65	360684 16861	17901 9261	325922	24554 30819	416058
8	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Армирование	т	0,5748688	16129,52 14708,80	1388,80 641,86	9272 8456	798 369	18	8030 1384	18687
9	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5748688	268787,00 --	-- --	154517 --	-- --	154517	-- 12361	166879
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
		ТИП3									
10	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных с шероховатой поверхностью толщ.8 мм на клее из сухих смесей Flexmortel, с затиркой швов Fuga Flex. Устройство	м2 покрытия	480,23	1780,76 1408,84	75,28 36,71	855173 676568	36151 17630	142454	652547 120618	1628337
11	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные h-70 мм. Устройство	м	465,8	1771,17	12,78	825010	5954	680639	132232	1033821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					297,16	4,84	138417	2255		76579	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ						
12	Е11-150203-0204 I115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1611	1552,06 1039,50	81,13 66,37	2500366 1674635	130704 106921	695027	1425244 314049	4239659
13	Е11-150203-0203 I115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5130	1529,60 1025,64	81,13 66,37	7846842 5261533	416209 340474	2169100	4481606 986276	13314723
14	Е11-150107-0101 I115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены или перегородки. Облицовка гладкая керамической плиткой без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	706,5	4995,78 2678,00	19,80 10,42	3529521 1892007	13989 7361	1623525	1519495 403921	5452937
15	Е11-150201-0101 I115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Штукатурка фасадная улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	807	1283,16 874,34	32,63 28,75	1035507 705593	26331 23203	303583	583037 129484	1748028
16	Е11-150203-0204 I115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1173,75	1552,06 1039,50	81,13 66,37	1821728 1220113	95229 77901	506386	1038411 228811	3088951
17	Е11-150203-0203 I115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4086	1529,60 1025,64	81,13 66,37	6249941 4190765	331507 271185	1727669	3569560 785560	10605060
18	Е11-150201-0101 I115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены или перегородки. Штукатурка фасадная улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	396	1283,16 874,34	32,63 28,75	508130 346239	12921 11386	148970	286100 63538	857768
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			36346987	1541547	16217624	16240647	56794643
							18587815	1093149	–	4207010	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36346987				
	Материалы -			Тенге			15426158				
	Всего заработная плата -			Тенге				19680964			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			791467				
		Накладные расходы -		Тенге			16240646				
		Сметная прибыль -		Тенге			4207011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			56794644				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14769
		Сметная заработная плата -		Тенге				19680964			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			56794644				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14769
		Сметная заработная плата -		Тенге				19680964			
		Итого в текущих ценах					56 794 643				
		Временные здания и сооружения	0,9%				511 152				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					57 305 795				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,462%				264 753				
		Итого с доп.затратами					57 570 548				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				1 151 411				
		Итого с непредвиденными затратами					58 721 959				
		Итого в текущих ценах					58 721 958,51				
		НДС	12%				7 046 635,02				
		Итого с НДС					65 768 593,53				

ТОО АС "Құрылыс "

Директор_____ Адилбеков Ж.З.

ТОО АС "Құрылыс "

Директор _____Адилбеков Ж.З.

Технический надзор

ТОО "Мангыстау Инжиниринг" _____ Әбіш М.Қ.

Авторский надзор

ТОО "Deluxe Design" _____ Иманбаев К.С.