Приложение 4-1
к Правилам организации и осуществления
заказчика (застройщика)
Пр Министра МНЭ РК № 169 от 13.05.2024
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"

Подрядчик: Консорциум ТОО "СК MEGARON", ТОО "QR Engineering"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код
50140010019	30140007312			41	11.03.2024		019-028-431
	60140006538						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				СМР	Оборуд, мебели, инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области	28 571 428	28 571 428	25 510 204				3 061 224	28 571 428

Место печати (при наличии)
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района", БИН 050140010019

Руководитель _____ Кабиев А.К.

Место печати (при наличии)
Подрядчик Консорциум:
ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312
Директор _____ Джагупаров А.Б.

Место печати (при наличии)
ТОО "QR Engineering", БИН 060140006538
Директор _____ Айдарханов Д.Т.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "RIZIM engineering"

Эксперт _____ Маканов М.К.

Аттестат KZ04VJE00080538 от 03.05.2023
Договор №57 от 05.04.2024 г Шымкент

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Консорциум Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON", Товарищество с ограниченной ответственностью "QR Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **11.03.2024**

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год) на 1-01-01-01 Вынос проекта в натуру работы

№ п/п	№ позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Сборник *цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2022 т.1601-0204-32 п.2*	Восстановление и закреплениетрасс каналов, коллекторов, водопроводов и дамб обвалования 2кат. сложности		0,369	37275	13754	
2	2	Сборник *цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2022 т.1601-0204-32 п.5*	Восстановление и закрепление трасс каналов, коллекторов, водопроводов и дамб обвалования 2кат. сложности		0,369	30812	11370	
			ИТОГО по акту				25 124	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**25 878**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163				**30 096**	
			Итого в текущих ценах со скидкой 2%				**29 494**	
			НДС	**%**	**12**		**3 539**	
			Итого с НДС				**33 033**	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" ,

Руководитель _____ Кабиев А.К.

Эксперт технического надзора ТОО "BIZEM engineering":
Эксперт _____ Маканов М.К.

Аттестат KZ04VJE00080538 от 08.05.2023 г.
Договор №57 от 05.04.2024 г. Рымжан

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "Tender Consulting Compani",
Авторский надзор _____ Ерлепов К.Б.
Аттестат KZ58VJE00042803 от 04.12.2018
Договор №54 от 05.04.2024 г. Кыстаный

Подрядчики Консорциум:

ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312

Директор _____ Джагупаров А.Б.

ТОО "QR Engineering", БИН 060140006538

Директор _____ Айдарханов Д.Т.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Консорциум Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON", Товарищество с ограниченной ответственностью "QR**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **11.03.2024**

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 (месяц, год) на 1-01-01-02 Подготовительные работы работы

№ п/п	№ позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Демонтаж тепломагистрали (дефектный акт)					
1	20	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковыхперекрываемых или опирающихся на плиты (демонтаж)**		84,82	17567	1490033	
2	21	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		398,75	231	92111	
3	22	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км**		797,5	140	111650	
4	23	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков(демонтаж)**		4,7	37994	178572	
5	24	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**		11,75	1145	13454	
6	25	411-103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км**		23,5	321	7544	
7	26	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**		11,75	1145	13454	
8	27	1216-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем**		1,3	18334	23834	
9	28	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство камер со стенками из бетонныхблоков (демонтаж)**		10,34	37994	392858	
10	29	1216-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича**		7,5	22814	171105	
11	30	1216-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем**		1	18334	18334	
12	31	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		36,35	231	8397	
13	32	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**		363,5	44	15994	
14	33	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки изодиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (демонтаж)**		0,4374	165721	72486	
15	34	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		0,105	231	24	
16	35	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км**		1,05	44	46	

№ п/п	№ позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	36	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка/на склад**		0,3324	1121	373	
18	37	411-103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше10 т. Расстояние перевозки 2 км**		0,6648	321	213	
19	38	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Разгрузка**		0,3324	1121	373	
20	39	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков(демонтаж)**		5,8	37994	220365	
21	40	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**		14,5	1145	16603	
22	41	411-103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км**		29	321	9309	
23	42	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**		14,5	1145	16603	
24	43	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (демонтаж)**		0,6974	165721	115574	
25	44	1216-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем**		1,8	18334	33001	
26	45	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**		0,6974	1121	782	
27	46	411-103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше0 т. Расстояние перевозки 2 км**		1,3948	321	448	
28	47	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Разгрузка**		0,6974	1121	782	
29	48	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых илиопирающихся на плиты (демонтаж)**		1,83	17567	32148	
30	49	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		4,392	231	1015	
31	50	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км**		43,92	44	1932	
32	51	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**		345,3	5304	1831471	
33	52	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**		13,43217	130	1746	
34	53	1216-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**		6	1906	11436	
35	54	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**		0,045	130	6	
36	55	1216-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**		6	1695	10170	
37	56	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**		0,0204	130	3	
38	57	1216-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**		4	1177	4708	
39	58	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**		0,0088	130	1	
40	59	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**		31,35	1264	39626	
41	60	411-103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемностьсвыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**		62,7	321	20127	
42	61	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**		31,35	1264	39626	
43	62	6123-0105-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 500 мм(демонтаж)**		4	113290	453160	

№ п/п	№ позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	63	1216-0101-2403 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж**		2	8828	17656	
45	64	1216-0101-2402 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж**		2	5721	11442	
46	65	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм (демонтаж)**		0,82316	1815906	1494781	
47	66	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**		3,20116	1121	3589	
48	67	411-103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**		6,40232	321	2055	
49	68	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	3,20116	1121	3589	
			Итого по разделу 3: Демонтаж тепломагистрали (дефектный акт)				7004606	
			ИТОГО по акту				7004606	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,5			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				7 459 906	
			Сметная прибыль	%	5			
			Непредвиденные работы и затраты	%	3			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				8 056 698	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163				9 369 940	
			Итого в текущих ценах со скидкой 2%				9 182 541	
			НДС	%	12		1 101 905	
			Итого с НДС				10 284 446	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" , БИН 050140010019

Руководитель _____ Кабиев А.К.

Эксперт технического надзора ТОО "RIZIM engineering":

Эксперт _____ Маканов М.К.

Аттестат KZ04VJE00080538 от 03.05.2023
Договор №57 от 05.04.2024 г Шымкент

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "Tender Consulting Compani",
Авторский надзор _____ Ерденов К.Б.
Аттестат KZ58VJE00042803 от 04.12.2018
Договор №54 от 05.04.2024 г Костанай

Подрядчики Консорциум:

ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312

Директор _____ Джагупаров А.Б.

ТОО "QR Engineering", БИН 060140006538

Директор _____ Айдарханов Д.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Консорциум Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON", Товарищество с ограниченной ответственностью "QR Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **11.03.2024**

Акт выполненных работ №3

за июль 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Тепловые сети работы

№ п/п	№ позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3 группа грунта 2		1200	422	506400	
2	2	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 4 км		5588,52	80	447082	
3	3	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км		11108,6	44	488778	
4	6	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3 группа грунта 2		700	422	295400	
5	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		31,2895	2232	69838	Казахстан
6	42	6123-0104-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированныхпенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 500мм		0,079	9712121	767258	
7	43	241-402-0127 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами30х9,0 мм	м	79	124782	9857778	
			ИТОГО по акту				12 432 534	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,5			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				13 240 649	
			Сметная прибыль	%	5			

			Непредвиденные работы и затраты	%	3			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				14 299 900	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163				16 630 784	
			Итого в текущих ценах со скидкой 2%				16 298 169	
			НДС	%	12		1 955 780	
			Итого с НДС				18 253 949	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" ,

Руководитель _____ Кабиев А.К.

Эксперт технического надзора ТОО "RIZIM engineering":

Эксперт _____ Маканов М.К.

Аттестат KZ04VJE00080538 от 03.05.2023
Договор №57 от 05.04.2024 г Шымкент

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "Tender Consulting Compani",
Авторский надзор _____ Ерденов К.Б.
Аттестат KZ58VJE00042803 от 04.12.2018
Договор №54 от 05.04.2024 г Костанай

Подрядчики Консорциум:

ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312

Директор _____ Джагупаров А.Б.

ТОО "QR Engineering", БИН 060140006538

Директор _____ Айдарханов Д.Т.

			... (механизированная). Погрузка			0,4374	165721	72486
16		412-102-0210	Перевозка ...			0,195		