Форма КС-3

Наименование объекта: РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахсктго раойна Алматинской области"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 119 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда РК»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI-2050»

Адрес: РК, Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон Спутник, 96

БИН: 010140002665

ИИК: KZ558560000006290617

БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	**1 357 828 745,50 тенге**
Лимит финансирования на 2024 год	**638 777 000 тенге**
а) с начала года	**564 287 366,67 тенге**
б) за отчетный месяц	**74 489 633,33 тенге**
НДС облагается	

СПРАВКА №6

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		384	**15.09.2023 г.**	**384/4**	**11.12.2024 г.**				

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за декабрь 2024 г		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахсктго раойна Алматинской области"**	**тенге**	**638 777 000,00**					**638 777 000,00**		**74 489 633,33**	**638 777 000,00**
ИТОГО:			**638 777 000,00**					**638 777 000,00**		**74 489 633,33**	**638 777 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Серикбаев Н. Н.

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем КВХ МВРиИ РК

Аскаров Д.

Технический надзор: Директор ТОО "GRAND URBAN"

Корнеарбаев М. И.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Уркумбаев Т.

Заказчик: Республиканское государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации РК
(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахский раойна Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: МК "БАК" им. Д. Кунаева.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №384 от 15 09 2023 г , Доп Соглашение №384/4 от 11 12 2024 г.

Полная сметная стоимость - 1 357 828 745,50 тенге

Стоимость работ выполненных с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 718 222 329,1 тенге

Акт выполненных работ №6

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-восстановительные работы.

Составлена в текущих ценах с 01 01 22 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Земляные работы									
5	7	1101-0102-0232	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	15591,25993	148,23 5,78	142,45 31,71	2311092 90117	2220975 494399		420852 218556	2950500
6	8	412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=23,000;	т км	609618,2632	24		14630838 0	0 0		1170467	15801305
7	9	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насыпи из грунтов связных катками массой до 16 т (ОСНОВАНИЕ) НР=72 %	м3 грунта	177,775	303,74 36,98	266,76 83,57	53997 6574	47423 14857		15430 5554	74982
8	10	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насыпи из грунтов связных катками массой до 16 т (ОТКОСЫ) НР=72 %	м3 грунта	533,325	303,74 36,98	266,76 83,57	161992 19722	142270 44570		46290 16663	224945
			Раздел 3 Гидроизоляционные работы.									
9	13	1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой (БЕНТОНИТОВЫЙ МАТ) НР=79 %	м2	1900	1325,14 1264,82	60,32 4,78	2517766 2403158	114608 9082		1905670 358875	4777310
10	14	217-203-0901	Бентонитовый мат марки AS 50	м2	1900	1867		3547300 0	0 0	3547300	283784	3831084
			Раздел 4 Бетонные работы.									
11	15	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,75	34912,22 8361,36	1729,62 407,94	26184 6271	1297 306	18616	5985 2574	34743
11	16	1137-0401-0301	Армостенки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	33,112	44051,56 28531,44	14538,22 5084,73	1458635 944733	481390 168366	32513	1012920 197724	2669279
12	17	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	33,112	331233		10967787 0	0 0	10967787	877423	11845210

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	18	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %									
				м3 конструкции	100	31851,66	897,29	3185166	89729	2753179	347837	3815643
						3422,58	399,8	342258	39980		282640	
14	19	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %									
				м3 конструкции	280	38758,75	1105,27	10852450	309476	8402884	2076653	13963431
						7643,18	506,95	2140090	141946		1034328	
17	22	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗАПЛЕЧИКИ) НР=91 %									
				м3 конструкции	13,01	29829,78	897,29	388085	11674	331884	45254	468006
						3422,58	399,8	44528	5201		34667	
18	25	1141-0104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР=79 %									
				м	485	4279,33	785,81	2075475	381118		1575283	3942819
						3493,52	617,88	1694357	299672		292061	
19	26	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2									
				м3	2,72	141521		384937	0	384937		415732
								0	0		30795	
20	27	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %		0,068	139144,91	10259,69	9462	698	8130	786	11068
				т		9330,42	5307,31	634	361		820	
21	28	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %		0,204	202651,46	13320,99	41341	2717	35061	3609	48546
				т		17464,64	4931,9	3563	1006		3596	
			ИТОГО:					52612509	3803374	26482290	7456569	64874604
								7696007	1219745	0	4805526	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			Временные здания и сооружения 4,3% (к=0,8)			4,3%, коэф 0,8		2231686				
			Итого с временными									67106290
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,67%		1120675				
			Итого с зимними удорожаниями									68226966
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1364539				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									69591505
			Итого в текущих ценах 2023года, - 100% к = 1,006									70009053,89
			Понижающий коэффициент			0,95						
			Итого со скидкой									66 508 601,19
			НДС			0,12		7 981 032,14				
			Всего									74 489 633,33

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

_____ **Сериков Н. Н.**

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем КВХ МВРиИ РК

_____ **Аскаров Д.**

Авторский надзор:

Филиал Жетісу КГП "Казгидромет"

Эксперт _____ **Батырбалиев М.А.**

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Эксперт _____ **Махтеев И.В.**

ПО ДРЕ ПИК

ТОО "TOLAGAI-2050"

Исполнительный директор _____ **Уркумбаев Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан",г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8**	**910640000040**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96**	**010140002665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №384/4 от 11.12.2024 г, к договору №384 от 15.09.2023 г, БАК

Номер документа	Дата составления
233	**17.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Реконструкция аварийных участков магистрального канала «БАК им.Д.Конаева» с ПК-130 по ПК-138			усл	1	74 489 633,33	74 489 633,33
				Итого	1	x	74 489 633,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор Уркумбаев Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель председателя Н. Серикпов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.