Заказчик **Коммунальное государственное учреждение " Костанайский городской центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства " государственного учреждения "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (капитальный ремонт здания)**

Объект **Капитальный ремонт здания по улице Мауленова 11"А"**

Договор №49 от 07.06.2016года

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2016года
Общестроительные 2-1-1 (№1)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фасад								
			Устройство напряженных поясов и трещин в стенах								
1	1	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами (С245)	3,812	105428,42	477,54	401893	1820	114597	186,17	710
				т	29882,25	180	113911	686	100	0,88	3
2	2	Е0113-44-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками	110,55	69,86	0	7723	0	6256	0,39	43
				м2	69,86	0	7723	0	72,9	0	0
3	3	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	110,55	22,68	0,06	2507	7	601	0,03	4
				м2	6,68	0,03	739	3	72,9	0	0
4	4	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	110,55	20,99	0,03	2320	3	428	0,02	3
				м2	4,78	0	529	0	72,9	0	0
5	5	Е0153-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	34	77,42	1,38	2632	47	2462	0,41	14
				м	67,95	0,23	2310	8	106,2	0	0
			Навесной венитилируемый фасад								
6	6	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	507,4	651,75	6,58	330697	3338	111161	1,38	701
				м2	231,24	0,59	117332	298	85,05	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	507,4	1535,64	1,27	779183	645	20989	0,27	138
				м2	43,57	0,2	22109	101	85,05	0	0
8	8	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	53,277	12903		-687433				
				м3							
9	9	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	558,14	38,09		-21260				
				м2							
10	10	С Прайс лист ТОО "Азия Град Строй"	Паропроницаемая ветровлагозащитная мембрана Технохаут А	558,14	38,15		21294				
				м2							
11	11	С Прайс лист ТОО "Азия Град Строй"	Изобокс Вент	53,277	8584,29		457345				
				м3							
12	12	Е0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	407,706	195,27	0,73	79614	299	25233	0,4	163
				м2	65,3	0,19	26622	79	85,05	0	0
13	13	СПРАЙС1	Стоимость металлосайдинга МС3	785,4	684,18		537351				
				м2							
14	14	СПРАЙС1	Стоимость металлосайдинга МС3	785,4	684,18		-537351				
				м2							
15	15	СПРАЙС	Стоимость металлосайдинга Карабельная доска	485,17	684,18		331941				
				м2							
16	16	Е0108-35-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	557,4	161,14	0,78	89817	432	47197	0,5	279
				м2	79,44	0,29	44281	160	95,58	0	1
			Итого по разделу: Фасад				1798275				
			Раздел: Перекрытие 1-го этажа								
			Опорные пластины ОПИ-1								
17	17	Е0106-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,064	9314,28	263,34	596	17	69	6,61	0
				м3	1047,94	99,47	67	6	85,05	0,49	0
18	18	Е0106-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных конструкций С245, остающихся в теле бетона	0,032	127411,81	13899,18	4077	445	422	48,88	2
				1т	8694	5250,94	278	168	85,05	25,65	1
19	19	Е0113-44-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками	0,464	69,86	0	32	0	26	0,39	0
				м2	69,86	0	32	0	72,9	0	0
20	20	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,464	22,68	0,06	11	0	3	0,03	0
				м2	6,68	0,03	3	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,928	20,99	0,03	19	0	4	0,02	0
				м2	4,78	0	4	0	72,9	0	0
22	22		Балки БП-1								
		Е0109-25-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,411	5876,38	2525,03	2415	1038	1079	16,22	7
				т	2613,38	628,04	1074	258	72,9	2,24	1
23	23	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,411	116760		47988				
				т							
24	24	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	23,838	20,99	0,03	500	1	92	0,02	1
				м2	4,78	0	114	0	72,9	0	0
25	25	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов (концы балок)	1,2	221,25	0,44	266	1	25	0,12	0
				м2	19,58	0,07	23	0	107,1	0	0
26	26	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	1,2	9324,85	300,96	11190	361	1242	5,63	7
				м3	873	101,79	1048	122	106,2	0,39	0
			Итого по разделу: Перекрытие 1-го этажа				67095				
			Раздел: Вентканалы и вентшахты(АС-42-46)								
27	27	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	2,06	23143,99	395,71	47677	815	9254	25,88	53
				м3	4010,63	149,06	8262	307	97,2	0,73	1
28	28	Е0107-20-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов Мд-1,2 монтажных изделий массой до 20 кг	0,067	177381,63	2282,63	11885	153	859	49,11	3
				т	9315	863,44	624	58	113,4	4,21	0
29	29		Вентшахты								
		Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	2,23	23143,99	395,71	51611	882	10018	25,88	58
				м3	4010,63	149,06	8944	332	97,2	0,73	2
30	30	Е0107-20-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов Мд-1,2 монтажных изделий массой до 20 кг	0,03	177381,63	2282,63	5321	68	385	49,11	1
				т	9315	863,44	279	26	113,4	4,21	0
31	31	Е0113-44-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками	2,9	69,86	0	203	0	164	0,39	1
				м2	69,86	0	203	0	72,9	0	0
32	32	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,9	22,68	0,06	66	0	16	0,03	0
				м2	6,68	0,03	19	0	72,9	0	0
33	33	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,8	20,99	0,03	122	0	22	0,02	0
				м2	4,78	0	28	0	72,9	0	0
34	34	Е0126-12-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей плитами	81	193,94	62,69	15709	5078	9418	0,61	50
				м2	105,83	23,35	8573	1891	81	0,12	9
35	35	СПРАЙС4	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ-40-100	83,43	415,3		34649				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е0126-22-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	172	221,09	32,74	38027	5631	28912	1,04	179
				м2	174,4	12,38	29996	2129	81	0,06	10
37	37	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1080,2	72		77774				
				кг							
38	38	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1080,2	72		-77774				
				кг							
39	39	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,9514	72495		68972				
				т							
			Итого по разделу: Вентканалы и вентшахты(АС-42-46)				**274240**				
			Раздел: Кровля								
40	40	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,53	6799,99	395,71	3604	210	2381	25,88	14
				м3	4010,63	149,06	2126	79	97,2	0,73	0
41	41	Е0110-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	1,9	22534,02	417,85	42815	794	8341	25,42	48
				м3	3907,13	157,5	7424	299	97,2	0,78	1
42	42	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев(Стойки,прогоны 150х150)	2,46	28816,99	395,71	70890	973	11051	25,88	64
				м3	4010,63	149,06	9866	367	97,2	0,73	2
43	43	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	1,29	23143,99	395,71	29856	510	5795	25,88	33
				м3	4010,63	149,06	5174	192	97,2	0,73	1
44	44	Е0112-15-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	255,08	14,57	1,24	3715	316	3771	0,08	20
				м2	13,33	0,47	3400	121	96,39	0	1
45	45	СПРАЙС6	Пленка	713	29,35		20925				
				м2							
46	46	СПРАЙС6	Пленка	713	29,35		-20925				
				м2							
47	47	С Прайс лист ТОО "Азия Град Строй"	Парогидроизоляционная мембрана Технохаут D	293,342	29,35		8609				
				м2							
48	48	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	255,08	1228,41	10,25	313343	2615	86804	1,97	502
				м2	313,89	3,85	80068	982	96,39	0,02	5
			Итого по разделу: Кровля				**472832**				
			ПР-1и =2шт								
49	49	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,5004	96666,32	3209,4	48372	1606	16703	179,48	90
				т	32166	1212,75	16096	607	100	5,92	3
50	50	СТЕХ.Ч.	Поправка на марку стали С245	0,5004	1860	0	931	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				тн	0	0	0	0		0	0
51	51	Е0113-44-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками	14,8	69,86	0	1034	0	838	0,39	6
				м2	69,86	0	1034	0	72,9	0	0
52	52	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,8	22,68	0,06	336	1	80	0,03	1
				м2	6,68	0,03	99	0	72,9	0	0
53	53	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза	29,6	20,99	0,03	621	1	115	0,02	1
				м2	4,78	0	142	0	72,9	0	0
54	54	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	3,328	2719,44	399,69	9050	1330	8421	15,88	53
				м3	2319,75	63	7720	210	106,2	0,54	2
55	55	Е0115-70-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное карнизов и тяг	11,86	2000,58	14,05	23727	167	8122	3,61	43
				м2	719,33	5,31	8531	63	85,05	0,03	0
			Проем ПР 2и=1шт								
56	56	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,2722	96666,32	3209,4	26313	874	9086	179,48	49
				т	32166	1212,75	8756	330	100	5,92	2
57	57	СТЕХ.Ч.	Поправка на марку стали С245	0,2722	1860	0	506	0	0	0	0
				тн	0	0	0	0		0	0
58	58	Е0113-44-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками	7,9	69,86	0	552	0	447	0,39	3
				м2	69,86	0	552	0	72,9	0	0
59	59	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,9	22,68	0,06	179	0	43	0,03	0
				м2	6,68	0,03	53	0	72,9	0	0
60	60	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза	15,8	20,99	0,03	332	0	61	0,02	0
				м2	4,78	0	76	0	72,9	0	0
61	61	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	2,496	9649,24	5565,49	24085	13891	15438	23,8	59
				м3	4083,75	2101,5	10193	5245	100	10,27	26
62	62	Е0115-70-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное карнизов и тяг	7,5	2000,58	14,05	15004	105	5136	3,61	27
				м2	719,33	5,31	5395	40	85,05	0,03	0
			Установка разгружающих распределительных балок по оси11								
63	63	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,7495	115327,62	477,54	86438	358	22532	186,17	140
				т	29882,25	180	22397	135	100	0,88	1
64	64	СТЕХ.Ч.	Поправка на марку стали С245	0,7495	1860	0	1394	0	0	0	0
				тн	0	0	0	0		0	0
65	65	Е0113-44-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка щетками	21,736	69,86	0	1518	0	1230	0,39	8
				м2	69,86	0	1518	0	72,9	0	0
66	66	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,736	22,68	0,06	493	1	118	0,03	1
				м2	6,68	0,03	145	1	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	Е0113-26-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза	43,471	20,99	0,03	912	1	168	0,02	1
				м2	4,78	0	208	0	72,9	0	0
68	68	Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	8,5	1071,33	6,15	9106	52	1802	1,32	11
				м2	222,01	2,34	1887	20	85,05	0,01	0
			Итого по разделу: Проемы индивидуальные				**250903**				
			ИТОГО:				**2863344**	**44886**			**3590**
							587987	**15323**			**75**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**598338**				
			На металломонтажные работы				**1079**				
			Всего накладных расходов:				**599418**				
			Итого с накладными				**3462761**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**207766**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3670528**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,2541463 к договорной стоимости с учетом скидки				**8273907**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**165478**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8439385**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1012726**				
			Итого с НДС				**9452111**				
			Всего:				**9452111**				

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение " Костанайский городской центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства" государственного учреждения "Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная"**

Руководитель _____ **Ж.К.Кильманов**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"**

Директор _____ **П.П.Борзенков**

Проверил **ИП Батталов Сакен Тельманович**

Директор _____ **С.Т.Батталов**