Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«1» 04 2024 года

Заказчик: **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», 700532, г.Алматы, Ауэзовский район, Алтынсарина, 23"**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Договора № 171 от 01.09.2023г.**

Декларация о соответствии(прилагается) от « » 2024 г. **ТОО "СенімҚұрылысСервис" Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Розыбакиева д.289/64**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается): **от « » 2024г. ТОО «ТОП Геодезия»**, эксперт - **Муханов Елдос Бауыржанович № KZ73VJE00012269 от 27.07.2015г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **от « » 2024г. ТОО «Ремпроект»**, эксперт - **Сарсенбаев Кайрат Ануарович №KZ79VJE00051457 от 13.12.2019г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **РП «Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауэзовского района города Алматы»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
второй – (нормальный) технический сложный

по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.3, 41А
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1.Строительство объекта осуществлено на основании: **Договора № 171 от 01.09.2023г.**
1) Правоустанавливающего документа на земельный участок: решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», №131 05.09.2023
наименование органа вынесшего решение

Сканировано с CamScanner

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: Коммунальное государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы №KZ33REA00351997 25.09.2023

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ремпроект» №40-2021**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) Рабочий проект

утвержденным: РГП «Госэкспертиза»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2023 г.**

месяц, год

окончание работ: **апрель 2024 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – месяцев:7;
фактически – месяцев:7.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	1174		1174	
Площадь застройки	м2	393		393	
Строительный объем	м3	5501		5501	

Выпуск продукции (оказания услуг) предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
/ .

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: РП Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауэзовского района города Алматы: Здание Управления по делам обороны в плане прямоугольной формы, размерами 31,78х11,5м. Здание 3-этажное, с продольными несущими стенами. Высота первого и второго этажа от пола до низа перекрытия составляет 3,0м, высота третьего этажа от пола до низа перекрытия составляет 5,1м. Высота подвала 2,0м. С южной стороны к основному зданию пристроена одноэтажная пристройка, прямоугольной формы с размерами 12,0х3,5м. Высота этажа 3,0м. На отметке -2,800, через проходную галерею здание соединено с отдельно стоящим помещением (бомбоубежищем), прямоугольной формы в плане конфигурации с габаритными размерами 20,7х6,6м. Высота помещения 2,8м. Крыша здания чердачного типа с четырехскатной кровлей из металлочерепицы уложенных по деревянной обрешетке и стропильной системе. Утепление из минеральной плиты ПЖ толщиной 120мм.

Сканировано с CamScanner

Конструкция крыши вентилируемая. Назначение здания административное, принятое первоначальным проектом, в целом, остается без изменения. Предусмотрена частичная перепланировка – частичное изменение положения перегородок, конфигурации и размеров помещений, не затрагивающая несущие конструкции. Окна – металлопластиковые с однокамерными стеклопакетами. Витражи– алюминиевые и пластиковые. Двери – деревянные, металлические. Стены и перегородки – улучшенная штукатурка, водоэмульсионная покраска, облицовка керамической плиткой, известковая побелка. потолки – натяжные и гипсокартонные подвесные потолки, водоэмульсионная покраска, известковая побелка. Полы – из паркетных досок, линолеума, керамической плитки и керамогранита

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): Всего **423 112,084** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ: **410 079,452** тысяч тенге **53** тиын; оборудования, инструмента и инвентаря: **13 032,631** тысяч тенге **42** тиын, прочее **ноль** тысяч тенге ;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **401 956,696** тысяч тенге **40** тиын, в том числе: Стоимость строительно-монтажных работ: **389 575,689** тысяч тенге **88** тиын. Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **12 381,006** тысяч тенге **52** тиын, прочее **ноль** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
10. Класс энергоэффективности здания «С»
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
РП Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауэзовского района города Алматы;

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П. (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «ТОП Геодезия», Директор Муханов Айдос Бауыржанович

Эксперт: Муханов Елдос Бауыржанович;

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П. (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Ремпроект», Директор Заминова Айнур Кайратовна

Эксперт: Сарсенбаев Кайрат Ануарович;

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "СенімҚұрылысСервис" Директор: Калкабаев Ержан Имисенбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П. (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения				
	количество этажей (этаж)	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)
1	2	3	4	5	6
РП «Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны_Ауэзовского района города Алматы»	3	79	393	5501	1174

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электро-снабжение	Водо-снабжение	горячее водоснабжение	канализация	Газо-снабжение
7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Кирпичный, Гипсокартон	Металлочерепица	Водяное	да	Централизованное	Тепловой узел	Централизованное	-

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
23600	4651		193,18	1889,96		

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							27		

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Облицовка керамогранитной плиткой
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Кирпич, силикатный кирпич
	2) перегородки		Кирпич, ГКЛ,
3	Перекрытия	чердачное	КЖ (существующая)
		междуэтажное	КЖ (существующая)
4	Крыша		Металлочерепица
5	Полы		Паркет, линолеум, керамические плиты
6	Проемы	окна	ПВХ
		двери	Пластиковые, металлические, деревянные
7	Отделочные работы	внутренние	Штукатурка, левкас, покраска.
8	Горячее водоснабжение		Тепловой узел
9	Водопровод		Централизованное
10	Канализация		Централизованное

Сканировано с CamScanner

11	Электроосвещение			Да
12	Отопление			Централизованное
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	Разные работы			

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		Облицовка из керамогранитных плит
Стены и перегородки		Кирпич, силикатный кирпич (существующий)
Крыша		Металлочерепица
Полы		Керамическая плитка, , бетонная стяжка
Перекрытия		КЖ (существующая)
Проемы	двери	Алюминиевые, металлические, ПВХ
	окна	ПВХ (сущ.)
Отделочные работы		Штукатурка, левкас, покраска
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		

Сканировано с CamScanner

Перекрытия		
Проемы		
Отделочные работы		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы		
Отделочные работы		
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ^{2})	Высота (м)	Объем (м ^{3})	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ^{2})	Высота (м)	Объем (м ^{3})
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-		1174							

Сканировано с CamScanner

бытовой корпус									
Вспомогательные сооружения(баня,сущ.)									
Инструментальный склад(сущ.)									
КПП (сущ.)									

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Эксперт: Сарсенбаев Кайрат Ануарович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 ав/густа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«1» 04 2024 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **ТОО "СенімҚұрылысСервис" Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Розыбакиева д.289/64**
наименование организации, юридический адрес

В лице – **директора Калкабаев Ержан Дуйсенбаевич;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **РП Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауэзовского района города Алматы;**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **Отсутствуют**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) от **ТОО «Ремпроект» №40-2021**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а): **РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Сканировано с CamScanner

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	1174		1174	
Площадь застройки	м2	393		393	
Строительный объем	м3	5501		5501	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: РП Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауэзовского района города Алматы:

Здание Управления по делам обороны в плане прямоугольной формы, размерами 31,78х11,5м. Здание 3-этажное, с продольными несущими стенами. Высота первого и второго этажа от пола до низа перекрытия составляет 3,0м, высота третьего этажа от пола до низа перекрытия составляет 5,1м. Высота подвала 2,0м.

С южной стороны к основному зданию пристроена одноэтажная пристройка, прямоугольной формы с размерами 12,0х3,5м. Высота этажа 3,0м. На отметке -2,800, через проходную галерею здание соединено с отдельно стоящим помещением (бомбоубежищем), прямоугольной формы в плане конфигурации с габаритными размерами 20,7х6,6м. Высота помещения 2,8м.

Крыша здания чердачного типа с четырехскатной кровлей из металлочерепицы уложенных по деревянной обрешетке и стропильной системе. Утепление из минеральной плиты ПЖ толщиной 120мм. Конструкция крыши вентилируемая.

Назначение здания административное, принятое первоначальным проектом, в целом, остается без изменения. Предусмотрена частичная перепланировка – частичное изменение положения перегородок, конфигурации и размеров помещений, не затрагивающая несущие конструкции. Окна – металлопластиковые с однокамерными стеклопакетами. Витражи– алюминиевые и пластиковые. Двери – деревянные, металлические. Стены и перегородки – улучшенная штукатурка, водоэмульсионная покраска, облицовка керамической плиткой, известковая побелка. потолки – натяжные и гипсокартонные подвесные потолки, водоэмульсионная покраска, известковая побелка. Полы – из паркетных досок, линолеума, керамической плитки и керамогранита.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2023 года;** окончание работ **апрель 2024 года;**
месяц, год месяц, год

Сканировано с CamScanner

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,82 % и фактически применено 99,82 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)-подземные инженерные сети не предусмотрены.

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (проектом не предусмотрен)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается оргми социальной защиты населения
Управление социального благосостояния города Алматы

Б.Жаубаев-рук УСПП

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: РП «Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауэзовского района города Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО "СенімҚұрылысСервис" Директор Калкабеков Е.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«1» 04 2024г.

Технический надзор: **ТОО «ТОП Геодезия»**, Руководитель - Муханов А.Б. Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Горная 552, кв.13
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: **эксперта Муханов Елдос Бауыржанович № KZ73VJE00012269 от 27.07.2015г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: Договора № 182 от 18.09. 2023 г.
№ договора и дата

по объекту: **РП «Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауэзовского района города Алматы»**
наименование и местонахождение объекта

по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.3, 41А
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:
Генеральным подрядчиком: ТОО "СенімҚұрылысСервис" Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Розыбакиева д.289/64, ГСЛ №01744 от 09.01.2007
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Калкабаев Ержан Дуйсенбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2023 г.**
месяц, год
окончание работ: **апрель 2024 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – месяцев:**7;**
фактически – месяцев:**7.**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
Всего **423 112,084** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ: **410 079,452** тысяч тенге **53** тиын; оборудования, инструмента и инвентаря: **13 032,631** тысяч тенге **42** тиын, прочее **ноль** тысяч тенге ;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **401 956,696** тысяч тенге **40** тиын, в том числе: Стоимость строительно-монтажных работ: **389 575,689** тысяч

Сканировано с CamScanner

тенге **88** тиын. Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **12 381,006** тысяч тенге **52** тиын, прочее **ноль** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Ремпроект» №40-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «ТОП Геодезия»

Руководитель **Муханов А.Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, М.П. (при наличии)

Эксперт **Муханов Е.Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П. (при наличии)

Сканировано с CamScanner

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«1» 04 2024г.

Авторский надзор **ТОО «Ремпроект»**, Директор - Заминова Айнур Кайратовна
наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации.

в лице: **Сарсенбаев Кайрат Ануарович №KZ79VJE00051457 от 13.12.2019г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующий на основании: **Договора №178 от 08.09.2023г.**
по объекту **РП «Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауэзовского района города Алматы»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:
Генеральным подрядчиком: ТОО "СенімКурылысСервис" Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Розыбакиева д.289/64, ГСЛ №01744 от 09.01.2007
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Калкабаев Ержан Дуйсенбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2023 г.**
месяц, год
окончание работ: **апрель 2024 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – месяцев:7;
фактически – месяцев:7.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе ремонта, устранены;

5. внесенные изменения в проект (проектно- сметную документацию) в процессе строительно-монтажных работ выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Сканировано с CamScanner

6. Строительно-монтажные работы были сделаны в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «Ремпроект» №40-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО «Ремпроект».»

Директор **Заминова А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, М.П. (при наличии)

Эксперт **Сарсенбаев К.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П. (при наличии)

Сканировано с CamScanner