Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с. Шака район аккулы Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шака.

Договор: № 57/4 от 11.10.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	417 743,00	372 985,00						44 758,00	**417 743,00**
Итоге к оплате									**417 743,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ **Гани Т. Б.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: "Строительство медицинского пункта с. Шака район аккулы Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шака.

Договор: № 57/4 от 11.10.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Фундамент**				**112760**
	Подраздел 1.1.	**Монолитный ростверк (АС-4)**				**112760**
1	У6103-701-101	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	1,127	10388	**11707**
2	У6103-101-209	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	1,927	30753	**59261**
3	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,0527	316087	**16658**
4	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	0,0627	290928	**18241**
5	У6111-401-107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	4,327	1593	**6893**
	Раздел 2.	**Наружные стены и перегородки**				**130300**
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
6	Е11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	2,527	21419	**54126**
7	Е11-140301-203 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	10,427	4245	**44263**
		Перемычки (АС-9)				
8	У6104-301-110	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	1	1733	**1733**
9	С1222-102-0101	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	0,1827	165178	**30178**
	Раздел 3.	**Покрытие**				**122691**
10	У6104-401-106	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	**шт.**	2	9940	**19880**

1	2	3	4	5	6	7
11	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	6,327	11130	70420
		Монолитный участок УМ-1 (АС-13)				
12	Е11-60801-112 *Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,0827	48562	4016
13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0427	307560	13133
14	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0527	289226	15242
	Раздел 4.	Кровля (АС-15)				67964
		Кровля				
15	Е11-140301-0301 *Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м^3	0,0727	229690	16698
16	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,0727	4262	310
17	У6107-115-106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	7,027	163	1145
18	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	7,027	5801	40764
19	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00827	1093929	9047
	Раздел 5.	Лестница				63598
20	У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,00527	274321	1446
21	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0527	1145627	60375
22	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	4,2927	414	1777
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			497313
		Понижающий коэффициент - 0,75	Тенге			372985
		НДС-12%	Тенге			44758
		ИТОГО к оплате:	Тенге			417743

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ **Гани Т. Б.**