Заказчик: ГККП «Индустриально-технический колледж» управления образования ЮКО
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Инженер: ТОО "Royal Company"
Наименование строительства : Капитальный ремонт здания ГККП "Индустриально-технический колледж " по ул. Гагарина, 121 г. Шымкент, ЮКО
Основание: Договор №27 от "19" апреля 2018 г.

АКТ
выполненных работ №3
от 15 августа 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
30865	359625	27	19.04.2018 г.	ОБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания ГККП "Индустриально-технический колледж" по ул.Гагарина,121 г.Шымкент, ЮКО	**156800000**	**156800000**	67225000	66324252	66324252	-	1124780			8 067 000	**75 292 000**

Заказчик:
Руководитель
ГККП «Индустриально-технический колледж» управления образования ЮКО
Исахметов Т.И.

Инженер:
Директор
ТОО "Royal Company"
Ахмедов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТВИК"
Эшдиев Е.Н.

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Индустриально-технический колледж" по ул. Гагарина, 121 г. Шымкент, ЮКО

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Индустриально-технический колледж» управления образования ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО "Royal Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №27 от "19" апреля 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 на Ремонтные работы (Учебный корпус)										
РАЗДЕЛ 1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ л.АС-26,30								
1	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка керамогранитом на металлическом каркасе**	1079,36	7645,31	24,29	8252044	26213	1917489	3,11	3351
		м2 поверхности облицовки		2633,57	10,79	2842568	11643	54,8	0,01	14
		Накладные расходы -		*1776,51*		*1917489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1449,11*				*1564108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*327,40*				*353381*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*753,75*		*813563*				
		Сметная стоимость				*10983096*				
		ТАМБУР л.АС-26								
2	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	39,2	957,67	30,37	37540	1191	15116	0,70	28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	23362	883	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*385,62*		*15116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,94*				*13286*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,68*				*1830*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*107,46*		*4213*				
		Сметная стоимость				*56869*				
3	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АСПОЛ**	39,2	1757,92	7,52	68910	295	14709	0,59	23
		м2 отделываемой поверхности		546,07	3,39	21406	133	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*375,23*		*14709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*301,11*				*11803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*74,12*				*2906*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*170,65*		*6690*				
		Сметная стоимость				*90309*				
4	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Тамбур. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	39,2	109,84	1,19	4306	47	1462	0,07	3
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	2282	21	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*37,30*		*1462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*32,19*				*1262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,11*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,77*		*461*				
		Сметная стоимость				*6230*				
5	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка алюмокомпозитные панелями парапета на металлическом каркасе**	40,5	15489,91	24,29	627342	984	83386	3,11	126
		м2 поверхности облицовки		2633,57	10,79	106659	437	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*2058,91*		*83386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1449,11*				*58689*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*609,89*				*24697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1403,91*		*56858*				
		Сметная стоимость				*767586*				
6	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Низ парапета. Обшивка сайдингом**	28,6	490,37	17,81	14025	509	8792	0,60	17
		м2 потолков		460,18	7,51	13161	215	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*307,40*		*8792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*279,68*				*7999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,72*				*793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,82*		*1825*				
		Сметная стоимость				*24642*				
7	21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость сайдинга**	28,6	2285,06	--	65353	--	2353	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,26*		*2353*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,26*				*2353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,39*		*5416*				
		Сметная стоимость				*73122*				
8	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из гипсокартона. Устройство**	97,3	1528,89	116,74	148761	11358	62381	1,18	115
		м2		976,63	55,69	95026	5419	54,8	0,07	6
		Накладные расходы -		*641,12*		*62381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*565,71*				*55044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*75,41*				*7337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,60*		*16891*				
		Сметная стоимость				*228033*				
		УСТРОЙСТВО ТАМБУРА л.АС-45,54,55								
9	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка на растворе М50**	5,54	8926,76	1812,93	49454	10044	14164	5,22	29
		м3 кладки		3823,08	424,09	21180	2349	50,8	0,50	3
		Накладные расходы -		*2556,59*		*14164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2157,56*				*11953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*399,04*				*2211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*918,67*		*5089*				
		Сметная стоимость				*68707*				
10	ТПРАЙС-ЛИСТ стр.4 Компания Блоки и Плитка	**Пескоблоки 390х190х190**	395	102,68	--	40558	--	1460	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,70*		*1460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,70*				*1460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,51*		*3361*				
		Сметная стоимость				*45380*				
11	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,0177	52351,74	1735,65	927	31	510	64,86	1
		т металлических изделий		50616,10	572,51	896	10	50,8	0,68	--
		Накладные расходы -		*28824,61*		*510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*26003,81*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2820,80*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6494,11*		*115*				
		Сметная стоимость				*1552*				
12	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0022	196245,13	--	432	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7064,82*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7064,82*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16264,80*		*36*				
		Сметная стоимость				*483*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0155	201861,25	--	3129	--	113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7267,00*		*113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7267,00*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16730,26*		*259*				
		Сметная стоимость				*3501*				
14	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,31	28099,99	3766,56	36811	4934	6765	9,49	12
		м3		7494,08	769,68	9817	1008	48,5	0,90	1
		Накладные расходы -		*5163,81*		*6765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4007,92*				*5250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1155,88*				*1514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2661,10*		*3486*				
		Сметная стоимость				*47062*				
15	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01314	15733,23	874,57	207	11	105	19,41	--
		т		14583,27	241,75	192	3	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7190,13*				*94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*825,24*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*25*				
		Сметная стоимость				*337*				
16	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0733	180763,57	--	13250	--	477	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6507,49*		*477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6507,49*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14981,68*		*1098*				
		Сметная стоимость				*14825*				
17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01314	165024,85	--	2168	--	78	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5940,89*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*180*				
		Сметная стоимость				*2426*				
18	11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1	0,9	28130,84	4108,55	25318	3698	5350	11,45	10
		м3		8829,77	984,57	7947	886	48,5	1,15	1
		Накладные расходы -		*5944,03*		*5350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4759,96*				*4284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1184,07*				*1066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725,99*		*2453*				
		Сметная стоимость				*33121*				
19	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1043	15733,23	874,57	1641	91	836	19,41	2
		т		14583,27	241,75	1521	25	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*8015,37*		*836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7190,13*				*750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*825,24*				*86*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*198*				
		Сметная стоимость				*2675*				
20	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,0243**	**165024,85**	**--**	**4010**	**--**	**144**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5940,89*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*332*				
		Сметная стоимость				*4487*				
21	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,08**	**147151,79**	**--**	**11772**	**--**	**424**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5297,46*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*976*				
		Сметная стоимость				*13171*				
		СТОЙКИ И ФЕРМЫ л.АС-54,55								
22	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	**2,45**	**2213,01**	**--**	**5422**	**--**	**3515**	**3,22**	**8**
				2213,01	**--**	**5422**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1434,64*		*3515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1307,89*				*3204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*126,75*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,81*		*715*				
		Сметная стоимость				*9652*				
23	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**								
		т	**0,10962**	**173670,46**	**1059,26**	**19038**	**116**	**1723**	**23,00**	**3**
				18400,46	**435,95**	**2017**	**48**	**48,5**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		*15716,68*		*1723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9135,66*				*1001*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6581,02*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15150,97*		*1661*				
		Сметная стоимость				*22422*				
24	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5**								
		м3	**1,12**	**21331,17**	**1315,92**	**23891**	**1474**	**3178**	**5,07**	**6**
				3809,96	**309,33**	**4267**	**346**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*2837,70*		*3178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1997,86*				*2238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*839,84*				*941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1933,51*		*2166*				
		Сметная стоимость				*29235*				
25	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж Ст-1**								
		т конструкций	**1,869**	**19827,53**	**9602,52**	**37058**	**17947**	**14510**	**10,75**	**20**
				8704,47	**2468,90**	**16269**	**4614**	**60,9**	**2,54**	**5**
		Накладные расходы -		*7763,34*		*14510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6804,58*				*12718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*958,76*				*1792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207,27*		*4125*				
		Сметная стоимость				*55693*				
26	21-050206-0347 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 180 мм х 180 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**								
		м	**39,48**	**8654,99**	**--**	**341699**	**--**	**12301**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*311,58*		*12301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*311,58*				*12301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*717,33*		*28320*				
		Сметная стоимость				*382320*				
27	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0,1974**	**345850,53**	**--**	**68271**	**--**	**2458**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*2458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12450,62*				*2458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*5658*				
		Сметная стоимость				*76387*				
28	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**0,40831**	**44533,01**	**20462,69**	**18183**	**8355**	**7456**	**26,45**	**11**
		т конструкций		**20892,59**	**5510,77**	**8531**	**2250**	**60,9**	**5,65**	**2**
		Накладные расходы -		*18261,70*		*7456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16079,65*				*6565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2182,06*				*891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5023,58*		*2051*				
		Сметная стоимость				*27691*				
29	21-050206-0566 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**86,24**	**824,22**	**--**	**71081**	**--**	**2559**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,67*		*2559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,67*				*2559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,31*		*5891*				
		Сметная стоимость				*79531*				
30	21-050206-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 25 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**26,81**	**278,35**	**--**	**7463**	**--**	**269**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,02*		*269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,02*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,07*		*618*				
		Сметная стоимость				*8350*				
31	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Р-1,Р-2**	**0,2586**	**69368,54**	**17603,77**	**17939**	**4552**	**9542**	**64,98**	**17**
		т конструкций		**50088,58**	**4435,88**	**12953**	**1147**	**60,9**	**4,51**	**1**
		Накладные расходы -		*36898,05*		*9542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*33205,39*				*8587*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3692,66*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8501,33*		*2198*				
		Сметная стоимость				*29679*				
32	21-050206-0658 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 60 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**35,92**	**1480,03**	**--**	**53163**	**--**	**1914**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,28*		*1914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*53,28*				*1914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,66*		*4406*				
		Сметная стоимость				*59483*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж								
			0,282865	25389,99	9979,96	7182	2823	2886	16,22	5
		т конструкций		12499,98	2223,13	3536	629	60,9	2,00	1
		Накладные расходы -		*10203,20*		*2886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8966,37*				*2536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1236,83*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2847,46*		*805*				
		Сметная стоимость				*10874*				
34	21-050206-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 25 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)								
			203,5	278,35	--	56644	--	2039	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,02*		*2039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,02*				*2039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,07*		*4695*				
		Сметная стоимость				*63378*				
35	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связ и вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ОБРЕШЕТКИ								
			0,492894	57448,92	11480,13	28316	5658	15748	57,62	28
		т конструкций		44414,83	2948,34	21892	1453	60,9	2,99	1
		Накладные расходы -		*31950,72*		*15748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28844,17*				*14217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3106,55*				*1531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7151,97*		*3525*				
		Сметная стоимость				*47589*				
36	21-050206-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 25 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)								
			354,6	278,35	--	98703	--	3553	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,02*		*3553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,02*				*3553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,07*		*8180*				
		Сметная стоимость				*110437*				
37	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ПАРАПЕТА								
			0,786322	69368,54	17603,77	54546	13842	29014	64,98	51
		т конструкций		50088,58	4435,88	39386	3488	60,9	4,51	4
		Накладные расходы -		*36898,05*		*29014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*33205,39*				*26110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3692,66*				*2904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8501,33*		*6685*				
		Сметная стоимость				*90245*				
38	21-050206-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)								
			110,2	1032,36	--	113766	--	4096	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,16*		*4096*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,16*				*4096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,56*		*9429*				
		Сметная стоимость				*127291*				
39	21-050206-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 25 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)								
			224	278,35	--	62350	--	2245	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,02*		*2245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,02*				*2245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,07*		*5168*				
		Сметная стоимость				*69762*				
40	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство**	122	1863,26	76,30	227318	9309	116376	1,97	240
		м2 кровли		1496,01	21,72	182514	2650	56,4	0,02	3
		Накладные расходы -		*953,90*		*116376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*856,00*				*104433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*97,89*				*11943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,37*		*27495*				
		Сметная стоимость				*371189*				
41	21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	134,932	2285,06	--	308328	--	11100	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,26*		*11100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,26*				*11100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,39*		*25554*				
		Сметная стоимость				*344982*				
42	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	25,8	2618,89	10,63	67567	274	15135	1,12	29
		м2 покрытия		839,75	2,86	21665	74	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*586,62*		*15135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*12261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,39*				*2874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,44*		*6616*				
		Сметная стоимость				*89318*				
43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	8,195982	59,92	1,04	491	9	109	0,02	--
		м2		19,60	0,21	161	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,28*		*109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*10,74*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,54*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,86*		*48*				
		Сметная стоимость				*648*				
44	11-130301-1706 РСНБ РК 2015 К=2 к объему	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 за два раза**	8,195982	5784,81	79,53	47412	652	4333	0,68	6
		м2		541,89	28,73	4441	235	54,2	0,03	--
		Накладные расходы -		*528,67*		*4333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*309,28*				*2535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*219,39*				*1798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,08*		*4140*				
		Сметная стоимость				*55885*				
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА л.АС-26								
45	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	42	6081,67	1484,49	255430	62349	92625	3,57	150
		м3 подстилающего слоя		2565,30	583,12	107743	24491	60,9	0,69	29
		Накладные расходы -		*2205,35*		*92625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1917,39*				*80530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*287,97*				*12095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,96*		*27844*				
		Сметная стоимость				*375899*				
46	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В10**	23,8	15953,33	896,51	379689	21337	26266	1,12	27
		м3		838,02	215,41	19945	5127	48,5	0,25	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1103,62*		*26266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*510,91*				*12160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*592,71*				*14107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1364,56*		*32476*				
		Сметная стоимость				*438432*				
47	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В- I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0778	196245,13	–	15268	–	550	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7064,82*		*550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7064,82*				*550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16264,80*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17083*				
48	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство из бетона кл.В15**	2,78	2078,57	93,06	5778	259	2750	1,81	5
		м2 покрытия		1426,15	23,28	3965	65	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		*989,31*		*2750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*882,70*				*2454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*106,61*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,43*		*682*				
		Сметная стоимость				*9211*				
49	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20(50) мм. Устройство**	73	588,01	23,28	42925	1700	15418	0,42	31
		м2 стяжки		289,27	11,93	21117	871	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*211,20*		*15418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*183,43*				*13390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,77*				*2027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,94*		*4667*				
		Сметная стоимость				*63010*				
50	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	73	457,19	24,61	33375	1796	2707	0,03	2
		м2 стяжки		20,87	11,83	1523	864	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*37,09*		*2707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*19,91*				*1454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,18*				*1254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,54*		*2887*				
		Сметная стоимость				*38969*				
51	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены крыльца. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	40,9	957,67	30,37	39169	1242	15772	0,70	29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	24375	922	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*385,62*		*15772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,94*				*13863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,68*				*1909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*4395*				
		Сметная стоимость				*59336*				
52	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ограждения крыльца и пандуса**	0,141834	58146,66	22944,57	8247	3254	3336	33,24	5
		т конструкций		27536,19	6426,49	3906	911	60,9	6,56	1
		Накладные расходы -		*23521,15*		*3336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20683,27*				*2934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2837,88*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6533,42*		*927*				
		Сметная стоимость				*12510*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	21-130-14-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	0,141834	304464,90	--	43183	--	1555	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10960,74*		*1555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10960,74*				*1555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25234,05*		*3579*				
		Сметная стоимость				*48317*				
54	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок	4,113186	651,93	0,85	2682	3	1451	0,74	3
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	2385	2	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*352,84*		*1451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*317,93*				*1368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,91*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,38*		*331*				
		Сметная стоимость				*4464*				
		ДВЕРИ л.АС-39								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Д-4(900х1950(h)металл-2шт подвал) , Д-								
55	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей , люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж Д-4,Д-5,Д-6	1,12043	76184,88	3939,56	85360	4414	54253	94,42	106
		т конструкций		70929,27	1470,76	79471	1648	60,9	1,53	2
		Накладные расходы -		*48421,57*		*54253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*44091,62*				*49402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4329,95*				*4851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9968,52*		*11169*				
		Сметная стоимость				*150782*				
56	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,51664	345850,53	--	178680	--	6432	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*6432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12450,62*				*6432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*14809*				
		Сметная стоимость				*199922*				
57	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.Изоляция изделиями из минваты	0,86	41403,19	1086,93	35607	935	10322	20,90	18
		м3 изоляции		17987,47	360,47	15469	310	55,3	0,43	--
		Накладные расходы -		*12002,20*		*10322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10146,41*				*8726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1855,79*				*1596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4272,43*		*3674*				
		Сметная стоимость				*49603*				
58	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	16,425	180,21	0,85	2960	14	1039	0,13	2
		м2 окрашиваемой поверхности		99,62	0,41	1636	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*63,28*		*1039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*54,82*				*900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,46*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,48*		*320*				
		Сметная стоимость				*4319*				
		АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ Д-7(1400х2200(h)алюм.-2шт), Д-8(1400х2700(h)алюм.-2шт)								
59	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	13,72	1714,83	107,38	23528	1473	13956	1,71	24
		м2 проемов		1497,84	44,37	20550	609	59,8	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1017,18*		*13956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*922,24*				*12653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*94,93*				*1303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,56*		*2999*				
		Сметная стоимость				*40482*				
		ВИТРАЖИ В-1(1700-2500-4шт),В-2(1700-3150-2шт),В-3(1700-2800-2шт) л.АС-								
60	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	37,23	5396,62	386,60	200916	14393	129286	5,73	213
		м2		5006,20	189,89	186381	7070	60,9	0,24	9
		Накладные расходы -		*3472,62*		*129286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3164,42*				*117811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*308,20*				*11474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*709,54*		*26416*				
		Сметная стоимость				*356618*				
61	21-090301-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	17	26367,52	--	448248	--	16137	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*949,23*		*16137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*949,23*				*16137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2185,34*		*37151*				
		Сметная стоимость				*501536*				
62	21-090301-1014 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм двухстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением, раздвижной фурнитурой:двухэлементные - импост и раздвижная створка ГОСТ 21519-2003**	20,23	24912,93	--	503989	--	18144	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*896,87*		*18144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*896,87*				*18144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2064,78*		*41771*				
		Сметная стоимость				*563903*				
63	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	3,36	2618,89	10,63	8799	36	1971	1,12	4
		м2 покрытия		839,75	2,86	2822	10	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*586,62*		*1971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*1597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,39*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,44*		*862*				
		Сметная стоимость				*11632*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР-1(1шт),МР-2(4шт) л.АС-41								
64	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	0,53425	46149,54	2943,75	24655	1573	14583	53,59	29
		т конструкций		40259,49	372,09	21509	199	60,9	0,39	--
		Накладные расходы -		*27296,82*		*14583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24744,63*				*13220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2552,19*		*1364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5875,71*		*3139*				
		Сметная стоимость				*42377*				
65	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	0,53425	403945,86	--	215808	--	7769	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14542,05*		*7769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14542,05*				*7769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33479,03*		*17886*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*241463*				
66	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	15,49325	651,93	0,85	10101	13	5467	0,74	12
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	8982	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*352,84*		*5467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*317,93*				*4926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,91*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,38*		*1245*				
		Сметная стоимость				*16813*				
67	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37	--	1713	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*142*				
		Сметная стоимость				*1917*				
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ л.АС-43								
68	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2559,05	542,62	3,93	1388588	10063	699392	0,56	1442
		м2 окрашиваемой поверхности		445,10	1,88	1139041	4822	54,8	--	6
		Накладные расходы -		*273,30*		*699392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*244,95*				*626837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,35*				*72555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,27*		*167038*				
		Сметная стоимость				*2255018*				
69	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1831,24	443,56	3,71	812267	6792	399401	0,45	821
		м2 окрашиваемой поверхности		354,27	1,78	648745	3256	54,8	--	4
		Накладные расходы -		*218,10*		*399401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*195,11*				*357297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,99*				*42104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*96933*				
		Сметная стоимость				*1308602*				
70	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены(панель выс.1,8м). Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	1844,1	589,96	2,64	1087941	4863	491270	0,54	992
		м2 окрашиваемой поверхности		430,57	1,26	794016	2324	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*266,40*		*491270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*236,64*				*436394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,76*				*54876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,51*		*126337*				
		Сметная стоимость				*1705548*				
71	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	320,4	5866,61	16,48	1879663	5280	421378	2,39	766
		м2 поверхности облицовки		1936,40	8,14	620421	2607	54,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*1315,16*		*421378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1065,60*				*341419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*249,56*				*79959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*574,54*		*184083*				
		Сметная стоимость				*2485125*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
			0,82614	58146,66	22944,57	48037	18955	19432	33,24	27
		т конструкций		27536,19	6426,49	22749	5309	60,9	6,56	5
		Накладные расходы -		*23521,15*		*19432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20683,27*				*17087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2837,88*				*2344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6533,42*		*5398*				
		Сметная стоимость				*72866*				
73	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения								
			0,82614	304464,90	--	251531	--	9055	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10960,74*		*9055*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10960,74*				*9055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25234,05*		*20847*				
		Сметная стоимость				*281433*				
74	21-130816-3512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Поручень поливинилхлоридный								
			68	403,92	--	27467	--	989	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,54*		*989*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,54*				*989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,48*		*2276*				
		Сметная стоимость				*30732*				
75	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
			23,95806	651,93	0,85	15619	20	8453	0,74	18
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	13890	10	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*352,84*		*8453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*317,93*				*7617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,91*				*836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,38*		*1926*				
		Сметная стоимость				*25998*				
		ПОЛЫ по серии 2.244-1 в.6 л.АС-44								
		Тип (е) пола по проекту S=509,45м2								
76	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(25) мм. Устройство								
			509,45	637,34	23,99	324692	12224	107628	0,41	209
		м2 стяжки		286,56	11,93	145986	6076	60,9	0,02	8
		Накладные расходы -		*211,26*		*107628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*181,78*				*92605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,49*				*15023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,89*		*34586*				
		Сметная стоимость				*466906*				
77	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
			509,45	89,10	4,10	45390	2089	3406	0,01	3
		м2 стяжки		3,54	1,97	1804	1005	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*6,69*		*3406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3,36*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,33*				*1696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,66*		*3904*				
		Сметная стоимость				*52700*				
		Тип (л) пола по проекту S=10м2, S=351,3м2(1эт), S=351,3м2(2эт),								
78	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"								
			1415,2	2751,46	17,39	3893868	24604	435068	0,44	622
		м2 покрытия		321,68	8,59	455238	12153	60,9	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*307,42*		*435068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*201,13*				*284641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*106,29*				*150426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,71*		*346315*				
		Сметная стоимость				*4675250*				
79	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**								
		м плинтусов	1503,564	291,17 89,00	0,67 0,32	437796 133813	1009 478	100488 60,9	0,10 --	155 1
		Накладные расходы -		*66,83*		*100488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*54,39*				*81783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,44*				*18705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,64*		*43063*				
		Сметная стоимость				*581347*				
		Тип (к) пола по проекту S=16м2, S=16м2(2эт),S=16м2(3эт),S=16м2(4эт)								
80	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20(15)мм. Устройство**								
		м2 стяжки	64	637,34 286,56	23,99 11,93	40790 18340	1536 763	13521 60,9	0,41 0,02	26 1
		Накладные расходы -		*211,26*		*13521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*181,78*				*11634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,49*				*1887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,89*		*4345*				
		Сметная стоимость				*58656*				
81	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**								
		м2 стяжки	64	-89,10 -3,54	-4,10 -1,97	-5702 -227	-262 -126	-428 60,9	-0,01 --	-- --
		Накладные расходы -		*6,69*		*428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3,36*				*215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,33*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,66*		*490*				
		Сметная стоимость				*6621*				-4784 поменяла на 6621
82	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических рельефных для полов на цементном растворе. Устройство**								
		м2 покрытия	64	3937,47 939,71	62,31 28,38	251998 60142	3988 1817	48163 60,9	1,22 0,04	78 2
		Накладные расходы -		*752,55*		*48163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*589,57*				*37733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*162,97*				*10430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*375,20*		*24013*				
		Сметная стоимость				*324174*				
83	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**								
		м плинтусов	67,2	478,27 227,61	1,34 0,64	32139 15296	90 43	10834 60,9	0,27 --	18 --
		Накладные расходы -		*161,22*		*10834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*139,00*				*9341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,22*				*1493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,16*		*3438*				
		Сметная стоимость				*46411*				
		Тип (кр) пола по проекту S=239,9м2, S=142,6м2(2эт),S=142,6м2(3эт),S=142,6м2(4эт)								
84	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20(15) мм. Устройство**								
		м2 стяжки	667,7	637,34 286,56	23,99 11,93	425551 191333	16021 7963	141061 60,9	0,41 0,02	273 11
		Накладные расходы -		*211,26*		*141061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*181,78*				*121371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,49*				*19689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,89*		*45329*				
		Сметная стоимость				*611940*				
85	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**								
		м2 стяжки	667,7	-89,10 -3,54	-4,10 -1,97	-59489 -2365	-2738 -1317	-4464 60,9	-0,01 --	-3 -2
		Накладные расходы -		*6,69*		*4464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3,36*				*2242*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,33*				*2222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,66*		*5116*				
		Сметная стоимость				*69059*				49906 подчиняя 69059
86	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранита (рельефная) на цементном растворе. Устройство	667,7	3210,77	62,31	2143834	41603	485007	1,22	814
		м2 покрытия		939,71	28,38	627448	18952	60,9	0,04	25
		Накладные расходы -		*726,38*		*485007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*589,57*				*393657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*136,81*				*91350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,97*		*210307*				
		Сметная стоимость				*2839148*				
87	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	701,085	2551,64	10,14	1788918	7107	158398	0,26	185
		м		208,93	3,58	146475	2508	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*225,93*		*158398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*129,41*				*90730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96,52*				*67667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,21*		*155785*				
		Сметная стоимость				*2103101*				
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ л.АС-45								
88	11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	20,88	3169,98	25,63	66189	535	15134	1,22	25
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		976,51	9,18	20390	192	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*724,79*		*15134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*589,45*				*12308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*135,34*				*2826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311,58*		*6506*				
		Сметная стоимость				*87828*				
89	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	2,088	16657,02	--	34780	--	1252	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*599,65*		*1252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*599,65*				*1252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1380,53*		*2883*				
		Сметная стоимость				*38915*				
90	11-150212-0206 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС	20,88	850,67	7,12	17762	149	6817	0,56	12
		м2отделываемой поверхности		517,76	3,34	10811	70	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*326,47*		*6817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*285,57*				*5963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,90*				*854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,17*		*1966*				
		Сметная стоимость				*26545*				
91	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	20,88	297,83	2,41	6219	50	2725	0,27	6
		м2 окрашиваемой поверхности		209,83	1,15	4381	24	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*130,51*		*2725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*115,62*				*2414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,88*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,27*		*715*				
		Сметная стоимость				*9659*				
92	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Крепления для умывальника. Установка	70,3	296,08	3,37	20815	237	2928	0,06	4
		кг изделия		49,07	0,45	3450	31	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*41,64*		*2928*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*29,91*				*2103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,74*				*825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,02*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25642*				
		УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА								
93	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальным и обоймами**	**0,005631**	**375213,02**	**25600,83**	**2113**	**144**	**555**	**179,48**	**1**
		т		**154501,77**	**6952,78**	**870**	**39**	**50,8**	**6,45**	**--**
		Накладные расходы -		*98479,26*		*555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*82018,91*				*462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16460,35*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37895,38*		*213*				
		Сметная стоимость				*2881*				
94	**21-060902-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм**	**6,9**	**126,08**	**--**	**870**	**--**	**31**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,54*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,54*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,45*		*72*				
		Сметная стоимость				*973*				
95	**21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**1,2**	**102,07**	**--**	**122**	**--**	**4**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,67*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,67*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,46*		*10*				
		Сметная стоимость				*137*				
96	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**0,015**	**66541,95**	**844,29**	**998**	**13**	**217**	**25,88**	**--**
		м3 древесины в конструкции		**19110,76**	**381,68**	**287**	**6**	**59,8**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		*14471,62*		*217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11656,48*				*175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2815,14*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*97*				
		Сметная стоимость				*1312*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**37 921 420**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			**37 921 420**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-2 на Отопление и вентиляция										
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**31,63**	**1360,08**	**11,56**	**43019**	**366**	**6622**	**0,30**	**9**
		м трубопровода		**251,91**	**4,44**	**7968**	**141**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*209,37*		*6622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*4897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,54*				*1725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,56*		*3971*				
		Сметная стоимость				*53613*				
2	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**54**	**1471,84**	**11,56**	**79479**	**624**	**11523**	**0,30**	**16**
		м трубопровода		**251,91**	**4,44**	**13603**	**240**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*213,40*		*11523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,84*				*8361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*58,56*				*3162*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,82*		*7280*				
		Сметная стоимость		*98283*						
3	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	42	1779,57	21,33	74742	896	11211	0,37	16
		м трубопровода		315,52	8,68	13252	365	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*266,93*		*11211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*195,82*				*8224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*71,11*				*2987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,72*		*6876*				
		Сметная стоимость				*92829*				
4	23-040501-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	638,10	--	2552	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,97*		*92*		*92*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,97*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,89*		*212*				
		Сметная стоимость				*2855*				
5	23-040501-0222 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	72	820,90	--	59105	--	2128	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,55*		*2128*		*2128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,55*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,04*		*4899*				
		Сметная стоимость				*66131*				
6	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1003,27	--	2007	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,12*		*72*		*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,12*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,15*		*166*				
		Сметная стоимость				*2246*				
7	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка /МС-140/	141	13677,70	103,79	1928555	14635	122864	0,70	99
		кВт		554,87	50,78	78236	7160	60,4	0,06	9
		Накладные расходы -		*871,38*		*122864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365,81*				*51579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*505,57*				*71285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163,93*		*164114*				
		Сметная стоимость				*2215533*				
8	11-160501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2800,09	223,61	5600	447	2851	2,60	5
		шт.		2080,05	36,82	4160	74	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1425,42*		*2851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1278,59*				*2557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*146,83*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,04*		*676*				
		Сметная стоимость				*9127*				
9	23-041008-0430 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 /из труб диам.108х4мм/	2	12796,43	--	25593	--	921	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*460,67*		*921*		*921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*460,67*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1060,57*		*2121*				
		Сметная стоимость				*28635*				
10	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**								
		м трубопровода	701	53,95	2,06	37817	1445	23885	0,05	35
		Накладные расходы -		51,35	--	35994	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,07*		*23885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,01*				*21741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,06*				*2144*		
		Сметная стоимость		*7,04*		*4936*				
11	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**				*66638*				
		м2 окрашиваемой поверхности	251,8	576,14	0,68	145072	171	77337	0,65	163
		Накладные расходы -		504,13	0,33	126940	83	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*307,14*		*77337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*276,44*				*69609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,69*				*7729*		
		Сметная стоимость		*70,66*		*17793*				
12	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**				*240202*				
		кг	68,236	511,02	--	34870	--	1255	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*		*1255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,40*				*1255*		
		Сметная стоимость		*42,35*		*2890*				
		УЗЕЛ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕВАТОРНЫЙ				*39015*				
13	11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**								
		узел	1	54538,68	691,49	54539	691	7323	9,79	10
		Накладные расходы -		8299,34	265,69	8299	266	60,4	0,28	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*7322,91*		*7323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5173,28*				*5173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2149,63*				*2150*		
		Сметная стоимость		*4948,93*		*4949*				
14	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**				*66811*				
		комплект	3	209,78	--	629	--	394	0,23	1
		Накладные расходы -		198,08	--	594	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*131,50*		*394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*119,64*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,86*				*36*		
		Сметная стоимость		*27,30*		*82*				
15	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**				*1105*				
		шт.	9	1193,31	--	10740	--	387	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,96*		*387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,96*				*387*		
		Сметная стоимость		*98,90*		*890*				
						12017				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-051501-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стоимость манометра МП 3У-1,6-2,5	комплект	3	4098,51	--	12296	--	443	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*147,55*		*443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*147,55*				*443*		
		Сметная стоимость			*339,68*		*1019*				
17	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка					*13758*				
		Накладные расходы -	комплект	4	319,92	--	1280	--	708	0,32	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%			264,55	--	1058	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*177,06*		*708*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*159,79*				*639*		
		Сметная стоимость			*17,27*		*69*				
18	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе			*39,76*		*159*				
							2147				
		Накладные расходы -	шт.	4	1288,27	--	5153	--	186	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*46,38*		*186*				
		Сметная стоимость			*46,38*				*186*		
19	11-181101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка			*106,77*		*427*				
							5766				
		Накладные расходы -	комплект	1	796,51	--	797	--	461	0,80	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%			691,59	--	692	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*461,43*		*461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*417,72*				*418*		
		Сметная стоимость			*43,71*		*44*				
20	23-040902-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005			*100,64*		*101*				
							1359				
		Накладные расходы -	шт.	1	9479,30	--	9479	--	341	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*341,25*		*341*				
		Сметная стоимость			*341,25*				*341*		
21	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			*785,64*		*786*				
							10606				
		Накладные расходы -	шт.	4	1562,10	102,52	6248	410	3211	1,47	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%			1176,03	16,96	4704	68	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*802,74*		*3211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*720,57*				*2882*		
		Сметная стоимость			*82,18*		*757*		*329*		
					189,19		*10216*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	6948,91	--	13898	--	500	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*250,16*		*500*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,16*				*500*		
		Сметная стоимость		*575,93*		*1152*				
23	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80				*15550*				
		шт.	4	875,82	--	3503	--	126	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,53*		*126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,53*				*126*		
		Сметная стоимость		*72,59*		*290*				
24	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86				*3919*				
		шт.	2	21551,78	--	43104	--	1552	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*775,86*		*1552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*775,86*				*1552*		
		Сметная стоимость		*1786,21*		*3572*				
25	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80				*48228*				
		шт.	4	1176,75	--	4707	--	169	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,36*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,36*				*169*		
		Сметная стоимость		*97,53*		*390*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*5267*				
в том числе оборудование			Тенге			3 111 856				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			3 111 856				
2-1-3 на Водопровод и канализация			Тенге							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
		СЕТЬ В1								
1	II-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
		м трубопровода	183	524,22	25,26	95933	4623	59018	0,55	101
		Накладные расходы -		476,04	9,19	87115	1682	60,4	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*322,50*		*59018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*293,68*				*53634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,42*				*5384*		
		Сметная стоимость		*67,74*		*12396*				
2	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80				*167347*				
		м	105	260,96	--	27401	--	986	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,39*		*986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,39*				*986*		
		Сметная стоимость		*21,63*		*2271*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*30658*				
3	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	78	172,43	--	13450	--	484	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,21*		*484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,21*				*484*		
		Сметная стоимость		*14,29*		*1115*				
4	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	66	1479,90	25,26	97673	1667	23556	0,55	36
		Накладные расходы -		476,04	9,19	31419	607	60,4	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*356,91*		*23556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*293,08*				*19343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,83*				*4213*		
		Сметная стоимость		*146,94*		*9698*				
5	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**				*130927*				
		шт.	58	337,30	--	19563	--	704	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,14*		*704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,14*				*704*		
		Сметная стоимость		*27,96*		*1621*				
6	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**				*21889*				
		шт.	5	429,23	--	2146	--	77	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,45*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,45*				*77*		
		Сметная стоимость		*35,57*		*178*				
7	23-040501-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**				*2401*				
		шт.	1	1690,43	--	1690	--	61	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,86*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,86*				*61*		
		Сметная стоимость		*140,10*		*140*				
8	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны диаметром до 25 мм. Установка**				*1891*				
		кран	34	266,15	--	9049	--	5739	0,30	10
		Накладные расходы -		254,45	--	8651	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*168,80*		*5739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*153,69*				*5225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,11*				*514*		
		Сметная стоимость		*34,80*		*1183*				
9	23-030102-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран водоразборный настенный ГОСТ25809-96, /КВ15/**				*15971*				
		шт.	34	1092,81	--	37156	--	1338	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				39,34		*1338*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,34*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,57*		*3079*				
		Сметная стоимость				*41573*				
10	23-020101-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)								
		шт.	96	86,76	--	8329	--	300	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,12*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*				*300*		
		Сметная стоимость		*7,19*		*690*				
11	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
		м2 окрашиваемой поверхности	7,05	615,79	0,68	4341	5	2175	0,65	5
		Накладные расходы -		504,13	0,33	3554	2	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*308,57*		*2175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*276,44*				*1949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,12*				*226*		
		Сметная стоимость		*73,95*		*521*				
12	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	250	53,95	2,06	13487	515	8518	0,05	13
		Накладные расходы -		51,35	--	12837	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,4%		*34,07*		*8518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,01*				*7753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,06*				*765*		
		Сметная стоимость		*7,04*		*1760*				
13	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								
		км трубопровода	0,25	41104,60	--	10276	--	6593	51,50	13
		Накладные расходы -		38689,38	--	9672	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26370,81*		*6593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24026,10*				*6007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2344,71*				*586*		
		Сметная стоимость		*5398,03*		*1350*				
		УЗЛЫ А,Б,В				*18218*				
14	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
		шт.	3	1562,10	102,52	4686	308	2408	1,47	4
		Накладные расходы -		1176,03	16,96	3528	51	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*802,74*		*2408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*720,57*				*2162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,18*				*247*		
		Сметная стоимость		*189,19*		*568*				
15	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч66р маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002								
		шт.	3	6948,91	--	20847	--	750	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*250,16*		*750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,16*				*750*		
		Сметная стоимость		*575,93*		*1728*				
						23325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	8	875,82	--	7007	--	252	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,53*		*252*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*31,53*				*252*		
		Сметная стоимость		*72,59*		*581*				
17	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений				*7840*				
		соединение	8	2861,44	101,79	22892	814	5067	0,96	8
		Накладные расходы -		839,17	8,48	6713	68	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*633,43*		*5067*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*511,98*				*4096*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*121,44*				*972*		
		Сметная стоимость		*279,59*		*2237*				
18	23-020103-3401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Пробка Ц-32				*30196*				
		шт.	1	164,29	--	164	--	6	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,91*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5,91*				*6*		
		Сметная стоимость		*13,62*		*14*				
19	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка				*184*				
		м трубопровода	2,115	2242,61	23,18	4743	49	669	0,43	1
		Накладные расходы -		367,26	9,36	777	20	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*316,40*		*669*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*227,48*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*88,92*				*188*		
		Сметная стоимость		*204,72*		*433*				
20	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка				*5845*				
		счетчик (водомер)	1	3151,10	102,52	3151	103	757	1,22	1
		Накладные расходы -		1010,81	16,96	1011	17	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*756,56*		*757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*620,77*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*135,79*				*136*		
		Сметная стоимость		*312,61*		*313*				
21	23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50				*4220*				
		шт.	1	33156,04	--	33156	--	1194	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1193,62*		*1194*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1193,62*				*1194*		
		Сметная стоимость		*2747,97*		*2748*				
22	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка				*37098*				
		комплект	1	2283,44	--	2283	--	206	0,23	--
		Накладные расходы -		198,08	--	198	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*206,15*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*119,64*				*120*		
				86,51				*87*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,17*		*199*				
		Сметная стоимость				*2688*				
23	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	1	1193,31	--	1193	--	43	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,96*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,96*				*43*		
		Сметная стоимость		*98,90*		*99*				
24	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка				*1335*				
		м трубопровода	0,286	2084,37	13,21	596	4	74	0,34	--
		Накладные расходы -		285,83	5,21	82	1	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*257,15*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*175,79*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,37*				*23*		
		Сметная стоимость		*187,32*		*54*				
25	23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005				*723*				
		шт.	1	931,73	--	932	--	34	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,54*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,54*				*34*		
		Сметная стоимость		*77,22*		*77*				
26	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				*1043*				
		шт.	1	1562,10	102,52	1562	103	803	1,47	1
		Накладные расходы -		1176,03	16,96	1176	17	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*802,74*		*803*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*720,57*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,18*				*82*		
		Сметная стоимость		*189,19*		*189*				
27	23-040101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002				*2554*				
		шт.	1	19881,59	--	19882	--	716	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*715,74*		*716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715,74*				*716*		
		Сметная стоимость		*1647,79*		*1648*				
		ПОЖАРНЫЙ КРАН				*22246*				
28	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка								
		кран	8	19213,06	74,57	153704	597	9482	0,90	7
		Накладные расходы -		763,35	25,45	6107	204	60,4	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1185,26*		*9482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*476,43*				*3811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,82*				*5671*		
		Сметная стоимость		*1631,87*		*13055*				
						176241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	23-040702-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цап. для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	8	6505,25	--	52042	--	1874	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,19*		*1874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,19*				*1874*		
		Сметная стоимость		*539,16*		*4313*				
30	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 /ГМ50/								
		шт.	8	385,56	--	3084	--	111	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,88*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,88*				*111*		
		Сметная стоимость		*31,96*		*256*				
31	23-080307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ								
		шт.	8	18593,48	--	148748	--	5355	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*669,37*		*5355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,37*				*5355*		
		Сметная стоимость		*1541,03*		*12328*				
32	23-080305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005								
		шт.	8	5104,54	--	40836	--	1470	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*183,76*		*1470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,76*				*1470*		
		Сметная стоимость		*423,06*		*3385*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:						*45691*				
в том числе оборудование			Тенге			1 083 048				
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ			Тенге							
		СЕТЬ К1								
33	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях								
		м трубопровода	4	4670,91	27,13	18684	109	2121	0,70	3
		Накладные расходы -		566,67	12,09	2267	48	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*530,31*		*2121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*349,57*				*1398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,74*				*723*		
		Сметная стоимость		*416,10*		*1664*				
34	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка				*22470*				
		м трубопровода	190	1336,29	2,07	253896	394	67417	0,56	106
		Накладные расходы -		489,52	0,65	93008	124	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*354,83*		*67417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*296,06*				*56252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,76*				*11165*		
		Сметная стоимость		*135,29*		*25705*				
						347018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высоко. плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка								
			45	729,41	0,86	32824	39	15564	0,58	26
		м трубопровода		510,50	0,28	22972	13	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*345,88*		*15564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*308,51*				*13883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,37*				*1681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,02*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52260*				
36	23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100								
			17	247,97	--	4215	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,93*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,93*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,55*		*349*				
		Сметная стоимость				*4716*				
37	23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100								
			2	198,34	--	397	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,14*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,14*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,44*		*33*				
		Сметная стоимость				*444*				
38	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50								
			44	66,16	--	2911	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,38*		*105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,38*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,48*		*241*				
		Сметная стоимость				*3257*				
39	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100								
			8	358,89	--	2871	--	103	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,92*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,92*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,74*		*238*				
		Сметная стоимость				*3212*				
40	23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100								
			42	283,46	--	11905	--	429	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,20*		*429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,20*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,49*		*987*				
		Сметная стоимость				*13320*				
41	23-020601-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100								
			8	2255,49	--	18044	--	650	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,20*		*650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*81,20*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,94*		*1495*				
		Сметная стоимость				*20189*				
42	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**								
		шт.	28	441,99	--	12376	--	446	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,91*		*446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,91*				*446*		
		Сметная стоимость		*36,63*		*1026*				
43	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013**				*13847*				
		шт.	3	441,99	--	1326	--	48	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,91*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,91*				*48*		
		Сметная стоимость		*36,63*		*110*				
44	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**				*1484*				
		м трубопровода	161,6	54,73	2,06	8844	333	5511	0,05	8
		Накладные расходы -		51,35	--	8298	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,10*		*5511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,01*				*5012*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,09*				*499*		
		Сметная стоимость		*7,11*		*1148*				
45	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**				*15503*				
		кг	2,942	511,02	--	1503	--	54	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,40*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,40*				*54*		
		Сметная стоимость		*42,35*		*125*				
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ				*1682*				
46	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**								
		комплект	34	1925,03	58,05	65451	1974	38149	1,95	66
		Накладные расходы -		1653,93	28,43	56234	966	60,4	0,04	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1122,03*		*38149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1016,14*				*34549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,88*				*3600*		
		Сметная стоимость		*243,76*		*8288*				
47	23-030102-0918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**				*111888*				
		шт.	34	7750,77	--	263526	--	9487	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*279,03*		*9487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,03*				*9487*		
		Сметная стоимость		*642,38*		*21841*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*294854*				
48	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**								
		комплект	16	2469,54	115,41	39513	1846	20635	2,22	36
		Накладные расходы -		1861,83	57,12	29789	914	60,4	0,07	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1289,67*		*20635*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1159,04*				*18545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,63*				*2090*		
		Сметная стоимость		*300,74*		*4812*				
49	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**								
		комплект	16	13774,93	--	220399	--	7934	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*495,90*		*7934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*495,90*				*7934*		
		Сметная стоимость		*1141,67*		*18267*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			246600				
в том числе оборудование			Тенге			1 217 704				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			2 300 752				
2-1-4 на Силовое электрооборудование и электроосвещение										
РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		ВРУ								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**								
		шт.	1	2774,37	960,75	2774	961	1019	2,00	2
		Накладные расходы -		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1019,45*		*1019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*887,62*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,83*				*132*		
		Сметная стоимость		*303,51*		*304*				
2	23-070201-0311 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**				*4097*				
		шт.	1	11424,30	--	11424	--	411	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*411,27*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,27*				*411*		
		Сметная стоимость		*946,85*		*947*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стеные или колонне**				*12782*				
		шт.	10	1786,41	25,29	17864	253	4362	1,00	10
		Накладные расходы -		838,66	--	8387	--	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*436,18*		*4362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,95*				*3589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,23*				*772*		
		Сметная стоимость		*177,81*		*1778*				
4	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-200**				*24004*				
		шт.	9	1314,40	--	11830	--	426	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*		*426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,32*				*426*		
		Сметная стоимость		*108,94*		*980*				
						13236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характе,...тика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,32*				*47*		
		Сметная стоимость		*108,94*		*109*				
6	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне				*1470*				
		шт.	1	2972,99	87,12	2973	87	860	2,00	2
		Накладные расходы -		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*859,57*		*860*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*726,39*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,18*				*133*		
		Сметная стоимость		*306,61*		*307*				
7	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				*4139*				
		шт.	1	1440,07	--	1440	--	52	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,84*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,84*				*52*		
		Сметная стоимость		*119,35*		*119*				
		ЩАО1				*1611*				
8	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка								
		шт.	1	2774,37	960,75	2774	961	1019	2,00	2
		Накладные расходы -		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1019,45*		*1019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*887,62*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,83*				*132*		
		Сметная стоимость		*303,51*		*304*				
9	23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001				*4097*				
		шт.	1	3305,80	--	3306	--	119	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*119,01*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,01*				*119*		
		Сметная стоимость		*273,98*		*274*				
10	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне				*3699*				
		шт.	2	1786,41	25,29	3573	51	872	1,00	2
		Накладные расходы -		838,66	--	1677	--	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*436,18*		*872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,95*				*718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,23*				*154*		
		Сметная стоимость		*177,81*		*356*				
11	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				*4801*				
			2	1314,40	--	2629	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*218*				
		Сметная стоимость				*2942*				
12	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	**2972,99**	**87,12**	**2973**	**87**	**860**	**2,00**	**2**
		шт.		**1677,32**	**19,86**	**1677**	**20**	**42,8**	**0,02**	--
		Накладные расходы -		*859,57*		*860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*133,18*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,61*		*307*				
		Сметная стоимость				*4139*				
13	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	**1379,98**	--	**1380**	--	**50**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,68*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,68*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,37*		*114*				
		Сметная стоимость				*1544*				
14	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	1	**822,18**	**56,18**	**822**	**56**	**376**	**0,87**	**1**
		шт.		**760,50**	**19,86**	**761**	**20**	**42,8**	**0,02**	--
		Накладные расходы -		*375,62*		*376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,62*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,82*		*96*				
		Сметная стоимость				*1293*				
15	23-070501-0319 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость счетчика Ц6850М(АСКУЭ)**	1	**48625,34**	--	**48625**	--	**1751**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1750,51*		*1751*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1750,51*				*1751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4030,07*		*4030*				
		Сметная стоимость				*54406*				
		ЩО1								
16	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	**2774,37**	**960,75**	**2774**	**961**	**1019**	**2,00**	**2**
		шт.		**1748,28**	**325,60**	**1748**	**326**	**42,8**	**0,36**	--
		Накладные расходы -		*1019,45*		*1019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*131,83*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*304*				
		Сметная стоимость				*4097*				
17	23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	**3746,25**	--	**3746**	--	**135**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,87*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*134,87*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*310*				
		Сметная стоимость				*4191*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
		шт.	7	1786,41	25,29	12505	177	3053	1,00	7
		Накладные расходы -		838,66	–	5871	–	42,8	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*436,18*		*3053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,95*				*2513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,23*				*541*		
		Сметная стоимость		*177,81*		*1245*				
19	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	1	1314,40	–	1314	–	47	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,32*				*47*		
		Сметная стоимость		*108,94*		*109*				
20	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				*1470*				
		шт.	6	1314,40	–	7886	–	284	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,32*				*284*		
		Сметная стоимость		*108,94*		*654*				
21	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне				*8824*				
		шт.	1	2972,99	87,12	2973	87	860	2,00	2
		Накладные расходы -		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*859,57*		*860*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*726,39*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,18*				*133*		
		Сметная стоимость		*306,61*		*307*				
22	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				*4139*				
		шт.	1	1440,07	–	1440	–	52	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,84*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,84*				*52*		
		Сметная стоимость		*119,35*		*119*				
		ЩО2				*1611*				
23	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка								
		шт.	1	2774,37	960,75	2774	961	1019	2,00	2
		Накладные расходы -		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1019,45*		*1019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*887,62*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,83*				*132*		
		Сметная стоимость		*303,51*		*304*				
24	23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001				*4097*				
			1	3818,78	–	3819	–	137	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,48*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137,48*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*316,50*		*317*				
		Сметная стоимость				*4273*				
25	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	13	1786,41	25,29	23223	329	5670	1,00	13
		шт.		838,66	--	10903	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*436,18*		*5670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*4666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*77,23*				*1004*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*177,81*		*2311*				
		Сметная стоимость				*31205*				
26	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*108,94*		*109*				
		Сметная стоимость				*1470*				
27	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	12	1314,40	--	15773	--	568	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*568*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*108,94*		*1307*				
		Сметная стоимость				*17648*				
28	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	2972,99	87,12	2973	87	860	2,00	2
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*859,57*		*860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*133,18*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*306,61*		*307*				
		Сметная стоимость				*4139*				
29	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-200**	1	1440,07	--	1440	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,84*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,84*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*119,35*		*119*				
		Сметная стоимость				*1611*				
30	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	2774,37	960,75	2774	961	1019	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1019,45*		*1019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*131,83*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*303,51*		*304*				
		Сметная стоимость				*4097*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	23-07-0201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-[illegible]ЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,25	--	3746	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,87*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*134,87*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,49*		*310*				
		Сметная стоимость				*4191*				
32	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	14	1786,41	25,29	25010	354	6107	1,00	14
		шт.		838,66	--	11741	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*436,18*		*6107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*5025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*77,23*				*1081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,81*		*2489*				
		Сметная стоимость				*33606*				
33	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*109*				
		Сметная стоимость				*1470*				
34	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	13	1314,40	--	17087	--	615	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*1416*				
		Сметная стоимость				*19118*				
35	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2972,99	87,12	2973	87	860	2,00	2
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*859,57*		*860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*133,18*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,61*		*307*				
		Сметная стоимость				*4139*				
36	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1440,07	--	1440	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,84*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,84*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,35*		*119*				
		Сметная стоимость				*1611*				
		ЩАО2								
37	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2774,37	960,75	2774	961	1019	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1019,45*		*1019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*131,83*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*304*				
		Сметная стоимость				*4097*				
38	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	3251,63	--	3252	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,06*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*117,06*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,50*		*269*				
		Сметная стоимость				*3639*				
39	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	4	1786,41	25,29	7146	101	1745	1,00	4
		шт.		838,66	--	3355	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*436,18*		*1745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*1436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*77,23*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,81*		*711*				
		Сметная стоимость				*9602*				
40	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*109*				
		Сметная стоимость				*1470*				
41	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	3	1314,40	--	3943	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*327*				
		Сметная стоимость				*4412*				
42	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	2972,99	87,12	2973	87	860	2,00	2
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*859,57*		*860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*133,18*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,61*		*307*				
		Сметная стоимость				*4139*				
43	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1440,07	--	1440	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,84*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,84*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,35*		*119*				
		Сметная стоимость				*1611*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
44	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	55	267,82	2,25	14730	124	6732	0,29	16
		шт.		253,50	0,79	13943	44	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*6732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*5986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,56*				*746*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*31,22*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23179*				
45	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012,/ВС10-1-0-ГБ/**	55	246,98	--	13584	--	489	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,89*		*489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,89*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*20,47*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15199*				
46	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	19	267,82	2,25	5089	43	2326	0,29	6
		шт.		253,50	0,79	4817	15	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,40*		*2326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,84*				*2068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,56*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*31,22*		*593*				
		Сметная стоимость				*8008*				
47	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012,/ВС10-2-0-ГБ/**	19	229,62	--	4363	--	157	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,27*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,27*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*19,03*		*362*				
		Сметная стоимость				*4882*				
		ЩО3,ЩО4,ЩО5								
48	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	6	297,18	2,49	1783	15	833	0,33	2
		шт.		288,47	0,60	1731	4	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*138,87*		*833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*123,72*				*742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,15*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*34,88*		*209*				
		Сметная стоимость				*2826*				
49	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	6	423,36	--	2540	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,24*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,24*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*35,09*		*211*				
		Сметная стоимость				*2842*				
50	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	72	319,86	2,25	23030	162	10343	0,34	24
		шт.		297,21	0,79	21399	57	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,65*		*10343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,54*				*9183*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,11*				*1160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,08*		*2670*				
		Сметная стоимость				*36043*				
51	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011, /РС10-3-ГБ/**	72	214,25	--	15426	--	555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,71*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,71*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,76*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17260*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**451 279**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
52	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	184	1653,30	594,12	304207	109318	111887	0,99	182
		шт.		865,40	371,75	159233	68402	42,8	0,48	88
		Накладные расходы -		*608,08*		*111887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529,50*				*97428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*78,58*				*14459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,91*		*33288*				
		Сметная стоимость				*449381*				
53	23-070106-0811 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Светильники LZN 2x36, 36w, IP54**	184	36067,31	--	6636385	--	238910	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1298,42*		*238910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1298,42*				*238910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2989,26*		*550024*				
		Сметная стоимость				*7425318*				
54	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	74	2293,28	823,26	169703	60921	64669	1,46	108
		шт.		1276,24	508,44	94442	37625	42,8	0,65	48
		Накладные расходы -		*873,90*		*64669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*763,84*				*56524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*110,06*				*8144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,37*		*18750*				
		Сметная стоимость				*253121*				
55	23-070102-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2x18 LRS/A (4560) ГОСТ 17677-82 (ARS/S2x18)**	74	2545,75	--	188386	--	6782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91,65*		*6782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*91,65*				*6782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,99*		*15613*				
		Сметная стоимость				*210781*				
56	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	6	1941,80	594,60	11651	3568	2783	0,53	3
		шт.		463,29	424,94	2780	2550	42,8	0,57	3
		Накладные расходы -		*463,75*		*2783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380,16*				*2281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*83,59*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,44*		*1155*				
		Сметная стоимость				*15588*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	23-070101-1801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 23.. SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82./ARCTIC SMC 2x18/								
		шт.	6	10429,82	–	62579	–	2253	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*375,47*		*2253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*375,47*				*2253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*864,42*		*5187*				
		Сметная стоимость				*70018*				
58	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами								
		шт.	75	1285,67	523,20	96425	39240	36765	0,75	56
				655,61	345,54	49170	25915	42,8	0,45	34
		Накладные расходы -		*490,20*		*36765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*428,49*				*32137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*61,71*				*4628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,07*		*10655*				
		Сметная стоимость				*143845*				
59	23-070101-0536 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стоимость светильника СД218								
		шт.	5	11684,64	–	58423	–	2103	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*420,65*		*2103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*420,65*				*2103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,42*		*4842*				
		Сметная стоимость				*65368*				
60	23-070101-0702 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82, /С360-1х32/								
		шт.	50	936,55	–	46828	–	1686	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,72*		*1686*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,72*				*1686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,62*		*3881*				
		Сметная стоимость				*52395*				
61	23-070101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники аварийного освещения,модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 /EFS-1x18/								
		шт.	10	20165,55	–	201656	–	7260	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*725,96*		*7260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*725,96*				*7260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1671,32*		*16713*				
		Сметная стоимость				*225629*				
62	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования								
		шт.	10	888,52	111,73	8885	1117	3597	0,82	8
				716,79	22,24	7168	222	42,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*359,68*		*3597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*316,31*				*3163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,37*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,86*		*999*				
		Сметная стоимость				*13480*				
63	23-080304-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модел и MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010								
			10	22314,69	–	223147	–	8033	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*803,33*		*8033*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*803,33*				*8033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1849,44*		*18494*				
		Сметная стоимость				*249675*				
64	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91,ЛБ G13-18/	106	136,71	--	14491	--	522	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,92*		*522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,92*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*1201*				
		Сметная стоимость				*16214*				
65	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91,ЛБ G13-36/	368	478,41	--	176055	--	6338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,22*		*6338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,22*				*6338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,65*		*14591*				
		Сметная стоимость				*196984*				
66	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	60	1224,06	--	73444	--	2644	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,07*		*2644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,07*				*2644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,45*		*6087*				
		Сметная стоимость				*82175*				
67	Т Прайс-лист стр. ТОО Электрокомплект	Стартер для люминисцентных ламп, S4-65	266	102,68	--	27312	--	983	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,70*		*983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,70*				*983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,51*		*2264*				
		Сметная стоимость				*30559*				
68	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стоимость лампы люминесцентные, L8W	10	1224,06	--	12241	--	441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,07*		*441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,07*				*441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,45*		*1015*				
		Сметная стоимость				*13696*				
69	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1006,94	115,64	1007	116	441	1,00	1
		шт.		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*441,46*		*441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391,13*				*391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,33*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,87*		*116*				
		Сметная стоимость				*1564*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	23-070203-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 ...014 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93								
		шт.	1	7210,18	–	7210	–	260	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*259,57*		*260*		*260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*259,57*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*597,58*		*598*				
		Сметная стоимость				*8067*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			9 523 858				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге			9 975 137				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-5 на Пожарная сигнализация										
1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 (8)лучей. Монтаж оборудования								
		шт.	1	20786,37	2,02	20786	2	9327	23,00	23
				20396,40	–	20396	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*9327,36*		*9327*		*8281*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 405%		*8280,94*				*1046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 33%		*1046,42*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2409,10*		*2409*				
		Сметная стоимость				*32522*				
2	23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П								
		шт.	1	11111,18	–	11111	–	400	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*400,00*		*400*		*400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 36%		*400,00*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*929,89*		*921*				
		Сметная стоимость				*12432*				
3	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования								
		шт.	173	893,91	0,76	154647	131	67286	1,00	173
				848,17	–	146733	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*388,93*		*67286*		*59574*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*344,36*				*7712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,58*		*17755*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*102,63*		*239687*				
		Сметная стоимость								
4	23-080302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3/ИП105/								
		шт.	173	573,40	–	99198	–	3571	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*20,64*		*3571*		*3571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,64*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*47,52*		*8222*				
		Сметная стоимость				*110991*				
5	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования								
		шт.	74	2183,04	2,40	161545	178	70641	2,00	148
				2082,72	–	154121	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*954,61*		*70641*		*62573*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*845,58*				*8068*		
		в т.ч. накладные второго уровня -3,6%		*109,03*		*18575*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*251,01*		*250761*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	23-080302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02, [illegible]212-3СУ/								
		шт.	74	1184,38	--	87644	--	3155	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,64*		*3155*		*3155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,64*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,16*		*7264*				
		Сметная стоимость				*98063*				
7	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования								
		шт.	9	900,81	--	8107	--	3503	1,00	9
				848,17	--	7634	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*389,18*		*3503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*344,36*				*3099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,83*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,20*		*929*				
		Сметная стоимость				*12538*				
8	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ								
		шт.	9	1365,86	--	12293	--	443	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,17*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,17*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,20*		*1019*				
		Сметная стоимость				*13754*				
9	13-100701-0305 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования								
		шт.	8	6925,65	1,64	55405	13	24827	8,00	64
				6785,36	--	54283	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*3103,35*		*24827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*2754,86*				*22039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*348,50*				*2788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,32*		*6419*				
		Сметная стоимость				*86650*				
10	23-080304-0313 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стоимость охранно-пожарного оповещателя "Корбу"								
		шт.	8	2259,54	--	18076	--	651	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,34*		*651*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*81,34*				*651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,27*		*1498*				
		Сметная стоимость				*20225*				
11	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования								
		шт.	19	2037,79	306,16	38718	5817	16894	2,09	40
				1731,63	108,23	32901	2056	42,8	0,11	2
		Накладные расходы -		*889,17*		*16894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*787,46*				*14962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,71*				*1932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,16*		*4449*				
		Сметная стоимость				*60061*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
/2	23-083306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П, /Устройство оковечное УС								
		шт.	19	59,29	–	1127	–	41	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,13*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,13*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,91*		*93*				
		Сметная стоимость				*1261*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			938 945				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге			938 945				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2-1 на Ремонтные работы (Мастерская):										
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	413,16	109,84	1,19	45382	492	15412	0,07	29
		м2 окрашиваемой поверхности		58,21	0,53	24049	219	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*37,30*		*15412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*32,19*				*13299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,11*				*2113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,77*		*4863*				
		Сметная стоимость				*65657*				
		КОЗЫРЕК Кв-1 л.АС-14								
2	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00376	337434,55	1059,26	1269	4	391	227,70	1
		т		182164,55	435,95	685	2	48,5	0,45	–
		Накладные расходы -		*103897,09*		*391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*88561,25*				*333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15335,85*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35306,53*		*133*				
		Сметная стоимость				*1792*				
3	11-060302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,05238	69368,54	17603,77	3634	922	1933	64,98	3
		т конструкций		50088,58	4435,88	2624	232	60,9	4,51	–
		Накладные расходы -		*36898,05*		*1933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*33205,39*				*1739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3692,66*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8501,33*		*445*				
		Сметная стоимость				*6012*				
4	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02406	173312,06	–	4170	–	150	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6239,23*		*150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6239,23*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14364,10*		*346*				
		Сметная стоимость				*4666*				
5	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 м м ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02832	172765,64	–	4893	–	176	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6219,56*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6219,56*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14318,82*		*406*				
		Сметная стоимость				*5475*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,51902	651,93	0,85	990	1	536	0,74	1
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	881	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*352,84*		*536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*317,93*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,91*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,38*		*122*				
		Сметная стоимость				*1648*				
7	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1	2618,89	10,63	2619	11	587	1,12	1
		м2 покрытия		839,75	2,86	840	3	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*586,62*		*587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,39*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,44*		*256*				
		Сметная стоимость				*3462*				
8	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	2,8	2236,15	76,30	6261	214	2709	1,97	6
		м2 кровли		1496,01	21,72	4189	61	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*967,32*		*2709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*856,00*				*2397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,32*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,28*		*718*				
		Сметная стоимость				*9687*				
9	21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	3,0968	2285,06	--	7076	--	255	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,26*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,26*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,39*		*586*				
		Сметная стоимость				*7917*				
10	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство цем.растворе М100	10	741,84	4,66	7418	47	2192	0,48	5
		м2		381,52	1,67	3815	17	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*219,24*		*2192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*185,84*				*1858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33,40*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,89*		*769*				
		Сметная стоимость				*10379*				
		КРЫЛЬЦО Кр-1 л.АС-10,16,17								
		СТОЙКИ Ст-1(8шт)								
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,48	16720,16	826,56	8026	397	593	1,55	1
		м3		1066,99	192,22	512	92	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1234,62*		*593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*610,71*				*293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*623,91*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436,38*		*689*				
		Сметная стоимость				*9308*				
12	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,88	24008,61	1457,32	69145	4197	10914	7,29	21
		м3		5477,36	344,80	15775	993	48,5	0,40	1
		Накладные расходы -		*3789,72*		*10914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2823,75*				*8132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*965,97*				*2782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2223,87*		*6405*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*86464*				
13	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,02976	160926,34	--	4789	--	172	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5793,35*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5793,35*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13337,58*		*397*				
		Сметная стоимость				*5358*				
14	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,56944	19827,53	9602,52	11291	5468	4421	10,75	6
		т конструкций		8704,47	2468,90	4957	1406	60,9	2,54	1
		Накладные расходы -		*7763,34*		*4421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,9%		*6804,58*				*3875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*958,76*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207,27*		*1257*				
		Сметная стоимость				*16969*				
15	21-050206-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	30,72	3520,06	--	108136	--	3893	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,72*		*3893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*126,72*				*3893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,74*		*8962*				
		Сметная стоимость				*120991*				
16	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,04064	345850,53	--	14055	--	506	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12450,62*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*1165*				
		Сметная стоимость				*15726*				
		ФЕРМА Ф-1(4шт)								
17	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	0,18408	44533,01	20462,69	8198	3767	3362	26,45	5
		т конструкций		20892,59	5510,77	3846	1014	60,9	5,65	1
		Накладные расходы -		*18261,70*		*3362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 69,9%		*16079,65*				*2960*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2182,06*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5023,58*		*925*				
		Сметная стоимость				*12484*				
18	21-050206-0566 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	33,32	824,22	--	27463	--	989	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,67*		*989*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,67*				*989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,31*		*2276*				
		Сметная стоимость				*30728*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-050206-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерам... мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	14	278,35	--	3897	--	140	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,02*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,02*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,07*		*323*				
		Сметная стоимость				*4360*				
		ПРОГОН								
20	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,101175	25389,99	9979,96	2569	1010	1032	16,22	2
		т конструкций		12499,98	2223,13	1265	225	60,9	2,00	--
		Накладные расходы -		*10203,20*		*1032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8966,37*				*907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1236,83*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2847,46*		*288*				
		Сметная стоимость				*3889*				
21	21-050206-0654 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	9,5	1805,92	--	17156	--	618	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,01*		*618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*65,01*				*618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,67*		*1422*				
		Сметная стоимость				*19196*				
22	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,051708	57448,92	11480,13	2971	594	1652	57,62	3
		т конструкций		44414,83	2948,34	2297	152	60,9	2,99	--
		Накладные расходы -		*31950,72*		*1652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28844,17*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3106,55*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7151,97*		*370*				
		Сметная стоимость				*4993*				
23	21-050206-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 25 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	37,2	278,35	--	10355	--	373	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,02*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,02*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,07*		*858*				
		Сметная стоимость				*11586*				
24	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из сайдинга. Устройство	12,5	1093,37	116,74	13667	1459	7818	1,18	15
		м2		976,63	55,69	12208	696	54,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*625,44*		*7818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*565,71*				*7071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,73*				*747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,50*		*1719*				
		Сметная стоимость				*23204*				
25	21-100101-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стоимость сайдинга	12,5	1391,87	--	17398	--	626	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,11*		*626*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,11*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,36*		*1442*				
		Сметная стоимость				*19466*				
26	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	14,4	4390,54	76,30	63224	1099	15046	1,97	28
		м2 кровли		1496,01	21,72	21543	313	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1044,88*		*15046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*856,00*				*12326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*188,88*				*2720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*434,83*		*6262*				
		Сметная стоимость				*84532*				
27	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	3,5	2618,89	10,63	9166	37	2053	1,12	4
		м2 покрытия		839,75	2,86	2939	10	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*586,62*		*2053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*1663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,39*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,44*		*898*				
		Сметная стоимость				*12117*				
28	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	11,836147	119,85	2,08	1419	25	314	0,05	1
		м2		39,19	0,42	464	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*26,56*		*314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*21,47*				*254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,09*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,71*		*139*				
		Сметная стоимость				*1872*				
29	11-130301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	11,836147	11569,62	159,06	136940	1883	12515	1,35	16
		м2		1083,79	57,46	12828	680	54,2	0,03	--
		Накладные расходы -		*1057,33*		*12515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*618,56*				*7321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*438,77*				*5193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1010,16*		*11956*				
		Сметная стоимость				*161411*				
		ВИТРАЖИ В-1(3000х2950),В-2(875х2950-4шт)								
30	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	19,175	5396,62	386,60	103480	7413	66587	5,73	110
		м2		5006,20	189,89	95994	3641	60,9	0,24	5
		Накладные расходы -		*3472,62*		*66587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3164,42*				*60678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*308,20*				*5910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*709,54*		*13605*				
		Сметная стоимость				*183673*				
31	21-090304-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	3,6	67822,11	--	244160	--	8790	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2441,60*		*8790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2441,60*				*8790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5621,10*		*20236*				
		Сметная стоимость				*273186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,25	12442,67	--	65324	--	2352	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*447,94*		*2352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*447,94*				*2352*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1031,25*		*5414*				
		Сметная стоимость				*73090*				
33	21-090304-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	10,325	30617,74	--	316128	--	11381	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1102,24*		*11381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1102,24*				*11381*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2537,60*		*26201*				
		Сметная стоимость				*353709*				
		КРЫЛЬЦО								
34	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В10	2,4	15953,33	896,51	38288	2152	2649	1,12	3
		м3		838,02	215,41	2011	517	48,5	0,25	1
		Накладные расходы -		*1103,62*		*2649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*510,91*				*1226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*592,71*				*1423*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1364,56*		*3275*				
		Сметная стоимость				*44212*				
35	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0468	201861,25	--	9447	--	340	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7267,01*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7267,01*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16730,26*		*783*				
		Сметная стоимость				*10570*				
36	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	14,4	2078,57	93,06	29931	1340	14246	1,81	26
		м2 покрытия		1426,15	23,28	20537	335	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*989,31*		*14246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*882,70*				*12711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*106,61*				*1535*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*245,43*		*3534*				
		Сметная стоимость				*47711*				
		КРЫЛЬЦО Кр-2 л.АС-10								
37	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В10	0,84	15953,33	896,51	13401	753	927	1,12	1
		м3		838,02	215,41	704	181	48,5	0,25	--
		Накладные расходы -		*1103,62*		*927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*510,91*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*592,71*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1364,56*		*1146*				
		Сметная стоимость				*15474*				
38	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,013	201861,25	--	2624	--	94	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7267,00*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7267,00*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16730,26*		*217*				
		Сметная стоимость				*2936*				
39	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	4	2078,57	93,06	8314	372	3957	1,81	7
		м2 покрытия		1426,15	23,28	5705	93	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*989,31*		*3957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*882,70*				*3531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*106,61*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,43*		*982*				
		Сметная стоимость				*13253*				
		УЗЕЛ А л.АС-11								
40	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные. Устройство**	216,1	1093,37	116,74	236276	25227	135158	1,18	255
		м2		976,63	55,69	211050	12036	54,8	0,07	14
		Накладные расходы -		*625,44*		*135158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*565,71*				*122251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*59,73*				*12907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,50*		*29715*				
		Сметная стоимость				*401148*				
41	21-100103-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	216,1	1501,06	--	324379	--	11678	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,04*		*11678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,04*				*11678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,41*		*26885*				
		Сметная стоимость				*362941*				
42	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	1,92796	45521,67	7126,55	87764	13740	44788	36,11	70
		т стальных элементов		32479,86	1081,42	62620	2085	62,1	1,28	2
		Накладные расходы -		*23230,63*		*44788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20841,55*				*40182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2389,08*				*4606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5500,18*		*10604*				
		Сметная стоимость				*143156*				
43	21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	1,72608	173676,35	--	299779	--	10792	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6252,35*		*10792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6252,35*				*10792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14394,30*		*24846*				
		Сметная стоимость				*335417*				
44	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	0,20188	345850,53	--	69820	--	2514	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*2514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12450,62*				*2514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*5787*				
		Сметная стоимость				*78120*				
45	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минплиты**	21,61	41403,19	1086,93	894723	23489	259368	20,90	452
		м3 изоляции		17987,47	360,47	388709	7790	55,3	0,43	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*12002,20*		*259368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10146,41*				*219264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1855,79*				*40104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4272,43*		*92327*				
		Сметная стоимость				*1246418*				
46	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**								
		м2 покрытия	216,1	**1388,99**	**31,91**	**300160**	**6897**	**44683**	**0,31**	**67**
		Накладные расходы -		**240,52**	**12,52**	**51976**	**2707**	**59,8**	**0,01**	**3**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*206,77*		*44683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*151,32*				*32700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,45*				*11983*		
		Сметная стоимость		*127,66*		*27587*				
47	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**								
		м2 изолируемой поверхности	216,1	**558,77**	**22,61**	**120751**	**4885**	**23402**	**0,18**	**39**
		Накладные расходы -		**147,69**	**3,22**	**31915**	**696**	**56,4**	**--**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*108,29*		*23402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*85,11*				*18393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,18*				*5009*		
		Сметная стоимость		*53,37*		*11532*				
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ л.АС-12				*155685*				
48	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**								
		м2 проемов	19,56	**1714,83**	**107,38**	**33542**	**2100**	**19896**	**1,71**	**34**
		Накладные расходы -		**1497,84**	**44,37**	**29298**	**868**	**59,8**	**0,05**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*1017,18*		*19896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*922,24*				*18039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,93*				*1857*		
		Сметная стоимость		*218,56*		*4275*				
49	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**				*57713*				
		м2	15,36	**38720,99**	**--**	**594754**	**--**	**21411**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1393,96*		*21411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1393,96*				*21411*		
		Сметная стоимость		*3209,20*		*49293*				
50	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**				*665458*				
		м2	2,1	**35744,83**	**--**	**75064**	**--**	**2702**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1286,81*		*2702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1286,81*				*2702*		
		Сметная стоимость		*2962,53*		*6221*				
51	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**				*83988*				
		м2	2,1	**29808,64**	**--**	**62598**	**--**	**2254**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1073,11*		*2254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1073,11*				*2254*		
		Сметная стоимость		*2470,54*		*5188*				
						70040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
			12	428,37	--	5140	--	185	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*426*				
		Сметная стоимость				*5751*				
53	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2								
			19,56	180,21	0,85	3525	17	1238	0,13	2
		м2 окрашиваемой поверхности		99,62	0,41	1949	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*63,28*		*1238*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*54,82*				*1072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,46*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,48*		*381*				
		Сметная стоимость				*5144*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР-1(2шт),МР-2(1шт) л.АС-12,15								
54	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосевой и тонколистовой стали. Монтаж								
			0,21005	46149,54	2943,75	9694	618	5734	53,59	11
		т конструкций		40259,49	372,09	8457	78	60,9	0,39	--
		Накладные расходы -		*27296,82*		*5734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24744,63*				*5198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2552,19*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5875,71*		*1234*				
		Сметная стоимость				*16662*				
55	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднегнутых профилей и труб								
			0,21005	403945,86	--	84849	--	3055	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14542,05*		*3055*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14542,05*				*3055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33479,03*		*7032*				
		Сметная стоимость				*94936*				
56	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество 2								
			6,09145	651,93	0,85	3971	5	2149	0,74	5
		м2 окрашиваемой поверхности		579,75	0,41	3532	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*352,84*		*2149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*317,93*				*1937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,91*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,38*		*490*				
		Сметная стоимость				*6610*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ЭКРАНА МЭ-1(8шт),МЭ-2(8шт) л.АС-12,13								
57	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автосоединений и паровпорочных камер. Монтаж								
			1,91272	76194,72	3939,56	148025	7653	94070	94,42	183
		т конструкций		70929,27	1470,76	137796	2857	60,9	1,53	3
		Накладные расходы -		*48421,93*		*94070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*44091,62*				*85658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4330,31*				*8413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9969,33*		*19368*				
		Сметная стоимость				*261463*				
58	21-050206-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)								
			60,8	1612,00	--	98010	--	3528	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,03*		*3528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*58,03*				*3528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,60*		*8123*				
		Сметная стоимость				*109661*				
59	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,61024**	**172765,64**	--	**105429**	--	**3795**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6219,56*		*3795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6219,56*				*3795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14318,82*		*8738*				
		Сметная стоимость				*117962*				
60	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00288**	**165024,56**	--	**475**	--	**17**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,88*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5940,88*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,24*		*39*				
		Сметная стоимость				*532*				
61	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0,6416**	**345850,53**	--	**221898**	--	**7988**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12456,62*		*7988*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12456,62*				*7988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*18391*				
		Сметная стоимость				*248277*				
62	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**64**	**428,37**	--	**27416**	--	**987**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*2272*				
		Сметная стоимость				*30675*				
63	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**112,67776**	**180,21**	**0,85**	**20305**	**96**	**7130**	**0,13**	**14**
		м2 окрашиваемой поверхности		**99,62**	**0,41**	**11225**	**46**	**54,8**	--	--
		Накладные расходы -		*63,28*		*7130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*54,82*				*6177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,46*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,48*		*2195*				
		Сметная стоимость				*29630*				
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
64	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**463,04**	**443,56**	**3,71**	**205387**	**1717**	**100991**	**0,45**	**208**
		м2 окрашиваемой поверхности		**354,27**	**1,78**	**164039**	**823**	**54,8**	--	**1**
		Накладные расходы -		*218,10*		*100991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*195,11*				*90345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,99*				*10646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*24510*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*330888*				
65	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону								
		м 2 поверхности облицовки	2,16	4453,92	16,48	9620	36	2640	2,30	5
		Накладные расходы -		1861,92	8,14	4022	18	54,8	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1222,02*		*2640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1924,79*				*2214*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*197,23*				*426*		
		Сметная стоимость		*454,08*		*981*				
		ПОЛЫ				*13240*				
66	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	296,6	588,01	23,28	174404	6905	62642	0,42	125
		Накладные расходы -		289,27	11,93	85798	3537	60,9	0,02	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,20*		*62642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*183,43*				*54405*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*27,77*				*8237*		
		Сметная стоимость		*63,94*		*18964*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:						*256010*				
в том числе оборудование			Тенге			7 279 118				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-1			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			7 279 118				
2-2-2 Отопление и вентиляция			Тенге							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	11-201801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка								
		калорифер	1	4367,20	324,99	4367	325	2611	5,11	5
		Накладные расходы -		3841,52	80,36	3842	80	60,4	0,08	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2611,31*		*2611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2368,82*				*2369*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*242,50*				*242*		
		Сметная стоимость		*558,28*		*558*				
2	51-050602-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Воздухонагреватель (калорифер) электрические модели ВНЭ15-02 с габаритами 740х240х250мм, Р 10 кВт, U 380 Вт				*7537*				
		шт.	1	69307,00	–	69307	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2495,05*		*2495*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2495,05*				*2495*		
		Сметная стоимость		*5744,16*		*5744*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:						*77546*				
в том числе оборудование			Тенге			85 083				
РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ			Тенге							
		ВЕНТСИСТЕМА В1								
3	11-200701-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм /Панель равномерного всасывания 1П6/. Установка над шахтами								
		зонт	6	9712,31	138,22	58274	829	7532	1,82	11
		Накладные расходы -		1417,58	29,76	8505	179	60,4	0,03	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1255,30*		*7532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*874,19*				*5245*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*381,11*				*2287*		
		Сметная стоимость		*877,41*		*5264*				
4	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка				*71070*				
		м2 поверхности воздуховодов	8,8	3806,81	35,71	33500	314	8143	1,62	14
				1246,53	13,16	10969	116	60,4	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*925,29*		*8143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,85*				*6695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*164,44*				*1447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,57*		*3331*				
		Сметная стоимость				*44974*				
5	11-200101-0105 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм /диам.355,450мм/. Прокладка**	5	**4375,91**	**29,40**	**21880**	**147**	**4392**	**1,48**	**7**
		м2 поверхности воздуховодов		**1141,30**	**10,66**	**5707**	**53**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*878,37*		*4392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695,78*				*3479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*182,58*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,34*		*2102*				
		Сметная стоимость				*28374*				
6	11-200101-0106 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450(500) мм. Прокладка**	3,14	**4217,02**	**26,65**	**13241**	**84**	**2436**	**1,28**	**4**
		м2 поверхности воздуховодов		**987,51**	**9,62**	**3101**	**30**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*775,76*		*2436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602,26*				*1891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*173,49*				*545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,42*		*1254*				
		Сметная стоимость				*16931*				
7	11-200101-0108 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	126,5	**4926,62**	**34,74**	**623217**	**4394**	**81940**	**0,96**	**122**
		м2 поверхности воздуховодов		**743,06**	**8,66**	**93997**	**1096**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*647,75*		*81940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*454,04*				*57436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*193,70*				*24504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,95*		*56413*				
		Сметная стоимость				*761569*				
8	23-050102-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Переходы из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм (диам.355/200мм)**	0,46	**3096,05**	**--**	**1424**	**--**	**51**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*111,46*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,46*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,60*		*118*				
		Сметная стоимость				*1593*				
9	23-050102-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм (диам.450/355мм),(диам.500/450мм),(диам.630/500мм)**	1,88	**4046,81**	**--**	**7608**	**--**	**274**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*145,69*		*274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*145,69*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,40*		*631*				
		Сметная стоимость				*8512*				
10	23-050305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400 /ДК-200/**	6	**4320,43**	**--**	**25923**	**--**	**933**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*155,54*		*933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*155,54*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,68*		*2148*				
		Сметная стоимость				*29005*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*11	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
		т фасонных частей	0,0003	615369,94	292194,45	185	88	83	312,70	--
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	92	28	62,1	94,30	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*277730,13*		*83*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*246695,76*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31034,37*				*9*		
		Сметная стоимость		*71448,01*		*21*				
12	23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали толщ.0,5мм, 90°, наружным диаметром 219(200) мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	1	7280,89	--	7281	--	262	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*262,11*		*262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,11*				*262*		
		Сметная стоимость		*603,44*		*603*				
13	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка				*8147*				
		т фасонных частей	0,11253	415943,61	259847,12	46806	29241	17550	147,70	17
		Накладные расходы -		144265,98	74873,80	16234	8426	62,1	74,55	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*155958,86*		*17550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*136685,80*				*15314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19873,06*				*2236*		
		Сметная стоимость		*45752,20*		*5148*				
14	23-020101-0332 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали толщ.0,7мм, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				*69505*				
		шт.	2	130763,27	--	261527	--	9415	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4707,48*		*9415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4707,48*				*9415*		
		Сметная стоимость		*10837,66*		*21675*				
15	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /Тройники из оцинкованной стали толщ.0,5 и 0,7мм - диам.355/200мм,450/200мм,500/200мм,630/200мм/				*292617*				
		т	0,01427	324022,38	--	4624	--	166	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11664,81*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11664,81*				*166*		
		Сметная стоимость		*26854,97*		*383*				
16	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка				*5174*				
		вентилятор	1	5590,20	155,03	5590	155	3176	6,30	6
		Накладные расходы -		4732,88	20,85	4733	21	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3175,86*		*3176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2871,25*				*2871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,61*				*305*		
		Сметная стоимость		*701,28*		*701*				
17	23-050404-0236 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 3 кВт, в 1500 об/мин ГОСТ 5976-90				*9467*				
		комплект	1	124561,83	--	124562	--	4484	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4484,23*		*4484*				
				4484,23				*4484*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10323,68*		*10324*				
		Сметная стоимость				*139370*				
18	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	4	4783,34	18,78	19133	75	12361	6,04	24
		м2		4654,25	8,91	18617	36	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*3090,14*		*12361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2816,55*				*11266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*273,60*				*1094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629,88*		*2520*				
		Сметная стоимость				*34013*				
19	23-050307-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	2	4303,72	--	8607	--	310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,93*		*310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,93*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356,69*		*713*				
		Сметная стоимость				*9630*				
20	11-202401-0101 РСНБ РК 2015	**Виброизолятор номер 38. Установка**	7	659,45	1,88	4616	13	1658	0,39	3
		виброизолятор		339,60	0,89	2377	6	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*236,80*		*1658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*205,66*				*1440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,14*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,70*		*502*				
		Сметная стоимость				*6776*				
		ВЕНТСИСТЕМА В2								
21	11-200701-0110 РСНБ РК 2015 прим.	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм /Панель равномерного всасывания 1П6/. Установка над шахтами**	10	9712,31	138,22	97123	1382	12553	1,82	18
		зонт		1417,58	29,76	14176	298	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1255,30*		*12553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*874,19*				*8742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*381,11*				*3811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*877,41*		*8774*				
		Сметная стоимость				*118450*				
22	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	13,82	3806,81	35,71	52610	494	12787	1,62	22
		м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,16	17227	182	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*925,29*		*12787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760,85*				*10515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*164,44*				*2273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,57*		*5232*				
		Сметная стоимость				*70629*				
23	11-200101-0105 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355(диам.250,315,355) мм. Прокладка**	10,9	4375,91	29,40	47697	320	9574	1,48	16
		м2 поверхности воздуховодов		1141,30	10,66	12440	116	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*878,37*		*9574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695,78*				*7584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*182,58*				*1990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,34*		*4582*				
		Сметная стоимость				*61853*				
24	11-200101-0106 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450(диам.400,450) мм. Прокладка**	7,83	4217,02	26,65	33019	209	6074	1,28	10
		м2 поверхности воздуховодов		987,51	9,62	7732	75	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*775,76*		*6074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602,26*				*4716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*173,49*				*1358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,42*		*3127*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*42221*				
25	11-200101-0107 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**								
		м2 поверхности воздуховодов	6,68	5173,56	32,44	34559	217	5401	1,28	9
		Накладные расходы -		987,51	7,05	6597	47	60,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*808,59*		*5401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*600,72*				*4013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,87*				*1389*		
		Сметная стоимость		*478,57*		*3197*				
26	11-200101-0108 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800(диам.630) мм. Прокладка**				*43157*				
		м2 поверхности воздуховодов	12,66	4926,62	34,74	62371	440	8200	0,96	12
		Накладные расходы -		743,06	8,66	9407	110	60,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*647,75*		*8200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*454,04*				*5748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,70*				*2452*		
		Сметная стоимость		*445,95*		*5646*				
27	23-050102-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Переходы из листовой стал и толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм (диам.315/250мм)**				*76217*				
		м2	0,34	3096,05	–	1053	–	38	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,46*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,46*				*38*		
		Сметная стоимость		*256,60*		*87*				
28	23-050102-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Переходы из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм (диам.355/315мм),(диам.400/315мм),(диам.560/400мм),(диам.630/560мм) ,(630/315мм)**				*1178*				
		м2	3,59	4046,81	–	14528	–	523	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*145,69*		*523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,69*				*523*		
		Сметная стоимость		*335,40*		*1204*				
29	23-050305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400 /ДК-200/**				*16255*				
		шт.	10	4320,43	–	43204	–	1555	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*155,54*		*1555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,54*				*1555*		
		Сметная стоимость		*358,08*		*3581*				
30	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**				*48340*				
		т фасонных частей	0,01626	615369,94	292194,45	10006	4751	4516	312,70	5
		Накладные расходы -		305429,73	91825,93	4966	1493	62,1	94,30	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*277730,13*		*4516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*246695,76*				*4011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31034,37*				*595*		
		Сметная стоимость		*71448,01*		*1162*				
31	23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали толщ.0,5мм, 90°, наружным диаметром 219(200) мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**				*15684*				
			2	7280,89	–	14562	–	524	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	шт.		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*262,11*		*524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*262,11*				*524*		
		Сметная стоимость			*603,44*		*1207*				
32	23-020101-0268 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273(250) мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**					*16293*				
			шт.	1	11778,01	–	11778	–	424	–	–
		Накладные расходы -			–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*424,01*		*424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*424,01*				*424*		
		Сметная стоимость			*976,16*		*976*				
33	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**					*13178*				
			т фасонных частей	0,04511	415943,61	259847,12	18763	11722	7035	147,70	7
		Накладные расходы -			144265,98	74873,80	6508	3378	62,1	74,55	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*155958,86*		*7035*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*136085,80*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*19873,06*				*6139*		
		Сметная стоимость			*45752,20*		*2064*		*896*		
34	23-020101-0332 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали толщ.0,7мм, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**					*27862*				
			шт.	2	130763,27	–	261527	–	9415	–	–
		Накладные расходы -			–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*4707,48*		*9415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4707,48*				*9415*		
		Сметная стоимость			*10837,66*		*21675*				
35	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, (Тройники из оцинкованной стали толщ.0,5 и 0,7мм-диам.250/200мм,315/200мм,355/200мм,400/200мм,560/200мм,630/200мм)**					*292617*				
			т	0,03777	324022,38	–	12238	–	441	–	–
		Накладные расходы -			–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*11664,81*		*441*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11664,81*				*441*		
		Сметная стоимость			*26854,97*		*1014*				
36	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**					*13693*				
			вентилятор	1	5590,20	155,03	5590	155	3176	6,30	6
		Накладные расходы -			4732,88	20,85	4733	21	60,4	0,02	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%			*3175,86*		*3176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*2871,25*				*2871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*304,61*				*305*		
		Сметная стоимость			*701,28*		*701*				
37	23-050404-0243 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90, /ВЦ4-75-10Р/**					*9467*				
			комплект	1	170030,95	–	170031	–	6121	–	–
		Накладные расходы -			–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*6121,11*		*6121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6121,11*				*6121*		
		Сметная стоимость			*14092,17*		*14092*				
38	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**					*190244*				
				4	4783,34	18,78	19133	75	12361	6,04	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4654,25	8,91	18617	36	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*3090,14*		*12361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2816,55*				*11266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*273,60*				*1094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629,88*		*2520*				
		Сметная стоимость				*34013*				
39	23-050307-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вставки гибкие № 5 типа II к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**								
		шт.	2	4303,72	–	8607	–	310	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,93*		*310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,93*				*310*		
		Сметная стоимость		*356,69*		*713*				
40	11-202401-0101 РСНБ РК 2015	**Виброизолятор номер 38. Установка**				*9630*				
		виброизолятор	7	659,45	1,88	4616	13	1658	0,39	3
		Накладные расходы -		339,60	0,89	2377	6	60,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*236,80*		*1658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*205,66*				*1440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,14*				*218*		
		Сметная стоимость		*71,70*		*502*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:						*6776*				
в том числе оборудование			Тенге			**2 644 774**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			**2 729 857**				
2-2-3 Водопровод и канализация			Тенге							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
		СЕТЬ В1								
1	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40(20) мм. Прокладка**								
		м трубопровода	32	737,16	25,26	23589	808	10565	0,55	18
		Накладные расходы -		476,04	9,19	15233	294	60,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*330,17*		*10565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*293,08*				*9379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,09*				*1187*		
		Сметная стоимость		*85,39*		*2732*				
2	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**				*36887*				
		шт.	4	429,23	–	1717	–	62	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,45*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,45*				*62*		
		Сметная стоимость		*35,57*		*142*				
3	23-020101-1309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазо проводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**				*1921*				
		шт.	4	86,76	–	347	–	12	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,12*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*				*12*		
		Сметная стоимость		*7,19*		*29*				
4	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**				*388*				
		м2 окрашиваемой поверхности	2,66336	615,79	0,68	1640	2	822	0,65	2
				504,13	0,33	1343	1	54,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*308,57*		*822*		*736*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*86*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,12*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,95*		*197*				
		Сметная стоимость				*2659*				
5	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**								
		м трубопровода	32	53,95	2,06	1726	66	1090	0,05	2
		Накладные расходы -		51,35	--	1643	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*34,07*		*1090*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,01*				*992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,06*				*98*		
		Сметная стоимость		*7,04*		*225*				
6	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**				*3042*				
		км трубопровода	0,032	41104,60	--	1315	--	844	51,50	2
		Накладные расходы -		38689,38	--	1238	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26370,81*		*844*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24626,10*				*769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2344,71*		*173*		*75*		
		Сметная стоимость		*5398,03*		*2332*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**47 229**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ										
		СЕТЬ К1								
7	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	5	729,41	0,86	3647	4	1729	0,58	3
		Накладные расходы -		510,50	0,28	2552	1	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*345,88*		*1729*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*308,51*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,37*		*430*		*187*		
		Сметная стоимость		*86,02*		*5807*				
8	23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**								
		шт.	2	66,16	--	132	--	5	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,38*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,38*				*5*		
		Сметная стоимость		*5,48*		*11*				
9	23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**				*148*				
		шт.	1	59,78	--	60	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,15*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,15*				*2*		
		Сметная стоимость		*4,95*		*5*				
10	23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**				*67*				
		шт.	1	325,22	--	325	--	12	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,71*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,71*				*12*		
		Сметная стоимость		*26,95*		*27*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*364*				
11	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	65,59	–	131	–	5	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,36*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,36*						
		Сметная стоимость		*5,44*		*11*		*5*		
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ				*147*				
12	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	1	1925,03	58,05	1925	58	1122	1,95	2
		Накладные расходы -		1653,93	28,43	1654	28	60,4	0,04	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1122,03*		*1122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1016,14*				*1016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,88*				*106*		
		Сметная стоимость		*243,76*		*244*				
13	23-030102-0918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96				*3291*				
		шт.	1	7750,77	–	7751	–	279	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*279,03*		*279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,03*				*279*		
		Сметная стоимость		*642,38*		*642*				
14	23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96				*8672*				
		шт.	1	3513,71	–	3514	–	126	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*126,49*		*126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,49*				*126*		
		Сметная стоимость		*291,22*		*291*				
15	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94				*3932*				
		шт.	1	547,14	–	547	–	20	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,70*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,70*				*20*		
		Сметная стоимость		*45,35*		*45*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*612*				
в том числе оборудование			Тенге			23 040				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-3			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			70 269				
2-2-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение										
РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		ВРУ								
1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка								
		шт.	1	2774,37	960,75	2774	961	1019	2,00	2
		Накладные расходы -		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1019,45*		*1019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*887,62*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,83*				*132*		
				303,51		*304*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4097*				
2	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36э-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**								
		шт.	1	5175,25	--	5175	--	186	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*186,31*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*186,31*						
		Сметная стоимость		*428,92*		*429*		*186*		
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**				*5790*				
		шт.	5	1786,41	25,29	8932	126	2181	1,00	5
		Накладные расходы -		838,66	--	4193	--	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*436,18*		*2181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*358,95*						
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*77,23*				*1795*		
		Сметная стоимость		*177,81*		*889*		*386*		
4	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**				*12002*				
		шт.	4	1314,40	--	5258	--	189	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*47,32*						
		Сметная стоимость		*108,94*		*436*		*189*		
5	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**				*5883*				
		шт.	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*47,32*						
		Сметная стоимость		*108,94*		*109*		*47*		
6	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**				*1470*				
		шт.	1	2972,99	87,12	2973	87	860	2,00	2
		Накладные расходы -		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*859,57*		*860*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*726,39*						
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*133,18*				*726*		
		Сметная стоимость		*306,61*		*307*		*133*		
7	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**				*4139*				
		шт.	1	1440,07	--	1440	--	52	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,84*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*51,84*						
		Сметная стоимость		*119,35*		*119*		*52*		
8	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**				*1611*				
		шт.	1	822,18	56,18	822	56	376	0,87	1
		Накладные расходы -		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*375,62*		*376*				
				333,99				*334*		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*41,62*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*95,82*		*96*				
		Сметная стоимость					*1293*				
9	23-070501-0319 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стоимость счетчика Ц6850М(АСКУЭ)	шт.	1	48625,34	--	48625	--	1751	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*1750,51*		*1751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1750,51*				*1751*		
		Сметная стоимость			*4030,07*		*4030*				
10	13-080205-1101 РСНБ РК 2015	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	2	1192,45	56,18	2385	112	1072	1,18	2
		Накладные расходы -			1092,02	19,86	2184	40	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*535,94*		*1072*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*475,88*				*952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*60,06*				*120*		
		Сметная стоимость			*138,27*		*277*				
11	23-070208-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК, /Симистриный регулятор/	шт.	1	6127,81	--	6128	--	221	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*220,60*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*220,60*				*221*		
		Сметная стоимость			*507,87*		*508*				
12	23-070208-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК/Симистриный регулятор/	шт.	1	7339,57	--	7340	--	264	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*264,22*		*264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*264,22*				*264*		
		Сметная стоимость			*608,30*		*608*				
13	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	126	198,95	90,93	25067	11457	7333	0,10	13
		Накладные расходы -			84,82	30,28	10687	3816	42,8	0,04	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*58,20*		*7333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*49,26*				*6207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,94*				*1126*		
		Сметная стоимость			*20,57*		*2592*				
14	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	567998,52	--	44304	--	1595	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*20447,95*		*1595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*20447,95*				*1595*		
		Сметная стоимость			*47073,72*		*3672*				
15	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80					*49571*				
				0,033	367274,68	--	12120	--	436	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13221,89*		*436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13221,89*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30439,73*		*1005*				
		Сметная стоимость				*13561*				
16	23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,015	218151,60	–	3272	–	118	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7853,46*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7853,46*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18080,40*		*271*				
		Сметная стоимость				*3661*				
17	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	126	246,62	6,62	31074	835	9110	0,17	21
		м		140,85	2,18	17747	275	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*72,30*		*9110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,22*				*7714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,08*				*1396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,51*		*3215*				
		Сметная стоимость				*43399*				
18	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	48	52,09	–	2500	–	90	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,88*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,88*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,32*		*207*				
		Сметная стоимость				*2797*				
19	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	78	69,46	–	5418	–	195	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,50*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,50*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*449*				
		Сметная стоимость				*6062*				
		ЩО1								
20	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	2774,37	960,75	2774	961	1019	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	–
		Накладные расходы -		*1019,45*		*1019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*131,83*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*304*				
		Сметная стоимость				*4097*				
21	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРн-9з-1 36/**	1	3206,18	–	3206	–	115	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*115,42*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*115,42*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,73*		*266*				
		Сметная стоимость				*3587*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1786,41	25,29	8932	126	2181	1,00	5
		шт.		838,66	–	4193	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*436,18*		*2181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*77,23*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*177,81*		*889*				
		Сметная стоимость				*12002*				
23	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,40	–	1314	–	47	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*108,94*		*109*				
		Сметная стоимость				*1470*				
24	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1314,40	–	5258	–	189	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,32*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*108,94*		*436*				
		Сметная стоимость				*5883*				
25	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2972,99	87,12	2973	87	860	2,00	2
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*859,57*		*860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*133,18*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*306,61*		*307*				
		Сметная стоимость				*4139*				
26	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1440,07	–	1440	–	52	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*51,84*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,84*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*119,35*		*119*				
		Сметная стоимость				*1611*				
27	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	822,18	56,18	822	56	376	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*375,62*		*376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333,99*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*41,62*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*95,82*		*96*				
		Сметная стоимость				*1293*				
28	23-070501-0319 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стоимость счетчика Ц6850М(АСКУЭ)	1	48625,34	–	48625	–	1751	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1750,51*		*1751*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1750,51*				*1751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4030,07*		*4030*				
		Сметная стоимость				*54406*				
		ЩАО1								
29	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	2774,37	960,75	2774	961	1019	2,00	2
		шт.		1748,28	325,60	1748	326	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1019,45*		*1019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887,62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*131,83*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,51*		*304*				
		Сметная стоимость				*4097*				
30	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРн-9з-1 36/**	1	3206,18	--	3206	--	115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,42*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*115,42*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,73*		*266*				
		Сметная стоимость				*3587*				
31	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	4	1786,41	25,29	7146	101	1745	1,00	4
		шт.		838,66	--	3355	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*436,18*		*1745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,95*				*1436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*77,23*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,81*		*711*				
		Сметная стоимость				*9602*				
32	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	3	1314,40	--	3943	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*327*				
		Сметная стоимость				*4412*				
33	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1314,40	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*47,32*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*109*				
		Сметная стоимость				*1470*				
34	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	2972,99	87,12	2973	87	860	2,00	2
		шт.		1677,32	19,86	1677	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*859,57*		*860*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726,39*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*133,18*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,61*		*307*				
		Сметная стоимость				*4139*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характ[illegible]стика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	1	1440,07	--	1440	--	52	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,84*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,84*				*52*		
		Сметная стоимость		*119,35*		*119*				
36	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании				*1611*				
		шт.	1	822,18	56,18	822	56	376	0,87	1
		Накладные расходы -		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*375,62*		*376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*333,99*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,62*				*42*		
		Сметная стоимость		*95,82*		*96*				
37	23-070501-0319 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стоимость счетчика Ц6850М(АСКУЭ)				*1293*				
		шт.	1	48625,34	--	48625	--	1751	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1750,51*		*1751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1750,51*				*1751*		
		Сметная стоимость		*4030,07*		*4030*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				*54406*				
38	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
		шт.	4	267,82	2,25	1071	9	490	0,29	1
		Накладные расходы -		253,50	0,79	1014	3	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*122,40*		*490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,84*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,56*				*54*		
		Сметная стоимость		*31,22*		*125*				
39	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012,/ВС10-1-0-ГБ/				*1685*				
		шт.	4	246,98	--	988	--	36	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,89*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,89*				*36*		
		Сметная стоимость		*20,47*		*82*				
40	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке				*1105*				
		шт.	1	267,82	2,25	268	2	122	0,29	--
		Накладные расходы -		253,50	0,79	254	1	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*122,40*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*108,84*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,56*				*14*		
		Сметная стоимость		*31,22*		*31*				
41	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012,/ВС10-2-0-ГБ/				*422*				
		шт.	1	229,62	--	230	--	8	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				8,27		*8*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,27*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,03*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
42	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**								
		шт.	5	297,18	2,49	1486	12	694	0,33	2
		Накладные расходы -		288,47	0,60	1442	3	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*138,87*		*694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,72*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,15*				*76*		
		Сметная стоимость		*34,88*		*174*				
43	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**								
		шт.	5	423,36	--	2117	--	76	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,24*		*76*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,24*				*76*		
		Сметная стоимость		*35,09*		*175*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			2369				
в том числе оборудование			Тенге			444 834				
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
44	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**								
		шт.	16	1653,30	594,12	26453	9506	9729	0,99	16
		Накладные расходы -		865,40	371,75	13846	5948	42,8	0,48	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*608,08*		*9729*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*529,50*				*8472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,58*				*1257*		
		Сметная стоимость		*180,91*		*2895*				
45	23-070106-0811 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Светильники LZG 2x36, 36w,IP54**				*39077*				
		шт.	16	36067,31	--	577077	--	20775	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1298,42*		*20775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298,42*				*20775*		
		Сметная стоимость		*2989,26*		*47828*				
46	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**				*645680*				
		шт.	6	1941,80	594,60	11651	3568	2783	0,53	3
		Накладные расходы -		463,29	424,94	2780	2550	42,8	0,57	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*463,75*		*2783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*380,16*				*2281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,59*				*502*		
		Сметная стоимость		*192,44*		*1155*				
47	23-070102-1801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82,/ARCTIC SMC 2x18/**				*15588*				
		шт.	6	10429,82	--	62579	--	2253	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*375,47*		*2253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*375,47*				*2253*		
		Сметная стоимость		*864,42*		*5187*				
						70018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами								
		шт.	13	1285,67	523,20	16714	6802	6373	0,75	10
		Накладные расходы -		655,61	345,54	8523	4492	42,8	0,45	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*490,20*		*6373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*428,49*				*5570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,71*				*802*		
		Сметная стоимость		*142,07*		*1847*				
49	23-070101-0536 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стоимость светильника СД218								
		шт.	3	11684,64	--	35054	--	1262	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*420,65*		*1262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,65*				*1262*		
		Сметная стоимость		*968,42*		*2905*				
50	23-070101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82/EFS-1x18/				*39221*				
		шт.	10	20165,55	--	201656	--	7260	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*725,96*		*7260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,96*				*7260*		
		Сметная стоимость		*1671,32*		*16713*				
51	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования				*225629*				
		шт.	10	888,52	111,73	8885	1117	3597	0,82	8
		Накладные расходы -		716,79	22,24	7168	222	42,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*359,68*		*3597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*316,31*				*3163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,37*				*434*		
		Сметная стоимость		*99,86*		*999*				
52	23-080304-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010				*13480*				
		шт.	10	22314,69	--	223147	--	8033	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*803,33*		*8033*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803,33*				*8033*		
		Сметная стоимость		*1849,44*		*18494*				
53	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91,/ЛБ G13-18/				*249675*				
		шт.	12	136,71	--	1641	--	59	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,92*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,92*				*59*		
		Сметная стоимость		*11,33*		*136*				
54	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91,/ЛБ G13-36/				*1836*				
		шт.	36	478,41	--	17223	--	620	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*17,22*		*620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,22*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,65*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19270*				
55	Т Прайс-лист стр. ТОО Электрокомплект	**Стартер для люминесцентных ламп, S4-65**								
		шт	44	102,68	--	4518	--	163	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,70*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,70*				*163*		
		Сметная стоимость		*8,51*		*374*				
56	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость лампы люминесцентные, L8W**				*5655*				
		шт.	6	1224,06	--	7344	--	264	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,07*		*264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,07*				*264*		
		Сметная стоимость		*101,45*		*609*				
57	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**				*8217*				
		шт.	1	1006,94	115,64	1007	116	441	1,00	1
		Накладные расходы -		874,14	39,72	874	40	42,8	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*441,46*		*441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*391,13*				*391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,33*				*50*		
		Сметная стоимость		*115,87*		*116*				
58	23-070203-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**				*1564*				
		шт.	1	7210,18	--	7210	--	260	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*259,57*		*260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,57*				*260*		
		Сметная стоимость		*597,58*		*598*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*8067*				
в том числе оборудование			Тенге			1 367 310				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			1 812 144				
2-2-5 Пожарная сигнализация										
1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 (8)лучей. Монтаж оборудования**								
		шт.	1	20786,37	2,02	20786	2	9327	23,00	23
		Накладные расходы -		20396,40	--	20396	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9327,36*		*9327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8280,94*				*8281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1046,42*				*1046*		
		Сметная стоимость		*2409,10*		*2409*				
2	23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 II**				*32522*				
		шт.	1	11111,18	--	11111	--	400	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*400,00*		*400*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*400,00*				*400*		
		Сметная стоимость		*920,89*		*921*				
						12432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, светов... во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования								
		шт.	22	2183,04	2,40	48027	53	21002	2,00	44
		Накладные расходы -		2082,72	--	45820	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*954,61*		*21002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*845,58*				*18603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,03*				*2399*		
		Сметная стоимость		*251,01*		*5522*				
4	23-080302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02, /ИП212-3СУ/				*74551*				
		шт.	22	1184,38	--	26056	--	938	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,64*		*938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,64*				*938*		
		Сметная стоимость		*98,16*		*2160*				
5	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования				*29154*				
		шт.	1	900,81	--	901	--	389	1,00	1
		Накладные расходы -		848,17	--	848	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*389,18*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*344,36*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,83*				*45*		
		Сметная стоимость		*103,20*		*103*				
6	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ				*1393*				
		шт.	1	1365,86	--	1366	--	49	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,17*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,17*				*49*		
		Сметная стоимость		*113,20*		*113*				
7	13-100701-0305 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования				*1528*				
		шт.	2	6925,65	1,64	13851	3	6207	8,00	16
		Накладные расходы -		6785,36	--	13571	--	40,6	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3103,35*		*6207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2754,86*				*5510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,50*				*697*		
		Сметная стоимость		*802,32*		*1605*				
8	23-080304-0313 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Стоимость охранно-пожарного оповещателя "Корбу"				*21662*				
		шт.	2	2259,54	--	4519	--	163	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*81,34*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,34*				*163*		
		Сметная стоимость		*187,27*		*375*				
9	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования				*5056*				
		шт.	2	2037,79	306,16	4076	612	1778	2,09	4
		Накладные расходы -		1731,63	108,23	3463	216	42,8	0,11	--
				889,17		*1778*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*787,46*				*1575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,71*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,16*						
		Сметная стоимость				*468*				
10	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Разветвительная коробка УК-2П, /Устройство оконечное УС-80/**				*6323*				
		шт.	2	59,29	--	119	--	4	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,13*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*				*4*		
		Сметная стоимость		*4,91*		*10*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*133*				
в том числе оборудование			Тенге			**184 754**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-5			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			**184 754**				
		ЦОКОЛЬ л.АС-26,29	**на Исключить**							
1	11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50(95) мм на металлическом каркасе**								
		м2 поверхности облицовки	93,8	-6377,03	-155,75	-598166	-14610	-205370	-4,02	-377
		Накладные расходы -		-3407,10	-45,04	-319586	-4225	54,8	-0,04	-4
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*2189,45*		*205370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1891,77*				*177448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,68*				*27922*		
		Сметная стоимость		*685,32*		*64283*				
2	11-150106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=9	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки**				*-328513*				
		м2 поверхности облицовки	93,8	-1292,73	-78,99	-121258	-7410	-70497	-1,43	-134
		Накладные расходы -		-1213,73	-28,11	-113848	-2637	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*751,57*		*70497*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*680,53*				*63834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,04*				*6663*		
		Сметная стоимость		*163,54*		*15340*				
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ л.АС-26,30				*-35421*				
3	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**								
		болт	5396,8	-95,74	-0,54	-516685	-2896	-343628	-0,12	-642
		Накладные расходы -		-95,20	-0,25	-513788	-1373	60,9	--	-2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*63,67*		*343628*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*58,13*				*313733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*				*29895*		
		Сметная стоимость		*12,75*		*68825*				
4	21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**				*-104232*				
		шт.	5396,8	-24,49	--	-132168	--	-4758	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,88*		*4758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,88*				*4758*		
		Сметная стоимость		*2,03*		*10954*				
5	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка керамогранитом на металлическом каркасе**				*-116456*				
		м2 поверхности облицовки	1079,36	-7296,95	-19,43	-7876031	-20970	-1692134	-2,70	-2914
		Накладные расходы -		-2290,06	-8,63	-2471798	-9314	54,8	-0,01	-12
				1567,72		*1692134*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1259,68*				*1359650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*308,64*				*332485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*709,17*		*765453*				
		Сметная стоимость				*-5418444*				
		ТАМБУР л.АС-26								
6	11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1**	0,9	-26157,42	-3286,84	-23542	-2958	-4676	-9,96	-9
		м3		-7678,06	-787,66	-6910	-709	48,5	-0,92	-1
		Накладные расходы -		*5195,35*		*4676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4105,88*				*3695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1089,48*				*981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2508,22*		*2257*				
		Сметная стоимость				*-16609*				
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,1043	-13656,15	-699,65	-1424	-73	-726	-16,88	-2
		т		-12681,10	-193,40	-1323	-20	48,5	-0,17	--
		Накладные расходы -		*6966,54*		*726*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*		*172*		*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*-526*				
		Сметная стоимость								
8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0243	-165024,85	--	-4010	--	-144	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5940,89*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*332*				
		Сметная стоимость				*-3533*				
9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,08	-147151,79	--	-11772	--	-424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5297,46*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*976*				
		Сметная стоимость				*-10373*				
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА л.АС-26								
10	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	0,141834	-304464,90	--	-43183	--	-1555	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10960,74*		*1555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10960,74*				*1555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25234,05*		*3579*				
		Сметная стоимость				*-38049*				
11	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок**	4,113186	-576,14	-0,68	-2370	-3	-1263	-0,65	-3
		м2 окрашиваемой поверхности		-504,13	-0,33	-2074	-1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*307,14*		*1263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,69*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,66*		*291*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*-816*				
		ВИТРАЖИ В-1(1700-2500-4шт),В-2(1700-3150-2шт),В-3(1700-2800-2шт) л.АС-								
12	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	37,23	-4666,32	-309,28	-173727	-11515	-112077	-4,98	-185
		м2		-4353,22	-151,91	-162070	-5656	60,9	-0,20	-7
		Накладные расходы -		*3010,38*		*112077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2743,62*				*102145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*266,76*				*9931*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*614,14*		*22864*				
		Сметная стоимость				*-38786*				
13	21-090301-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	17	-26367,52	--	-448248	--	-16137	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*949,23*		*16137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*949,23*				*16137*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2185,34*		*37151*				
		Сметная стоимость				*-394960*				
14	21-090301-1014 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм двухстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением, раздвижной фурнитурой:двухэлементные - импост и раздвижная створка ГОСТ 21519-2003**	20,23	-24912,93	--	-503989	--	-18144	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*896,87*		*18144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*896,87*				*18144*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2064,78*		*41771*				
		Сметная стоимость				*-444075*				
15	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	3,36	-2507,23	-8,50	-8424	-29	-1741	-0,97	-3
		м2 покрытия		-730,22	-2,29	-2454	-8	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*518,27*		*1741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*105,13*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*242,04*		*813*				
		Сметная стоимость				*-5869*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ								
16	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,82614	-49966,07	-18355,66	-41279	-15164	-16646	-28,90	-24
		т конструкций		-23944,52	-5141,19	-19782	-4247	60,9	-5,25	-4
		Накладные расходы -		*20149,65*		*16646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*14634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2436,45*				*2013*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5609,26*		*4634*				
		Сметная стоимость				*-19999*				
17	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	0,82614	-304464,90	--	-251531	--	-9055	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10960,74*		*9055*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10960,74*				*9055*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*25234,05*		*20847*				
		Сметная стоимость				*-221629*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	21-130816-3512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Поручень поливинилхлоридный	68	-403,92	--	-27467	--	-989	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,54*		*989*		*989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,54*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,48*		*2276*				
		Сметная стоимость				*-24202*				
19	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	23,95806	-576,14	-0,68	-13803	-16	-7358	-0,65	-15
		м2 окрашиваемой поверхности		-504,13	-0,33	-12078	-8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*307,14*		*7358*		*6623*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,69*		*1693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,66*		*-4752*				
		Сметная стоимость								
		ПОЛЫ по серии 2.244-1 в.6 л.АС-44								
20	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	1503,564	-279,43	-0,54	-420140	-807	-88780	-0,09	-135
		м плинтусов		-77,39	-0,25	-116359	-383	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,05*		*88780*		*71095*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*17684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,76*		*40714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,08*		*-290646*				
		Сметная стоимость								
		КРОВЛЯ л.АС-47								
21	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 (25)мм. Устройство	0,66	-547,61	-71,04	-361	-47	-84	-0,24	--
		м2 стяжки		-167,01	-16,45	-110	-11	56,4	-0,02	--
		Накладные расходы -		*126,91*		*84*		*68*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,44*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,96*		*-242*				
		Сметная стоимость								
22	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	0,66	-161,81	-10,41	-107	-7	-7	-0,01	--
		м2 стяжки		-6,19	-2,54	-4	-2	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*10,93*		*7*		*3*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,92*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,00*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,82*		*-91*				
		Сметная стоимость								
23	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	4,03	-8875,31	-1181,70	-35767	-4762	-6352	-2,71	-11
		м3 утеплителя		-1862,50	-288,38	-7506	-1162	56,4	-0,34	-1
		Накладные расходы -		*1576,28*		*6352*		*4889*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*1464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*363,18*		*3370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,13*		*-26045*				
		Сметная стоимость								
24	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-известковые толщиной 15 мм. Устройство	490,6	-549,52	-71,04	-269593	-34854	-62296	-0,24	-119
		м2 стяжки		-167,01	-16,45	-81933	-8073	56,4	-0,02	-10
		Накладные расходы -		*126,98*		*62296*		*50763*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,51*				*11533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,12*		*26551*				
		Сметная стоимость				*-180746*				
25	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-известковые. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	490,6	-163,08	-10,41	-80008	-5109	-5383	-0,01	-4
		м2 стяжки		-6,19	-2,54	-3035	-1248	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*10,97*		*5383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,92*				*2416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,05*				*2967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,92*		*6831*				
		Сметная стоимость				*-67794*				
26	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,58	-196245,13	--	-113822	--	-4098	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7064,82*		*4098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7064,82*				*4098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16264,80*		*9434*				
		Сметная стоимость				*-100291*				
27	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минплиты	49,06	-38839,62	-869,55	-1905472	-42660	-516330	-18,17	-891
		м3 изоляции		-15641,28	-288,38	-767361	-14148	55,3	-0,34	-17
		Накладные расходы -		*10524,46*		*516330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8809,10*				*432175*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1715,35*				*84155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3949,13*		*193744*				
		Сметная стоимость				*-1195398*				
		ВОДОПРОВОД								
		СЕТЬ В1								
28	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	183	-524,22	-25,26	-95933	-4623	-59018	-0,55	-101
		м трубопровода		-476,04	-9,19	-87115	-1682	60,4	-0,01	-2
		Накладные расходы -		*322,50*		*59018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*53634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29,42*				*5384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,74*		*12396*				
		Сметная стоимость				*-24519*				
29	23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	105	-260,96	--	-27401	--	-986	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,39*		*986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,39*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,63*		*2271*				
		Сметная стоимость				*-24144*				
30	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	78	-172,43	--	-13450	--	-484	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,21*		*484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,21*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,29*		*1115*				
		Сметная стоимость				*-11851*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	66	-1479,90	-25,26	-97673	-1667	-23556	-0,55	-36
		м трубопровода		-476,04	-9,19	-31419	-607	60,4	-0,01	-1
		Накладные расходы -		*356,91*		*23556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,68*				*19343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63,83*				*4213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,94*		*9698*				
		Сметная стоимость				*-64419*				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
32	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	15	-52,09	--	-781	--	-28	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,88*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,88*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,32*		*65*				
		Сметная стоимость				*-688*				
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
33	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	2200	-52,09	--	-114598	--	-4126	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,88*		*4126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,88*				*4126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,32*		*9498*				
		Сметная стоимость				*-100975*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-18633276				
		в том числе оборудование	Тенге							
		на Включить								
1	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. Бетонирование цоколя толщиной 20 см	20,26	18145,95	655,77	367637	13286	45378	3,94	80
		м3		2934,98	222,56	59463	4509	48,5	0,23	5
		Накладные расходы -		*2239,89*		*45378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*31026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*708,38*				*14352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1630,86*		*33041*				
		Сметная стоимость				*446056*				
2	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитами на цементном растворе	101,3	7716,46	20,89	781678	2117	157370	2,70	274
		м2 поверхности облицовки		2237,03	10,02	226611	1015	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1553,51*		*157370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1231,39*				*124739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*322,12*				*32631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,60*		*75124*				
		Сметная стоимость				*1014172*				
3	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из профильной трубы	1079,36	1341,82	12,98	1448303	14007	634880	1,20	1297
		м2		949,13	1,84	1024455	1989	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*588,20*		*634880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*521,13*				*562491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,07*				*72389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,40*		*166655*				
		Сметная стоимость				*2249838*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-050206-0144 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами [illegible] мм х 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)								
		м	186	616,92	--	114747	--	4131	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,21*		*4131*		*4131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,21*						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*51,13*		*9510*				
		Сметная стоимость				*128388*				
5	21-050206-0460 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 1,8 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)								
		м	1500	357,08	--	535620	--	19282	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,85*		*19282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,85*				*19282*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*29,59*		*44392*				
		Сметная стоимость				*599295*				
6	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,3702	160926,34	--	59575	--	2145	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5793,35*		*2145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5793,35*				*2145*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13337,58*		*4938*				
		Сметная стоимость				*66657*				
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,083472	147151,79	--	12283	--	442	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5297,46*				*442*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12195,94*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13743*				
8	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями								
		м2	1079,36	601,57	1,70	649313	1833	188332	0,35	376
				268,58	0,61	289892	663	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*174,48*		*188332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*147,52*				*159224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,97*				*29107*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*62,08*		*67012*				
		Сметная стоимость				*904656*				
9	ТПРАЙС	Металлосайдинг								
		м2	1100,9472	6638,39	--	7308520	--	263107	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*238,98*		*263107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*238,98*				*263107*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*550,19*		*605730*				
		Сметная стоимость				*8177357*				
10	12-080101-2201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике								
		м2	720	365,52	17,16	263178	12353	70433	0,19	137
				134,26	4,02	96670	2891	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*97,82*		*70433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*81,72*				*58841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,10*				*11593*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*37,07*		*26689*				
		Сметная стоимость				*360300*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТПРАЙС	Эковата	720	1071,43	--	771429	--	27771	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,57*		*27771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*38,57*				*27771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,80*		*63936*				
		Сметная стоимость				*863136*				
12	11-080201-0801 РСНБ РК 2015	Ограждение крыльца. Кладка	5,54	12910,40	1269,05	71524	7031	11660	3,85	21
		м3 кладки		2819,16	296,86	15618	1645	50,8	0,35	2
		Накладные расходы -		*2104,70*		*11660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1582,94*				*8769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*521,76*				*2891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,21*		*6655*				
		Сметная стоимость				*89839*				
13	12-090101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	78	370,68	0,80	28913	63	16852	0,47	37
		м решетки		331,07	--	25824	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*216,05*		*16852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*195,66*				*15262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,39*				*1590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,94*		*3661*				
		Сметная стоимость				*49426*				
14	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы. Монтаж ограждения из нержавеющей трубы.	0,408	49966,07	18355,66	20386	7489	8221	28,90	12
		т конструкций		23944,52	5141,19	9769	2098	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20149,65*		*8221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*7227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2436,45*				*994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5609,26*		*2289*				
		Сметная стоимость				*30896*				
15	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Крыльцо. Монтаж ограждения из нержавеющей трубы.	0,408	49966,07	18355,66	20386	7489	8221	28,90	12
		т конструкций		23944,52	5141,19	9769	2098	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20149,65*		*8221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713,20*				*7227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2436,45*				*994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5609,26*		*2289*				
		Сметная стоимость				*30896*				
16	ТПРАЙС	Ограждения лестничные из нержавеющей трубы	108	13392,86	--	1446429	--	52071	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*482,14*		*52071*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*482,14*				*52071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1110,00*		*119880*				
		Сметная стоимость				*1618380*				
17	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	283,4	283,49	1,98	80342	561	47061	0,35	98
		м трубопроводов		253,80	0,75	71926	213	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*166,06*		*47061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*150,44*				*42634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,62*				*4427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,96*		*10192*				
		Сметная стоимость				*137596*				
18	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	244	639,96	4,54	156149	1107	100909	0,85	208
		м трубопровода с фасонными частями		635,42	2,40	155042	587	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*413,56*		*100909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,95*				*91976*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,61*				*8933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,28*		*20565*				
		Сметная стоимость				*277622*				
19	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	183	1759,98	313,81	322077	57427	187534	1,64	300
		м трубопровода		1433,59	102,85	262347	18821	60,4	0,14	25
		Накладные расходы -		*1024,78*		*187534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*169826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*96,77*				*17708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,78*		*40769*				
		Сметная стоимость				*550380*				
20	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	66	1396,55	314,77	92172	20775	51643	1,22	81
		м трубопровода		1066,45	103,67	70386	6842	60,4	0,14	9
		Накладные расходы -		*782,47*		*51643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*706,75*				*46646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*75,72*				*4997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,32*		*11505*				
		Сметная стоимость				*155320*				
21	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	105	114,02	--	11972	--	431	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,10*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,10*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,45*		*992*				
		Сметная стоимость				*13395*				
22	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	78	181,51	--	14158	--	510	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,53*		*510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,53*				*510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,04*		*1173*				
		Сметная стоимость				*15841*				
23	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	66	971,90	--	64145	--	2309	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,99*		*2309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,99*				*2309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,55*		*5316*				
		Сметная стоимость				*71771*				
24	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	3600	25,56	--	92016	--	3313	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,92*		*3313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,92*				*3313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,12*		*7626*				
		Сметная стоимость				*102955*				
25	ТПРАЙС	**Плинтус деревянный**	1504,4	312,50	--	470125	--	16925	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*11,25*		*16925*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,25*				*16925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,90*		*38964*				
		Сметная стоимость				*526013*				
		Перенос проемов								
26	12-050101-1502 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	13,2	2856,25	135,19	37702	1784	11665	1,54	20
		м2 проемов		1214,85	60,56	16036	799	59,1	0,07	1
		Накладные расходы -		*883,73*		*11665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*753,77*				*9950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*129,96*				*1715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,20*		*3949*				
		Сметная стоимость				*53317*				
27	12-050101-0907 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Закладка проемов**	13,2	3372,17	155,58	44513	2054	16237	2,34	31
		м2		1754,54	56,20	23160	742	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*1230,07*		*16237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1070,15*				*14126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*159,92*				*2111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368,18*		*4860*				
		Сметная стоимость				*65610*				
28	12-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	26,4	505,20	9,08	13337	240	5573	0,42	11
		м2		310,25	4,81	8191	127	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*211,09*		*5573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*186,20*				*4916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*24,89*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,30*		*1513*				
		Сметная стоимость				*20423*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18633276				
		в том числе оборудование	Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			66 324 252				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			66 324 252				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге		1,20%	795 891				
Итого с временными			Тенге			67 120 143				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%			Тенге		0,49%	328 889				
Итого СМР			Тенге			67 449 032				
Итого оборудование			Тенге			-				
Итого СМР+оборудование			Тенге			67 449 032				
Итого в текущих ценах 2017 года			Тенге			67 449 032				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге		0,99668	67 225 000				
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		12%	8 067 000				
НДС (12%)			Тенге			75 292 000				
ИТОГО К ОПЛАТЕ										

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Енибек Е. Н.

Инженер-эксперт:

ТОО "Royal Company"

Мусаев Т.А.