СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2017 г

Заказчик: *ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"*

Подрядчик: *ТОО "Аман-Курылыс"*

Договор № *Договор о государственных закупках работ №92 от 21.04.2017 г.*

Наименование строительство и его адрес: *Строительство школы №183 на 300 мест в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области*

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР, тг		Договорная стоимость всего/СМР, тг		Выполненных работ с начала строительства всего/СМР, тг		Выполненных работ с начало года, тг		Выполнено за отчетный период всего/СМР, тг	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Строительство школы №183 на 300 мест в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	775 003 040	652 370 375	775 003 040	652 370 375	151 371 590,67	132 503 143,09	151 371 590,67	132 503 143,09	151 371 590,67	132 503 143,09
Итого к оплате:									**151 371 590,67**	

Зам. начальник
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области" _____ С.Конарбаев

Гл. специалист отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области" _____ Ш. Кошалаков

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Каймар-Инжиниринг"
_____ Нурмаханов А.Ж.

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и
градостроительства Кызылординской
области" _____ Б. Еркебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство школы №183 на 300 мест в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

А К Т
выполненных работ за май месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы Блок1, Блок2, Блок3						
		1.1 Подраздел без наименовании						
1	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта		**7509,49**	**80,77**	**606540**	**59,1** / **154572**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00724	54,36871	669,68	36410	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	236,54894		225133	
		Итого по заработной плате					**261543**	
	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени‹	маш.-ч	0,0315	236,548935	2410,2	570130	
						951,74	225133	
		Итого по эксплуатации машин					**570130**	
2	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет МОКРЫЙ ГРУНТ т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта		**14,85**	**88,82**	**1319**	**59,1** / **336**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00796	0,11821	669,68	79	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03465	0,51455		490	
		Итого по заработной плате					**569**	
	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени‹	маш.-ч	0,03465	0,5145525	2410,2	1240	

	Итого по эксплуатации машин				951,74	490	
						1240	
3 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;**	м3 грунта		**232,71**	**1329,95**	**309493**	**59,1**
							182910
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	1,848	430,04808	719,67	309493	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**309493**	
4 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,700;**	м3 грунта		**2542,323**	**19,66**	**49978**	**59,1**
							11526
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	20,49112		19502	
	Итого по заработной плате					**19502**	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	20,49112338	2439,02	49978	
					951,74	19502	
	Итого по эксплуатации машин					**49978**	
5 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,700;**	м3		**2542,323**	**111,67**	**283895**	**59,1**
							132752
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,(	чел-ч	0,108	274,57088	617,21	169468	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	66,73598		55154	
	Итого по заработной плате					**224622**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	66,73597875	1666,35	111205	
					826,45	55154	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,105	266,943915	12,07	3222	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**114427**	
6 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,300;**	м3 грунта		**1089,567**	**635,93**	**692888**	**59,1**
							409497
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7	чел-ч	0,972	1059,05912	654,25	692888	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**692889**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**1 944 113**			
	в том числе						

	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1208338			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			735775			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			300279			
	Накладные расходы I уровня, тенге			891593			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2835706			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			120234			
	Итого, тенге			2955940			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			236475			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**3192415**			
	Раздел 2 Фундаменты						
7	**11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство ГПС**	м3	**251,68**	**2831,26**	**712571**	**50,8**
							134539
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,!	чел-ч	0,85	213,928	701,16	149998
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	135,9072		114843
		Итого по заработной плате					**264841**
		Итого по материалам					**306987**
		Итого по эксплуатации машин					**255586**
8	**11-110101-1901**	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	м2	**1294**	**977,18**	**1264469**	**60,9**
							149929
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,243	314,442	779,54	245120
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1,294		1069
		Итого по заработной плате					**246189**
		Итого по материалам					**1016933**
		Итого по эксплуатации машин					**2416**
9	**11-110101-1902**	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901 ktpp1=5; ktpm1=5; kэкс1=5; kмат1=5;**	м2	**1294**	**855,04**	**1106424**	**60,9**
							91533
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,149	192,806	779,54	150300
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**150300**
		Итого по материалам					**956124**

10	**11-070101-0101**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт		**12**	**1021,17**	**12254**	**62,1**
								5160
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,652	7,824	751,15	5877	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	2,604		2432	
		Итого по заработной плате					**8309**	
		Итого по материалам				–		
		Итого по эксплуатации машин					**6377**	
11	**11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт		**137**	**1354,64**	**185585**	**62,1**
								76984
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3	чел-ч	0,825	113,025	760,41	85945	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	41,2507		38023	
		Итого по заработной плате					**123968**	
		Итого по материалам				–		
		Итого по эксплуатации машин					**99640**	
12	**11-070101-0103**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт		**201**	**1961,48**	**394257**	**62,1**
								167134
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	1,21	243,21	779,54	189592	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4352	87,4752		79545	
		Итого по заработной плате					**269137**	
		Итого по материалам				–		
		Итого по эксплуатации машин					**204665**	
13	**11-070101-0104**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт		**18**	**3125,06**	**56251**	**62,1**
								20489
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6	чел-ч	1,68	30,24	788,8	23853	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5409	9,7362		9141	
		Итого по заработной плате					**32994**	
		Итого по материалам				–		
		Итого по эксплуатации машин					**32398**	

14	21-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3		**233,54**	**27837,09**	**6501074**	–
15	11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		**10,5**	**24855,24**	**260980**	**48,5**
								15247
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	3,6	37,8	760,41	28743	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	3,2172		2695	
		Итого по заработной плате					**31438**	
		Итого по материалам					**220440**	
		Итого по эксплуатации машин					**11797**	
16	21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**244,04**	**831**	**202797**	–
	2.1 Деформационный шов							
17	21-050301-0305	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,1097**	**94348,62**	**10350**	–
18	21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0265**	**97536,12**	**2585**	–
19	21-050301-0303	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0753**	**102545,05**	**7722**	–
20	21-050301-0302	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,006**	**96625,41**	**580**	–
21	21-050301-0301	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,007**	**96624,97**	**676**	–
22	21-050301-9911	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	т		**0,01**	**113473,33**	**1135**	–
23	11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3		**0,012**	**54083,33**	**649**	**59,8**
								118
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	22,5	0,27	719,67	194	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00432		4	
		Итого по заработной плате					**198**	

	Итого по материалам					**448**	
	Итого по эксплуатации машин					**7**	
	Итого прямые затраты по разделу 2			**10 459 379**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			879 622			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 557 213			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			247 752			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 068 930			
	Накладные расходы I уровня, тенге			661 133			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			11 166 898			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			473 476			
	Итого, тенге			11 640 374			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			931 230			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**12 571 604**			
	Раздел 3 Фундаменты ФМ1-20 шт						
24	**11-060101-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-1К=20,000;**	**м3**		**41**	**28683,2**	**1176011**	**48,5**
								97631
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	6,34	259,94	732,02	190281	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	13,2389		11019	
		Итого по заработной плате					**201300**	
		Итого по материалам					**943371**	
		Итого по эксплуатации машин					**42359**	
26	**21-050301-0301**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=20,000;**	**т**		**0,072**	**96624,97**	**6957**	**–**
27	**21-050301-0306**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82К=20,000;**	**т**		**0,394**	**94348,62**	**37173**	**–**
28	**21-050301-2706**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=20,000;**	**т**		**0,484**	**119343,43**	**57762**	**–**
29	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82К=20,000;**	**т**		**0,49**	**97536,12**	**47793**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 3			**1 325 696**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			190 281			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			42 359			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			11 019			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 093 056			
	Накладные расходы I уровня, тенге			97 631			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 423 327			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			60 349			
	Итого, тенге			1 483 676			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			118 694			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 602 370**			
	Раздел 4 Блок 1						
30	**11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт**		**110**	**1091,95**	**120115**	**62,1**
							37292
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,476	52,36	751,15	39330	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	21,868		20722	
		Итого по заработной плате					**60052**	
		Итого по материалам					**28916**	
		Итого по эксплуатации машин					**51869**	
31	**11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт**		**66**	**1553,02**	**102499**	**62,1**
							31441	
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,668	44,088	751,15	33117	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	18,4866		17513	
		Итого по заработной плате					**50630**	
		Итого по материалам					**25666**	
		Итого по эксплуатации машин					**43716**	
32	**11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт**		**50**	**2317,54**	**115877**	**62,1**
							35568	
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,·	чел-ч	0,937	46,85	769,67	36059	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	22,41		21216	
		Итого по заработной плате					**57275**	
		Итого по материалам					**27270**	
		Итого по эксплуатации машин					**52548**	

33	**11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт		**64**	**3272,06**	**209412**	**62,1**
								62047
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	1,18	75,52	769,67	58125	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	44,224		41790	
		Итого по заработной плате					**99915**	
		Итого по материалам					**49888**	
		Итого по эксплуатации машин					**101399**	
34	**21-041201-9903**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**29,955**	**16237,21**	**486386**	–
35	**21-041201-9907**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**9,95**	**16181,65**	**161007**	–
36	**21-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**79,31**	**15834,67**	**1255848**	–
37	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**119,215**	**831**	**99068**	–
38	**11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3		**16,9**	**22617,4**	**382234**	**48,5**
								20425
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	3,06	51,714	751,15	38845	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	3,86503		3268	
		Итого по заработной плате					**42113**	
		Итого по материалам					**331552**	
		Итого по эксплуатации машин					**11837**	
39	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;**	м3		**17,238**	**831**	**14325**	–
40	**11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т		**0,067**	**44149,25**	**2958**	**50,8**
								1475
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	56,4	3,7788	760,41	2873	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,03618		30	
		Итого по заработной плате					**2903**	
		Итого по эксплуатации машин					**85**	

41	**21-050301-0104**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,067**	**123491,47**	**8274**	**–**
42	**11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т		**0,263**	**44144,49**	**11610**	**50,8**
								5789
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3	чел-ч	56,4	14,8332	760,41	11279	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,14202		117	
		Итого по заработной плате					**11396**	
		Итого по эксплуатации машин					**331**	
43	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,263**	**137152,63**	**36071**	**–**
44	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2		**692,64**	**723,49**	**501116**	**50,8**
								61540
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	0,212	146,83968	817,19	119996	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,38528		1145	
		Итого по заработной плате					**121141**	
		Итого по материалам					**373366**	
		Итого по эксплуатации машин					**7754**	
45	**11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2		**86,58**	**1881,83**	**162929**	**50,8**
								6726
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,201	17,40258	732,02	12739	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,60606		501	
		Итого по заработной плате					**13240**	
		Итого по материалам					**147988**	
		Итого по эксплуатации машин					**2202**	
46	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт		**23**	**285,52**	**6567**	**62,1**
								2095
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,148	3,404	751,15	2557	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,989		817	
		Итого по заработной плате					**3374**	
		Итого по материалам					**891**	
		Итого по эксплуатации машин					**3119**	

47	**11-070104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**		**2**	**1338**	**2676**	**62,1**
								980
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,813	1,626	751,15	1221	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,432		357	
		Итого по заработной плате					**1578**	
		Итого по материалам					**65**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,432	3218,68	1390	
		Итого по эксплуатации машин					**1390**	
48	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**1,05**	**51502,47**	**54078**	–
53	**11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3		**0,4**	**19615**	**7846**	**48,5**
								170
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,97	0,388	732,02	284	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,0806		67	
		Итого по заработной плате					**351**	
		Итого по материалам					**7308**	
		Итого по эксплуатации машин					**254**	
54	**21-020199-9917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**1,0608**	**831**	**882**	–
	4.4 Перекрытия над техподпольем							
59	**11-070504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**		**24**	**2902,92**	**69670**	**62,1**
								22692
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7	чел-ч	1,74	41,76	798,06	33327	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	3,888		3214	
		Итого по заработной плате					**36541**	
		Итого по материалам					**23643**	
		Итого по эксплуатации машин					**12700**	
60	**11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**		**36**	**4407,42**	**158667**	**62,1**

							52664
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	2,66	95,76	817,19	78254	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	7,9272		6551	
	Итого по заработной плате					**84805**	
	Итого по материалам					**54790**	
	Итого по эксплуатации машин					**25623**	
61 21-040108-0854	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92**	шт.		**9**	**46024,71**	**414222**	–
62 21-040108-0454	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92**	шт.		**22**	**36513,01**	**803286**	–
63 21-040108-0154	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92**	шт.		**5**	**32542,78**	**162714**	–
64 21-040108-0415	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.12-8т СТ РК 949-92**	шт.		**16**	**15484,62**	**247754**	–
65 21-040108-0815	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92**	шт.		**2**	**19031,97**	**38064**	–
66 21-040108-0115	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.10-8т СТ РК 949-92**	шт.		**2**	**15389,81**	**30780**	–
67 21-040108-0818	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92**	шт.		**1**	**21417,91**	**21418**	–
68 21-040108-0418	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92**	шт.		**2**	**16540,92**	**33082**	–
69 21-040108-0118	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.10-8т СТ РК 949-92**	шт.		**1**	**17304,77**	**17305**	–
70 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т		**0,051**	**414705,88**	**21150**	**62,1**
							1212
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	42,7	2,1777	876,44	1909	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,05253		43	
	Итого по заработной плате					**1952**	
	Итого по материалам					**19009**	
	Итого по эксплуатации машин					**232**	
72 21-049999-0807	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012**	м2		**3,96**	**3670,72**	**14536**	–
4.5 Монолитный участок МУЗ-1							
73 11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м МУ-3**	м3		**0,39**	**34133,33**	**13312**	**48,5**

							1180
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	8,06	3,1434	741,27	2330	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,12156		102	
	Итого по заработной плате					**2432**	
	Итого по материалам					**10598**	
	Итого по эксплуатации машин					**384**	
74 21-050301-0306	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,03564**	**94348,62**	**3363**	–
75 21-050301-0103	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,00882**	**137152,19**	**1210**	–
76 21-050301-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,00924**	**137152,63**	**1267**	–
	Итого прямые затраты по разделу 4			**5 806 278**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			472 245			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			315 443			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			117 453			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 005 890			
	Накладные расходы I уровня, тенге			343 296			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			6 136 874			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			260 203			
	Итого, тенге			6 397 077			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			511 766			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**6 908 844**			
Раздел 5 Блок 2							
5.1 Блок 2							
77 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт		**366**	**1091,96**	**399658**	**62,1**
							124081
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,476	174,216	751,15	130862	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	72,7608		68947	
	Итого по заработной плате					**199809**	
	Итого по материалам					**96213**	
	Итого по эксплуатации машин					**172583**	
78 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт		**161**	**1553,01**	**250034**	**62,1**
							76697

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,668	107,548	751,15	80785	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	45,0961		42721	
	Итого по заработной плате					**123506**	
	Итого по материалам					**62609**	
	Итого по эксплуатации машин					**106640**	
79 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт		**117**	**2317,55**	**271153**	**62,1**
							83228
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,937	109,629	769,67	84378	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	52,4394		49645	
	Итого по заработной плате					**134023**	
	Итого по материалам					**63812**	
	Итого по эксплуатации машин					**122963**	
80 11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт		**136**	**3272,06**	**445000**	**62,1**
							131851
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,18	160,48	769,67	123517	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	93,976		88804	
	Итого по заработной плате					**212321**	
	Итого по материалам					**106012**	
	Итого по эксплуатации машин					**215471**	
81 21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**92,377**	**16237,21**	**1499945**	–
82 21-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**19,9**	**16181,65**	**322015**	–
83 21-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**174,371**	**15834,67**	**2761107**	–
84 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**286,648**	**831**	**238204**	–
85 11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3		**43,1**	**22617,42**	**974811**	**48,5**
							52089
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	3,06	131,886	751,15	99066	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	9,85697		8333	
	Итого по заработной плате					**107399**	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,432		357	
	Итого по заработной плате					**1578**	
	Итого по материалам					**65**	
	Итого по эксплуатации машин					**1390**	
95 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**3,984**	**51502,47**	**205186**	–
100 11-080201-0205	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2		**13,6**	**1280,22**	**17411**	**50,8**
							6354
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1,21	16,456	732,02	12046	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,55896		462	
	Итого по заработной плате					**12508**	
	Итого по материалам					**3566**	
	Итого по эксплуатации машин					**1799**	
101 21-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**0,68544**	**26787,09**	**18361**	–
115 11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт		**55**	**2902,89**	**159659**	**62,1**
							52001
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	1,74	95,7	798,06	76374	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	8,91		7364	
	Итого по заработной плате					**83738**	
	Итого по материалам					**54179**	
	Итого по эксплуатации машин					**29106**	
116 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт		**81**	**4407,42**	**357001**	**62,1**
							118495
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	2,66	215,46	817,19	176072	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	17,8362		14741	
	Итого по заработной плате					**190813**	
	Итого по материалам					**123278**	
	Итого по эксплуатации машин					**57651**	
117 21-040108-0854	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92**	шт.		**62**	**46024,71**	**2853532**	–

118	**21-040108-0454**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92**	**шт.**		**12**	**36513,01**	**438156**	**–**
119	**21-040108-0154**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92**	**шт.**		**5**	**32542,78**	**162714**	**–**
120	**21-040108-0415**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.12-8т СТ РК 949-92**	**шт.**		**1**	**15484,62**	**15485**	**–**
121	**21-040108-0815**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92**	**шт.**		**41**	**19031,97**	**780311**	**–**
122	**21-040108-0851**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92**	**шт.**		**2**	**31319,25**	**62639**	**–**
123	**21-040108-0818**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92**	**шт.**		**3**	**21417,91**	**64254**	**–**
124	**21-040108-0418**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92**	**шт.**		**5**	**16540,92**	**82705**	**–**
125	**21-040108-0118**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.10-8т СТ РК 949-92**	**шт.**		**5**	**17304,77**	**86524**	**–**
126	**11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т**		**0,104**	**414692,31**	**43128**	**62,1**
								2472
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4	чел-ч	42,7	4,4408	876,44	3892	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,10712		89	
		Итого по заработной плате					**3981**	
		Итого по материалам					**38763**	
		Итого по эксплуатации машин					**473**	
128	**21-049999-0807**	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012**	**м2**		**11,88**	**3670,72**	**43608**	**–**
129	**11-060801-0101**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,39**	**34133,33**	**13312**	**48,5**
								1180
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7	чел-ч	8,06	3,1434	741,27	2330	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,12156		102	
		Итого по заработной плате					**2432**	
		Итого по материалам					**10598**	
		Итого по эксплуатации машин					**384**	
130	**21-050301-0306**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,03564**	**94348,62**	**3363**	**–**

131	**21-050301-0103**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,00882**	**137152,19**	**1210**	–
132	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,00924**	**137152,63**	**1267**	–
133	**11-060801-0101**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		**4,78**	**34133,68**	**163159**	**48,5**
								14454
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	8,06	38,5268	741,27	28559	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,48993		1244	
		Итого по заработной плате					**29803**	
		Итого по материалам					**129896**	
		Итого по эксплуатации машин					**4704**	
134	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,01376**	**137152,63**	**1887**	–
135	**21-050301-2702**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм**	т		**0,0903**	**153951,01**	**13902**	–
136	**11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		**0,02064**	**13275,19**	**274**	**48,5**
								126
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	16,88	0,3484	732,02	255	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00351		4	
		Итого по заработной плате					**259**	
		Итого по материалам					**6**	
		Итого по эксплуатации машин					**13**	
137	**21-050301-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,02064**	**137152,63**	**2831**	–
138	**11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		**0,07936**	**13256,05**	**1052**	**48,5**
								483
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	16,88	1,3396	732,02	981	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,01349		15	
		Итого по заработной плате					**996**	
		Итого по материалам					**22**	
		Итого по эксплуатации машин					**49**	

139	**21-050301-0306**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,07936**	**94348,62**	**7488**	–
140	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		**0,07936**	**12764,62**	**1013**	**48,5**
								457
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	14,94	1,18564	779,54	924	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,01587		18	
		Итого по заработной плате					**942**	
		Итого по материалам					**22**	
		Итого по эксплуатации машин					**67**	
141	**21-050301-0307**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,14968**	**94348,62**	**14122**	–
142	**11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т		**0,00296**	**268581,08**	**795**	**62,1**
								276
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4	чел-ч	170	0,5032	876,44	441	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,00317		3	
		Итого по заработной плате					**444**	
		Итого по материалам					**329**	
		Итого по эксплуатации машин					**25**	
143	**21-050301-0103**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,00296**	**137152,19**	**406**	–
144	**11-060801-0101**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		**0,26**	**34130,77**	**8874**	**48,5**
								786
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	8,06	2,0956	741,27	1553	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,08104		68	
		Итого по заработной плате					**1621**	
		Итого по материалам					**7065**	
		Итого по эксплуатации машин					**256**	
145	**21-050301-0307**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,06234**	**94348,62**	**5882**	–

146	21-050301-0303	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,00924**	**102545,05**	**948**	–
		Итого прямые затраты по разделу 5			**13 003 759**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			868 795			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			761 379			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			287 621			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			11 168 393			
		Накладные расходы I уровня, тенге			693 573			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			13 492 140			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			572 067			
		Итого, тенге			14 064 207			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 125 137			
		Итого по разделу на подряд, тенге			**15 189 343**			
	Раздел 6 Блок 3							
	6.1 Блок 3							
147	11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт		**117**	**1091,97**	**127760**	**62,1**
								39665
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,476	55,692	751,15	41833	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	23,2596		22040	
		Итого по заработной плате					**63874**	
		Итого по материалам					**30757**	
		Итого по эксплуатации машин					**55170**	
148	11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт		**107**	**1553**	**166171**	**62,1**
								50973
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,668	71,476	751,15	53689	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	29,9707		28392	
		Итого по заработной плате					**82081**	
		Итого по материалам					**41610**	
		Итого по эксплуатации машин					**70872**	
149	11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт		**25**	**2317,54**	**57939**	**62,1**
								17784
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	0,937	23,425	769,67	18030	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	11,205		10608	

	Итого по заработной плате					**28637**	
	Итого по материалам					**27270**	
	Итого по эксплуатации машин					**26274**	
150 11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт		**75**	**3272,06**	**245405**	**62,1**
							72712
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	1,18	88,5	769,67	68116	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	51,825		48972	
	Итого по заработной плате					**117088**	
	Итого по материалам					**58463**	
	Итого по эксплуатации машин					**118826**	
151 21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**77,609**	**16237,21**	**1260154**	–
152 21-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**35,024**	**16181,65**	**566746**	–
153 21-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**148,585**	**15834,67**	**2352794**	–
154 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**261,218**	**831**	**217072**	–
155 11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3		**15,9**	**22617,52**	**359619**	**48,5**
							19216
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	3,06	48,654	751,15	36546	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	3,63633		3074	
	Итого по заработной плате					**79241**	
	Итого по материалам					**311934**	
	Итого по эксплуатации машин					**3074**	
156 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;**	м3		**32,436**	**831**	**26954**	–
157 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	тн		**0,043**	**174406,98**	**7500**	**50,8**
							947
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	56,4	2,4252	760,41	1844	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,02322		19
		Итого по заработной плате					**1863**
		Итого по материалам					**11203**
		Итого по эксплуатации машин					**54**
158	**21-050301-2703**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм**	т		**0,086**	**140290,15**	**12065**
159	**11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т		**0,183**	**44144,81**	**8079**
							50,8
							4028
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	56,4	10,3212	760,41	7848
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,09882		82
		Итого по заработной плате					**15861**
		Итого по эксплуатации машин					**230**
160	**21-050301-0102**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,366**	**137152,63**	**50198**
161	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2		**849,504**	**723,49**	**614608**
							50,8
							75477
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,212	180,094848	817,19	147172
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,699008		1404
		Итого по заработной плате					**148576**
		Итого по материалам					**915847**
		Итого по эксплуатации машин					**9510**
162	**11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2		**106,188**	**1881,82**	**199827**
							50,8
							8249
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,201	21,343788	732,02	15624
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,743316		614
		Итого по заработной плате					**32477**
		Итого по материалам					**181503**
		Итого по эксплуатации машин					**2700**
163	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт		**35**	**285,54**	**9994**
							62,1
							3189
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,148	5,18	751,15	3891

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,505		1244	
	Итого по заработной плате					**10269**	
	Итого по материалам					**1356**	
	Итого по эксплуатации машин					**4746**	
164 11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт		**1**	**1339**	**1339**	**62,1**
							491
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,813	0,813	751,15	611	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,216		179	
	Итого по заработной плате					**790**	
	Итого по материалам					**33**	
	Итого по эксплуатации машин					**695**	
165 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**2,16**	**51502,47**	**111245**	**–**
6.3 Полы в техподполье							
174 11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт		**11**	**2902,91**	**31932**	**62,1**
							10400
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7	чел-ч	1,74	19,14	798,06	15275	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,782		1473	
	Итого по заработной плате					**16748**	
	Итого по материалам					**18797**	
	Итого по эксплуатации машин					**5821**	
175 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт		**31**	**4407,41**	**136630**	**62,1**
							45350
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	2,66	82,46	817,19	67385	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	6,8262		5642	
	Итого по заработной плате					**73027**	
	Итого по материалам					**47180**	
	Итого по эксплуатации машин					**22064**	
176 21-040108-2063	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	шт.		**9**	**36838,31**	**331545**	**–**