Заказчик: ГККП «Индустриально-технический колледж» управления образования ЮКО
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Инженер: ТОО "Royal Company"
Наименование строительства : Капитальный ремонт здания ГККП "Индустриально-технический колледж " по ул.Гагарина,121 г.Шымкент, ЮКО
Основание: Договор №27 от "19" апреля 2018 г.

АКТ №1
выполненных работ
от 21 мая 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
30865	359625	27	19.04.2018 г.	ОБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания ГККП "Индустриально-технический колледж" по ул.Гагарина,121 г.Шымкент, ЮКО	**16302000**	**16302000**	14555357	14360332	14360332	-	243534			1746643	**16302000**

Заказчик:
Руководитель
ГККП «Индустриально-технический колледж» управления образования ЮКО
Исаметова Т.Ю.

Инженер:
Директор
ТОО "Royal Company"
Ахмедов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТВИК"
Онбек Е.Н.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Индустриальн хнический колледж" по ул.Гагарина,121 г.Шымкент, ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Индустриально-технический колледж» управления образования ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО "Royal Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №27 от "19" апреля 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 на Ремонтные работы (Учебный корпус)										
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ л.АС-22										
		ПРОЕМЫ								
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками +РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО. Разборка	465,8	1288,36	109,77	600118	51132	324783	1,65	770
		м2		1178,59	58,15	548985	27085	50,8	0,08	36
		Накладные расходы -		*697,26*		*324783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*628,26*				*292644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,00*				*32139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*73992*				
		Сметная стоимость				*998893*				
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	118,695	759,32	109,77	90127	13030	47452	0,91	108
		м2		649,54	58,15	77098	6902	50,8	0,08	9
		Накладные расходы -		*399,78*		*47452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*359,51*				*42672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,28*				*4781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*11006*				
		Сметная стоимость				*148586*				
3	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные, /Д-7,Д-8/. Снятие	11,44	253,94	--	2905	--	1883	0,36	4
		м2		253,94	--	2905	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*164,62*		*1883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*150,08*				*1717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,54*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,48*		*383*				
		Сметная стоимость				*5171*				
4	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Разборка (демонтаж)/Д-6/ металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,18	45973,28	2757,69	8275	496	5248	56,65	10
		т конструкций		42557,56	1029,53	7660	185	60,9	1,53	--
		Накладные расходы -		*29155,18*		*5248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26544,54*				*4778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2610,64*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6010,28*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14605*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ л.АС-22 Р-1(2400х1800(h)-4шт), Р-2(2700х1800(h)-5шт), Р-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколист[illegible] стали. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	1,0214	27679,62	2060,62	28272	2105	16752	32,15	33
		т конструкций		24155,69	260,46	24673	266	60,9	0,39	--
		Накладные расходы -		*16401,20*		*16752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14869,44*				*15188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1531,77*				*1565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3526,47*		*3602*				
		Сметная стоимость				*48626*				
6	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Потолки. СНЯТИЕ НАБЕЛА	2559,05	156,84	--	401349	--	225674	0,23	584
		м2		156,84	--	401349	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*225674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*203885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*21788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*50162*				
		Сметная стоимость				*677184*				
7	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. СНЯТИЕ НАБЕЛА	3917,04	156,84	--	614329	--	345430	0,23	894
		м2		156,84	--	614329	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*345430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*312079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*33351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*76781*				
		Сметная стоимость				*1036540*				
8	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	377,1	243,12	12,20	91680	4600	58110	0,34	127
		м2		230,92	6,46	87081	2436	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*154,10*		*58110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*140,29*				*52905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,80*				*5205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,78*		*11983*				
		Сметная стоимость				*161773*				
9	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	64	545,32	20,42	34901	1307	22249	0,70	45
		м2		524,90	10,82	33593	692	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*347,64*		*22249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*316,61*				*20263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,03*				*1986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,44*		*4572*				
		Сметная стоимость				*61722*				
10	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	720,1	80,12	1,84	57697	1328	37021	0,11	82
		м2		78,28	0,98	56369	703	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*51,41*		*37021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*46,84*				*33730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,57*				*3291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,52*		*7577*				
		Сметная стоимость				*102296*				
11	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	1174,004	25,91	--	30419	--	19720	0,04	44
		м		25,91	--	30419	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,80*		*19720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,31*				*17977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,48*				*1742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,42*		*4011*				
		Сметная стоимость				*54150*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные. Разборка	67,2	98,14	–	6595	–	4275	0,14	10
		м		98,14	–	6595	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*63,62*		*4275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,00*				*3898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,62*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,94*		*870*				
		Сметная стоимость				*11740*				
13	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	ЦОКОЛЬ. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	64,81	156,84	–	10164	–	5715	0,23	15
		м2		156,84	–	10164	–	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*88,19*		*5715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*5164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*1270*				
		Сметная стоимость				*17150*				
14	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плиток с мозаикой. Разборка	88,64	551,94	36,59	48924	3243	30628	0,74	66
		м2 облицовки		515,35	16,54	45681	1466	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*345,53*		*30628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*314,35*				*27864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*31,19*				*2764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,80*		*6364*				
		Сметная стоимость				*85916*				
15	12-150103-0501 РСНБ РК 2015	Кондиционеры. Демонтаж	9	2595,69	10,64	23361	96	15117	3,44	31
		шт.		2585,05	5,63	23265	51	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*1679,66*		*15117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1531,10*				*13780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*148,56*				*1337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,03*		*3078*				
		Сметная стоимость				*41556*				
16	11-150302-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,6;0,7;прим.	Эмблема из оцинкованной стали высотой до 1500 мм. ДЕМОНТАЖ	1	2384,31	47,86	2384	48	1422	2,82	3
		деталь		2336,45	16,45	2336	16	54,8	0,03	–
		Накладные расходы -		*1421,65*		*1422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1289,39*				*1289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*132,25*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,48*		*304*				
		Сметная стоимость				*4110*				
17	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные /козырек крыльца/. Разборка	1,8	16782,42	6867,25	30208	12361	11679	10,48	19
		м3		8178,49	3002,52	14721	5405	50,8	3,54	6
		Накладные расходы -		*6488,60*		*11679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*5679,95*				*10224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*808,65*				*1456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1861,68*		*3351*				
		Сметная стоимость				*45239*				
18	11-460401-0702 РСНБ РК 2015	Облицовка из профнастила козырька. Разборка	20,8	60,38	1,42	1256	29	691	0,09	2
		м2		58,97	–	1227	–	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*33,21*		*691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*29,96*				*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,25*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,49*		*156*				
		Сметная стоимость				*2102*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхн[illegible]й	33,66	156,84	--	5279	--	2968	0,23	8
		м2		156,84	--	5279	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*2968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*2682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*660*				
		Сметная стоимость				*8907*				
20	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /ограждение крыльца/. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,3028	36415,86	16061,20	11027	4863	4413	19,94	6
		т конструкций		16521,72	4498,54	5003	1362	60,9	6,56	2
		Накладные расходы -		*14573,16*		*4413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12801,34*				*3876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1771,82*				*537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4079,12*		*1235*				
		Сметная стоимость				*16675*				
21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Отбивка бетонного покрытия. Демонтаж	3,65	1514,83	661,24	5529	2414	2047	1,24	5
		м3		853,59	153,77	3116	561	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*560,69*		*2047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*486,57*				*1783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*72,12*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,04*		*606*				
		Сметная стоимость				*8182*				
22	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии /Отмостка/. Разборка	10,8	10517,77	4357,62	113592	47062	49998	7,70	83
		м3		6160,15	1916,86	66530	20702	50,8	2,26	24
		Накладные расходы -		*4629,48*		*49998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4103,13*				*44314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*526,35*				*5685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1211,78*		*13087*				
		Сметная стоимость				*176678*				
		КРОВЛЯ п.АС-24								
23	11-460401-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	630	105,04	3,46	66176	2182	36062	0,15	93
		м2		101,58	--	63994	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*57,24*		*36062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*51,60*				*32509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,64*				*3553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,98*		*8179*				
		Сметная стоимость				*110417*				
24	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	630	122,11	16,00	76928	10078	45205	0,15	96
		м2 кровли		106,11	3,90	66850	2458	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*71,75*		*45205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,02*				*40961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,74*				*4244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,51*		*9771*				
		Сметная стоимость				*131904*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструк стропила со стойками и подкосами из досок	630	171,70	10,08	108174	6353	67185	0,23	143
		м2 кровли		161,62	2,46	101821	1550	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*106,64*		*67185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*96,97*				*61092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*9,67*				*6094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*14029*				
		Сметная стоимость				*189388*				
26	11-460401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	531,3	103,51	4,68	54996	2488	29614	0,14	76
		м2		98,83	--	52508	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*55,74*		*29614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*50,21*				*26674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,53*				*2940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,74*		*6769*				
		Сметная стоимость				*91379*				
27	11-460401-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные бетонные (под лежень). Разборка цементно-песчаной стяжки	1,88	13325,32	5919,42	25052	11129	10806	9,49	18
		м3		7405,90	2603,88	13923	4895	50,8	3,07	6
		Накладные расходы -		*5747,74*		*10806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*5084,97*				*9560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*662,77*				*1246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1525,84*		*2869*				
		Сметная стоимость				*38726*				
28	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. ДЕМОНТАЖ утеплителя под лежни	13,12	2895,20	1181,70	37985	15504	16714	2,49	33
		м3 утеплителя		1713,50	288,38	22481	3784	56,4	0,43	6
		Накладные расходы -		*1273,93*		*16714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1129,06*				*14813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*144,87*				*1901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,53*		*4376*				
		Сметная стоимость				*59075*				
		ПОДВАЛ п.АС-24								
29	11-090306-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	5,25	348,20	11,66	1828	61	965	0,33	2
		м2		267,00	4,57	1402	24	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*183,87*		*965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*165,39*				*868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,49*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,57*		*223*				
		Сметная стоимость				*3017*				
30	11-060401-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стены (перегородки)подвала бетонные. Демонтаж	2,15	2958,29	788,08	6360	1694	2788	2,82	6
		м3		2170,21	198,41	4666	427	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1296,63*		*2788*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1148,78*				*2470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*147,85*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,39*		*732*				
		Сметная стоимость				*9880*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожар с ограждением.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,55	36415,86	16061,20	20029	8834	8015	19,94	11
		т конструкций		16521,72	4498,54	9087	2474	60,9	6,56	4
		Накладные расходы -		*14573,16*		*8015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12801,34*				*7041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1771,82*				*975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4079,12*		*2244*				
		Сметная стоимость				*30288*				
32	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	34,71133	73,00	--	2534	--	91	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,63*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,63*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*210*				
		Сметная стоимость				*2835*				
33	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	34,71133	559,12	--	19408	--	699	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,13*				*699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,34*		*1609*				
		Сметная стоимость				*21715*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**4 416 423**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		ОКНА из ПВХ п.АС-39								
					О-1(2100х1200(h)-2шт-1эт,по 4шт-2эт,3эт,4эт), О-2(2400х1800(h)-по 4шт-4эт), О-3(2700х1800(h)-16шт-					
116	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	17,64	2055,22	138,41	36254	2442	11078	1,07	38
		м2 проемов		828,01	66,21	14606	1168	59,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*627,98*		*11078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*534,74*				*9433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*93,24*				*1645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,66*		*3787*				
		Сметная стоимость				*51118*				
117	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	214,74	2244,55	143,66	481995	30850	147099	1,18	505
		м2 проемов		907,27	67,99	194827	14600	59,8	0,08	36
		Накладные расходы -		*685,01*		*147099*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,21*				*125239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,80*				*21861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*50326*				
		Сметная стоимость				*679420*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	35,28	15968,81	–	563380	–	20282	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*574,88*		*20282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*574,88*				*20282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,49*		*46693*				
		Сметная стоимость				*630354*				
119	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	299,307	20965,79	–	6275208	–	225908	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*754,77*		*225908*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*754,77*				*225908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1737,64*		*520088*				
		Сметная стоимость				*7021203*				
120	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	1,04	2023,79	141,68	2105	147	585	0,94	1
		м2 проемов		723,85	67,15	753	70	59,8	0,08	–
		Накладные расходы -		*562,90*		*585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*473,01*				*492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*89,88*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,93*		*215*				
		Сметная стоимость				*2906*				
121	21-090201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	1,04	26689,01	–	27757	–	999	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*960,80*		*999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*960,80*				*999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2211,99*		*2300*				
		Сметная стоимость				*31057*				
122	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	167,4	782,84	4,06	131047	680	23908	0,24	82
		п/м		183,07	1,97	30646	330	59,8	–	1
		Накладные расходы -		*142,82*		*23908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*110,65*				*18523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,17*				*5385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*12396*				
		Сметная стоимость				*167351*				
123	21-090205-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	334,8	982,68	–	329001	–	11845	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*35,38*		*11845*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,38*				*11845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,44*		*27266*				
		Сметная стоимость				*368113*				
		ПАРАПЕТ л.АС-46								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте э до 4 м. Кладка	27	16761,09	1812,93	452549	48949	76643	5,22	141
		м3 кладки		3823,08	424,09	103223	11450	50,8	0,50	14
		Накладные расходы -		*2838,63*		*76643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2157,56*				*58254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*681,07*				*18389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1567,98*		*42335*				
		Сметная стоимость				*571527*				
190	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,081	52351,74	1735,65	4240	141	2335	64,86	5
		т металлических изделий		50616,10	572,51	4100	46	50,8	0,68	--
		Накладные расходы -		*28824,61*		*2335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*26003,81*				*2106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2820,80*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6494,11*		*526*				
		Сметная стоимость				*7101*				
191	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0756	201861,25	--	15261	--	549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7267,01*		*549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7267,01*				*549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16730,26*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17075*				
192	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0054	196245,13	--	1060	--	38	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7064,82*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7064,82*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16264,80*		*88*				
		Сметная стоимость				*1186*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**9 548 412**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			**13 964 835**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2-1 на Ремонтные работы (Мастерская)										
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены наружные мастерской, навеса, склада/+ЦОКОЛЬ маст ерской,навеса,склада/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	438,99	156,84	--	68849	--	38713	0,23	100
		м2		156,84	--	68849	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*38713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*34975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*3738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*8605*				
		Сметная стоимость				*116167*				
2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Откосы наружные и внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	21,4	156,84	--	3356	--	1887	0,23	5
		м2		156,84	--	3356	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*88,19*		*1887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*1705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*182*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*419*				
		Сметная стоимость				*5663*				
3	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	21,6	76,46	3,58	1651	77	1046	0,10	2
		м2 облицовки		72,88	1,70	1574	37	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*48,41*		*1046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*44,07*				*952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,34*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,99*		*216*				
		Сметная стоимость				*2913*				
4	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	599	156,84	–	93944	–	52824	0,23	137
		м2		156,84	–	93944	–	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*88,19*		*52824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*79,67*				*47724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,51*				*5100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*11741*				
		Сметная стоимость				*158509*				
5	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	15,505	1288,36	109,77	19976	1702	10811	1,65	26
		м2		1178,59	58,15	18274	902	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*697,26*		*10811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*628,26*				*9741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*69,00*				*1070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,85*		*2463*				
		Сметная стоимость				*33250*				
6	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	2,1	759,32	109,77	1595	231	840	0,91	2
		м2		649,54	58,15	1364	122	50,8	0,08	–
		Накладные расходы -		*399,78*		*840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*359,51*				*755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,28*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,73*		*195*				
		Сметная стоимость				*2629*				
7	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции дверей, люков, лазов для авт окоптилок и пароварочных камер. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,8314	45973,28	2757,69	38222	2293	24240	56,65	47
		т конструкций		42557,56	1029,53	35382	856	60,9	1,53	1
		Накладные расходы -		*29155,18*		*24240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26544,54*				*22069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2610,64*				*2170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6010,28*		*4997*				
		Сметная стоимость				*67459*				
8	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Разборка (демонтаж) металлических ко нструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,1871	27679,62	2060,62	5179	386	3069	32,15	6
		т конструкций		24155,69	260,46	4520	49	60,9	0,39	–
		Накладные расходы -		*16401,20*		*3069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14869,44*				*2782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1531,77*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3526,47*		*660*				
		Сметная стоимость				*8907*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**395 497**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-1			Тенге			**395 497**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			14 360 332				
в том числе оборудование			Тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			14 360 332				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге		1,20%	172 324				
Итого с временными			Тенге			**14 532 656**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%			Тенге		0,49%	71 210				
Итого СМР			Тенге			**14 603 866**				
Итого оборудование			Тенге			-				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**14 603 866**				
Итого в текущих ценах 2017 года			Тенге			14 603 866				
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,99668**	**14 555 357**				
НДС (12%)			Тенге		12%	1 746 643				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**Тенге**			**16 302 000**				

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

_____ **Энгфек Е. Н.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Royal Company"

_____ **Мусаев Т.А.**

Заказчик: ГККП «Индустриально-технический колледж» управления образования ЮКО
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Инженер: ТОО "Royal Company"
Наименование строительства : Капитальный ремонт здания ГККП "Индустриально-технический колледж " по ул.Гагарина,121 г.Шымкент, ЮКО
Основание: Договор №27 от "19" апреля 2018 г.

АКТ
выполненных работ №2
от 11 июля 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
30865	359625	27	19.04.2018 г.	ОБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания ГККП "Индустриально-технический колледж" по ул.Гагарина,121 г.Шымкент, ЮКО	**81508000**	**81508000**	58219643	57439557	57439557	-	974108			6 986 357	**65 206 000**

Заказчик:
Руководитель
ГККП «Индустриально-технический колледж» управления образования ЮКО
Мухамедов Т.И.

Инженер:
Директор
ТОО "Royal Company"
Алиев У.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ТВИК"
Энбек Е.Н.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Индустриально-технический колледж" по ул.Гагарина,121 г.Шымкент, ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОТ 11 ИЮЛЯ 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Индустриально-технический колледж» управления образования ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО "Royal Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №27 от "19" апреля 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 на Ремонтные работы (Учебный корпус)										
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		ЦОКОЛЬ л.АС-26,29								
1	11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50(95) мм на металлическом каркасе**	93,8	6927,04	194,69	649756	18262	235043	4,62	433
		м2 поверхности облицовки		3918,16	56,30	367524	5281	54,8	0,05	5
		Накладные расходы -		*2505,79*		*235043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*2178,01*				*204297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*327,78*				*30746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*754,63*		*70784*				
		Сметная стоимость				*955583*				
2	11-150106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=9	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки**	93,8	1494,53	98,74	140187	9262	81248	1,65	154
		м2 поверхности облицовки		1395,79	35,14	130925	3296	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*866,18*		*81248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*784,15*				*73553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,03*				*7695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,86*		*17715*				
		Сметная стоимость				*239150*				
3	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	790	41,99	0,75	33172	589	21144	0,05	43
		отверстие		41,24	--	32582	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,76*		*21144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,37*				*19256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,39*				*1887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,50*		*4345*				
		Сметная стоимость				*58661*				
4	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	1,279684	45521,67	7126,55	58253	9120	29728	36,11	46
		т стальных элементов		32479,86	1081,42	41564	1384	62,1	1,28	2
		Накладные расходы -		*23230,63*		*29728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20841,55*				*26671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2389,08*				*3057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5500,18*		*7038*				
		Сметная стоимость				*95019*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,3081	150362,06	--	46327	--	1668	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5413,03*		*1668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5413,03*				*1668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12462,01*		*3840*				
		Сметная стоимость				*51834*				
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,335664	147151,79	--	49394	--	1778	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*1778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5297,46*				*1778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*4094*				
		Сметная стоимость				*55266*				
7	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0374	165024,85	--	6172	--	222	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,89*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5940,89*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,26*		*512*				
		Сметная стоимость				*6906*				
8	21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,54752	173676,35	--	95091	--	3423	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6252,35*		*3423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6252,35*				*3423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14394,30*		*7881*				
		Сметная стоимость				*106395*				
9	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,051	201861,25	--	10295	--	371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7267,01*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7267,01*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16730,26*		*853*				
		Сметная стоимость				*11519*				
10	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,279684	6038,53	1396,47	7727	1787	3274	3,40	4
		т		3708,66	2,12	4746	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2558,61*		*3274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2259,86*				*2892*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*298,74*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687,77*		*880*				
		Сметная стоимость				*11881*				
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**15,87808**	**59,92**	**1,04**	**951**	**17**	**211**	**0,02**	**--**
		м2		**19,60**	**0,21**	**311**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,28*		*211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*10,74*				*170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,54*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,86*		*93*				
		Сметная стоимость				*1255*				
12	21-030302-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92**	**2,0468**	**32294,48**	**--**	**66100**	**--**	**2380**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1162,60*		*2380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1162,60*				*2380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2676,57*		*5478*				
		Сметная стоимость				*73958*				
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ л.АС-26,30								
13	11-260201-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 26 п.3.1 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минплиты. Производство работ на высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,15; к времени эксплуатации машин - 1,15**	**107,936**	**27940,48**	**1249,97**	**3015783**	**134917**	**1413346**	**24,03**	**2594**
		м3 изоляции		**20685,59**	**414,54**	**2232720**	**44744**	**55,3**	**0,43**	**46**
		Накладные расходы -		*13094,29*		*1413346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*11668,38*				*1259438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1425,92*				*153908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3282,78*		*354330*				
		Сметная стоимость				*4783459*				
14	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**107,936**	**35225,57**	**--**	**3802107**	**--**	**136876**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1268,12*		*136876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1268,12*				*136876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2919,50*		*315119*				
		Сметная стоимость				*4254101*				
15	21-080102-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм**	**1187,296**	**472,54**	**--**	**561045**	**--**	**20198**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,01*		*20198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,01*				*20198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,16*		*46499*				
		Сметная стоимость				*627742*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зда... Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	5396,8	110,15	0,67	594477	3620	395270	0,14	739
		болт		109,48	0,32	590856	1717	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*73,24*		*395270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*66,87*				*360877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,37*				*34393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,67*		*79180*				
		Сметная стоимость				*1068926*				
17	21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	5396,8	24,49	--	132168	--	4758	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,88*		*4758*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,88*				*4758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*10954*				
		Сметная стоимость				*147880*				
18	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	824	1867,46	5,24	1538787	4314	218574	0,45	372
		м		347,96	0,85	286719	703	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*265,26*		*218574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*191,15*				*157508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*74,11*				*61067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,62*		*140589*				
		Сметная стоимость				*1897950*				
19	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	1079,36	577,17	1,57	622971	1690	239030	0,50	540
		м2 вертикальной проекции		380,57	0,74	410767	801	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*221,46*		*239030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*193,70*				*209076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,75*				*29954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,89*		*68960*				
		Сметная стоимость				*930961*				
		ОТМОСТКА л.АС-26								
20	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ИЗ БЕТОН КЛ.В10	10,8	19340,50	7,83	208877	85	28157	4,21	45
		м3 подстилающего слоя		3028,71	--	32710	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2607,15*		*28157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1844,49*				*19920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*762,66*				*8237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,81*		*18963*				
		Сметная стоимость				*255997*				
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА л.АС-32								
21	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	195	4848,47	115,15	945451	22455	112035	0,86	168
		м желобов		647,95	36,61	126351	7138	56,4	0,04	8
		Накладные расходы -		*574,54*		*112035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*386,09*				*75288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*188,44*				*36747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,84*		*84599*				
		Сметная стоимость				*1142084*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								
			29,25	2618,89	10,63	76603	311	17159	1,12	33
		м2 покрытия		839,75	2,86	24563	84	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*586,62*		*17159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*13901*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,39*				*3258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,44*		*7501*				
		Сметная стоимость				*101263*				
23	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны. Установка**								
			79,1	296,08	3,37	23420	266	3294	0,06	5
		кг изделия		49,07	0,45	3882	35	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*41,64*		*3294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*29,91*				*2366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,74*				*928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,02*		*2137*				
		Сметная стоимость				*28851*				
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА В1,В2								
24	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**								
			35,3	2618,89	10,63	92447	375	20708	1,12	39
		м2 покрытия		839,75	2,86	29643	101	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*586,62*		*20708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*475,23*				*16776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*111,39*				*3932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256,44*		*9052*				
		Сметная стоимость				*122207*				
25	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**								
			0,13098	59423,68	7368,20	7783	965	4094	49,11	6
		т стальных элементов		44168,47	1092,02	5785	143	62,1	1,29	--
		Накладные расходы -		*31257,86*		*4094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28106,77*				*3681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3151,10*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7254,52*		*950*				
		Сметная стоимость				*12827*				
26	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,01976	165024,56	--	3261	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5940,88*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5940,88*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13677,24*		*270*				
		Сметная стоимость				*3649*				
27	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Хомуты Хм1 -4х40х1100,Хм2 -4х40х760/**								
			0,11122	345850,53	--	38465	--	1385	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12450,62*		*1385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12450,62*				*1385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28664,09*		*3188*				
		Сметная стоимость				*43038*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейк. 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	1,35	858,78	--	1159	--	42	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,92*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,92*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,18*		*96*				
		Сметная стоимость				*1297*				
		ОКНА из ПВХ л.АС-39								
		О-1(2100х1200(h)-2шт-1эт,по 4шт-2эт,3эт,4эт), О-2(2400х1800(h)-по 4шт-4эт), О-								
29	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	17,64	2055,22	138,41	36254	2442	11078	1,07	19
		м2 проемов		828,01	66,21	14606	1168	59,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*627,98*		*11078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*534,74*				*9433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*93,24*				*1645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,66*		*3787*				
		Сметная стоимость				*51118*				
30	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	214,74	2244,55	143,66	481995	30849	147098	1,18	253
		м2 проемов		907,27	67,99	194827	14601	59,8	0,08	18
		Накладные расходы -		*685,01*		*147098*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,21*				*125238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,80*				*21860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*50327*				
		Сметная стоимость				*679421*				
31	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	130,173	20965,79	--	2729180	--	98250	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*754,77*		*98250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*754,77*				*98250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1737,64*		*226194*				
		Сметная стоимость				*3053625*				
32	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	167,4	782,84	4,06	131048	680	23907	0,24	41
		п/м		183,07	1,97	30646	329	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,82*		*23907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*110,65*				*18523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,17*				*5385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*12396*				
		Сметная стоимость				*167352*				
		ДВЕРИ л.АС-39								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ Д-1(700х2100(h)- по 5шт 4этажа), Д-2(900х2100(h)-6шт 1эт,7шт-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
			78,54	2015,56	417,41	158302	32783	51842	1,03	81
		м2 проемов		836,93	111,39	65733	8748	59,8	0,13	10
		Накладные расходы -		*660,07*		*51842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*567,10*				*44540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*92,98*				*7302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,05*		*16812*				
		Сметная стоимость				*226955*				
34	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92								
			29,4	8707,42	--	255998	--	9216	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*313,47*		*9216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*313,47*				*9216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*721,67*		*21217*				
		Сметная стоимость				*286431*				
35	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
			49,14	9059,22	--	445170	--	16026	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*326,13*		*16026*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*326,13*				*16026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750,83*		*36896*				
		Сметная стоимость				*498092*				
36	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
			21,84	1613,90	323,29	35248	7061	12807	0,92	20
		м2 проемов		763,20	89,53	16668	1955	59,8	0,10	2
		Накладные расходы -		*586,39*		*12807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*509,93*				*11137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*76,46*				*1670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,02*		*3844*				
		Сметная стоимость				*51899*				
37	21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92								
			21,84	7386,72	--	161326	--	5808	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*265,92*		*5808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*265,92*				*5808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*612,21*		*13371*				
		Сметная стоимость				*180504*				
38	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
			108	428,37	--	46264	--	1666	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*15,42*		*1666*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*1666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*3834*				
		Сметная стоимость				*51764*				
39	11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляным и составами по дереву**	100,38	1768,53	4,38	177525	440	94909	1,94	195
		м2 окрашиваемой поверхности		1551,16	2,10	155705	210	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*945,49*		*94909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*851,18*				*85442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*94,31*				*9467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,12*		*21795*				
		Сметная стоимость				*294228*				
40	21-050206-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	52,2	1044,86	--	54542	--	1964	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,61*		*1964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,61*				*1964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,60*		*4520*				
		Сметная стоимость				*61026*				
41	21-050201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,252322	164113,99	--	41410	--	1491	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5908,10*		*1491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5908,10*				*1491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13601,77*		*3432*				
		Сметная стоимость				*46333*				
42	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т,/Шарниры/**	0,03618	346298,35	--	12529	--	451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12466,74*		*451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12466,74*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28701,21*		*1038*				
		Сметная стоимость				*14018*				
43	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	18	428,37	--	7711	--	278	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*639*				
		Сметная стоимость				*8628*				

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ Д-7(1400х2200(h)алюм.-2шт), Д-8(1400х2700(h)алюм.-2шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	21-090302-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-15 ГОСТ23747-88./27-14/	7,56	49255,14	--	372369	--	13405	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1773,19*		*13405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1773,19*				*13405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4082,27*		*30862*				
		Сметная стоимость				*416636*				
45	21-090302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-15 ГОСТ23747-88	6,16	49246,58	--	303359	--	10921	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1772,88*		*10921*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1772,88*				*10921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4081,56*		*25142*				
		Сметная стоимость				*339422*				
46	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	428,37	--	3427	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,42*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*284*				
		Сметная стоимость				*3834*				
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ л.АС-43								
47	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором ЗАТИРКА	2559,05	531,85	5,32	1361024	13610	639824	0,52	1324
		м2 оштукатуриваемой поверхности		403,85	2,82	1033477	7209	54,8	--	10
		Накладные расходы -		*250,02*		*639824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*222,85*				*570296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,17*				*69528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,55*		*160068*				
		Сметная стоимость				*2160915*				
48	11-150212-0210 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС	2559,05	1108,37	7,58	2836372	19403	1208926	0,80	2041
		м2 отделываемой поверхности		758,27	3,56	1940453	9101	54,8	--	11
		Накладные расходы -		*472,41*		*1208926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*417,48*				*1068355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*54,93*				*140570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,46*		*323624*				
		Сметная стоимость				*4368921*				
49	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	3922,52	437,60	4,43	1716485	17385	797483	0,43	1669
		м2 оштукатуриваемой поверхности		328,01	2,35	1286640	9209	54,8	--	12
		Накладные расходы -		*203,31*		*797483*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*181,04*				*710125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,27*				*87358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,27*		*201117*				
		Сметная стоимость				*2715086*				
50	11-150212-0206 РСНБ РК 2015	**Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС**	**3675,34**	**850,67**	**7,12**	**3126515**	**26176**	**1199888**	**0,56**	**2056**
		м2 отделываемой поверхности		**517,76**	**3,34**	**1902946**	**12291**	**54,8**	**--**	**15**
		Накладные расходы -		*326,47*		*1199888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*285,57*				*1049550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,90*				*150338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,17*		*346112*				
		Сметная стоимость				*4672516*				
51	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**73,22**	**957,67**	**30,37**	**70120**	**2224**	**28235**	**0,70**	**51**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**595,97**	**22,54**	**43637**	**1650**	**54,8**	**0,03**	**2**
		Накладные расходы -		*385,62*		*28235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,94*				*24817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,68*				*3418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*7868*				
		Сметная стоимость				*106223*				
		Ж/Б ПОЯС(108п.м.) л.АС-46								
52	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**6,48**	**27182,38**	**3766,56**	**176142**	**24407**	**33247**	**9,49**	**61**
		м3		**7494,08**	**769,68**	**48562**	**4988**	**48,5**	**0,90**	**6**
		Накладные расходы -		*5130,77*		*33247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4007,92*				*25971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1122,85*				*7276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2585,05*		*16751*				
		Сметная стоимость				*226141*				
53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,0648**	**15733,23**	**874,57**	**1020**	**57**	**519**	**19,41**	**1**
		т		**14583,27**	**241,75**	**945**	**16**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*8015,37*		*519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7190,13*				*466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*825,24*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,89*		*123*				
		Сметная стоимость				*1663*				
54	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,266544**	**180763,57**	**--**	**48181**	**--**	**1735**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6507,49*		*1735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6507,49*				*1735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14981,68*		*3993*				
		Сметная стоимость				*53909*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0648	154399,51	--	10005	--	360	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5558,38*		*360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5558,38*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12796,63*		*829*				
		Сметная стоимость				*11194*				
		КРОВЛЯ л.АС-47								
56	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 (25)мм. Устройство	0,66	590,43	88,80	390	59	96	0,28	--
		м2 стяжки		192,06	20,57	127	14	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*145,49*		*96*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*119,92*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,57*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*39*				
		Сметная стоимость				*525*				
57	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	0,66	165,34	13,02	109	9	8	0,01	--
		м2 стяжки		7,11	3,18	5	2	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*11,97*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*5,81*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,16*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,18*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
58	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	4,03	9450,10	1477,12	38084	5953	7263	3,12	13
		м3 утеплителя		2141,88	360,47	8632	1453	56,4	0,43	2
		Накладные расходы -		*1802,34*		*7263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1411,32*				*5688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*391,01*				*1576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*900,20*		*3628*				
		Сметная стоимость				*48975*				
59	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-известковые толщиной 15 мм. Устройство	490,6	592,33	88,80	290597	43568	71413	0,28	137
		м2 стяжки		192,06	20,57	94223	10091	56,4	0,02	12
		Накладные расходы -		*145,56*		*71413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*119,92*				*58833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,64*				*12579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,03*		*28961*				
		Сметная стоимость				*390970*				
60	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-известковые. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	490,6	166,61	13,02	81741	6386	5894	0,01	5
		м2 стяжки		7,11	3,18	3490	1560	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*12,01*		*5894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*5,81*				*2848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,21*				*3045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,29*		*7011*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*94645*				
61	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	0,58	196245,13	--	113822	--	4098	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7064,82*		*4098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7064,82*				*4098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16264,80*		*9434*				
		Сметная стоимость				*127353*				
62	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минплиты**	49,06	41403,19	1086,93	2031241	53325	588828	20,90	1025
		м3 изоляции		17987,47	360,47	882465	17685	55,3	0,43	21
		Накладные расходы -		*12002,20*		*588828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10146,41*				*497783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1855,79*				*91045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4272,43*		*209605*				
		Сметная стоимость				*2829674*				
63	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм**	78	544,67	233,75	42484	18232	20470	0,35	28
		отверстие		300,25	161,15	23420	12570	50,8	0,19	15
		Накладные расходы -		*262,44*		*20470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*234,39*				*18283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,05*				*2188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,57*		*5036*				
		Сметная стоимость				*67991*				
64	11-460101-0803 РСНБ РК 2015	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение цементным раствором М100**	0,011	59867,34	819,48	659	9	132	24,61	--
		м3		18332,48	337,39	202	4	50,8	0,35	--
		Накладные расходы -		*11980,95*		*132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*9484,29*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2496,66*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5747,86*		*63*				
		Сметная стоимость				*854*				
65	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Анкер А1,А2/. Установка при бетонировании**	0,04832	32699,69	1846,44	1580	89	809	38,07	2
		т		30452,76	528,92	1471	26	48,5	0,47	--
		Накладные расходы -		*16744,24*		*809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*15026,11*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1718,13*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3955,51*		*191*				
		Сметная стоимость				*2580*				
66	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,04832	147151,79	--	7110	--	256	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5297,46*		*256*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5297,46*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12195,94*		*589*				
		Сметная стоимость				*7955*				
67	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка МНД-2**	**0,068766**	**173670,46**	**1059,26**	**11943**	**73**	**1081**	**23,00**	**2**
		т		**18400,46**	**435,95**	**1265**	**30**	**48,5**	**0,45**	**--**
		Накладные расходы -		*15716,68*		*1081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9135,66*				*628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6581,02*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15150,97*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14066*				
68	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0,003624**	**381819,66**	**--**	**1384**	**--**	**50**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13745,51*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13745,51*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*115*				
		Сметная стоимость				*1548*				
69	21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Скобы ходовые**	**5,2**	**329,46**	**--**	**1713**	**--**	**62**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11,86*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,86*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,31*		*142*				
		Сметная стоимость				*1917*				
70	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**0,00328**	**179747,77**	**--**	**590**	**--**	**21**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6470,92*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6470,92*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14897,50*		*49*				
		Сметная стоимость				*660*				
71	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**7,06**	**66541,95**	**844,29**	**469786**	**5961**	**102170**	**25,88**	**183**
		м3 древесины в конструкции		**19110,76**	**381,68**	**134922**	**2695**	**59,8**	**0,45**	**3**
		Накладные расходы -		*14471,62*		*102170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11656,48*				*82295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2815,14*				*19875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6481,09*		*45756*				
		Сметная стоимость				*617712*				
72	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	**5,22**	**77880,70**	**1129,13**	**406537**	**5894**	**76263**	**25,42**	**133**
		м3 древесины в конструкции		**18610,13**	**446,55**	**97145**	**2331**	**59,8**	**0,46**	**2**
		Накладные расходы -		*14609,86*		*76263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11395,90*				*59487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3213,96*				*16777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7399,24*		*38624*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*521425*				
73	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**								
		м3 древесины в конструкции	1,14	56993,41	1062,19	64972	1211	12154	15,87	18
		Накладные расходы -		13460,46	435,95	15345	497	59,8	0,45	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10660,98*		*12154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8310,05*				*9473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2350,92*				*2680*		
		Сметная стоимость		*5412,35*		*6170*				
74	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**				*83296*				
		м3 древесины в конструкции	13,42	6110,77	46,49	82007	624	8791	0,90	12
		Накладные расходы -		682,39	19,83	9158	266	59,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*655,04*		*8791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*419,93*				*5635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,11*				*3155*		
		Сметная стоимость		*541,26*		*7264*				
75	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 /Коньковая обрешетка, карнизны щит/**				*98061*				
		м3	3,18	26033,88	--	82788	--	2980	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*		*2980*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*937,22*				*2980*		
		Сметная стоимость		*2157,69*		*6861*				
76	11-100104-0204 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**				*92630*				
		м2 потолков	57,2	256,73	2,46	14685	141	8896	0,32	18
		Накладные расходы -		234,94	1,17	13439	67	59,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*155,52*		*8896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*141,19*				*8076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,33*				*819*		
		Сметная стоимость		*32,98*		*1886*				
77	21-100101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость софита кровельного**				*25467*				
		м2	57,2	1391,87	--	79615	--	2866	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*50,11*		*2866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,11*				*2866*		
		Сметная стоимость		*115,36*		*6598*				
78	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /рубероид/**				*89080*				
		м2 изолируемой поверхности	118,5	558,77	22,61	66215	2679	12833	0,18	21
		Накладные расходы -		147,69	3,22	17501	382	56,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*108,29*		*12833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*85,11*				*10086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,18*				*2747*		
		Сметная стоимость		*53,37*		*6324*				
						85371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	99,9	390,47	22,61	39008	2258	10213	0,18	18
		Накладные расходы -		147,69	3,22	14754	322	56,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*102,23*		*10213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*85,11*				*8503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,12*				*1710*		
		Сметная стоимость		*39,42*		*3938*				
80	21-100401-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93				*53159*				
		м2	99,9	216,34	--	21612	--	778	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,79*		*778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,79*				*778*		
		Сметная стоимость		*17,93*		*1791*				
81	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (Пленка толщ.0,15мм)				*24181*				
		м2 изолируемой поверхности	660	116,37	10,24	76805	6760	27420	0,08	53
		Накладные расходы -		61,52	2,41	40606	1589	56,4	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*41,55*		*27420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,06*				*23798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,49*				*3622*		
		Сметная стоимость		*12,63*		*8338*				
82	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82				*112563*				
		1000 м2	0,726	77745,42	--	56443	--	2032	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2798,84*		*2032*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2798,84*				*2032*		
		Сметная стоимость		*6443,54*		*4678*				
83	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством				*63153*				
		м2 кровли	660	1863,26	76,30	1229754	50361	629573	1,97	1298
		Накладные расходы -		1496,01	21,72	987370	14337	56,4	0,02	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*953,90*		*629573*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*856,00*				*564963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,89*				*64610*		
		Сметная стоимость		*225,37*		*148746*				
84	21-070204-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Обрешетка/				*2008073*				
		м3	4,8	14376,30	--	69006	--	2484	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*517,55*		*2484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,55*				*2484*		
		Сметная стоимость		*1191,51*		*5719*				
						77209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита								
		м2 обработанной поверхности	660	213,11	2,16	140654	1423	15952	0,03	22
		Накладные расходы -		25,71	0,92	16968	608	59,8	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*24,17*		*15952*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,92*				*10510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,25*				*5442*		
		Сметная стоимость		*18,98*		*12529*				
86	21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011								
		м2	729,96	2285,06	--	1668002	--	60048	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*82,26*		*60048*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,26*				*60048*		
		Сметная стоимость		*189,39*		*138244*				
87	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство				*1866294*				
		м2 покрытия	34,4	2618,89	10,63	90090	366	20180	1,12	38
		Накладные расходы -		839,75	2,86	28887	98	56,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*586,62*		*20180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*475,23*				*16348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,39*				*3832*		
		Сметная стоимость		*256,44*		*8822*				
88	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка				*119091*				
		м ходов	46	78,11	4,04	3593	186	1019	0,04	2
		Накладные расходы -		29,64	1,56	1364	72	59,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*22,14*		*1019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,66*				*858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,48*				*160*		
		Сметная стоимость		*8,02*		*369*				
89	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами				*4981*				
		м ограждения	108	79,71	20,12	8608	2173	3964	0,07	7
		Накладные расходы -		52,95	4,96	5719	535	56,4	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*36,70*		*3964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*32,66*				*3527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,05*				*437*		
		Сметная стоимость		*9,31*		*1006*				
90	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения				*13578*				
		т	0,0033334	304464,90	--	1015	--	37	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10960,74*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10960,74*				*37*		
		Сметная стоимость		*25234,05*		*84*				
						1136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметр... менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
		м2 окрашиваемой поверхности	0,0966686	651,93	0,85	63	--	34	0,74	--
		Накладные расходы -		579,75	0,41	56	--	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*352,84*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*317,93*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,91*				*3*		
		Сметная стоимость		*80,38*		*8*				
		СЛУХОВОЕ ОКНО-8шт				*105*				
92	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство								
		слуховое окно	8	6209,66	681,75	49677	5454	29175	6,99	56
		Накладные расходы -		5252,74	273,05	42022	2184	59,8	0,28	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*3646,93*		*29175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3304,42*				*26435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,51*				*2740*		
		Сметная стоимость		*788,53*		*6308*				
93	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86СТРОПИЛА,РИГЕЛИ,БОБЫШКА,НАКЛАДКА, ОПОРНЫЙ БРУС,ОБРЕШЕТКА				*85161*				
		м3	1,776	26033,88	--	46236	--	1665	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*937,22*		*1665*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*937,22*				*1665*		
		Сметная стоимость		*2157,69*		*3832*				
94	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Блок слухового окна ОБС-1. Установка				*51733*				
		м3 древесины в конструкции	0,968	66541,95	844,29	64413	817	14009	25,88	25
		Накладные расходы -		19110,76	381,68	18499	369	59,8	0,45	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*14471,62*		*14009*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11656,48*				*11283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2815,14*				*2725*		
		Сметная стоимость		*6481,09*		*6274*				
95	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита				*84695*				
		м3 древесины в конструкции	2,744	6110,77	46,49	16768	128	1797	0,90	2
		Накладные расходы -		682,39	19,83	1872	54	59,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*655,04*		*1797*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*419,93*				*1152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,11*				*645*		
		Сметная стоимость		*541,26*		*1485*				
96	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки				*20051*				
		м2 потолков	11,52	490,37	17,81	5649	205	3541	0,60	7
		Накладные расходы -		460,18	7,51	5301	87	59,8	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*307,40*		*3541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*279,68*				*3222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,72*				*319*		
		Сметная стоимость		*63,82*		*735*				
						9925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86								
		м3	0,344	31498,02	--	10835	--	390	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1133,93*		*390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,93*				*390*		
		Сметная стоимость		*2610,56*		*898*				
98	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву				*12123*				
		м2 окрашиваемой поверхности	11,52	623,22	1,97	7180	23	3466	0,61	7
		Накладные расходы -		489,45	0,94	5638	11	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*300,85*		*3466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*268,74*				*3096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,11*				*370*		
		Сметная стоимость		*73,93*		*852*				
99	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж				*11497*				
		м2 покрытия	46,48	506,72	164,19	23552	7631	10172	0,36	17
		Накладные расходы -		281,03	36,93	13062	1716	60,9	0,03	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*218,85*		*10172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*193,63*				*9000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,21*				*1172*		
		Сметная стоимость		*58,05*		*2698*				
100	21-100103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012				*36422*				
		м2	46,48	2137,18	--	99336	--	3576	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*76,94*		*3576*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,94*				*3576*		
		Сметная стоимость		*177,13*		*8233*				
101	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство				*111145*				
		м2 покрытия	37,2	2618,89	10,63	97423	395	21822	1,12	42
		Накладные расходы -		839,75	2,86	31239	106	56,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*586,62*		*21822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*475,23*				*17679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,39*				*4144*		
		Сметная стоимость		*256,44*		*9540*				
102	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005				*128785*				
		шт.	16	428,37	--	6854	--	247	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				15,42		*247*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,42*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,50*		*568*				
		Сметная стоимость				*7669*				
103	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**								
		шт.	16	497,75	--	7964	--	287	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*17,92*		*287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,92*				*287*		
		Сметная стоимость		*41,25*		*660*				
104	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**				*8911*				
		шт.	8	787,44	--	6300	--	227	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,35*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,35*				*227*		
		Сметная стоимость		*65,26*		*522*				
105	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**				*7049*				
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1268,26	13,75	2029	22	246	0,25	--
		Накладные расходы -		185,75	4,56	297	7	54,8	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*153,70*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,29*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,41*				*79*		
		Сметная стоимость		*113,76*		*182*				
106	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев,/Лестница к слуховому окну/. Установка**				*2457*				
		м3 древесины в конструкции	0,042	66541,95	844,29	2795	35	608	25,88	1
		Накладные расходы -		19110,76	381,68	803	16	59,8	0,45	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*14471,62*		*608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11656,48*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2815,14*				*118*		
		Сметная стоимость		*6481,09*		*272*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*3675*				
в том числе оборудование			Тенге			48 134 350				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			48 134 350				
2-1-2 на Отопление и вентиляция										
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	5	1016,60	11,56	5083	58	985	0,30	1
		Накладные расходы -		251,91	4,44	1260	22	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*197,01*		*985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,84*				*774*		
				42,17				*211*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,09*		*485*				
		Сметная стоимость				*6553*				
2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** м трубопровода	451	1117,22	11,56	503866	5213	90484	0,30	134
		Накладные расходы -		251,91	4,44	113610	2004	60,4	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*200,63*		*90484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,84*				*69831*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,79*				*20653*		
		Сметная стоимость		*105,43*		*47548*				
3	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** м трубопровода	59	1121,18	11,56	66149	682	11846	0,30	18
		Накладные расходы -		251,91	4,44	14862	262	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*200,77*		*11846*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,84*				*9135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,94*				*2710*		
		Сметная стоимость		*105,76*		*6240*				
4	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** м трубопровода	58,37	1360,08	11,56	79388	675	12221	0,30	17
		Накладные расходы -		251,91	4,44	14704	259	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*209,37*		*12221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*154,84*				*9038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,54*				*3183*		
		Сметная стоимость		*125,56*		*7329*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*98938*				
в том числе оборудование			Тенге			831 623				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			831 623				
2-1-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение			Тенге							
РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		ЩАО1								
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** м кабеля	260	198,95	90,93	51726	23641	15131	0,10	26
		Накладные расходы -		84,82	30,28	22052	7873	42,8	0,04	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,20*		*15131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,26*				*12808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,94*				*2323*		
		Сметная стоимость		*20,57*		*5349*				
2	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** км	0,245	567998,52	--	139160	--	5010	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20447,95*		*5010*				
				20447,95				*5010*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47075,72*		*11534*				
		Сметная стоимость				*155703*				
3	23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,015	218151,60	--	3272	--	118	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7853,46*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7853,46*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18080,40*		*271*				
		Сметная стоимость				*3661*				
4	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**								
		м	260	246,62	6,62	64121	1722	18798	0,17	44
				140,85	2,18	36621	568	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*72,30*		*18798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,22*				*15917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,08*				*2881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,51*		*6634*				
		Сметная стоимость				*89553*				
5	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**								
		м	15	52,09	--	781	--	28	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,88*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,88*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,32*		*65*				
		Сметная стоимость				*874*				
6	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**								
		м	245	69,46	--	17018	--	613	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,50*		*613*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,50*				*613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19041*				
7	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2(25х4). Монтаж оборудования**								
		м	25	406,39	18,33	10160	458	1700	0,14	4
				115,99	4,37	2900	109	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*68,00*		*1700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*1288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,48*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,95*		*949*				
		Сметная стоимость				*12809*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			353847				84
в том числе оборудование			тенге							
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
8	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	3080	198,95	90,93	612754	280057	179250	0,10	308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		84,82	30,	261236	93269	42,8	0,04	116
		Накладные расходы -		*58,20*		*179250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*151728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,94*				*27521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,57*		*63360*				
		Сметная стоимость				*855364*				
9	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	90	548,96	255,89	49407	23030	8882	0,12	11
		м кабеля		101,78	76,23	9160	6861	42,8	0,09	8
		Накладные расходы -		*98,69*		*8882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,19*				*6857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,51*				*2025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,81*		*4663*				
		Сметная стоимость				*62953*				
10	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	2,28	122521,05	--	279348	--	10057	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4410,76*		*10057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4410,76*				*10057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10154,54*		*23152*				
		Сметная стоимость				*312557*				
11	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,89	192466,59	--	171295	--	6167	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6928,80*		*6167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6928,80*				*6167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15951,63*		*14197*				
		Сметная стоимость				*191659*				
12	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	3080	308,60	12,06	950503	37141	286136	0,22	678
		м		182,28	2,18	561412	6728	42,8	--	7
		Накладные расходы -		*92,90*		*286136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*243164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,95*				*42972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,12*		*98931*				
		Сметная стоимость				*1335570*				
13	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	2200	52,09	--	114598	--	4126	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,88*		*4126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,88*				*4126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,32*		*9498*				
		Сметная стоимость				*128221*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм.	880	69,46	--	61125	--	2200	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,50*		*2200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,50*				*2200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*5066*				
		Сметная стоимость				*68392*				
15	23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	120	168,38	--	20206	--	727	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,06*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,96*		*1675*				
		Сметная стоимость				*22608*				
16	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячныедлятвердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92мм х 45 мм, типа ИЭК	150	104,09	--	15614	--	562	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,75*		*562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,75*				*562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,63*		*1294*				
		Сметная стоимость				*17470*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			2 994 794				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге			3 348 641				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-5 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	1189	497,70	52,46	591767	62374	159827	0,33	392
		м кабеля		264,01	12,98	313904	15430	40,6	0,02	18
		Накладные расходы -		*134,42*		*159827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*112,46*				*133709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,97*				*26117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,57*		*60127*				
		Сметная стоимость				*811721*				
2	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	1,189	13671,88	--	16256	--	585	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,19*		*585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*492,19*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,13*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18188*				
3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	15	198,95	90,93	2984	1364	873	0,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		84,82	30,	1272	454	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*58,20*		*873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,94*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,57*		*309*				
		Сметная стоимость				*4166*				
4	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,015	122521,05	--	1838	--	66	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4410,76*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4410,76*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10154,54*		*152*				
		Сметная стоимость				*2056*				
5	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	15	308,60	12,06	4629	181	1394	0,22	3
		м		182,28	2,18	2734	33	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,90*		*1394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,95*				*1184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,95*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,12*		*482*				
		Сметная стоимость				*6504*				
6	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20(16) мм**	15	52,09	--	781	--	28	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,88*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,88*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,32*		*65*				
		Сметная стоимость				*874*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			843 509				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге			843 509				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2-1 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (МАСТЕРСКАЯ)										
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	25,83	957,67	30,37	24737	785	9961	0,70	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	15394	582	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*385,62*		*9961*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,94*				*8755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,68*				*1206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*2776*				
		Сметная стоимость				*37473*				
2	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены наружные мастерской, навеса, склада. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	413,16	957,67	30,37	395669	12549	159322	0,70	290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,	246230	9312	54,8	0,03	12
		Накладные расходы -		*385,62*		*159322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,94*				*140037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,68*				*19285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*44399*				
		Сметная стоимость				*599390*				
3	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий(+МАСТЕРСКАЯ, НАВЕС, СКЛАД). Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого , размер зерна до 1,8 мм АСПОЛ	413,16	1757,92	7,52	726301	3107	155030	0,59	244
		м2 отделываемой поверхности		546,07	3,39	225614	1402	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*375,23*		*155030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*301,11*				*124405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*74,12*				*30625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,65*		*70506*				
		Сметная стоимость				*951838*				
4	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /ОТМОСТКА/. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	8,85	19340,50	7,83	171163	69	23073	4,21	37
		м3 подстилающего слоя		3028,71	--	26804	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2607,15*		*23073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1844,49*				*16324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*762,66*				*6750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,81*		*15539*				
		Сметная стоимость				*209775*				
		КРЫЛЬЦО Кр-1 л.АС-10,16,17								
5	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	13,968	110,25	104,52	1540	1460	433	0,01	--
		м3 грунта		5,72	38,46	80	537	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*31,02*		*433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,11*				*365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,91*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,30*		*158*				
		Сметная стоимость				*2131*				
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,432	1308,03	--	565	--	366	1,77	1
		м3 грунта		1308,03	--	565	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*847,96*		*366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*773,04*				*334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*74,92*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,48*		*75*				
		Сметная стоимость				*1006*				
7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	12	750,54	--	9006	--	5839	1,12	13
		м3 грунта		750,54	--	9006	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*486,55*		*5839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*443,57*				*5323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*42,99*				*516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,97*		*1188*				
		Сметная стоимость				*16032*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	12	142,34	63,67	1708	764	844	0,12	1
				78,67	27,83	944	334	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*70,33*		*844*		*755*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*62,94*				*89*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,39*		*204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,01*		*2756*				
		Сметная стоимость								
		ОКНА л.АС-12		**О-1(1700х2000-2шт),О-2(600х1800-4шт),О-3(900х1800-1шт),О-4(600х600-1шт),О-**						
9	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2,/О-1/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) м2 проемов	6,8	2244,55	143,66	15263	977	4658	1,18	8
				907,27	67,99	6169	462	59,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*685,01*		*4658*		*3966*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,21*				*692*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,80*		*1594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,36*		*21515*				
		Сметная стоимость								
10	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	6,8	20965,79	--	142567	--	5132	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*754,77*		*5132*		*5132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*754,77*		*11816*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1737,64*		*159515*				
		Сметная стоимость								
11	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2, /О-2,О-3/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, повор окрасокотно-откидных) двухстворчатых м2 проемов	5,94	2023,79	141,68	12021	842	3344	0,94	6
				723,85	67,15	4300	399	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*562,90*		*3344*		*2810*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*473,01*				*534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*89,88*		*1229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,93*		*16594*				
		Сметная стоимость								
12	21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	5,94	14724,41	--	87463	--	3149	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*530,08*		*3149*		*3149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*530,08*		*7249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1220,36*		*97861*				
		Сметная стоимость								
13	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2, /О-4/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,36	3180,22	145,36	1145	52	314	1,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 проемов		1155,14	66,	416	24	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*871,15*		*314*		*263*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*730,37*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*140,78*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,11*		*1575*				
		Сметная стоимость								
14	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-отк идной фурнитурой: однозлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	0,36	20303,81	--	7309	--	263	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*730,94*		*263*		*263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*730,94*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1682,78*		*606*				
		Сметная стоимость				*8178*				
15	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2, /О-5/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	2,405	2283,62	141,36	5492	340	1500	1,05	3
		м2 проемов		807,80	66,21	1943	159	59,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*623,68*		*1500*		*1257*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*522,66*				*243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*101,03*		*559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,58*		*7551*				
		Сметная стоимость								
16	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	2,405	18079,19	--	43480	--	1565	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*650,85*		*1565*		*1565*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*650,85*		*3604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1498,40*		*48649*				
		Сметная стоимость								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
17	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ОТКОСЫ. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	21,4	957,67	30,37	20494	650	8252	0,70	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		595,97	22,54	12754	482	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*385,62*		*8252*		*7253*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,94*				*999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,68*		*2300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*31046*				
		Сметная стоимость								
18	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /ограждение крыльца/**	0,0834	58146,66	22944,57	4849	1914	1962	33,24	3
		т конструкций		27536,19	6426,49	2297	536	60,9	6,56	1
		Накладные расходы -		*23521,15*		*1962*		*1725*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20683,27*				*237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2837,88*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6533,42*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7356*				
19	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**								
		т	0,0834	304464,90	--	25392	--	914	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10960,74*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10960,74*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25234,05*		*2105*				
		Сметная стоимость				*28411*				
20	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому водобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**								
		м2 окрашиваемой поверхности	2,4186	651,93	0,85	1577	2	853	0,74	2
				579,75	0,41	1402	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*352,84*		*853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*317,93*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,91*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,38*		*194*				
		Сметная стоимость				*2625*				
21	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /крыльцо навеса/**								
		м2 стяжки	5,4	588,01	23,28	3175	126	1140	0,42	2
				289,27	11,93	1562	64	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*211,20*		*1140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*183,43*				*991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,77*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,94*		*345*				
		Сметная стоимость				*4661*				
22	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Металлические ограждения навеса, меатллический бокс. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**								
		м2	184	441,11	2,49	81163	458	41545	0,45	83
				341,58	1,26	62850	232	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*225,79*		*41545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*202,62*				*37281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,17*				*4264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,35*		*9817*				
		Сметная стоимость				*132525*				
23	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Экраны. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	133,8	957,67	30,37	128136	4064	51596	0,70	94
				595,97	22,54	79740	3016	54,8	0,03	4
		Накладные расходы -		*385,62*		*51596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,94*				*45350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*46,68*				*6245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*14379*				
		Сметная стоимость				*194110*				
24	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**								
		м2 окрашиваемой поверхности	133,8	443,56	3,71	59348	496	29182	0,45	60
				354,27	1,78	47401	238	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*29182*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*195,11*				*26106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*22,99*				*3076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*7082*				
		Сметная стоимость				*95613*				
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
25	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	**465,2**	**957,67**	**30,37**	**445506**	**14129**	**179390**	**0,70**	**327**
		Накладные расходы -		**595,97**	**22,54**	**277244**	**10484**	**54,8**	**0,03**	**14**
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*385,62*		*179390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*338,94*				*157675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,68*				*21715*		
		Сметная стоимость		*107,46*		*49992*				
26	11-150212-0206 РСНБ РК 2015	**Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм АЛИНЕКС**								
		м2 отделываемой поверхности	**463,04**	**850,67**	**7,12**	**393896**	**3298**	**151169**	**0,56**	**259**
		Накладные расходы -		**517,76**	**3,34**	**239744**	**1549**	**54,8**	**--**	**2**
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*326,47*		*151169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*285,57*				*132228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,90*				*18940*		
		Сметная стоимость		*94,17*		*43605*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*588670*				
в том числе оборудование			Тенге			**3 941 743**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-1			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			**3 941 743**				
2-2-4 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
		м кабеля	**265**	**198,95**	**90,93**	**52721**	**24096**	**15422**	**0,10**	**27**
		Накладные расходы -		**84,82**	**30,28**	**22477**	**8025**	**42,8**	**0,04**	**10**
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,20*		*15422*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,26*				*13055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,94*				*2368*		
		Сметная стоимость		*20,57*		*5451*				
2	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**				*73595*				
		км	**0,265**	**122521,05**	**--**	**32468**	**--**	**1169**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4410,76*		*1169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4410,76*				*1169*		
		Сметная стоимость		*10154,54*		*2691*				
3	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**				*36328*				
		м	**280**	**308,60**	**12,06**	**86409**	**3376**	**26012**	**0,22**	**62**
		Накладные расходы -		**182,28**	**2,18**	**51037**	**612**	**42,8**	**--**	**1**
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*92,90*		*26012*				
				78,95				*22106*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,95*				*3907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,12*		*8994*				
		Сметная стоимость				*121415*				
4	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**								
		м	250	52,09	--	13023	--	469	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,88*		*469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,88*				*469*		
		Сметная стоимость		*4,32*		*1079*				
5	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**				*14571*				
		м	30	69,46	--	2084	--	75	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,50*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,50*				*75*		
		Сметная стоимость		*5,76*		*173*				
6	23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**				*2332*				
		шт.	10	168,38	--	1684	--	61	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,06*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,06*				*61*		
		Сметная стоимость		*13,96*		*140*				
7	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92мм х 45 мм, типа ИЭК**				*1884*				
		шт.	5	104,09	--	520	--	19	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,75*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,75*				*19*		
		Сметная стоимость		*8,63*		*43*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*582*				
в том числе оборудование			Тенге			**250 707**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-4			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			**250 707**				
2-2-5 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**								
		м кабеля	108	497,70	52,46	53752	5666	14517	0,33	36
		Накладные расходы -		264,01	12,98	28513	1402	40,6	0,02	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*134,42*		*14517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*112,46*				*12145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,97*				*2372*		
		Сметная стоимость		*50,57*		*5462*				
						73731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и с. [illegible] марки КСПВ 2х0,5								
		км	0,108	13671,88	--	1477	--	53	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*492,19*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*492,19*				*53*		
		Сметная стоимость		*1133,13*		*122*				
3	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
		м кабеля	15	198,95	90,93	2984	1364	873	0,10	2
		Накладные расходы -		84,82	30,28	1272	454	42,8	0,04	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,20*		*873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*49,26*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,94*				*134*		
		Сметная стоимость		*20,57*		*309*				
4	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				*4166*				
		км	0,015	122521,05	--	1838	--	66	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4410,76*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4410,76*				*66*		
		Сметная стоимость		*10154,54*		*152*				
5	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами				*2056*				
		м	15	308,60	12,06	4629	181	1394	0,22	3
		Накладные расходы -		182,28	2,18	2734	33	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*92,90*		*1394*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*78,95*				*1184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,95*				*209*		
		Сметная стоимость		*32,12*		*482*				
6	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм				*6504*				
		м	15	52,09	--	781	--	28	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,88*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,88*				*28*		
		Сметная стоимость		*4,32*		*65*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			*874*				
в том числе оборудование			Тенге			88 984				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2-5			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			88 984				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			57 439 557				
в том числе оборудование			Тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			57 439 557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге		1,2	689 275				
Итого с временными			Тенге			**58 128 832**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%			Тенге		0,49%	284 833				
Итого СМР			Тенге			**58 413 665**				
Итого оборудование			Тенге			-				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**58 413 665**				
Итого в текущих ценах 2017 года			Тенге			58 413 665				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**58 413 665**				
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,99668**	**58 219 643**				
НДС (12%)			Тенге		12%	6 986 357				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**Тенге**			**65 206 000**				

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

_____ **Онжебек Е. Н.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Royal Company"

_____ **Мусаев Т.А.**