СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 г

Заказчик: *ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"*

Подрядчик: *ТОО "Аман-Курылыс"*

Договор № *Дополнительное соглашение №200 от 05.08.2017г. к Договору о государственных закупках работ №92 от 21.04.2017 г.*

Наименование строительство и его адрес: *Строительство школы №183 на 300 мест в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области*

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР, тг		Договорная стоимость всего/СМР, тг		Выполненных работ с начала строительства всего/СМР, тг		Выполненных работ с начало года, тг		Выполнено за отчетный период всего/СМР, тг	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Строительство школы №183 на 300 мест в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	775 003 040	652 370 375	775 003 040	652 370 375	615 585 761	521 952 738	615 585 761	521 952 738	56 750 300	46 426 526
Итого к оплате:									**56 750 300**	

Зам. начальник
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области" _____ С.Конарбаев

Гл. специалист отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области" _____ Ш. Кошалаков

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Каймар-Инжиниринг"
_____ Нурмаханов

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и
градостроительства Кызылординской
области" _____ Б. Еркебаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления строительства, архитектура и град(оительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство школы №183 на 300 мест в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Фундаменты							
16	21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**244,04**	**831**	**202797**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2			**202 797**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			202 797			
		Накладные расходы I уровня, тенге			0			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			202 797			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			8 599			
		Итого, тенге			211 396			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			16 912			
		Итого по разделу на подряд, тенге			**228 307**			
49	**11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**2,88**	**1589,24**	**4577**	**59,8** / **1371**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,899	2,58912	788,8	2042	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,29088		250	
		Итого по заработной плате					**2292**	
		Итого по материалам					**1681**	
		Итого по эксплуатации машин					**854**	
50	**21-090102-0301**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2		**2,88**	**31513,89**	**90760**	–
51	**21-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.		**2**	**787,44**	**1575**	–

52	**11-100107-0609**	**Двери. Обивка кровельной оцин анной сталью по асбесту с двух сторон**	м2 проемов		**2,88**	**5738,89**	**16528**	**59,8**
								1591
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5	чел-ч	1,31	3,7728	701,16	2645	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,01699		16	
		Итого по заработной плате					**2661**	
		Итого по материалам					**13847**	
		Итого по эксплуатации машин					**36**	
71	**11-070512-0106**	**Установка в зданиях кирпичных и блочных**	борных конструкций		**1**	**7624**	**7624**	**62,1**
								2888
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	4,83	4,83	779,54	3765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0717	1,0717		885	
		Итого по заработной плате					**4650**	
		Итого по материалам					**380**	
		Итого по эксплуатации машин					**3479**	
		Итого прямые затраты по разделу 4			**121 064**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			8 452			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			4 369			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 151			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			108 243			
		Накладные расходы I уровня, тенге			5 850			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			126 914			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			5 381			
		Итого, тенге			132 295			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			10 584			
		Итого по разделу на подряд, тенге			**142 879**			
	Раздел 5 Блок 2							
95	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3		**3,984**	**51502,47**	**205186**	–
96	**11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**8,64**	**1589,24**	**13731**	**59,8**
								4112
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6	чел-ч	0,899	7,76736	788,8	6127	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,87264		750	
		Итого по заработной плате					**6877**	
		Итого по материалам					**5043**	
		Итого по эксплуатации машин					**2561**	

97	**21-090102-0301**	**Блоки дверные служебные с одн ольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2		**8,64**	**31513,89**	**272280**	–
98	**21-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.		**6**	**787,44**	**4725**	–
99	**11-100107-0609**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	м2 проемов		**8,64**	**5738,89**	**49584**	**59,8**
								4774
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5	чел-ч	1,31	11,3184	701,16	7936	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,05098		47	
		Итого по заработной плате					**7983**	
		Итого по материалам					**41542**	
		Итого по эксплуатации машин					**106**	
		Итого прямые затраты по разделу 5			**545 506**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 063			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			2 667			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			797			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			528 776			
		Накладные расходы I уровня, тенге			8 886			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			554 392			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			23 506			
		Итого, тенге			577 898			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			46 232			
		Итого по разделу на подряд, тенге			**624 130**			
	Раздел 6 Блок 3							
166	**11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**2,88**	**1589,24**	**4577**	**59,8**
								1371
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,899	2,58912	788,8	2042	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,29088		250	
		Итого по заработной плате					**2292**	
		Итого по материалам					**1681**	
		Итого по эксплуатации машин					**854**	
167	**21-090102-0301**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2		**2,88**	**31513,89**	**90760**	–
168	**21-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.		**2**	**787,44**	**1575**	–
169	**11-100107-0609**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	м2 проемов		**2,88**	**5738,89**	**16528**	**59,8**

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5	чел-ч	1,31	3,7728	701,16	2645	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,01699		16	
	Итого по заработной плате					**2661**	
	Итого по материалам					**13847**	
	Итого по эксплуатации машин					**36**	
	Итого прямые затраты по разделу 6			**113 440**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 687			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			890			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			266			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			65 335			
	Накладные расходы I уровня, тенге			2 962			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			73 874			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			3 132			
	Итого, тенге			77 006			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			6 161			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**92 165**			

Раздел 7 Вход в подвал - 6шт

216	**11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		**0,035**	**64285,71**	**2250**	**60,9**
								977
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	56,5	1,9775	751,15	1485	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	0,126		120	
		Итого по заработной плате					**1605**	
		Итого по материалам					**321**	
		Итого по эксплуатации машин					**444**	
217	**21-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,035**	**346249,9**	**12119**	–
		Итого прямые затраты по разделу 7			**14 369**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 485			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			444			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			120			

- материалы, изделия и конструк , тенге		12 440
Накладные расходы I уровня, тенге		977
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		15 346
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		651
Итого, тенге		15 997
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 280
Итого по разделу на подряд, тенге		**17 276**
Итого прямые затраты по смете		**997 176**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		28 687
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		8 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 334
- материалы, изделия и конструкции, тенге		917 591
Накладные расходы I уровня, тенге		18 675
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		973 323
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		41 269
Итого, тенге		1 014 592
Сметная прибыль (8 %), тенге		81 167
Итого по смете на подряд, тенге		**1 095 759**

БЛОК 1

Раздел 3 +Двери

33	**11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**		**29,93**	**1589,31**	**47568**	**59,8**
								14246
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,899	26,90707	788,8	21224	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	3,02293		2599	
		Итого по заработной плате					**23823**	
		Итого по материалам					**17469**	
		Итого по эксплуатации машин					**8875**	
34	**11-100107-0103**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**		**8,59**	**2532,01**	**21750**	**59,8**
								4712
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1,15	9,8785	769,67	7603	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,33501		277	
		Итого по заработной плате					**7880**	
		Итого по материалам					**13588**	
		Итого по эксплуатации машин					**559**	

41	11-100106-0201	**Проемы оконные площадью до [illegible] в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов		**8,25**	**2267,39**	**18706**	**59,8**
								6615
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,[illegible]	чел-ч	1,64	13,53	769,67	10414	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,74333		648	
		Итого по заработной плате					**11062**	
		Итого по материалам					**6147**	
		Итого по эксплуатации машин					**2145**	
43	11-150501-0105	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	[illegible]ов по наруж. обводу коробок		**8,25**	**593,09**	**4893**	**54,8**
								1063
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,[illegible]	чел-ч	0,316	2,607	732,02	1908	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,03713		31	
		Итого по заработной плате					**1939**	
		Итого по материалам					**2899**	
		Итого по эксплуатации машин					**86**	
		Итого прямые затраты по разделу 3			**92 917**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			41 149			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			11 665			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 555			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			40 103			
		Накладные расходы I уровня, тенге			26 636			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			119 553			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			5 069			
		Итого, тенге			124 622			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			9 970			
		Итого по разделу на подряд, тенге			**134 592**			
		Итого по эксплуатации машин						

Раздел 10 Разные работы

Отопление и вентиляция

61	29-000000-0000(пл) ОО	**Вентилятор низкого давления ВЦ4-75-5**	шт		**1**	**28407,05**	**28407**	–
62	23-050301-0203	**Виброизоляторы пружинные до N40**	шт.		**5**	**488,58**	**2443**	–
64	29-000000-0000(пл)ТОС	**Вентиляторы типа WK-315оц**	шт		**1**	**39093,75**	**39094**	–
65	29-000000-0000(пл)ТОС	**Вентиляторы типа WK-250**	шт		**1**	**23214,29**	**23214**	–
67	23-051101-0605	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-30a, для системы отопления, мощность 100 кВт, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1=90 °С/Т2=70 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=80 °С/Т21=60 °С, dP 25 кПа, DN 32, типа ЭнКо**	шт.		**1**	**181434,82**	**181435**	–

69	23-050307-0508	Вставки гибкие № 5 типа В к рад ьным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4949,97	4950	–
70	23-050307-0408	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	3456,69	3457	–
72	29-000000-0000(пл)ТОС	Шумоглушитель пластинчатый ГП5-2	шт	1	55803,57	55804	–
75	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,048	329904,22	15835	–
77	29-000000-0000(пл)ООС	Фильтр ячейковый воздушный ФЯУБ(500х500)	шт	4	3620,54	14482	–
79	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,132	329904,22	43547	–
83	29-000001-0001(пл)Цен	Решетки вентиляционные пластиковые РВП2	шт	35	267,86	9375	–
86	23-050302-0101	Заслонки (клапаны) воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	1	32766,95	32767	–
96	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующемК=1,032;	м3	3,096	32734,86	101347	–
98	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/К=1,150;	1000м2	0,09085	475420,98	43192	–
		Итого прямые затраты по смете		**599 349**			
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		0			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		599 349			
		Накладные расходы I уровня, тенге		0			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		599 349			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		25 412			
		Итого, тенге		624 761			
		Сметная прибыль (8 %), тенге		49 981			
		Итого по разделу на подряд, тенге		**674 742**			
	Раздел 3 Вентиляция (Блок1)						
61	29-000000-0000(пл) ОО	Вентилятор низкого давления ВЦ4-75-5	шт	1	28407,05	28407	–
62	23-050301-0203	Виброизоляторы пружинные до N40	шт.	5	488,58	2443	–
64	29-000000-0000(пл)ТОС	Вентиляторы типа WK-315оц	шт	1	39093,75	39094	–
65	29-000000-0000(пл)ТОС	Вентиляторы типа WK-250	шт	1	23214,29	23214	–
67	23-051101-0605	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-30a, для системы отопления, мощность 100 кВт, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1=90 °С/Т2=70 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=80 °С/Т21=60 °С, dP 25 кПа, DN 32, типа ЭнКо	шт.	1	181434,82	181435	–
69	23-050307-0508	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4949,97	4950	–
70	23-050307-0408	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	3456,69	3457	–

72	29-000000-0000(пл)ТОС	**Шумоглушитель пластинчатый Г(?**	шт		**1**	**55803,57**	**55804**	–
77	29-000000-0000(пл)ООС	**Фильтр ячейковый воздушный ФЯУБ(500х500)**	шт		**4**	**3620,54**	**14482**	–
79	21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,132**	**329904,22**	**43547**	–
83	29-000001-0001(пл)Цен	**Решетки вентиляционные пластиковые РВП2**	шт		**35**	**267,86**	**9375**	–
86	23-050302-0101	**Заслонки (клапаны) воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б**	шт.		**1**	**32766,95**	**32767**	–
96	21-110205-9902	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующемК=1,032;**	м3		**3,096**	**32734,86**	**101347**	–
		Итого прямые затраты по смете			**540 322**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	540 322
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	540 322
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	22 910
Итого, тенге	563 232
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 059
Итого по разделу на подряд, тенге	**608 290**

Электроосвещение и электрооборудование

Раздел 1 Блок №1

1	13-080305-0905	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт		**4**	**3695,75**	**14783**	**42,8**
								4441
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	3	12	851,76	10221	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16		155	
		Итого по заработной плате					**10376**	
		Итого по материалам					**4129**	
		Итого по эксплуатации машин					**433**	
4	13-080303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт		**26**	**3788,92**	**98512**	**42,8**
								9094
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	1	26	817,19	21247	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**21247**	
		Итого по материалам					**76806**	
		Итого по эксплуатации машин					**459**	
57	13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**125**	**299,22**	**37402**	**42,8**

							9616
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,22	27,5	807,32	22201	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,275		266	
	Итого по заработной плате					**22467**	
	Итого по материалам					**13976**	
	Итого по эксплуатации машин					**1225**	
58 13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**75**	**367,49**	**27562**	**42,8**
							7720
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,29	21,75	807,32	17559	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,495		479	
	Итого по заработной плате					**18038**	
	Итого по материалам					**8419**	
	Итого по эксплуатации машин					**1584**	
60 13-080103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т		**0,014**	**205785,71**	**2881**	**42,8**
							278
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	52	0,728	826,45	602	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,04872		47	
	Итого по заработной плате					**649**	
	Итого по материалам					**2129**	
	Итого по эксплуатации машин					**150**	
61 13-080206-2104	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	ввод		**1**	**971**	**971**	**42,8**
							345
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	1	1	807,32	807	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**807**	
	Итого по материалам					**164**	
	Итого прямые затраты по смете			**182 111**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 637
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	3 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	105 623
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	31 494
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	213 605
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	9 057
Итого, тенге	222 662
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 813

	Итого по разделу на подряд, тен				240 475		
	Итого прямые затраты по СМЕТЕ				**1 414 699**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				113 786		
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				15 516		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 502		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 285 397		
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				0		
	Накладные расходы I уровня, тенге				58 130		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 472 829		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				62 448		
	Итого, тенге				1 535 277		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				122 822		
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 658 099**		

БЛОК 2

Раздел 6 +ПРОЕМЫ

6.1 ОКНА

146	**11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**199,8**	**1600,99**	**319877**	**59,8**
								79533
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	0,8165	163,1367	751,15	122540	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	13,36662		10458	
		Итого по заработной плате					**132998**	
		Итого по материалам					**176374**	
		Итого по эксплуатации машин					**20963**	
147	**11-100501-0105**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов		**9,18**	**2130,28**	**19556**	**59,8**
								4874
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	1,1121	10,20908	751,15	7669	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,61414		481	
		Итого по заработной плате					**8150**	
		Итого по материалам					**10904**	
		Итого по эксплуатации машин					**983**	
148	**21-090201-0502**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные-с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2		**199,8**	**14050,3**	**2807250**	–

149	21-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профиле олщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2		**9,18**	**13873,84**	**127362**	–
150	11-100501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м		**131,6**	**730,58**	**96144**	**59,8**
								12551
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,2138	28,13608	732,02	20596	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,48692		393	
		Итого по заработной плате					**20989**	
		Итого по материалам					**74766**	
		Итого по эксплуатации машин					**782**	
151	21-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м		**131,6**	**831,3**	**109399**	–
152	11-100106-0201	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов		**20,15**	**2267,25**	**45685**	**59,8**
								16158
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	1,64	33,046	769,67	25435	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	1,81552		1585	
		Итого по заработной плате					**27020**	
		Итого по материалам					**15012**	
		Итого по эксплуатации машин					**5238**	
153	21-090101-9901	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 ФН05-10(25шт), ФН05-13(11 шт)**	м2		**20,15**	**4823,04**	**97184**	–
154	11-150501-0105	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	лов по наруж. обводу коробок		**20,15**	**593,1**	**11951**	**54,8**
								2595
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,316	6,3674	732,02	4661	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,09068		75	
		Итого по заработной плате					**4736**	
		Итого по материалам					**7080**	
		Итого по эксплуатации машин					**210**	
	6.2 ДВЕРИ							
155	11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**75,26**	**1589,33**	**119613**	**59,8**
								35823
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,899	67,65874	788,8	53369	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	7,60126		6535	
		Итого по заработной плате					**59904**	

	Итого по материалам					**43926**	
	Итого по эксплуатации машин					**22318**	
156 11-100107-0103	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2 проемов		**32,7**	**2531,96**	**82795**	**59,8**
							17938
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	1,15	37,605	769,67	28943	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	1,2753		1054	
	Итого по заработной плате					**29997**	
	Итого по материалам					**51724**	
	Итого по эксплуатации машин					**2128**	
157 11-090601-0101	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций		**0,16**	**63850**	**10216**	**60,9**
							5968
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	82,1	13,136	732,02	9616	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,1952		184	
	Итого по заработной плате					**9800**	
	Итого по материалам					**152**	
	Итого по эксплуатации машин					**448**	
158 21-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	м2		**62,1**	**4666,85**	**289811**	–
159 21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	м2		**16,68**	**4559,48**	**76052**	–
160 21-090102-0114	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	м2		**29,18**	**7617,86**	**222289**	–
161 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,16**	**329904,22**	**52785**	–
162 11-150403-1002	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=2,400;**	ливаемой поверхности		**8,64**	**183,56**	**1586**	**54,8**
							401
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3	чел-ч	0,111	0,95904	760,41	729	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00346		3	
	Итого по заработной плате					**732**	
	Итого по материалам					**852**	
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
163 21-130211-0501	**Петля накладная**	шт.		**130**	**102**	**13260**	–
164 21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.		**54**	**787,44**	**42522**	–
	Итого прямые затраты по разделу 6			**4 545 337**			

в том числе

	- зарплата рабочих-строителей, т[illegible]е			273 558			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			53 075			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			20 768			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 218 704			
	Накладные расходы I уровня, тенге			175 841			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 721 178			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			200 178			
	Итого, тенге			4 921 356			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			393 708			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**5 315 064**			

Раздел 8 +ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

8.2 СТЕНЫ

203	11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	гуриваемой поверхности		**911,384**	**730,38**	**665657**	**54,8**
								321369
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,[illegible]	чел-ч	0,74	674,42416	807,32	544476	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	50,4906736		41964	
		Итого по заработной плате					**586440**	
		Итого по материалам					**65696**	
		Итого по эксплуатации машин					**55484**	

	Итого прямые затраты по разделу 8			**665 657**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			544 476			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			55 484			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			41 964			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			65 696			
	Накладные расходы I уровня, тенге			321 369			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			987 025			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			41 850			
	Итого, тенге			1 028 875			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			82 310			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 111 185**			

Отопление и вентиляция

Раздел 3 Вентиляция (Блок2)

65	29-000000-0000(пл) ОО[illegible]	**Вентилятор низкого давления ВЦ4-75-5**	шт	**1**	**57479,64**	**57480**	–
66	29-000000-0000(пл)ООО[illegible]	**Вентилятор низкого давления ВЦ4-75-4**	шт	**1**	**42157,14**	**42157**	–
68	23-050301-0202	**Виброизоляторы пружинные до N39**	шт.	**4**	**339,66**	**1359**	–
70	29-000000-0000(пл)ТОС	**Вентиляторы типа WK-250**	шт	**1**	**23214,29**	**23214**	–

72	23-051101-0605	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-30a, для системы отопления, мощность 100 кВт, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1=90 °С/Т2=70 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=80 °С/Т21=60 °С, dP 25 кПа, DN 32, типа ЭнКо**	шт.		**1**	**181434,82**	**181435**	–
74	23-050307-0508	**Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.		**1**	**4949,97**	**4950**	–
79	29-000000-0000(пл)Пра	**Шумоглушитель пластинчатый ГП5-2**	шт		**1**	**55803,57**	**55804**	–
82	21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,048**	**329904,22**	**15835**	–
84	29-000000-0000(пл)ООС	**Фильтр ячейковый воздушный ФЯУБ(500х500)**	шт		**4**	**3620,54**	**14482**	–
86	21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,131**	**329904**	**43373**	–
90	29-000001-0001(пл)Цен	**Решетки вентиляционные пластиковые РВП2 РП3**	шт		**61**	**267,86**	**16339**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3			**456 428**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			456 428			
		Накладные расходы I уровня, тенге			0			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			456 428			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), *тенге*			19 353			
		Итого, тенге			475 780			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			38 062			
		Итого по разделу на подряд, тенге			**513 843**			
		Раздел 4 Теплоснабжение калориферов П-2 (Блок2)						
118	**11-181001-0104**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр		**1**	**17944**	**17944**	**60,4**
								464
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,91	0,91	798,06	726	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05		43	
		Итого по заработной плате					**769**	
		Итого по материалам					**17077**	
		Итого по эксплуатации машин					**141**	
119	**13-121101-0301**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15- 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.		**1**	**3718**	**3718**	**40,6**
								1483

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (редний разряд 4,(	чел-ч	4,4	4,4	826,45	3636	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		17	
	Итого по заработной плате					**3653**	
	Итого по материалам					**49**	
	Итого по эксплуатации машин					**33**	
	Итого прямые затраты по разделу 4			**21 662**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 362
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	174
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 126
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	1 947
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 609
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 001
Итого, тенге	24 610
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 969
Итого по разделу на подряд, тенге	**26 579**

Электрооборудование, электроосвещение

Раздел 2 Блок №2

1	**13-080306-0308**	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования**	шт		**2**	**51356**	**102712**	**42,8**
								26977
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	37	74	851,76	63030	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**63030**	
		Итого по материалам					**39514**	
		Итого по эксплуатации машин					**168**	
4	**13-080305-0905**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт		**5**	**3695,6**	**18478**	**42,8**
								5551
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	3	15	851,76	12776	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,2		194	
		Итого по заработной плате					**12970**	
		Итого по материалам					**5161**	
		Итого по эксплуатации машин					**541**	
7	**13-080306-0308**	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования**	шт		**1**	**51354**	**51354**	**42,8**
								13488
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	37	37	851,76	31515	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**31515**	
	Итого по материалам					**19755**	
	Итого по эксплуатации машин					**84**	
25 13-080305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.		**2**	**971**	**1942**	**42,8**
							762
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2	чел-ч	1	2	851,76	1704	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08		77	
	Итого по заработной плате					**1781**	
	Итого по материалам					**34**	
	Итого по эксплуатации машин					**204**	
71 13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**390**	**299,21**	**116692**	**42,8**
							30002
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,22	85,8	807,32	69268	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,858		831	
	Итого по заработной плате					**70099**	
	Итого по материалам					**43604**	
	Итого по эксплуатации машин					**3820**	
72 13-080206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**130**	**367,5**	**47775**	**42,8**
							13382
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,29	37,7	807,32	30436	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,858		831	
	Итого по заработной плате					**31267**	
	Итого по материалам					**14593**	
	Итого по эксплуатации машин					**2746**	
74 13-080103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т		**0,019**	**205684,21**	**3908**	**42,8**
							377
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	52	0,988	826,45	817	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,06612		64	
	Итого по заработной плате					**881**	
	Итого по материалам					**2888**	
	Итого по эксплуатации машин					**203**	
75 13-080206-2104	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	ввод		**6**	**971,5**	**5829**	**42,8**
							2073
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	1	6	807,32	4844	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**4844**	
	Итого по материалам					**985**	

	Итого прямые затраты по раздел				**348 690**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				214 390	
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				7 766	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 997	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				126 534	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				92 612	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				441 302	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 711	
	Итого, тенге				460 013	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				36 801	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**496 814**	
	Итого прямые затраты по смете				**6 037 773**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 036 786	
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				116 499	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				64 789	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 884 488	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				591 769	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 629 542	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				281 093	
	Итого, тенге				6 910 634	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				552 851	
	Технологическое оборудование, тенге					
	Итого по смете на подряд, тенге				**7 463 485**	

БЛОК 3

Общестроительные работы (надземная часть)

Раздел 3 Вентиляция (Блок2)

72	23-051101-0605	**Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-30a, для системы отопления, мощность 100 кВт, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1=90 °С/Т2=70 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=80 °С/Т21=60 °С, dP 25 кПа, DN 32, типа ЭнКо**	шт.	1	181434,82	181435
		Итого прямые затраты по разделу 3			**181 435**	
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0	

	- затраты на эксплуатацию маши тов, тенге			0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			181 435			
	Накладные расходы I уровня, тенге			0			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			181 435			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			7 693			
	Итого, тенге			189 128			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			15 130			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**204 258**			
	Раздел 4 Кровля (по оси О-Т)						
155	**11-130301-0602**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один разК=2,000;**	м2	**1385,01**	**50,47**	**69896**	**54,2**
							15014
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,0217	30,05472	914,09	27473
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,277		228
		Итого по заработной плате					**27701**
		Итого по материалам					**40975**
		Итого по эксплуатации машин					**1448**
156	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;**	м2	**692,505**	**13,93**	**9647**	**54,2**
							5036
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,!	чел-ч	0,01704	11,80029	779,54	9199
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,1108		92
		Итого по заработной плате					**9291**
		Итого по материалам				–	
		Итого по эксплуатации машин					**448**
		Итого прямые затраты по разделу 4			**79 543**		
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			36 672		
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 896		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			320		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			40 975		
		Накладные расходы I уровня, тенге			20 050		
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			99 593		
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			4 223		
		Итого, тенге			103 816		
		Сметная прибыль (8 %), тенге			8 305		
		Итого по разделу на подряд, тенге			**112 121**		
	Раздел 6 Полы						
	6.9 Узел 589 площ.=290,72 м2						
274	**11-110101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	ируемой поверхности	**290,72**	**238,58**	**69360**	**60,9**

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей, средний разряд 2,(	чел-ч	0,0733	21,30978	669,68	14271	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	2,67462		2167	
	Итого по заработной плате					**16438**	
	Итого по материалам					**50782**	
	Итого по эксплуатации машин					**4307**	
6.10 Узел 253 площ.=120,43 м2							
280 **11-110101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	ируемой поверхности		**120,43**	**238,58**	**28732**	**60,9**
							4147
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,0733	8,82752	669,68	5912	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	1,10796		897	
	Итого по заработной плате					**6809**	
	Итого по материалам					**21036**	
	Итого по эксплуатации машин					**1784**	

Итого прямые затраты по разделу 6	**98 092**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 183
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	6 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3064
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 818
Накладные расходы I уровня, тенге	14 158
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	112 250
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 759
Итого, тенге	117 009
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 361
Итого по разделу на подряд, тенге	**126 370**

Раздел 11 Разное

11.1 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО О-1;О-2

328 **11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт		**1**	**286**	**286**	**62,1**
							91
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,148	0,148	751,15	111	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,043		35	
	Итого по заработной плате					**146**	
	Итого по материалам					**39**	
	Итого по эксплуатации машин					**136**	

329	21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона (:са В15 ГОСТ 948-84**	м3		**0,01**	**42482**	**425**	–
331	21-070203-0205	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3		**0,26**	**24646,59**	**6408**	–
332	11-340108-0703	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	м2		**2,62**	**3367,94**	**8824**	**62,1**
								969
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,'	чел-ч	0,744	1,94928	798,06	1556	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,00576		5	
		Итого по заработной плате					**1561**	
		Итого по материалам					**7253**	
		Итого по эксплуатации машин					**15**	
333	11-260201-0101	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3		**0,06**	**26133,33**	**1568**	**55,3**
								568
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	20,04	1,2024	826,45	994	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,0414		34	
		Итого по заработной плате					**1028**	
		Итого по материалам					**485**	
		Итого по эксплуатации машин					**89**	
334	21-130816-0303	**Вата минеральная**	м3		**0,0582**	**6469,86**	**377**	–
		Итого прямые затраты по разделу 11			**17 888**			
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 661			
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			240			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			74			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 987			
		Накладные расходы I уровня, тенге			1 628			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			19 516			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			827			
		Итого, тенге			20 343			
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 627			
		Итого по разделу на подряд, тенге			**21 971**			

Отопление и вентиляция

Раздел 3 Вентиляция (Блок3)

72	29-000000-0000(пл)ООС	Вентилятор низкого давления В(75-5	шт	1	57479,64	57480	–
73	29-000000-0000(пл) ОО(	Вентилятор низкого давления ВЦ4-75-4	шт	2	42157,14	84314	–
74	23-050301-0203	Виброизоляторы пружинные до N40	шт.	10	488,58	4886	–
75	23-050301-0204	Виброизоляторы пружинные до N41	шт.	5	656,88	3284	–
78	29-000000-0000(пл)ТОС	Вентиляторы типа WK-315оц	шт	1	39093,75	39094	–
79	29-000000-0000(пл)ТОС	Вентиляторы типа WKS-600	шт	4	31785,71	127143	–
80	29-000000-0000(пл)ТОС	Вентиляторы типа styl-150	шт	1	4031,25	4031	–
82	23-051101-0605	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S8-30a, для системы отопления, мощность 100 кВт, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1=90 °С/Т2=70 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=80 °С/Т21=60 °С, dP 25 кПа, DN 32, типа ЭнКо	шт.	3	181434,82	544304	–
84	23-050307-0508	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4949,97	4950	–
85	23-050307-0408	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	3456,69	3457	–
86	23-050307-0406	Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3209,7	6419	–
87	23-050307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3446,34	6893	–
89	29-000000-0000(пл)Пра	Шумоглушитель пластинчатый ГП5-2	шт	1	55803,57	55804	–
91	29-000000-0000(пл)Пра	Шумоглушитель трубчатый ГТП2-4	шт	3	10714,29	32143	–
93	29-000000-0000(пл)Пра	Шумоглушитель трубчатый ГТП 2-5	шт	1	11428,57	11429	–
96	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,104	329904,22	34310	–
98	29-000000-0000(пл)ООС	Фильтр ячейковый воздушный ФЯУБ(500х500)	шт	8	3620,54	28964	–
100	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,132	329904,22	43547	–
104	29-000001-0001(пл)Цен	Решетки вентиляционные пластиковые РВП2 РП3	шт	11	267,86	2946	–
106	23-050302-0101	Заслонки (клапаны) воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	1	32766,95	32767	–
108	29-000001-0001	Заслонка	шт	1	22425	22425	–
109	21-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	1	1654,44	1654	–
112	29-000000-0000(пл)Пра	Местный вентиляционный отсос МВО-420	шт	8	30859,84	246879	–
123	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующемК=1,032;	м3	8,256	32734,86	270259	–
125	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,221	475420,98	105068	–
130	23-040902-0301	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	34229,54	68459	–
		Итого прямые затраты по разделу 3		1 842 909			

	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			0			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 842 909			
	Накладные расходы I уровня, тенге			0			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 842 909			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			78 139			
	Итого, тенге			1 921 048			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			153 684			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**2 074 732**			
	Раздел 2 Водомерный узел						
31	**11-160901-0101**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**	**13876**	**13876**	**60,4**
							4046
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	8,5	8,5	779,54	6626
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08		72
		Итого по заработной плате					**6698**
		Итого по материалам					**6961**
		Итого по эксплуатации машин					**289**
33	**11-160601-0103**	**Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**2698,67**	**8096**	**60,4**
							3738
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	2,6	7,8	779,54	6080
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,12		108
		Итого по заработной плате					**6188**
		Итого по материалам					**1484**
		Итого по эксплуатации машин					**532**
35	**11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**1492**	**1492**	**60,4**
							697
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	1,47	1,47	779,54	1146
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01		8
		Итого по заработной плате					**1154**
		Итого по материалам					**282**
		Итого по эксплуатации машин					**64**
		Итого прямые затраты по разделу 2			**23 464**		

	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			13 852			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			885			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			188			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 727			
	Накладные расходы I уровня, тенге			8 481			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			31 945			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 354			
	Итого, тенге			33 299			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			2 664			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**35 963**			

Раздел 3 Водопровод горячий Т3, Т4 (Блок №3)

39	**11-160301-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м**		**34,131**	**1042,11**	**35568**	**60,4**
								5848
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,337	11,502147	826,45	9506	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2013729		177	
		Итого по заработной плате					**9683**	
		Итого по материалам					**25651**	
		Итого по эксплуатации машин					**417**	
40	**11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**		**20**	**889,55**	**17791**	**60,4**
								3426
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,337	6,74	826,45	5570	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,118		102	
		Итого по заработной плате					**5672**	
		Итого по материалам					**11978**	
		Итого по эксплуатации машин					**243**	
41	**11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м**		**48**	**648,96**	**31150**	**60,4**
								8222
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,337	16,176	826,45	13369	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,2832		244	
		Итого по заработной плате					**13613**	
		Итого по материалам					**17195**	
		Итого по эксплуатации машин					**586**	
42	**11-160301-0202**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**		**66**	**600,18**	**39612**	**60,4**
								11305
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,337	22,242	826,45	18382	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3894		335	
	Итого по заработной плате					**18717**	
	Итого по материалам					**20424**	
	Итого по эксплуатации машин					**806**	
43 11-160301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м		**58**	**532,38**	**30878**	**60,4**
							9935
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,337	19,546	826,45	16154	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,3422		294	
	Итого по заработной плате					**16448**	
	Итого по материалам					**14016**	
	Итого по эксплуатации машин					**708**	
44 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода		**248**	**53,59**	**13290**	**60,4**
							7494
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,:	чел-ч	0,0501	12,4248	998,65	12408	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**12408**	
	Итого по материалам					**433**	
	Итого по эксплуатации машин					**449**	
45 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		**50**	**1508,58**	**75429**	**60,4**
							35106
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	1,47	73,5	779,54	57296	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1		826	
	Итого по заработной плате					**58122**	
	Итого по материалам					**14137**	
	Итого по эксплуатации машин					**3996**	
	Итого прямые затраты по разделу 3			**243 718**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 685
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	7 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 978
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 834
Накладные расходы I уровня, тенге	81 336
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	325 060
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13 783
Итого, тенге	338 843
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 107

	Итого по разделу на подряд, тен					365 950	

Электроосвещение и электрооборудование

Раздел 1 Блок №3

1	**13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**		**2**	**4453**	**8906**	**42,8**
								1624
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2	чел-ч	2	4	851,76	3407	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4		387	
		Итого по заработной плате					**3794**	
		Итого по материалам					**4292**	
		Итого по эксплуатации машин					**1207**	
4	**13-080306-0308**	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования**	**шт**		**3**	**51355**	**154065**	**42,8**
								40465
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2	чел-ч	37	111	851,76	94545	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**94545**	
		Итого по материалам					**59269**	
		Итого по эксплуатации машин					**251**	
8	**13-080303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**		**39**	**4943,69**	**192804**	**42,8**
								27604
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	2	78	817,19	63741	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,78		754	
		Итого по заработной плате					**64495**	
		Итого по материалам					**126261**	
		Итого по эксплуатации машин					**2802**	
12	**13-080305-0905**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт**		**8**	**3695,88**	**29567**	**42,8**
								8881
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2	чел-ч	3	24	851,76	20442	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,32		309	
		Итого по заработной плате					**20751**	
		Итого по материалам					**8259**	
		Итого по эксплуатации машин					**866**	
14	**23-070201-0803**	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**		**3**	**11832**	**35496**	**–**
15	**13-080303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт**		**41**	**3788,93**	**155346**	**42,8**
								14340
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	1	41	817,19	33505	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**33505**	
		Итого по материалам					**121118**	
		Итого по эксплуатации машин					**723**	
21	**13-080104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф		**3**	**16411,33**	**49234**	**42,8**
								15783
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	13	39	826,45	32232	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	4,8		4643	
		Итого по заработной плате					**36875**	
		Итого по материалам					**4978**	
		Итого по эксплуатации машин					**12024**	
30	**13-080305-1301**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.		**4**	**971,5**	**3886**	**42,8**
								1525
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2	чел-ч	1	4	851,76	3407	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16		155	
		Итого по заработной плате					**3562**	
		Итого по материалам					**69**	
		Итого по эксплуатации машин					**410**	
39	**23-070101-0207**	**Светильник подвесной, тип НСП11х100-434-У3**	шт.		**4**	**3818,03**	**15272**	**–**
41	**29-100000-1000(пл)ТОС**	**Лампа энергосберегающая Е27**	шт		**34**	**370,54**	**12598**	**–**
42	**29-100000-1000(пл)ТОС**	**Лампа энергосберегающая Е18**	шт		**20**	**352,68**	**7054**	**–**
77	**13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**1015**	**299,21**	**303699**	**42,8**
								78083
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,22	223,3	807,32	180275	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,233		2161	
		Итого по заработной плате					**182436**	
		Итого по материалам					**113480**	
		Итого по эксплуатации машин					**9944**	
78	**13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**55**	**367,51**	**20213**	**42,8**
								5662
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,29	15,95	807,32	12877	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,363		351	
		Итого по заработной плате					**13228**	
		Итого по материалам					**6174**	
		Итого по эксплуатации машин					**1162**	
79	**13-080206-1903**	**Труба винипластовая диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**60**	**404,4**	**24264**	**42,8**
								7060
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,33	19,8	807,32	15985	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,528		511	
	Итого по заработной плате					**16496**	
	Итого по материалам					**6664**	
	Итого по эксплуатации машин					**1615**	
82 13-080103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т		**0,035**	**205742,86**	**7201**	**42,8**
							694
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	52	1,82	826,45	1504	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,1218		118	
	Итого по заработной плате					**1622**	
	Итого по материалам					**5322**	
	Итого по эксплуатации машин					**375**	
83 13-080206-2104	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	ввод		**7**	**971,43**	**6800**	**42,8**
							2419
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	1	7	807,32	5651	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5651**	
	Итого по материалам					**1149**	
87 13-080206-0701	**Профиль монтажный. Монтаж оборудования**	м		**74,5**	**184,26**	**13727**	**42,8**
							2317
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,09	6,705	807,32	5413	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,4917		–	
	Итого по заработной плате					**5413**	
	Итого по материалам					**8314**	
99 13-080201-0703	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля		**78**	**627**	**48906**	**42,8**
							7799
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,16	12,48	826,45	10314	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1167	9,1026		7908	
	Итого по заработной плате					**18222**	
	Итого по материалам					**13889**	
	Итого по эксплуатации машин					**24703**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**1 089 038**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	483 298
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	56 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17297
- материалы, изделия и конструкции, тенге	549 658
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	214 256
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 303 294

	Накладные расходы II уровня (4,24(тенге				(55 260		
	Итого, тенге				1 358 554		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				108 684		
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 467 238**		
	Итого прямые затраты по БЛОКУ 3				**3 576 087**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				**689 351**		
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				**72 399**		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**22 921**		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				**2 814 343**		
	Накладные расходы I уровня, тенге				**521 344**		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 097 437		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				173 731		
	Итого, тенге				4 271 169		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				341 693		
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 612 862**		

Трансформаторная подстанция .Общестроительные работы.

Раздел 2 Подпольные каналы

19	11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3		**7,3**	**22617,53**	**165108**	**48,5**
								8822
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	3,06	22,338	751,15	16779	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	1,66951		1411	
		Итого по заработной плате					**18190**	
		Итого по материалам					**143215**	
		Итого по эксплуатации машин					**5114**	
20	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	12 поверхности		**13,2**	**723,48**	**9550**	**50,8**
								1173
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	0,212	2,7984	817,19	2287	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0264		22	
		Итого по заработной плате					**2309**	
		Итого по материалам					**7115**	
		Итого по эксплуатации машин					**148**	
21	21-050301-2703	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм**	т		**0,0157**	**140290,15**	**2203**	–
22	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		**0,0108**	**309351,85**	**3341**	**48,5**
								810
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	198	2,1384	779,54	1667	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00389		4	

	Итого по заработной плате					**1671**	
	Итого по материалам					**1665**	
	Итого по эксплуатации машин					**9**	
23 11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		**0,0689**	**200188,68**	**13793**	**48,5**
							1522
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	58	3,9962	779,54	3115	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0248		23	
	Итого по заработной плате					**3138**	
	Итого по материалам					**10625**	
	Итого по эксплуатации машин					**53**	
24 11-060301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т		**0,883**	**170573,05**	**150616**	**48,5**
							6822
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	20	17,66	779,54	13767	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,31788		300	
	Итого по заработной плате					**14067**	
	Итого по материалам					**136168**	
	Итого по эксплуатации машин					**681**	
25 13-080206-1803	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами**	м		**6,4**	**755,94**	**4838**	**42,8**
							1841
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,81	5,184	807,32	4185	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,1216		117	
	Итого по заработной плате					**4302**	
	Итого по материалам					**333**	
	Итого по эксплуатации машин					**320**	
26 23-010201-0146	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		**6,4**	**781,11**	**4999**	**–**
27 11-070105-0201	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	орных конструкций		**8**	**421,75**	**3374**	**62,1**
							1622
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7	чел-ч	0,408	3,264	741,27	2420	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,2016		192	
	Итого по заработной плате					**2612**	
	Итого по материалам					**223**	
	Итого по эксплуатации машин					**731**	
28 21-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003**	м3		**0,12**	**15997,65**	**1920**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2			**359 742**			

	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			44 220			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			7 056			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 069			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			308 466			
	Накладные расходы I уровня, тенге			22 612			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			382 354			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			16 212			
	Итого, тенге			398 566			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			31 885			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**430 451**			
	Раздел 5 Горизонтальная диафрагма						
40	**11-070701-0201**	**Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство**	м2 покрытий		**5,76**	**1080,56**	**6224**	**62,1**
								1638
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	0,498	2,86848	769,67	2208	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0768	0,44237		430	
		Итого по заработной плате					**2638**	
		Итого по материалам					**3016**	
		Итого по эксплуатации машин					**1000**	
41	**21-130407-0202**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм, ГОСТ 18124-95**	м2		**5,76**	**532,61**	**3068**	–
42	**11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		**0,296**	**64297,3**	**19032**	**60,9**
								8267
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2	чел-ч	56,5	16,724	751,15	12562	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	1,0656		1012	
		Итого по заработной плате					**13574**	
		Итого по материалам					**2714**	
		Итого по эксплуатации машин					**3756**	
43	**21-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,296**	**346249,9**	**102490**	–
44	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**7,4**	**54,19**	**401**	**54,2**
								109
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1	чел-ч	0,0295	0,2183	914,09	200	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00148		2	
		Итого по заработной плате					**202**	

	Итого по материалам					**194**	
	Итого по эксплуатации машин					**7**	
45 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		**7,4**	**40**	**296**	**54,2**
							68
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	0,0213	0,15762	779,54	123	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00148		2	
	Итого по заработной плате					**125**	
	Итого по материалам					**168**	
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
	Итого прямые затраты по разделу 5			**131 511**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			15 093			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			4 768			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 446			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			111 650			
	Накладные расходы I уровня, тенге			10 082			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			141 593			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			6 004			
	Итого, тенге			147 597			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			11 808			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**159 405**			
	Раздел 7 Кровля						
51 11-130301-0602	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один разК=29,000;**	м2		**13,8736**	**50,46**	**700**	**54,2**
							150
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7	чел-ч	0,0217	0,30106	914,09	275	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00277		2	
	Итого по заработной плате					**277**	
	Итого по материалам					**411**	
	Итого по эксплуатации машин					**14**	
52 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000; 1:**	м2		**13,8736**	**40,22**	**558**	**54,2**
							126
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9	чел-ч	0,0213	0,29551	779,54	230	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00277		2	
	Итого по заработной плате					**232**	
	Итого по материалам					**317**	
	Итого по эксплуатации машин					**11**	
60 13-080208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м		**35**	**242,86**	**8500**	**42,8**

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8	чел-ч	0,17	5,95	807,32	4804	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,077		75	
	Итого по заработной плате					**4879**	
	Итого по материалам					**3348**	
	Итого по эксплуатации машин					**348**	
61 11-330109-0115	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т		**0,013**	**89384,62**	**1162**	**61,7**
							365
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3	чел-ч	35,4	0,4602	864,1	398	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,42	0,17446		193	
	Итого по заработной плате					**591**	
	Итого по материалам					**44**	
	Итого по эксплуатации машин					**720**	
62 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,013**	**137152,63**	**1783**	–

Итого прямые затраты по разделу 7	**12 703**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 707	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1 093	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	272	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 903	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 729	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 432	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	654	
Итого, тенге	16 086	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 287	
Итого по разделу на подряд, тенге	**17 373**	

Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование и электроосвещение

1 13-080103-1101	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	шт		**2**	**37558**	**75116**	**42,8**
							17266
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	19	38	826,45	31405	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,28	8,56		8936	
	Итого по заработной плате					**40341**	
	Итого по материалам					**20096**	
	Итого по эксплуатации машин					**23615**	
3 13-080103-1301	**Масло трансформаторное. Сушка**	т		**0,46**	**17321,74**	**7968**	**42,8**

							2630
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	15	6,9	826,45	5703	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	0,4784		441	
	Итого по заработной плате					**6144**	
	Итого по материалам					**836**	
	Итого по эксплуатации машин					**1429**	
4 13-080103-1401	**Трансформаторы. Заливка сухим трансформаторным маслом**	т		**0,46**	**10582,61**	**4868**	**42,8**
							1091
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	3	1,38	826,45	1141	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,16	1,4536		1407	
	Итого по заработной плате					**2548**	
	Итого по эксплуатации машин					**3727**	
5 13-080101-2604	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	шт.		**6**	**26385,17**	**158311**	**42,8**
							60402
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	27	162	826,45	133885	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	7,02		7240	
	Итого по заработной плате					**141125**	
	Итого по материалам					**3813**	
	Итого по эксплуатации машин					**20613**	
12 13-080304-0101	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**	ирины по фронту		**9,6**	**34409,58**	**330332**	**42,8**
							75409
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	19	182,4	851,76	155361	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	21,696		20828	
	Итого по заработной плате					**176189**	
	Итого по материалам					**112706**	
	Итого по эксплуатации машин					**62265**	
17 13-080305-0902	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт		**1**	**3019**	**3019**	**42,8**
							1102
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,:	чел-ч	3	3	851,76	2555	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		19	
	Итого по заработной плате					**2574**	
	Итого по материалам					**409**	
	Итого по эксплуатации машин					**55**	
25 23-070101-0252	**Светильник подвесной, тип НСП21х100-001-У3(НСП17-100-002 ГОСТ 17677-82)**	шт.		**1**	**3985,49**	**3985**	–
27 23-070101-2202	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	шт.		**1**	**3962,32**	**3962**	–
28 29-000000-0000(пл)цен	**Лампы биспиральные Б230-240-100**	шт		**9**	**225**	**2025**	–

29	**23-070104-0302**						
	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО24-40(МО36-40)	10шт.		**0,1**	**374,2**	**37**	–
31	**13-080201-0702**						
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		**159**	**564,69**	**89786**	**42,8**
							13755
	01-010101-0110 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,14	22,26	826,45	18397	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	15,8523		13742	
	Итого по заработной плате					**32139**	
	Итого по материалам					**28311**	
	Итого по эксплуатации машин					**43078**	
33	**13-080201-0810**						
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		**93**	**268,54**	**24974**	**42,8**
							6345
	01-010101-0110 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	0,15	13,95	826,45	11529	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0468	4,3524		3296	
	Итого по заработной плате					**14825**	
	Итого по материалам					**3963**	
	Итого по эксплуатации машин					**9482**	
	Итого прямые затраты по разделу 1			**704 383**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			359 976			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			164 264			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			55 909			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			180 143			
	Накладные расходы I уровня, тенге			178 000			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			882 383			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			37 413			
	Итого, тенге			919 796			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			73 584			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**993 380**			

Раздел 2 Разные работы

2.1 Барьеры-1 шт

62	**11-010101-0401**						
	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		**254,46**	**62,57**	**15921**	**59,1**
							4057
	01-010101-0110 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00561	1,42752	669,68	956	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	6,20882		5909	

	Итого по заработной плате					**6865**	
	Итого по эксплуатации машин					**14965**	
63 11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	м3 грунта		**27,28**	**1019,06**	**27800**	**59,1**
							16430
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	1,416	38,62848	719,67	27800	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**27800**	
64 11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**182**	**16,85**	**3067**	**59,1**
							707
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,(	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	1,25762		1197	
	Итого по заработной плате					**1197**	
	Итого по эксплуатации машин					**3067**	
65 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**78**	**579,01**	**45163**	**59,1**
							26691
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7	чел-ч	0,885	69,03	654,25	45163	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**45163**	
66 13-080103-3601	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	м2		**0,005**	**4000**	**20**	**42,8**
							3
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	2	0,01	826,45	8	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,00045		–	
	Итого по заработной плате					**8**	
	Итого по материалам					**10**	
	Итого по эксплуатации машин					**2**	
67 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,005**	**329904,22**	**1650**	**–**
68 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	зесины в конструкции		**0,026**	**54153,85**	**1408**	**59,8**
							257
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	22,5	0,585	719,67	421	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00936		8	
	Итого по заработной плате					**429**	
	Итого по материалам					**970**	
	Итого по эксплуатации машин					**17**	
69 11-150403-0303	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	ливаемой поверхности		**1,6**	**521,88**	**835**	**54,8**
							319
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5	чел-ч	0,467	0,7472	779,54	582	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,00208		1	
	Итого по заработной плате					**583**	
	Итого по материалам					**250**	

	Итого по эксплуатации машин					3	
70 11-130301-0902	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-133**	м2		**0,42**	**83,33**	**35**	**54,2**
							5
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,0299	0,01256	779,54	10	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00008		–	
	Итого по заработной плате					**10**	
	Итого по материалам					**25**	
	Итого по эксплуатации машин				–		
	2.2 Плиты переходные						
71 13-080103-3602	**Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования**	м2		**1,02**	**12317,65**	**12564**	**42,8**
							4096
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	11	11,22	826,45	9273	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,306		296	
	Итого по заработной плате					**9569**	
	Итого по материалам					**2524**	
	Итого по эксплуатации машин					**767**	
72 21-130407-0304	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 6 мм, ГОСТ 18124-95**	м2		**1,02**	**922,54**	**941**	–
73 13-080103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т		**0,003**	**69666,67**	**209**	**42,8**
							59
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	52	0,156	826,45	129	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,01044		10	
	Итого по заработной плате					**139**	
	Итого по материалам					**47**	
	Итого по эксплуатации машин					**33**	
74 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,003**	**329904,22**	**990**	–
	2.3 Конструкции для крепления изоляторов						
75 13-080103-3601	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	м2		**0,0512**	**4023,44**	**206**	**42,8**
							38
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	2	0,1024	826,45	85	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,00461		4	
	Итого по заработной плате					**89**	
	Итого по материалам					**107**	
	Итого по эксплуатации машин					**14**	
76 21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля**	т		**0,512**	**329904,22**	**168911**	–
77 11-130301-0902	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-133**	м2		**0,53**	**83,02**	**44**	**54,2**
							7
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	0,0299	0,01585	779,54	12	