Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
Форма

Заказчик: **ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район,аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6

(наименование, адрес)

Объект : Основные объекты строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) №124 от 24.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на Архитектурно-строительные решения ЛС №2-01-00-01

за август 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтажные работы	тенге			
1	**1206-0101-0901** **Кклим = 1,08**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**14**	**8475**	**118 650**
		из них:				
1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	2,117124	3836	8 121
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,117124	1893	4 008
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,042876	0	0
1.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,105	0	0
1.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,042876	8078	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,042876	2555	110
1.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,085644	86	7
2	**1206-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**11**	**5701**	**62 711**

		из них:				
2.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	1,390284	3976	5 528
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,390284	1962	2 728
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02322	0	0
2.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1066	0	0
2.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00756	5838	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00756	2138	16
2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,01566	8078	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01566	2555	40
2.6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,031212	86	3
3	**1207-0101-0207 Кклим = 1,08**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**139**	**3360**	**467 040**
		из них:				
3.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,754596	4332	3 269
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,754596	2138	1 613
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015552	0	0
3.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
3.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015552	5838	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015552	2138	33
4	**1207-0101-0208 Кклим = 1,08**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**55**	**7027**	**386 485**
		из них:				
4.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,20096	4332	5 203
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,20096	2138	2 568
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2268	0	0
4.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,066	0	0
4.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01944	5838	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01944	2138	42
4.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,20736	8078	1 675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,20736	2555	530
4.6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,41472	86	36
5	**1208-0101-0205 Кклим = 1,08**	**Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**161,5**	**673**	**108 690**
		из них:				
5.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,173016	3625	627
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,173016	1789	310
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,006372	0	0
5.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0427	0	0

5.4	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,001944	10244	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001944	3054	6
5.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004428	5838	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004428	2138	9
6	**1208-0101-0204 Кклим = 1,08**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**161,5**	**1129**	**182 334**
		из них:				
6.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,3105	3625	1 126
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,3105	1789	555
6.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0218	0	0
6.3	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,006804	387	3
		Раздел 2. Заполнение проемов	тенге			
7	**6108-0102-0107 Кклим = 1,11**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**23,1**	**7762**	**179 302**
		из них:				
7.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,906315	4463	4 045
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,906315	2222	2 014
7.2	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	121	68
7.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0156	259	4
7.4	223-503-0504	Лента бутиловая	м	2,44	89	217
7.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,69	4204	2 901
7.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,034632	5838	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,034632	2138	74
7.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039627	7979	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,039627	2555	101
7.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,213342	23	5
7.9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,138417	25	3
		неучтенные ресурсы				
7.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	23,1	0	0
8	**223-102-0205**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками**	**1 м2**	**23,1**	**64855**	**1 498 150**
9	**6108-0105-0204 Кклим = 1,11**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**14,85**	**4313**	**64 048**
		из них:				
9.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,215784	4295	927
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,215784	2138	461
9.2	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	4	248	992

9.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,566	4204	2 379
9.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000444	5838	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000444	2138	1
9.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001554	7979	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001554	2555	4
		неучтенные ресурсы				
9.6	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99	м	0	0	0
10	**223-501-0115**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм**	**1 м**	**14,85**	**1730**	**25 690**
		Раздел 5. Кровля	тенге			
31	**6107-0101-0103 Кклим = 1,11**	**Устройство деревянной конструкции балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3**	**шт.**	**44**	**39615**	**1 743 060**
		из них:				
31.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	5,994	4632	27 764
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,994	2306	13 822
31.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0041	624830	2 562
31.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	110617	1 106
31.4	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,46	998	2 455
31.5	217-106-0107	Шуруп ГОСТ 1147-80 глухарь	кг	0,31	665	206
31.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	826	33
31.7	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,486	264	128
31.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00027	1174643	317
31.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0555	12429	690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0555	3649	203
31.10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,3441	10592	3 645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3441	3054	1 051
31.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0888	7979	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0888	2555	227
		неучтенные ресурсы				
31.12	261-102-0321	Элементы металлические	кг	0	0	0
31.13	261-103-0124	Конструкции деревянные	м3	0	0	0
32	**215-202-0101**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**7,92**	**115909**	**917 999**
33	**215-203-0301**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**3,6**	**85437**	**307 573**
34	**6107-0101-0214 Кклим = 1,11**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**6,705**	**261685**	**1 754 598**
		из них:				

34.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,599931	4148	102 041
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,599931	2065	50 799
34.2	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,38	2146	9 399
34.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	624830	23 744
34.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	115909	6 955
34.5	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	115909	18 545
34.6	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	108002	89 642
34.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	826	5 947
34.8	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,38	264	892
34.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00196	1174643	2 302
34.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,145521	12429	1 809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,145521	3649	531
34.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,035298	7979	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,035298	2555	90
34.12	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	5,077695	20	102
34.13	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,140858	23	26
35	**6107-0115-0104 Кклим = 1,11**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**6,705**	**3967**	**26 599**
		из них:				
35.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,8658	4379	3 791
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,8658	2180	1 887
35.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,023	33	1
35.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00555	12429	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00555	3649	20
35.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01332	7979	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01332	2555	34
		неучтенные ресурсы				
35.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0113985	120106	1 369
35.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0449235	1629070	73 184
35.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006705	107485	721
36	**6107-0115-0106 Кклим = 1,11**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**250**	**152**	**38 000**
		из них:				
36.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,03219	4463	144
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03219	2222	72
36.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00079	33	0

36.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0002553	12429	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002553	3649	1
36.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0006216	7979	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0006216	2555	2
		неучтенные ресурсы				
36.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,015	120106	1 802
36.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0575	1629070	93 672
36.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01	107485	1 075
		Раздел 6. Отмостка, ИТОГО:	тенге			
40	**6109-0102-0104 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**5,5**	**18283**	**100 557**
		неучтенные ресурсы				
40.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,595	11578	18 467
40.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,495	11413	5 649
40.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,5	9690	53 295
		Раздел 7. Фасад	тенге			
42	**6112-0401-0115 Кклим = 1,05**	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**158,4**	**9209**	**1 458 706**
		из них:				
42.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,71885	4673	8 032
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,71885	2348	4 036
42.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	1398	436
42.3	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,04305	1674	72
42.4	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	97	78
42.5	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	1958	143
42.6	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	34	170
42.7	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	96	250
42.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00084	12429	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00084	3649	3
42.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00084	7979	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00084	2555	2
42.10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23667	23	5
42.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,25284	25	6
		неучтенные ресурсы				

42.12	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	529,056	30	15 872
42.13	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1330,56	55	73 181
42.14	231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	174,24	3089	538 227
42.15	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	348,48	355	123 710
42.16	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	16,632	0	0

Итого	**9 440 192**
Сметная прибыль 5%	472 010
Итого	**9 912 202**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**10 655 617**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**10 442 504,39**
НДС (12 %)	1 253 100,53
Итого по акту	**11 695 604,92**

Заказчик:
ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Дербіс Ж.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

_____ Комекбаев Б.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Build Project"

_____ Таран В.В.

Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1
Форма

Заказчик: **ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район,аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6

(наименование, адрес)

Объект : Основные объекты строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) №124 от 24.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на Водопровод и канализация ЛС №2-01-00-02

за август 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5. Демонтажные работы				
1	**1215-0101-0402** Кклим = 1,08	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3005**	**3 005**
		из них:				
1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,689472	4332	2 987
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,689472	2138	1 474
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,003132	0	0
1.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0265	0	0
1.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003132	5838	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003132	2138	7
2	**1215-0101-0401** Кклим = 1,08	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**4**	**2416**	**9 664**
		из них:				
2.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,55404	4332	2 400
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,55404	2138	1 185
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002808	0	0
2.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0182	0	0

2.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002808	5838	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002808	2138	6

Итого	**12 669**
Сметная прибыль 5%	633
Итого	**13 302**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**14 300**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**14 014,12**
НДС (12 %)	1 681,69
Итого по акту	**15 695,81**

Заказчик:
ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Дербіс Ж.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

_____ Комекбаев Б.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Build Project"

_____ Таран В.В.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
Форма

Заказчик: **ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район,аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №124 от 24.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

на Генеральный план ЛС №7-01-00-01

за август 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтажные работы	тенге			
1	**1207-0101-0208** **Кклим = 1,08**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**44**	**7027**	**309 188**
		из них:				
1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,20096	4332	5 203
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,20096	2138	2 568
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2268	0	0
1.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,066	0	0
1.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01944	5838	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01944	2138	42
1.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,20736	8078	1 675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,20736	2555	530
1.6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,41472	86	36

14 842 507

		Раздел 3. Ограждение	тенге			
8	**8601-0605-0601**	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**1**	**256613**	**256 613**
		из них:				
8.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,7208	-	91 609
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	21,7208	-	45 449
8.2	298-888-8333	Материалы УСН 8601	шт.	1	162345	162 345
8.3	398-888-8333	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2659	2 659
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2287	-	660
9	**8601-0602-0403**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**61**	**234316**	**14 293 276**
		из них:				
9.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,4733	-	85 952
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	19,4733	-	42 713
9.2	298-888-8305	Материалы УСН 8601	шт.	1	147047	147 047
9.3	398-888-8305	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1317	1 317
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1049	-	299
10	**8601-0602-0404**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**1**	**292618**	**292 618**
		из них:				
10.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,241	-	80 345
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	18,241	-	39 921
10.2	298-888-8306	Материалы УСН 8601	шт.	1	211010	211 010
10.3	398-888-8306	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1263	1 263
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1003	-	286

Итого	**15 151 695**
Сметная прибыль 5%	757 585
Итого	**15 909 280**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**17 102 476**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**16 760 426,22**
НДС (12 %)	2 011 251,15
Итого по акту	**18 771 677,37**

Заказчик:
ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Дербіс Ж.Ж.

Эксперт технического надзора
ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

Комекбаев Б.А.

Директор Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Build Project"

Таран В.В.