Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 18 " октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Орхан Иншаат», г.Актобе, ул. Абилкайр хана 15 кв 30.

наименование организации, юридический адрес

в лице Сулейменова Акнысан Айнысановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6**.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГКП «Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области» в лице руководителя Дербіс Ж.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственным и нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Build Project" РП42/10-2023-01-АС,02-ОВ,03- ВК,01-ЭО.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКП на ПХВ «Иргизская районная больница» руководитель Ж.Ж. Дербіс. Распоряжение № 85 от 06.12.2023 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
строительный объем здания	м.куб	484,6		484,6	

этажность здания	эт	1		1	
площадь застройки	м.кв	161,5		161,5	
площадь здания	м.кв	138,5		138,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: согласно ПСД.

- **Полы:** уплотнение грунта щебнем фракции 40-80 мм на площади 138,51 м.кв, устройство тепло-звукоизоляции засыпной из керамзита толщиной 70 мм на площади 138,51 м.кв и покрытие керамогранитом СТРК 1954-2010 с устройством цементной стяжки на площади 138,51 м.кв;
- **Отделочные работы:** устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с последующей штукатуркой сухими смесями поверхностей потолка, стен и откосов и окраской водоэмульсионной смесью на площади 310,87 м.кв, облицовка поверхностей плитками на площади 254,69 м.кв;
- **Кровля**: замена деревянных конструкций кровли (стропил, мауэрлат, обрешетки, стоек, прогон) с обработкой огнезащитными составами с покрытием профилированным листом с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТРК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм на площади 250 м.кв. Замена балок перекрытия в количестве 44 шт и утепление покрытия минеральной ватой марки СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100;

Фасад: облицовка фасада металлосайдингом без устройства теплоизоляционного слоя на площади 158,4 м.кв.

Внутреннее холодное водоснабжение: замена труб водоснабжения из труб PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм длиной 24 м, установка вентилей -13 шт, установка водомерных узлов 1 шт, установка счетчика ВСКМ Д 20 мм с фильтром 1 шт, установка задвижек -3шт;

Внутреннее горячее водоснабжение: замена труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм 6 м, замена труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм-10 м;

Внутренняя канализация: замена труб полиэтиленовых для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм-4 м, замена труб полиэтиленовых для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм-24 м, установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным-1компл, Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды-8 компл;

Внутреннее отопление: замена труб полиэтиленовых повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20х1,9; PN 10-6 м, замена труб полиэтиленовых повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 32х2,9; PN 10-102 м, установка радиатор отопления биметаллических ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт -74 секций, замена вентилей и клапанов на трубопроводах , диаметр до 25 мм-32 шт,

установка котла газового настенного модели Protherm с тепловой мощностью 18 кВ- 1 комплект;

Внутреннее электричество: замена щитка распределительного встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41- 1 компл, Замена светильников с лампами светодиодными, местного освещения-28 шт, замена выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке-42 шт, прокладка кабеля силового не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 -216 м, замена кабеля силового не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66-222 м;

Благоустройство: устройство брусчатки толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 на площади 44 м.кв с устройством основания, установка камней бортовых тротуарных ГОСТ 6665-91 длиной 49,2 м, монтаж ограждения их профильных труб секции 3,0мх2,0 м – 61 шт, секция 2,5м х2,0 м – 1 шт, калитка 1,5 м х2,0 м – 1 шт;

Заполнение проемов: установка оконных блоков из ПХВ профиля толщиной 60 мм двухстворчатых однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30674-99-23,1 с подоконниками с ПВХ м.кв, установка стальных противопожарных дверных блоков -4,2 м.кв, установка внутренних дверных блоков с декоративной облицовкой СТ РК 943,92 -18,9 м.кв;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические

мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2024 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2024 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц:4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерномуи коммунальному обеспечению: ПСД не предусмотрено
ТОО «Build Project» Директор Таран В.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,
дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО «Орхан Иншаат», считает объект:« **«Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6,** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сулейменов Акнысан Айнысанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)