ҚазақстанРеспубликасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетінатқарушының
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестіктуралы декларация

2018жылғы «03» 09

Мердігер (бас мердігер)*«СК «ДАР»».ЖШС-і, Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Аксукент е/м, Карабұлақ данғылы, н/с.*

ұйымныңатауы, заңдымекен-жайы

Жумашбеков Габит Копбосынович атынан;

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО,Төлеби ауданының, Ленгір қаласының, Таскешу елді мекеніндегі, 100 орындық бастауыш мектебінің құрылысы» объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс берушісі *«СК «ДАР»». ЖШС-ідиректорыЖумашбеков Габит Копбосынович*болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым:*1. «СТАНДАРТСТРОЙ 2018» ЖШС-і, 2.«ТВИК»ЖШС-і*

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы):*«А Строй Проект» ЖШС-і, № 03-216 РП*

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

РММ «МЕМСАРАПТАМА» ОҚО бойынша филиалы , №19-0067/17, 24.03.2017ж., бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданғандарыескереотырып)	Оныңішіндеіскеқосукешенінемесекезегі	жалпы (бұрынқабылданғандарыескереотырып)	Оныңішіндеіскеқосукешенінемесекезегі
құбырынжүргізу					

Тұрғынүйдіңмынадайкөрсеткіштерібар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпыалаңы	шаршы метр (бұданәрі - $м^2$)	1440,56	1440,56
Қабаттарсаны	қабат	2	2
Жалпықұрылыскөлемі	текше метр (бұданәрі - $м^3$)	9091,56	9091,56
Оныңішіндежерастыбөлігі	$м^3$		
Жапсарлассалынғанжәнежанажапсарлас-салынғанүй-жайларалаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жобабойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтералаңы, $м^2$		пәтерсаны	Пәтералаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
барлықпәтер,оныңішінде: бірбөлмелі						
екібөлмелі						
үшбөлмелі						
төртбөлмеліжәнеоданкөп						

5. Объектбойыншатехнологиялықжәнесәулет-құрылысшешімдерімынадеректерменсипатталады:

Ірге тасы;- монолиттік бетон В15 маркалы.

Сыртқы және ішкі дуалдар- КОРПо 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007 маркалы кірпіштен.

Перемычка;-монолиттік бетон В15 маркалы.

Жабыныш құрылымдары;-құрама темірбетонды плиталар сериясы 1.141.1-40с және металдық фермасы.

Шатыр; - ауалы, ағаштан жасалған құрылымнан жіне металдық черепицамен,ұйымдастырылған суағарлармен, жылыту құрамы - эковата 35 кг/м3.

Терезе;- ПВХ блоктар.

Сыртқы және ішкі есіктер;- ағаш және Пвх блоктар.

Едендер;- ағаш, линолиум, керамогранит, бетондық.

Дуалдың сыртын әрлеу;- жылыту құрамы Изовер «OL-P» 50мм, Сыртқы металдық сайдинг.

Дуалдың ішін әрлеу; – құм-цеменнтік сылақ және водоэмулсия бояулар.

Цоколь;- құм-цеменнтік сылақ, қоныр пигментпен бояулар.

Отмостка; –бетон В10 маркалы 180мм.

Негізгіматериалдар мен конструкциялар, инженерлікжәнетехнологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыруерекшеліктерібойыншақысқашатехникалықсипаттамалар

6. Объектіде жобадакөзделген, жекесынақтанжәнекешендібайқауданкейін оны қабылдаутуралы актілерсәйкесмөлшердежабдықорнатылған;

7. Жобадакөзделгенеңбектіқорғау, жарылысқауіпсіздігін, өртқауіпсіздігінқамтамасызету, қоршағантабиғиортанықорғаужәнесейсмикағақарсыіс-шараларорындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстарымынадаймерзімдежүзегеасырылған:

жұмыстың басталуы ***11. 2017жыл***;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы ***08. 2018жыл***;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша ***5,0*** ай;
нақты ***10,0*** ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***«СК «ДАР» ЖШС-і.***
«ОҚО,Төлеби ауданының, Лентір қаласының, Таскешу елді мекеніндегі, 100 орындық бастауыш мектебінің құрылысы»
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Жумашбеков Габит Копбосынович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.