Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за июнь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-31-2023	10.04.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	5 287 776	4 721 229							566 547	5 287 776
Итого к оплате										**5 287 776**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-31-2023 от 10.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-11-1 Общестроительные работы									
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		3.1 Рама РМ-1									
23	1106-0501-0109	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство В25 НР=91 %**	м3	1,32	38578,93	5522,45	50924	7290	30840	13233	69290
					9692,75	1324,57	12794	1748	–	5133	
24	1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР=91 %**	м3	1,7	47555,2	6056,45	80844	10296	39832	30385	120127
					18068,26	1572,65	30716	2674	–	8898	

25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10712	392348 –		42028 –		42028 –	– 3362	45390
26	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,28235	373950 –		105585 –		105585 –	– 8447	114032
27	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00792	513715 –		4069 –		4069 –	– 326	4395
	3.2 Стены										
28	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	27,1	1091,42 520,28	13,14 6,51	29577 14100	356 176	15122 –	13277 3428	46282
29	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	43	14448,65 7933,88	3087,54 875,33	621292 341157	132764 37639	147371 –	352280 77886	1051458
30	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000;	1000 шт.	16,512	46412 –		766355 –		766355 –	– 61308	827663
31	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,6	14448,65 7933,88	3087,54 875,33	95361 52364	20378 5777	22620 –	54071 11955	161387

32	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=384,000;	1000 шт.	2,5344	46412		117627		117627	–	127037
					–		–		–	9410	
33	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,7	14029,42	3077,51	93997	20619	23508	51813	157475
					7443,32	872,07	49870	5843	–	11665	
34	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000;	1000 шт.	2,546	46412		118165		118165	–	127618
					–		–		–	9453	
35	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,24846	450224		111863		111863	–	120812
					–		–		–	8949	
36	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,043	373950		16080		16080	–	17366
					–		–		–	1286	
37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00297	392348		1165		1165	–	1258
					–		–		–	93	
38	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В15 НР=91 %	м3	3,3	38977,41	5052,46	128625	16673	71986	39920	182029
					12111	1182,33	39966	3902	–	13484	
39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06394	392348		25087		25087	–	27094
					–		–		–	2007	

40	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0232	386515		8967		8967	–	9684
					–		–		–	717	
41	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21986	386515		84979		84979	–	91777
					–		–		–	6798	
3.3 Монолитный сердечник Мс1 6шт											
42	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=6,000;	м3	2,4	33209,26	4987,87	79702	11971	50582	18295	105837
					7145,75	1230,98	17150	2954	–	7840	
43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0,04158	392348		16314		16314	–	17619
					–		–		–	1305	
44	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000;	т	0,07428	373950		27777		27777	–	29999
					–		–		–	2222	
3.4 Монолитный сердечник Мс2 31шт											
45	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=31,000;	м3	6,2	33209,26	4987,87	205897	30925	130669	47262	273412
					7145,75	1230,98	44304	7632	–	20253	
46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=31,000;	т	0,04774	392348		18731		18731	–	20229

				–		–		–	1498	
47 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=31,000;	т	0,19189	373950		71757		71757	–	77498
				–		–		–	5741	
3.5 Перемычка ПРм1 1шт										
48 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,29	50667,18	4669,86	14693	1354	8066	5089	21365
				18182,8	1098,29	5273	319	–	1583	
49 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00403	392348		1581		1581	–	1707
				–		–		–	126	
50 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00464	386515		1793		1793	–	1936
				–		–		–	143	
51 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00816	373950		3051		3051	–	3295
				–		–		–	244	
3.6 Перемычка ПРм2 7шт										
52 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=7,000;	м3	1,89	50667,18	4669,86	95761	8826	52569	33161	139236
				18182,8	1098,29	34365	2076	–	10314	
53 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;	т	0,02604	392348		10217		10217	–	11034
				–		–		–	817	
54 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7,000;	т	0,02968	386515		11472		11472	–	12390

				–		–		–	918	
55 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=7,000;	т	0,05264	373950		19685		19685	–	21260
				–		–		–	1575	
3.7 Перемычка ПРм3 3шт										
56 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=3,000;	м3	0,51	50667,18	4669,86	25840	2382	14185	8948	37571
				18182,8	1098,29	9273	560	–	2783	
57 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,00744	392348		2919		2919	–	3153
				–		–		–	234	
58 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,01608	386515		6215		6215	–	6712
				–		–		–	497	
3.8 Перемычка ПРм4 2шт										
59 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=2,000;	м3	0,12	50667,18	4669,86	6080	560	3338	2106	8841
				18182,8	1098,29	2182	132	–	655	
60 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00256	392348		1004		1004	–	1084
				–		–		–	80	
61 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00992	386515		3834		3834	–	4141
				–		–		–	307	
3.9 Перемычка ПРм5 1шт										

62 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,05	50667,18	4669,86	2533	233	1391	877	3683
				18182,8	1098,29	909	55	–	273	
63 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	392348		439		439	–	474
				–		–		–	35	
64 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00424	386515		1639		1639	–	1770
				–		–		–	131	
3.10 Перегородки										
65 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	89	3410,86	282,76	303567	25166	61349	208363	552884
				2438,79	78,58	217052	6994	–	40954	
66 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=50,400;	1000 шт.	4,4856	46412		208186		208186	–	224841
				–		–		–	16655	
67 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0204	450224		9185		9185	–	9920
				–		–		–	735	
68 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01832	386515		7081		7081	–	7647
				–		–		–	566	
69 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,07476	513715		38405		38405	–	41477

				–		–		–	3072	
70 1109-0306-0101	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж НР=69 %	м2	7,29	5522,12	170,27	40256	1241	1628	26077	71640
				5128,58	55,69	37387	406	–	5307	
71 223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,4	70899		382855		382855	–	413483
				–		–		–	30628	
72 223-301-0204	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	1,89	69930		132168		132168	–	142741
				–		–		–	10573	
73 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04504	499908		22516		22516	–	24317
				–		–		–	1801	
74 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00342	513715		1757		1757	–	1898
				–		–		–	141	

3.11 Монолитный сердечник Мс3 22шт

75 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром менее 3 м. Устройство В15 НР=91 % К=22,000;	м3	1,32	33209,26	4987,87	43836	6584	27820	10062	58210
				7145,75	1230,98	9432	1625	–	4312	
76 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	0,0077	392348		3021		3021	–	3263
				–		–		–	242	
77 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=22,000;	т	0,11308	386515		43707		43707	–	47204
				–		–		–	3497	
3.12 Перемычка ПРм6 2шт										
78 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 % К=2,000;	м3	0,06	50667,18	4669,86	3040	280	1669	1053	4420
				18182,8	1098,29	1091	66	–	327	
79 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00046	392348		180		180	–	194
				–		–		–	14	
80 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00604	386515		2335		2335	–	2522
				–		–		–	187	
3.13 Перемычка ПРм7 1шт										
81 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,03	50667,18	4669,86	1520	140	834	526	2210
				18182,8	1098,29	545	33	–	164	

82	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0002	392348		78		78	–	84
					–		–		–	6	
83	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00266	386515		1028		1028	–	1110
					–		–		–	82	
3.14 Перемычка ПРм8 1шт											
84	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,03	50667,18	4669,86	1520	140	834	526	2210
					18182,8	1098,29	545	33	–	164	
85	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00018	392348		71		71	–	77
					–		–		–	6	
86	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	386515		959		959	–	1036
					–		–		–	77	
3.15 Перемычка ПРм9 1шт											
87	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91 %	м3	0,02	50667,18	4669,86	1013	93	556	351	1473
					18182,8	1098,29	364	22	–	109	
88	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00015	392348		59		59	–	64
					–		–		–	5	
89	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00212	386515		819		819	–	885
					–		–		–	66	

Итого по разделу 3	**5 722 230**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	920 839
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	298 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 666
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 161 577
- накладные расходы, тенге	917 675
в т.ч. зарплата, тенге	82 591
- сметная прибыль (8 %), тенге	423 869

Итого по смете **5 722 230**

в том числе

ИТОГО по локальным сметам						**5 722 230**			
в том числе оборудование						0			
Временные здания и сооружения	0,9%					51 500			
Итого с временными						5 773 730			
Затраты на производство строительно-	1,8%					103 927			
Итого с зимним						5 877 657			
Непредвиденные работы и затраты	2%					117 553			
Итого с непредвиденными работами и затратами						5 995 210			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05	1,05					6 294 971			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						4 721 228			
НДС	12%					566 547			
Итого с НДС						**5 287 776**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____ Гайбулаев М.Б.