Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-31-2023	10.04.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Всего
			из гр 1						
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	6 514 315	1 095 124							131 415	1 226 539
Итого к оплате										**1 226 539**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-31-2023 от 10.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-11-4 Электроосвещение									
		Раздел 1 Жилой дом									
		1.1 Силовое электрооборудование									
1	1308-0305-0909	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %**	**шт.**	1	6432,41	100,84	6432	101	1262	3679	10920
					5070	39,51	5070	40	–	809	
2	247-201-0303	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
3	1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	1	6052,06	124,34	6052	124	2724	2336	9059

					3204	39,51	3204	40	–	671	
4	247-204-0187	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 100 мА	шт.	1	5310		5310		5310	–	5735
					–		–		–	425	
5	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	692,15	90,64	692	91	27	443	1226
					574,6	39,51	575	40	–	91	
6	247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	24096		24096		24096	–	26024
					–		–		–	1928	
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	3243,74	27,9	12975	112	6455	4614	18996
					1602	–	6408	–	–	1407	
8	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622		622		622	–	672
					–		–		–	50	
9	247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	шт.	1	8688		8688		8688	–	9383
					–		–		–	695	
10	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218	–	9955
					–		–		–	737	
	1.2 Светотехнические изделия										
11	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	4	2302,36	900,06	9209	3600	539	5468	15851
					1267,5	631,23	5070	2525	–	1174	

12 247-102-0305	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	4	6375		25500		25500	–	27540
				–		–		–	2040	
13 1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1806,81	12,82	7227	51	3864	2400	10397
				828,1	5,14	3312	21	–	770	
14 247-213-0104	Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	225		900		900	–	972
				–		–		–	72	
15 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	851,3	12,3	851	12	11	600	1567
				828,1	4,74	828	5	–	116	
16 247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	1	225		225		225	–	243
				–		–		–	18	
17 261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	287		2009		2009	–	2170
				–		–		–	161	
18 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	1	1122,79	11,95	1123	12	29	782	2057
				1081,6	3,95	1082	4	–	152	
19 290-000-1101 (пл)	Звонок электрический с кнопкой на 220В ЗП-220	шт	1	5464		5464		5464	–	5901
				–		–		–	437	
	1.3 Электротехнические изделия									
20 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	3	506,7	3,62	1520	11	39	1062	2789
				490,1	1,58	1470	5	–	207	
21 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	345		1035		1035	–	1118
				–		–		–	83	
22 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	5	506,7	3,62	2534	18	65	1770	4648

				490,1	1,58	2451	8	–	344	
23	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	368		1840		1840	–	1987
					–		–		–	147	
24	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	3	571,18	3,68	1714	11	29	1207	3155
					557,7	1,19	1673	4	–	234	
25	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	286		858		858	–	927
					–		–		–	69	
26	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	15	603,65	3,62	9055	54	381	6223	16500
					574,6	1,58	8619	24	–	1222	
27	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	411		6165		6165	–	6658
					–		–		–	493	
28	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	3	622,78	4,58	1868	14	29	1318	3441
					608,4	1,58	1825	5	–	255	
29	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	358		1074		1074	–	1160
					–		–		–	86	
30	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	18	839,94	–	15119	–	197	9102	26159
					829	–	14922	–	–	1938	
31	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	18	364		6552		6552	–	7076
					–		–		–	524	

32 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	23	32 –		736 –		736 –	– 59	795
33 247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1	479 –		479 –		479 –	– 38	517
1.4 Кабельные изделия										
34 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	220	371,16 162,7	163,45 56,27	81655 35794	35959 12379	9902 –	34685 9307	125647
35 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,075	301095 –		22582 –		22582 –	– 1807	24389
36 243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,025	400941 –		10024 –		10024 –	– 802	10826
37 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,105	468325 –		49174 –		49174 –	– 3934	53108
38 243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,015	158098 –		2371 –		2371 –	– 190	2561
1.5 Материалы										
39 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	213	423,85 346,5	16,61 4,35	90280 73805	3538 927	12938 –	53807 11527	155614
40 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	97	27		2619		2619	–	2829

					–		–		–	210	
41	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	116	32		3712		3712	–	4009
					–		–		–	297	
42	248-306-0501	Датчик угарного гааза	шт.	1	4525		4525		4525	–	4887
					–		–		–	362	
		Итого по разделу 1					**632 063**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					166 108				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 708				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 027				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					245 931				
		- накладные расходы, тенге					129 496				
		в т.ч. зарплата, тенге					11 655				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					46 821				
		Раздел 2 Опорный пункт									
		2.1 Силовое электрооборудование									
43	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	6432,41	100,84	6432	101	1262	3679	10920
					5070	39,51	5070	40	–	809	
44	247-201-0303	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11662		11662		11662	–	12595
					–		–		–	933	
45	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	6052,06	124,34	6052	124	2724	2336	9059
					3204	39,51	3204	40	–	671	
46	247-204-0227	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 100 мА	шт.	1	8688		8688		8688	–	9383
					–		–		–	695	
47	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	692,15	90,64	692	91	27	443	1226
					574,6	39,51	575	40	–	91	

48 247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	24096		24096		24096	–	26024
				–		–		–	1928	
49 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	3243,74	27,9	12975	112	6455	4614	18996
				1602	–	6408	–	–	1407	
50 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
				–		–		–	100	
51 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218	–	9955
				–		–		–	737	
	2.2 Светотехнические изделия									
52 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	8	2302,36	900,06	18419	7200	1078	10937	31704
				1267,5	631,23	10140	5050	–	2348	
53 247-102-0136	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	3	29734		89202		89202	–	96338
				–		–		–	7136	
54 247-102-0136	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	5	29734		148670		148670	–	160564
				–		–		–	11894	
	2.3 Электротехнические изделия									
55 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	4	506,7	3,62	2027	14	52	1416	3718
				490,1	1,58	1960	6	–	275	

56 247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**4**	345		1380		1380	–	1490
				–		–		–	110	
57 1308-0305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %**	**шт.**	**1**	506,7	3,62	507	4	13	354	930
				490,1	1,58	490	2	–	69	
58 247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	368		368		368	–	397
				–		–		–	29	
59 1308-0305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %**	**шт.**	**1**	571,18	3,68	571	4	10	402	1051
				557,7	1,19	558	1	–	78	
60 247-212-0201	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	286		286		286	–	309
				–		–		–	23	
61 1308-0305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %**	**шт.**	**12**	603,65	3,62	7244	43	305	4978	13200
				574,6	1,58	6895	19	–	978	
62 247-214-0115	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**12**	411		4932		4932	–	5327
				–		–		–	395	
63 1308-0305-0111	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**3**	1152,61	10,87	3458	33	130	2383	6308
				1098,5	4,74	3296	14	–	467	
64 247-214-0110	**Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**3**	879		2637		2637	–	2848
				–		–		–	211	

65 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	12	839,94	–	10079	–	131	6068	17439
				829	–	9948	–	–	1292	
66 247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	12	364		4368		4368	–	4717
				–		–		–	349	
67 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	17	32		544		544	–	588
				–		–		–	44	
2.4 Кабельные изделия										
68 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	106	371,16	163,45	39343	17326	4771	16712	60539
				162,7	56,27	17246	5965	–	4484	
69 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	301095		12044		12044	–	13008
				–		–		–	964	
70 243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,008	400941		3208		3208	–	3465
				–		–		–	257	
71 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	468325		23416		23416	–	25289
				–		–		–	1873	
72 243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,008	158098		1265		1265	–	1366
				–		–		–	101	
2.5 Материалы										
73 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	102	423,85	16,61	43233	1694	6195	25767	74520

				346,5	4,35	35343	444	–	5520	
74 241-207-0301	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**46**	27		1242		1242	–	1341
				–		–		–	99	
75 241-207-0302	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**56**	32		1792		1792	–	1935
				–		–		–	143	
	Итого по разделу 2					**627 893**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					101 133				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 746				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 621				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					373 415				
	- накладные расходы, тенге					80 089				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 208				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					46 510				
Раздел 3 Заземление										
76 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**3,24**	2025,1	–	6561	–	–	4724	12188
				2025,1	–	6561	–	–	903	
77 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**3,24**	1056,56	–	3423	–	–	2465	6359
				1056,56	–	3423	–	–	471	
78 1308-0208-0203	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %**	**м**	**19,5**	708,65	64,95	13819	1267	8560	3180	18359
				204,75	21,73	3993	424	–	1360	
79 1308-0208-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**3**	6906,47	208,97	20719	627	15840	3224	25859
				1417,5	75,07	4253	225	–	1916	
80 1308-0208-0204	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %**	**м**	**6**	473,72	57,7	2842	346	1079	1101	4259

				236,25	18,57	1418	111	–	316	
81 217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,00084	367284		309		309	–	334
				–		–		–	25	

Итого по разделу 3	**67 358**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 240
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	760
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 788
- накладные расходы, тенге	14 694
в т.ч. зарплата, тенге	1 322
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 991

Итого по смете	**1 327 314**

ИТОГО по локальным сметам						**1 327 314**				
в том числе оборудование						0				
Временные здания и сооружения		0,9%				11 946				
Итого с временными						1 339 260				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в		1,8%				24 107				
Итого с зимним						1 363 367				
Непредвиденные работы и затраты		2%				27 267				
Итого с непредвиденными работами и затратами						1 390 634				
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05		1,05				1 460 166				
Итого с понижающим коэфф. К=0,75						1 095 124				
НДС		12%				131 415				
Итого с НДС						**1 226 539**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____ Гайбулаев М.Б.