Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3
за июль 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ СП-31-2023	10.04.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)	7 813 160	1 159 683							139 162	1 298 845
Итого к оплате										**1 298 845**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Ават Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № СП-31-2023 от 10.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за июль 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-11-3. Канализация									
		1.3 Канализация К1									
28	1116-0201-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %**	м трубопровода	7	14939,48	55,96	104576	392	95415	8747	122389
					1252,79	22,13	8770	155	–	9066	
29	1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	м трубопровода	5	990,45	1,51	4952	8	10	4839	10574
					986,96	0,55	4935	3	–	783	

30 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	7	1919,54	3,67	13437	26	6786	6501	21533
				946,4	1,28	6625	9	–	1595	
31 241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	709		709		709	–	766
				–		–		–	57	
32 241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	2009		8036		8036	–	8679
				–		–		–	643	
33 241-212-1001	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50x50 мм	шт.	1	671		671		671	–	725
				–		–		–	54	
34 241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	1	497		497		497	–	537
				–		–		–	40	
35 241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	709		709		709	–	766
				–		–		–	57	
36 241-208-0506	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50x50 мм	шт.	5	1187		5935		5935	–	6410
				–		–		–	475	
37 241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x4,0-57x3,0 мм	шт.	2	949		1898		1898	–	2050
				–		–		–	152	
38 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693
				–		–		–	51	
39 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110		110		110	–	119
				–		–		–	9	
40 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство В7,5 НР=91 %	м3	0,1	22856,96	1168,03	2286	117	2015	167	2649

				1539	294,98	154	30	–	196	
41 261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	612		612		612	–	661
				–		–		–	49	
42 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,38	302,13	–	719	–	101	494	1310
				259,84	–	618	–	–	97	
43 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2	770,03	82,13	1540	164	663	603	2314
				356,59	40,68	713	81	–	171	
44 234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 102 мм	м	2	1503		3006		3006	–	3246
				–		–		–	240	
1.4 Санитарно-технические приборы										
45 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192
				3172,65	53,5	3173	54	–	533	
46 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	7103		7103		7103	–	7671
				–		–		–	568	
47 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	–	4295
				–		–		–	318	
48 244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	5313		5313		5313	–	5738
				–		–		–	425	
49 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522

				3556,44	107,03	3556	107	–	631	
50	244-101-0302	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	**комплект**	**1**	8879		8879		8879	–	9589
					–		–		–	710	
51	244-101-0601	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	8876		8876		8876	–	9586
					–		–		–	710	
52	1117-0101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %**	**комплект**	**1**	3813,28	411,21	3813	411	229	3309	7692
					3172,65	203,69	3173	204	–	570	
53	244-102-0201	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм**	**шт.**	**1**	28592		28592		28592	–	30879
					–		–		–	2287	
54	244-104-0502	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**	**шт.**	**1**	8748		8748		8748	–	9448
					–		–		–	700	
55	1117-0501-0101	**Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %**	**комплект**	**1**	2945,68	79,47	2946	79	328	2526	5910
					2538,12	40,49	2538	40	–	438	
56	244-102-0501	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм**	**шт.**	**1**	4598		4598		4598	–	4966
					–		–		–	368	
57	244-104-0407	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	8919		8919		8919	–	9633
					–		–		–	714	

Итого по разделу 1 **306 542**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 34 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 513
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 683
- материалы, изделия и конструкции, тенге 214 130

	- оборудование, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					33 938				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					22 707				

Раздел 2 Опорный пункт

2.2 Канализация

68 1116-0201-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %**	**м трубопровода**	**4**	14939,48	55,96	59758	224	54523	4998	69936
				1252,79	22,13	5011	89	–	5180	
69 1116-0501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**2**	990,45	1,51	1981	3	4	1936	4230
				986,96	0,55	1974	1	–	313	
70 1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**8**	1919,54	3,67	15356	29	7756	7429	24608
				946,4	1,28	7571	10	–	1823	
71 241-209-3603	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	709		1418		1418	–	1531
				–		–		–	113	
72 241-208-0506	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм**	**шт.**	**2**	1187		2374		2374	–	2564
				–		–		–	190	
73 241-208-0510	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм**	**шт.**	**2**	5941		11882		11882	–	12833
				–		–		–	951	
74 241-114-0121	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	949		949		949	–	1025
				–		–		–	76	

75 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693
				–		–		–	51	
76 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,36	302,13	–	411	–	58	282	748
				259,84	–	353	–	–	55	
77 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	1,1	770,03	82,13	847	90	364	332	1273
				356,59	40,68	392	45	–	94	
78 234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 102 мм	м	1,1	1503		1653		1653	–	1785
				–		–		–	132	

Раздел 2 Опорный пункт

2.3 Санитарно-технические приборы

79 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	1	3497,05	105,75	3497	106	219	3162	7192
				3172,65	53,5	3173	54	–	533	
80 244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	7103		7103		7103	–	7671
				–		–		–	568	
81 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	–	4295
				–		–		–	318	
82 244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	5313		5313		5313	–	5738
				–		–		–	425	

83 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	1	4300,59	210,08	4301	210	534	3590	8522
				3556,44	107,03	3556	107	–	631	
84 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9589
				–		–		–	710	
85 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	–	9586
				–		–		–	710	
	Итого по разделу 2					**173 819**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 030				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					662				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					306				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					145 977				
	- накладные расходы, тенге					21 729				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 019				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 741				
	Итого по смете					**480 361**				
	в том числе оборудование					0				

Локальная смета № 6-11-1. Наружные сети канализации

1.2 Канализация

23 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	5,2	442,41	442,41	2301	2301	–	330	2841
				–	88,08	–	458	–	210	
24 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,156	4848,72	–	756	–	–	544	1404
				4848,72	–	756	–	–	104	
25 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	0,2	3874,36	183,68	775	37	483	263	1121
				1273,98	56,95	255	11	–	83	
26 1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт НР=72 %	м3 грунта	0,6	962	–	577	–	–	415	1071

				962	–	577	–	–	79	
27	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	4,4	43,91	43,91	193	193	–	58	271
					–	18,31	–	81	–	20	
28	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,132	1511,29	–	199	–	–	143	369
					1511,29	–	199	–	–	27	
29	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	4,4	222,26	99,19	978	436	–	552	1652
					123,07	50,84	542	224	–	122	
30	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,004	544200,1	159953,38	2177	640	33	1700	4187
					375934	53291,82	1504	213	–	310	
31	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	4,04	1322		5341		5341	–	5768
					–		–		–	427	
32	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,82	43844,37	11855,85	35952	9722	9229	21046	61558
					20734,16	5191,46	17002	4257	–	4560	
33	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	10247		10247		10247	–	11067
					–		–		–	820	
34	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	9098		9098		9098	–	9826
					–		–		–	728	
35	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9587		9587		9587	–	10354
					–		–		–	767	
36	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
					–		–		–	242	

37 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,0312	32057,58	2311,2	1000	72	688	240	1339
				7693,35	585,72	240	18	–	99	
38 222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03184	845594		26924		26924	–	29078
				–		–		–	2154	
39 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0066	887579		5858		5858	–	6327
				–		–		–	469	
40 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
				1539	294,98	846	162	–	852	
41 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
				–		–		–	1515	
	Итого по разделу 1					183 456				183456
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 676				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 043				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 424				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					107 697				
	- накладные расходы, тенге					26 208				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 736				
Раздел 2 Опорный пункт										
2.1 Канализация										
42 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	6,5	442,41	442,41	2876	2876	–	413	3552
				–	88,08	–	573	–	263	
43 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,195	4848,72	–	946	–	–	681	1757
				4848,72	–	946	–	–	130	
44 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	0,25	3874,36	183,68	969	46	604	329	1402
				1273,98	56,95	318	14	–	104	

45	1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт НР=72 %	м3 грунта	0,75	962	–	722	–	–	520	1341
					962	–	722	–	–	99	
46	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	5,5	43,91	43,91	242	242	–	73	340
					–	18,31	–	101	–	25	
47	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,165	1511,29	–	249	–	–	179	462
					1511,29	–	249	–	–	34	
48	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	5,5	222,26	99,19	1222	546	–	689	2064
					123,07	50,84	677	280	–	153	
49	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,005	544200,1	159953,38	2721	800	42	2125	5234
					375934	53291,82	1880	266	–	388	
50	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	5,05	1322		6676		6676	–	7210
					–		–		–	534	
51	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,82	43844,37	11855,85	35952	9722	9229	21046	61558
					20734,16	5191,46	17002	4257	–	4560	
52	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	10247		10247		10247	–	11067
					–		–		–	820	
53	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	9098		9098		9098	–	9826
					–		–		–	728	
54	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9587		9587		9587	–	10354
					–		–		–	767	
55	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265

				–		–		–	242	
56 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,0312	32057,58	2311,2	1000	72	688	240	1339
				7693,35	585,72	240	18	–	99	
57 222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03184	845594		26924		26924	–	29078
				–		–		–	2154	
58 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0066	887579		5858		5858	–	6327
				–		–		–	469	
59 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
				1539	294,98	846	162	–	852	
60 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
				–		–		–	1515	
2.2 Выгреб-септик 4,5м3										
61 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	2,5	442,41	442,41	1106	1106	–	158	1365
				–	88,08	–	220	–	101	
62 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,075	4848,72	–	364	–	–	262	676
				4848,72	–	364	–	–	50	
63 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	1,1	43,91	43,91	48	48	–	14	67
				–	18,31	–	20	–	5	
64 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=0,030;	м3 грунта	0,033	1511,29	–	50	–	–	36	93
				1511,29	–	50	–	–	7	
65 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1,1	222,26	99,19	244	109	–	138	413

				123,07	50,84	135	56	–	31	
66 1123-0601-0108	Выгреб-септик.Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 %	м3 конструкций колодца	2,56	49423,87	8246,96	126525	21112	70356	43994	184161
				13694,2	3664,61	35057	9381	–	13642	
67 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3023		3023		3023	–	3265
				–		–		–	242	
68 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4823		9646		9646	–	10418
				–		–		–	772	
69 225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	54108		54108		54108	–	58437
				–		–		–	4329	
70 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24123		48246		48246	–	52106
				–		–		–	3860	
71 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	34730		34730		34730	–	37508
				–		–		–	2778	
72 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	43989		43989		43989	–	47508
				–		–		–	3519	
73 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	17	595		10115		10115	–	10924
				–		–		–	809	
74 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,5	1321,61	89,61	16520	1120	3253	10442	29119
				971,75	72,45	12147	906	–	2157	
75 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3,14	786,29	33,95	2469	107	1040	1293	4063
				421,15	17,3	1322	54	–	301	
76 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,77	33110		25495		25495	–	27535
				–		–		–	2040	

77 222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,04936**	845594		41739		41739	–	45078
				–		–		–	3339	
78 1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %**	**м3 кладки**	**0,0312**	32057,58	2311,2	1000	72	688	240	1339
				7693,35	585,72	240	18	–	99	
79 244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	18935		18935		18935	–	20450
				–		–		–	1515	
80 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,55**	17708	1168,03	9739	642	8251	917	11508
				1539	294,98	846	162	–	852	
81 1122-0101-0101	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,002**	1490176,77	8599,59	2980	17	2141	823	4107
				410940	4450,91	822	9	–	304	
82 1120-0701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %**	**зонт**	**1**	2659,56	48,84	2660	49	2063	553	3470
				547,92	16,27	548	16	–	257	

Итого по разделу 2	**741 744**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	#ССЫЛКА!
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 513
- материалы, изделия и конструкции, тенге	416 624
- накладные расходы, тенге	86 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 945
Итого по смете	**925 200**

ИТОГО по локальным сметам						**1 405 561**			
в том числе оборудование						0			
Временные здания и сооружения		0,9%				12 650			

Итого с временными					1 418 211			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	1,8%				25 528			
Итого с зимним					1 443 739			
Непредвиденные работы и затраты	2%				28 875			
Итого с непредвиденными работами и затратами					1 472 614			
Итого в текущих ценах 2022 г-100% с коэффициентом К=1,05	1,05				1 546 244			
Итого с понижающим коэфф. К=0,75					1 159 683			
НДС	12%				139 162			
Итого с НДС					**1 298 845**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____Гайбулаев М.Б.