Заказчик: **ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения**

ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
• от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район,аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		124	24.05.24г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	47 158 706,93									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		14 889 044							1 786 685,23	16 675 728,83
Итого										**16 675 728,83**

Заказчик:

ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Дербіс Ж.Ж.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район,аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №124 от 24.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц

на Архитектурно-строительные решения ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**13 459 935**
		Раздел 2. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			**983 300**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**983 300**
11	**6108-0204-0101 Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**4,2**	**11833**	**49 699**
		неучтенные ресурсы				
11.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	4,2	0	0
12	**223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**1 м2**	**4,2**	**64311**	**270 106**
13	**6108-0201-0105 Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**21,84**	**6228**	**136 020**
		неучтенные ресурсы				
13.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	21,84	0	0
13.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0

14	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	2,94	25282	74 329
15	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	18,9	23976	453 146
		Раздел 3. Полы, ИТОГО:	тенге			2 937 617
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 937 617
16	6109-0101-0102 Кклим = 1,05	Уплотнение грунта щебнем	м2	138,51	382	52 911
		неучтенные ресурсы				
16.7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,06401	9690	68 450
17	6111-0403-0503 Кклим = 1,05	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	19,3914	31489	610 616
18	6103-0701-0101 Кклим = 1,11	Устройство бетонной подготовки	м3	13,851	49949	691 844
		неучтенные ресурсы				
18.7	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,12802	30415	429 704
19	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	138,51	1465	202 917
		неучтенные ресурсы				
19.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,825604	36720	103 756
20	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 Коб =-1	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-138,51	31	-4 294
		неучтенные ресурсы				
20.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-0,706401	36720	-25 939
21	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	138,51	5831	807 652
		неучтенные ресурсы				
21.13	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	141,2802	0	0
		Раздел 4. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			5 672 309
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 672 309
22	6107-0203-0101 Кклим = 1,11	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	138,51	7203	997 688
23	6112-0301-0301 Кклим = 1,05	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	138,51	2177	301 536
		неучтенные ресурсы				
23.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	380,76399	112	42 646
24	6112-0302-0104 Кклим = 1,05	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	138,51	2477	343 089

		неучтенные ресурсы				
24.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0955719	250310	23 923
25	**1212-0104-0501 Кклим = 1,08**	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**402,45**	**697**	**280 508**
26	**6112-0202-0701 Кклим = 1,05**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**147,76**	**2780**	**410 773**
		неучтенные ресурсы				
26.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1654,61648	71	117 478
27	**6112-0302-0103 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**147,76**	**1990**	**294 042**
		неучтенные ресурсы				
27.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0930888	250310	23 301
28	**6112-0102-0203 Кклим = 1,05**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**254,69**	**7872**	**2 004 920**
		неучтенные ресурсы				
28.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	259,7838	2523	655 435
29	**6112-0202-0703 Кклим = 1,05**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**24,6**	**4136**	**101 746**
		неучтенные ресурсы				
29.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	315,372	71	22 391
30	**6112-0302-0103 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**24,6**	**1990**	**48 954**
		неучтенные ресурсы				
30.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,015498	250310	3 879
		Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			**2 804 962**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 804 962**
		неучтенные ресурсы				
35.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0113985	120106	1 369
35.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0449235	1629070	73 184
35.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006705	107485	721
		неучтенные ресурсы				
36.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,015	120106	1 802
36.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0575	1629070	93 672
36.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01	107485	1 075
37	**6110-0101-0512 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**250**	**5464**	**1 366 000**
		неучтенные ресурсы				
37.12	214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	287,5	3630	1 043 625
38	**6107-0104-0213 Кклим = 1,11**	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2**	**31**	**1126**	**34 906**

		неучтенные ресурсы				
38.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1302	561903	73 160
39	**6107-0101-0213** **Кклим = 1,11**	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**2**	**57724**	**115 448**
		неучтенные ресурсы				
39.9	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	1	0	0
39.10	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
		Раздел 6. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**310 757**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**310 757**
		неучтенные ресурсы				
40.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,595	11578	18 467
40.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,495	11413	5 649
40.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,5	9690	53 295
41	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,11**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**5,5**	**8072**	**44 396**
		неучтенные ресурсы				
41.13	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,61	33681	188 950
		Раздел 7. Фасад, ИТОГО:	тенге			**750 990**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**750 990**
		неучтенные ресурсы				
42.12	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	529,056	30	15 872
42.13	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1330,56	55	73 181
42.14	231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	174,24	3089	538 227
42.15	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	348,48	355	123 710
42.16	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	16,632	0	0

Итого	**13 459 935**
Сметная прибыль 5%	672 997
Итого	**14 132 932**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**15 192 902**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**14 889 043,60**

НДС (12 %)	1 786 685,23
Итого по акту	**16 675 728,83**

Заказчик:
ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Дербіс Ж.Ж.

Эксперт технического надзора
ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

_____ Комекбаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Build Project"

_____ Таран В.В.