Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район,аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6

(наименование, адрес)

Объект : Основные объекты строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) №124 от 24.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь месяц 2024 года

на Электрическая часть ЛС № 2-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 850 198**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 850 198**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 850 198**
1	**6119-0602-0102 Кклим = 1,11**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкций в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18639**	**18 639**
		неучтенные ресурсы				
1.14	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
2	**247-201-1005**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	**1 шт.**	**1**	**3719**	**3 719**
3	**6124-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**10**	**8468**	**84 680**
4	**6124-0302-0302 Кклим = 1,08**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**1**	**16023**	**16 023**

5	**247-204-0709**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**3**	**702**	**2 106**
6	**247-204-1829**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**10888**	**10 888**
7	**247-204-2402**	**Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА**	**1 шт.**	**7**	**4744**	**33 208**
8	**6119-0401-0105 Кклим = 1,11**	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**28**	**3127**	**87 556**
		неучтенные ресурсы				
8.7	243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,2856	0	0
8.8	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0
8.9	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0
9	**247-102-0145**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014**	**1 шт.**	**18**	**22413**	**403 434**
10	**247-102-0148**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014**	**1 шт.**	**6**	**24134**	**144 804**
11	**247-102-3906**	**Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT068C NW LED36 L1200, линейный, 1200мм, мощность 33Вт, 3600лм, IP66, без пульсации, 4000К**	**1 шт.**	**4**	**21868**	**87 472**
12	**6119-0402-0101 Кклим = 1,11**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**42**	**1158**	**48 636**
		неучтенные ресурсы				
12.6	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	42,84	0	0
13	**247-212-0101**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**9**	**478**	**4 302**
14	**247-212-0105**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**4**	**613**	**2 452**
15	**247-214-0115**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**29**	**422**	**12 238**
16	**6125-0702-0833 Кклим = 1,08**	**Замена нумерации коробка распределительная**	**шт.**	**57**	**840**	**47 880**
17	**252-207-3980**	**Разветвительная коробка У994**	**1 шт.**	**18**	**1175**	**21 150**
18	**261-303-0102**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	**1 шт.**	**39**	**42**	**1 638**
19	**6119-0201-0101 Кклим = 1,11**	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**438**	**1464**	**641 232**
		неучтенные ресурсы				
19.10	261-302-0454	Кабель	м	446,76	0	0
19.11	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0

20	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,216	319368	68 983
21	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,222	491703	109 158

Итого	**1 850 198**
Сметная прибыль 5%	92 510
Итого	**1 942 708**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**2 088 411**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**2 046 642,77**
НДС (12 %)	245 597,13
Итого по акту	**2 292 239,90**

Заказчик:
ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Дербіс Ж.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"
Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

_____ Комекбаев Б.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Build Project"

_____ Таран В.В.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" Форма
БИН 060140005381, Актюбинская область, Иргизский район, с. Иргиз, Абилхайыр хана, 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат" БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район,аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №124 от 24.05.2024 г.

форма 2В

Акт приемки выполненных работ № 3 за октябрь месяц 2024 года
на Генеральный план ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**814 812**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**45 010**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**45 010**
1	**1207-0101-0208 Кклим = 1,08**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**44**	**7027**	**309 188**
2	**1218-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Деревья высотой до 5 м. Обрезка формовочная**	**дерево**	**10**	**4501**	**45 010**
		Раздел 2. Брусчатка, ИТОГО:	тенге			**769 802**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**769 802**
3	**6109-0102-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**4,4**	**15094**	**66 414**
		неучтенные ресурсы				
3.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,928	10544	51 961

4	1111-0101-2501 Кклим = 1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	44	4953	217 932
5	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	44	3259	143 396
6	7101-0301-0601 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	49,2	4922	242 162
		неучтенные ресурсы				
6.8	261-101-0341	Камни бортовые	м	49,2	0	0
7	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,7872	60895	47 937

Итого	**814 812**
Сметная прибыль 5%	40 741
Итого	**855 553**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**919 719**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**901 319,73**
НДС (12 %)	108 158,37
Итого по акту	**1 009 478,10**

Заказчик:
ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Дербіс Ж.Ж.

Эксперт технического надзора
ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

_____ Комекбаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Build Project"

_____ Таран В.В.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН Форма
060140005381, Актюбинская область, Иргизский район, с. Иргиз, Абилхайыр хана, 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат" БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район,аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6

(наименование, адрес)

Объект : Основные объекты строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) №124 от 24.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за октябрь месяц 2024 года

на Отопление и вентиляция ЛС № 2-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 398 325**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 398 325**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 398 325**
1	**6114-0103-0301 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**6**	**5798**	**34 788**
		неучтенные ресурсы				
1.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,94	0	0
1.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	**241-205-0102**	**Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10**	**1 м**	**6**	**378**	**2 268**

3	6114-0103-0303 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	102	6835	697 170
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	100,98	0	0
3.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	241-205-0104	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 32x2,9; PN 10	1 м	102	534	54 468
5	6116-0301-0103 Кклим = 1,05	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	111	2773	307 803
		неучтенные ресурсы				
5.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	288,6	1056	304 762
5.7	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	111	0	0
6	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	74	5878	434 972
7	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	32	9168	293 376
		неучтенные ресурсы				
7.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	64	0	0
7.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	32	0	0
8	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	11	320	3 520
9	242-401-2104	Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 25, DN от 15 до 25 ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки от +60°С до +110°С	1 шт.	11	100960	1 110 560
10	242-303-0904	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	4	19584	78 336
11	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	8655	17 310
12	242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	14748	58 992

Итого	**3 398 325**
Сметная прибыль 5%	169 916
Итого	**3 568 241**

Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**3 835 859**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**3 759 142,16**
НДС (12 %)	451 097,06
Итого по акту	**4 210 239,22**

Заказчик:
ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Дербіс Ж.Ж.

Эксперт технического надзора
ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

_____ Комекбаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Build Project"

_____ Таран В.В.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН Форма
060140005381, Актюбинская область, Иргизский район, с. Иргиз, Абилхайыр хана, 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат" БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район,аульный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6

(наименование, адрес)

Объект : Основные объекты строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) №124 от 24.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за октябрь месяц 2024 года.

на Водопровод и канализация ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 459 249**
		Раздел 1. Холодное водоснабжение В1, ИТОГО:	тенге			**535 568**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**535 568**
1	**6114-0103-0301 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**24**	**5798**	**139 152**
		неучтенные ресурсы				
1.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	23,76	0	0
1.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	**241-201-0101**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм**	**1 м**	**24**	**264**	**6 336**
3	**6114-0103-0303 Кклим = 1,05**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**2**	**6835**	**13 670**
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,98	0	0

3.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	1 м	2	664	1 328
5	6114-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	13	9168	119 184
		неучтенные ресурсы				
5.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	26	0	0
5.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	13	0	0
6	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	13	3445	44 785
7	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	12	234	2 808
8	241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	1 шт.	12	341	4 092
9	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	1 шт.	1	70	70
10	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	1 шт.	2	111	222
11	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	1	62	62
12	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2,24	708	1 586
13	6114-0501-0101 Кклим = 1,05	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	61207	61 207
		неучтенные ресурсы				
13.15	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	0	0
13.16	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	0
13.17	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009.	шт.	3	0	0
14	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	1 шт.	1	7820	7 820
15	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	1	34316	34 316
16	6116-0701-0103 Кклим = 1,05	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	1	1766	1 766
		неучтенные ресурсы				
16.5	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3173	3 173
17	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	3	27902	83 706

18	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	3977	3 977
19	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	5242	5 242
20	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	2	533	1 066
		Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4, ИТОГО:	тенге			379 620
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			379 620
21	6114-0103-0301 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	6	5798	34 788
		неучтенные ресурсы				
21.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,94	0	0
21.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
22	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	1 м	6	264	1 584
23	6114-0103-0302 Кклим = 1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	10	6262	62 620
		неучтенные ресурсы				
23.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	9,9	0	0
23.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
24	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	1 м	10	406	4 060
25	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	4	43	172
26	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	4	57	228
27	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	4	28	112
28	6115-0301-0201 Кклим = 1,05	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	4	17671	70 684
		неучтенные ресурсы				
28.8	261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	0	0
29	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	1 комплект	4	51343	205 372
		Раздел 3. Канализация бытовая К1, ИТОГО:	тенге			143 843
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			143 843

42	**6115-0103-0103 Кклим = 1,05**	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**4**	**11421**	**45 684**
		неучтенные ресурсы				
42.11	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	4	0	0
43	**244-101-0105**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм**	**1 комплект**	**4**	**21729**	**86 916**
44	**244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	**4**	**7894**	**31 576**
45	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**1 шт.**	**4**	**1553**	**6 212**
46	**6115-0104-0201 Кклим = 1,05**	**Установка смесителя**	**шт.**	**4**	**3902**	**15 608**
		неучтенные ресурсы				
46.7	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	4	0	0
47	**244-104-0403**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм**	**1 шт.**	**4**	**11136**	**44 544**
48	**6115-0301-0201 Кклим = 1,05**	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**1**	**17671**	**17 671**
		неучтенные ресурсы				
48.8	261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	0	0
49	**513-106-0103**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л**	**1 комплект**	**1**	**61193**	**61 193**

Итого	**1 459 249**
Оборудование	**266 565**
Сметная прибыль 5%	59 634
Итого	**1 518 883**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	**1 632 799**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	**1 600 143,45**
НДС (12 %)	192 017,21
Итого по акту	**1 792 160,66**

Заказчик:
ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Дербіс Ж.Ж.

Эксперт технического надзора
ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

_____ Комекбаев Б.А.

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Build Project"

_____ Таран В.В.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения**

ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Иргизский район,ауальный округ Кызылжар село Курылыс, улица Л.Шокпарова, 6**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		124	24.05.24г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	56 462 824,81									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		8 307 248,11							996 869,77	9 304 117,88
Итого										**9 304 117,88**

Заказчик:

ГКП "Иргизская районная больница" на праве хозяйственного ведения

ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ Дербіс Ж.Ж.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.