*Форма № КС-3*

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"

Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с. Шака район аккулы Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шака.

Договор: № 57/3 от 11.10.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

# СПРАВКА №1

**за октябрь 2024 года**

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | налог на добавленную стоимость | За отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за ___) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | 415 516,00 | 370 997,00 | | | 44 520,00 | | | 44 520,00 | **415 516,00** |
| **Итоге к оплате** | | | | | | | | | **415 516,00** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "РДМ Строй"**

**Директор** _____ **Есимкулов А. А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Uly Konys Company"**

**Директор** _____ **Султанбек А. Б.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"

Объект: "Строительство медицинского пункта с. Шака район аккулы Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) Республика Казахстан, Павлодарская область, район Аккулы, с. Шака.

Договор: № 57/3 от 11.10.2024 года

# АКТ

## о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел 1.** | **Фундамент** | | | | | **112038** |
| **Подраздел 1.1.** | **Монолитный ростверк (АС-4)** | | | | | **112038** |
| **1** | **У6103-701-101** | **Устройство бетонной подготовки** | **$м^3$** | **1,12** | **10388** | **11635** |
| **2** | **У6103-101-209** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **$м^3$** | **1,92** | **30753** | **59046** |
| **3** | **С1214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,052** | **316087** | **16437** |
| **4** | **С1214-210-0502** | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | **т** | **0,062** | **290928** | **18038** |
| **5** | **У6111-401-107** | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **$м^2$ поверхности** | **4,32** | **1593** | **6882** |
| **Раздел 2.** | **Наружные стены и перегородки** | | | | | **130004** |
| | Кладка наружных и внутренних стен (АС -7) | | | | | |
| **6** | **Е11-140301-201** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | **Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **$м^3$ кладки** | **2,52** | **21419** | **53976** |
| **7** | **Е11-140301-203** *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)** | **10,42** | **4245** | **44233** |
| | Перемычки (АС-9) | | | | | |
| **8** | **У6104-301-110** | **Укладка перемычек, масса до 0,3 т** | **шт.** | **1** | **1733** | **1733** |
| **9** | **С1222-102-0101** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** | **$м^3$** | **0,182** | **165178** | **30062** |
| **Раздел 3.** | **Покрытие** | | | | | **122162** |
| **10** | **У6104-401-106** | **Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$** | **шт.** | **2** | **9940** | **19880** |
| **11** | **С1222-203-0404** | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | **$м^2$** | **6,32** | **11130** | **70342** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Монолитный участок УМ-1 (АС-13) | | | | |
| 12 | Е11-60801-112<br>*Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м$^3$ | 0,082 | 48562 | 3982 |
| 13 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,042 | 307560 | 12918 |
| 14 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,052 | 289226 | 15040 |
| | **Раздел 4.** | **Кровля (АС-15)** | | | | **67682** |
| | | Кровля | | | | |
| 15 | Е11-140301-0301<br>*Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка стропил с мауэрлатами | м$^3$ | 0,072 | 229690 | 16538 |
| 16 | У6107-115-104 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м$^3$ | 0,072 | 4262 | 307 |
| 17 | У6107-115-106 | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | м$^2$ | 7,02 | 163 | 1144 |
| 18 | У6110-101-512 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м$^2$ | 7,02 | 5801 | 40723 |
| 19 | С1222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0082 | 1093929 | 8970 |
| | **Раздел 5.** | **Лестница** | | | | **62776** |
| 20 | У6106-304-101 | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т конструкций | 0,0052 | 274321 | 1426 |
| 21 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,052 | 1145627 | 59573 |
| 22 | У6111-0501-0505<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 4,292 | 414 | 1777 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **494662** |
| | | **Понижающий коэффициент - 0,75** | **Тенге** | | | **370997** |
| | | **НДС-12%** | **Тенге** | | | **44520** |
| | | **ИТОГО к оплате:** | **Тенге** | | | **415516** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "РДМ Строй"**

**Директор** _____ **Есимкулов А. А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Uly Konys Company"**

**Директор** _____ **Сұлтанбек А. Б.**