Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройчика)
Форма

Заказчик: КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спортивной школы по адресу: Актюбинская область Уилский район , село Уил , ул. Курманова ,70

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы подпрограммы/ специфики		код
990340008515	БИН 060940009105			36	17.06.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с ндс	в отчетном месяце без ндс	из них:			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт спортивной школы по адресу: Актюбинская область Уилский район , село Уил , ул. Курманова ,70	**164933352,09**	**164933352,09**	**90235925,41**	**90235925,41**	**0,00**	**0,00**	**10828311,05**	**101064236,46**

Заказчик:
КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа"
ГУ "Управление физической культурой и спорта Актюбинской области"

Директор _____ Қалниязов Т.С.

02.11.2024

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления
функции Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа" ГУ "Управление физической культурой и спорта Актюбинской области" БИН 990340008515, адрес:Актюбинская область" Уилский район, с. Уил, Курманова,70 БИН 010240003062, тел 87133221105.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт спортивной школы по адресу: Актюбинская область Уилский район , село Уил , ул. Курманова ,70

(наименование, адрес)

Объект :Основные объекты строительство.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 17.06..2024 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 3 за ноябрь месяц 2024 года (с учетом протокола исключить -добавить)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**83 973 985**
		Архитектурно-строительная часть ЛС № 2-01-00-01				
		ВСЕГО по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-01-00-01	Тенге			**67 308 180**
		Раздел 1. Фасад, ИТОГО:	тенге			**11 955 406**
		Подраздел 1.0. Подраздел (остаток по смете)ИТОГО:	тенге			**11 955 406**
1	**1115-0109-0502**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**-672**	**6911**	**-4 644 192**
2	**222-528-0204**	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета**	**1 м2**	**-957**	**5389**	**-5 157 273**

3	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	13	1097	14 261
4	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	31	1097	34 007
5	224-105-0115	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	99	1411	139 689
		Фасад, (доп работы)				
1	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1368	10169	13 911 192
2	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	68,4	43997	3 009 395
3	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг (с учетом цоколя)	1 м2	1504,8	3089	4 648 327
		Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			21 473 046
		Подраздел 2.1. 1 этаж, (Остаток работ по смете)	тенге			3 436 146
7	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	29,9	5609	167 709
		неучтенные ресурсы				
7.13	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	м2	30,498	3266	99 606
9	6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	66,8	5536	369 805
		неучтенные ресурсы				
9.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	68,136	4293	292 508
10	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	64,2	5472	351 302
11	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	64,2	1395	89 559
		неучтенные ресурсы				
11.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,30968	36720	48 091
12	6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	64,2	5536	355 411
		неучтенные ресурсы				
12.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	65,484	4293	281 123
17	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	179,5	1395	250 403
		неучтенные ресурсы				
17.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,6618	36720	134 461
18	6109-0308-0101	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	179,5	1346	241 607
		неучтенные ресурсы				

8.10	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	186,68	4042	754 561
		Подраздел 2.1. 1 этаж (исключаемые работы)				**-137 436**
13	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (1360,1 по смете -факт 1296 м.кв, искл 64,1 м.кв)**	**м2**	**-64,1**	**1395**	**-89 420**
		неучтенные ресурсы				
13.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-1,30764	36720	-48 017
		Подраздел 2.1. 1 этаж (дополнительные работы)				**18 174 336**
3	**6109-0201-0102 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**517,679759**	**2166**	**1 121 294**
4	**233-101-0113**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot**	**1 м2**	**1360**	**10943**	**14 882 480**
5	**6109-0306-0102**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**41**	**5536**	**226 976**
		неучтенные ресурсы				
5.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	41,82	4293	179 533
6	**6109-0308-0101**	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	**м2**	**271,2**	**1346**	**365 035**
7	**233-101-0111 Коб=1,04**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**1 м2**	**282,048**	**4042**	**1 140 038**
8	**6109-0401-0802**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**460**	**563**	**258 980**
		Подраздел 3 , ИТОГО:	тенге			**16 079 582**
		Подраздел 3.1. 1 этаж (остаток работ по смете)				3 731 313
21	**1115-0206-0202**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**547,32**	**1978**	**1 082 599**
22	**1115-0405-0103 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**435,32**	**4114**	**1 790 906**
24	**1113-0301-0107**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	**м2**	**211,7**	**1049**	**222 073**
25	**1115-0403-0508**	**Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**211,7**	**3003**	**635 735**
		Подраздел 3.1. 1 этаж, (Дополнительные работы)				**8 656 265**
9	**1146-0201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**3024**	**825**	**2 494 800**

11	1115-0405-0104 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	975	5073	4 946 175
12	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16	1978	31 648
13	1115-0405-0103 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16	4114	65 824
14	1113-0301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	200	1049	209 800
15	1115-0403-0508	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	200	3003	600 600
16	6107-0203-0101	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	46	6683	307 418
		Подраздел 3.2. 2 этаж, ИТОГО:				
		Подраздел 3.2. 2 этаж, (остаток работ по смете)				3 116 072
27	1115-0405-0104 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	152,4	5073	773 125
28	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	28,6	5455	156 013
30	1115-0405-0103 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	439	4114	1 806 046
31	1113-0301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	94	1049	98 606
32	1115-0403-0508	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	94	3003	282 282
		Подраздел 3.2. 2 этаж, (дополнительные работы)				575 932
19	1115-0405-0104 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30	5073	152 190
20	1115-0405-0103 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	103	4114	423 742

		Раздел 4. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			240 739
		Подраздел 4.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			240 739
40	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,76	5725	67 326
41	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	11,76	14746	173 413
		Раздел 5. Отмостка, ИТОГО:	тенге			766 625
		Подраздел 5.0. (дополнительные работы)	тенге			766 625
21	1106-0101-0120	Устройство бетонной отмостки, толщиной 50 мм (200м2)	м3	10	61178	611 780
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,35	442414	154 845
		Раздел 8. Кровля, ИТОГО:	тенге			2 714 150
		Подраздел 8.0. (остаток работ по смете)	тенге			515 600
56	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	200	2144	428 800
57	1111-0101-1102 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	200	434	86 800
		Подраздел 8.0. (дополнительные работы)				2 198 550
23	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	1820	880	1 601 600
24	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	7	423	2 961
25	1215-0101-0622	Водосточные воронки. Смена	прибор	4	23536	94 144
26	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	4	2666	10 664
27	6110-0401-0202	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	7	5028	35 196
28	6119-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	210	1325	278 250
29	243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,15	344780	51 717
30	243-403-0102	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL16-2CR	1 м	60	1243	74 580
31	6119-0602-0101	Монтаж щитка, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15150	15 150
32	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6763	6 763
33	245-712-0201	Терморегулятор	1 шт.	1	9759	9 759

34	247-204-5005	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА	1 шт.	1	3876	3 876
35	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	670	670
36	247-208-1102	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	1 шт.	1	11695	11 695
37	243-906-2103	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой	1 комплект	1	1525	1 525
		Раздел 12. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			11 707 615
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			11 707 615
84	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	542,1	421	228 224
85	1146-0401-0201	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	144,628	78992	11 424 455
87	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	7848	54 936
		Раздел 12 Ограждения, ИТОГО:	тенге			2 371 016
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 371 016
38	1220-0501-0101	Ограждения металлические. Демонтаж	м	72	1305	93 960
39	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (ограждения, ворота). Сборка с помощью лебедок ручных	т конструкций	2,022	647288	1 308 816
40	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80х80х3 мм	1 т	0,52	422485	219 692
41	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40х20х3 мм	1 т	0,384	440331	169 087
42	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20х20х2 мм	1 т	1,118	461371	515 813
43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	144	248	35 712
44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	144	194	27 936

Электроосвещение ЛС № 2-01-00-02

		ВСЕГО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-01-00-02	Тенге			7 697 508
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 697 508
		в том числе оборудование	тенге			0
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 697 508
		в том числе оборудование	тенге			0
3	1121-0502-0103	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	20364	40 728

4	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	6763	13 526
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	25	5642	141 050
6	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	12	702	8 424
7	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180
8	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2117	2 117
9	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	1 шт.	1	10485	10 485
10	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	1 шт.	10	10888	108 880
11	1121-0401-0301	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	80	4999	399 920
12	247-103-2419	Прожектор Philips BVP382 LED260/NW 200W SMB, мощность 200 Вт, IP 66	1 шт.	16	223663	3 578 608
13	247-102-1602	Светильник светодиодный офисный, типа Office с защитой, мощность 58 Вт, IP 65	1 шт.	18	21613	389 034
14	247-102-1607	Светильник светодиодный офисный, типа Office Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40	1 шт.	46	6752	310 592
15	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	99	893	88 407
16	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	15	1229	18 435
17	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	25	1431	35 775
18	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4	486	1 944
19	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	35	410	14 350
20	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	20	597	11 940
21	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	54	2382	128 628
22	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	1 шт.	40	41	1 640
23	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	14	142	1 988
24	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1150	978	1 124 700
25	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	1 м	1150	96	110 400
26	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	120	1232	147 840

27	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	120	120	14 400
28	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1270	271	344 170
29	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,57	319368	182 040
30	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,58	491703	285 188
31	243-106-0704	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	1 км	0,12	1500995	180 119

Локальная смета № 2-01-00-04

на Водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-01-00-04	Тенге			1 510 540
		Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:	тенге			350 814
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			350 814
1	6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	10898	32 694
		из них:				
		неучтенные ресурсы				
1.11	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	3	0	0
2	244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	1 комплект	3	21720	65 160
3	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	3	7894	23 682
4	244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	1 шт.	3	1447	4 341
5	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	3	3718	11 154
		неучтенные ресурсы				
5.7	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	3	0	0
6	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	3	11136	33 408
7	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка	комплект	3	25838	77 514
8	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	1 комплект	3	34287	102 861
		Раздел 2. В1, ИТОГО:	тенге			543 688
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			543 688

9	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**80**	**5522**	**441 760**
		неучтенные ресурсы				
9.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	79,2	0	0
9.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
10	**241-201-0101**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм**	**1 м**	**80**	**264**	**21 120**
11	**242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**2**	**2350**	**4 700**
12	**6114-0501-0101**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**59105**	**59 105**
		неучтенные ресурсы				
12.15	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	0	0
12.16	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	0
12.17	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	0	0
13	**244-301-0407**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**1 шт.**	**1**	**7820**	**7 820**
14	**241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**2**	**2340**	**4 680**
15	**6116-0701-0102**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**1224**	**1 224**
		неучтенные ресурсы				
15.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
18	**241-101-0201**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**1 м**	**0,2**	**547**	**109**
19	**241-101-0204**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**1 м**	**0,1**	**1281**	**128**
20	**241-101-0209**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**1 м**	**0,1**	**1721**	**172**
		Раздел 3. Т3, Т4, ИТОГО:	тенге			**467 580**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**467 580**
22	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**80**	**5522**	**441 760**
		неучтенные ресурсы				
22.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	79,2	0	0
22.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
23	**241-201-0101**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм**	**1 м**	**80**	**264**	**21 120**

24	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	2350	4 700
		Раздел 4. К1, ИТОГО:	тенге			148 458
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			148 458
26	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3199	79 975
27	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	25	335	8 375
28	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3092	37 104
		из них:				
29	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	12	1917	23 004

на Освещение территории

Локальная смета № 4-01-00-01

		ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 4-01-00-01	Тенге			5 927 775
		Раздел 1. Торшерное освещение, ИТОГО:	тенге			5 927 775
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 927 775
1	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,2	56959	239 228
2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	14	88744	1 242 416
3	247-105-0807	Светильник-столб парковый типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	1 шт.	14	127627	1 786 778
4	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	14	13481	188 734
5	247-105-0103	Светильник садово-паркового освещения типа Адонис (Икар, Одиссей) LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	14	47190	660 660
6	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,14	5671	794
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,6	6602	320 857
8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	270	984	265 680
9	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	270	21	5 670
10	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	270	40	10 800

11	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	7816	218 848
12	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	28	614	17 192
13	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	7106	142 120
14	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	1 м	20	1623	32 460
15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,6	3445	322 452
16	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	112	862	96 544
17	243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	1 км	0,27	531606	143 534
18	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,112	109552	12 270
19	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	18605	18 605
20	247-305-0136	Шкаф ЯУО9602-3674-54 У3,IP65 Iном=16А	1 шт.	1	194311	194 311
21	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	5642	5 642
22	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180

на Пожарная сигнализация

Локальная смета № 2-01-00-03

		ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-01-00-03	Тенге			1 529 983
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 529 983
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 529 983
1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	113529	113 529
2	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	1 шт.	1	45714	45 714
3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	56	9390	525 840
4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	44	2696	118 624
5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	4	2277	9 108
6	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	4	2297	9 188
7	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	4	4281	17 124
8	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	2382	2 382

9	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	1	142	142
10	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	18030	18 030
11	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	480	978	469 440
12	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	1 м	480	96	46 080
13	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	480	271	130 080
14	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	1 км	0,48	51463	24 702

ИТОГО по Акту выполненных работ:		**83 973 985**
в том числе оборудование: в тенге		0
Непредвиденные работы и затраты-2%		1 679 480
Итого		**85 653 465**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**92 077 474,9**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=	0,980000000000	**90 235 925,41**
НДС (12 %)		10 828 311,05
Итого по акту		**101 064 236,46**

Заказчик:
КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа"
ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Директор _____ Қалниязов Т.С.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "GREEN Delta"

_____ Бексултанов А.Е Аттестат № KZ 42VJE00062297 от 12.02.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Build Project»

_____ Таран В.В.