Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройчика)
Форма

Заказчик: КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа" ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спортивной школы по адресу: Актюбинская область Уилский район , село Уил , ул. Курманова ,70

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		код
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы подпрограммы/ специфики		
990340008515	БИН 060940009105			36	17.06.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с ндс	в отчетном месяце без ндс	из них:			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт спортивной школы по адресу: Актюбинская область Уилский район , село Уил , ул. Курманова ,70	**170079675,96**	**170079675,96**	**4594932,03**	**3018256,03**	**1576676,00**	**0,00**	**551391,84**	**5146323,87**

Заказчик:

КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа"

ГУ "Управление физической культурой и спорта Актюбинской области"

Директор _____ Калниязов Т.С.

Подрядчик:

ТОО "Орхан Иншаат"

Сулейменов А.А

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления
функции Заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа" ГУ "Управление физической культурой и спорта Актюбинской области" БИН 990340008515, адрес:Актюбинская область" Уилский район, с. Уил, Курманова,70 БИН 010240003062, тел 87133221105.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт спортивной школы по адресу: Актюбинская область Уилский район , село Уил , ул. Курманова ,70

(наименование, адрес)

Объект :Основные объекты строительство.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 17.06..2024 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 4 за декабрь месяц 2024 года (с учетом протокола исключить -добавить)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**4 276 066**
		Архитектурно-строительная часть ЛС № 2-01-00-01				
		ВСЕГО по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-01-00-01	Тенге			**2 573 196**
		Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			**509 942**
		Подраздел 2.1. 1 этаж, (Остаток работ по смете)	тенге			**509 942**
14	**1129-0164-1301**	**Поверхности бетонные. Затирка**	**м2 поверхности**	**335,708885**	**1519**	**509 942**
		Раздел 4. Заполнение проемов, ИТОГО: (остаток работ)	тенге			**1 136 025**
		Подраздел 4.1. 1 этаж, ИТОГО: (остаток работ по смете)	тенге			**1 136 025**

	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	1,68	75143	126 240
38	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	15	5616	84 240
39	223-204-0104	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-7	1 м2	15	61703	925 545
		Раздел 7. Крыльцо котельной, ИТОГО: (остаток работ по смете)	тенге			206 857
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			206 857
46	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,3	20791	27 028
47	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,37	45939	62 936
48	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0155	442414	6 857
49	1110-0109-0104	Козырьки. Устройство	м2 горизонтальной проекции	2,7	28903	78 038
50	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,04511	422485	19 058
51	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,0098	425802	4 173
52	224-102-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	2,7	3247	8 767
		Раздел 11. Тамбур главного входа с пандусом, ИТОГО:	тенге			447 809
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО: (остаток работ по смете)	тенге			447 809
68	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,76	44240	166 342
69	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,1201	316854	38 054
70	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,7	12356	243 413
		Раздел 13. Пандус, ИТОГО: (остаток работ по смете)	тенге			272 563
		Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			272 563
88	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,584	55260	87 532
89	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,04873	349863	17 049

	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	5,76	1395	8 035
		неучтенные ресурсы				
90.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,117504	36720	4 315
91	6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	6,84	5536	37 866
		неучтенные ресурсы				
91.8	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	6,9768	4293	29 951
92	6106-0304-0301	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	3,6	6218	22 385
		неучтенные ресурсы				
92.9	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3,6	18175	65 430

Электроосвещение ЛС № 2-01-00-02

		ВСЕГО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-01-00-02	Тенге			1 628 820
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 628 820
		в том числе оборудование	тенге			1 576 676
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 628 820
		в том числе оборудование	тенге			1 576 676
1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	52144	52 144
		из них:				
2	515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	1 шт.	1	1576676	1 576 676

на Пожарная сигнализация

Локальная смета № 2-01-00-03

		ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-01-00-03	Тенге			74 050
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			74 050
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			74 050
3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	9390	56 340
5	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554
6	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	2	2297	4 594
7	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	2	4281	8 562

ИТОГО по Акту выполненных работ:		**4 276 066**
в том числе оборудование: в тенге		1 576 676
Непредвиденные работы и затраты-2%		85 521
Итого		**4 361 587**
Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,075		**4 688 706,1**
Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,98	0,980000000000	**4 594 932,03**
НДС (12 %)		551 391,84
Итого по акту		**5 146 323,87**

Заказчик:
КГУ "Уилская детско-юношеская спортивная школа"
ГУ "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"

Директор _____ Қалниязов Т.С.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "GREEN Delta"

_____ Бексултанов А.Е Аттестат № KZ 42VJE00062297 от 12.02.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт авторского надзора
ТОО «Build Project»

_____ Таран В.В.